



उल्हासनगर महानगरपालिका
लेखा परीक्षण अहवाल
2012-2013

सह संचालक, मनपा लेप, उपविभाग-2, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा, नवी मुंबई
रायगड भवन, 7 वा मजला, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई

अस्वीकृती प्रमाणपत्र

1. सदर लेखापरीक्षण अहवालात नोंदविलेले आक्षेप हे उल्हासनगर महानगरपालिका यांनी 2012-2013 या वर्षी साठी लेखापरीक्षणास सादर केलेल्या अभिलेखे व माहितीच्या आधारे नोंदविण्यात आलेले आहेत.
2. जी माहिती /अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्यात आली नाही त्या संबंधातील अनियमितता /अपहार/अफरातफरीस लेखापरीक्षक जबाबदार राहणार नाहीत.

उल्हासनगर महानगरपालिकेचा 2012-13 या वित्तीय वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल

जा.क्र.स्था-18/उल्हासनगर मनपा/ 1262

सह संचालक (मनपालेप)
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा
7 वा मजला रायगड भवन
सी.बी.डी. बेलापूर
नवीमुंबई -400614
दि. 11/12/2015

प्रती,
आयुक्त,
उल्हासनगर महानगरपालिका,
उल्हासनगर,

उल्हासनगर महानगरपालिकेचे वित्तीय वर्ष 2012-13 चे लेखापरीक्षण श्री. दे.दु.झांजरे, लेखापरीक्षा अधिकारी यांच्या पथकाने दि.27/02/2015 ते दि.13/08/2015 या कालावधीत पूर्ण केले असून श्री. दे.दु.झांजरे, लेखापरीक्षा अधिकारी यांनी लेखापरीक्षण अहवालाचे पुनर्विलोकन केले. श्री.सिताराम काळे, उपसंचालक(मनपालेप), उपविभाग 2 स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, नवी मुंबई यांनी दि.03/12/2015 रोजी आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या समवेत चर्चा करून अहवालाचे अंतिमीकरण केले. लेखापरीक्षण कालावधीत खालील पदाधिकारी व अधिकारी कार्यरत होते.

महापौर

अ.क्र.	नाव	कालावधी
1	श्रीमती आशा राजु(जीवन) इदनानी	दि.04/04/2012 ते दि.31/03/2013

आयुक्त

अ.क्र.	नाव	कालावधी
1	श्री. अशोककुमार रणखांब	दि.01/04/2012 ते दि.22/05/2012
2	श्री. विजयकुमार म्हसाळ	दि.23/05/2012 ते दि.04/06/2012
3	श्री.बालाजी खतगावकर	दि.05/06/2012 ते दि.31/03/2013

अनुक्रमणिका

विभागनिहाय परिच्छेदांचे विवरण.....	1
I PART I : भाग १.....	3
मागील लेखा परीक्षण अहवाल	3
PART II.....	11
कलम ९ अ खालील आक्षेप.....	12
1 उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या 2012-13 आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक स्थिती व वार्षिक लेख्याबाबत.....	13
2 जनगणना खर्च रक्कम रु.5146107/-चे लेखे लेखा परीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्या बाबत.....	17
3 द्विर्नोद पद्धतीने (DOUBLE ENTRY) लेखे ठेवणे तसेच राष्ट्रीय लेखासंहिता (NMAM) प्रमाणे लेखा कार्यपध्दतीच्या अंमलबजावणी बाबत.....	18
4 निर्मल एम.एम.आर. अभियान अंतर्गत स्वच्छता गृहे बांधणेच्या कामातील अनियमितता बाबत.....	18
5 राजीव आवास योजने अंतर्गत खरेदी केलेल्या संगणक, लेपटॉप,लेझर-प्रिंटर,हार्डवेअर इ.खरेदीतील अनियमितता बाबत.....	21
6 उल्हासनगर-4, ओटी सेक्शन ते श्रीराम चौक पेट्रोल पंपपर्यंत रस्ता रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीटकरण करणे कामातील अनियमितता	25
7 नेताजी चौक ते बॅरेक 2108 व्हाया तहसिलदार ऑफीस रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे व वॅको जंक्शन ते माणेरा जंक्शन रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे कामातील अनियमितता.....	28
8 उल्हासनगर क्र.5 दुधनाका ते गणेश नगरपर्यंत रस्ता रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीटकरण व नाला बांधणेचे काम करणे कामातील अनियमितता	30
9 उल्हासनगर क्र.3 राधास्वामी सत्संग हॉल ते साईबाबा मंदिर पर्यंत रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रीटकरण कामातील अनियमितता	33
10 उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग 1 ते 5 मधील अंतर्गत रस्त्यावरील खड्डे भरणेचे काम विना निविदा केल्याने झालेली अनियमितता.....	35
11 उल्हासनगर-3 येथील गुरुद्वारा सी ब्लॉक्स ते अमित टॉवर पर्यंत मधुबन हॉटेल रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटकरण व रुंदीकरण करणे कामातील अनियमितता.....	38
12 चोपडा पंपिंग स्टेशन येथील रोहीत्रच्या दुरुस्तीच्या केलेल्या कामा मध्ये महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949 चे कलम 5(2)2 चे उल्लंघन झालेले आहे.....	41
13 पाणीपट्टी थकबाकी रु.106.38 कोटी असल्याबाबत	42
14 पाणीपुरवठा विभागातील कॅम्प-4 मधील देखभाल दुरुस्ती साठी कुशल कामगार व मजूर पुरवणे कामातील अनियमितता.....	43

15	उल्हासनगर मनपा अंतर्गत असलेले विविध बुस्टर पंपिंग स्टेशन चालवणे व देखभाल दुरुस्ती कामातील अनियमितता.....	45
16	13 व्या वित्त आयोगाच्या रु.13.02 कोटी जमा व खर्चाचे अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याबाबत.....	47
17	पाणीपुरवठा व मलनिःसारण विभागामधील अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याबाबत.....	48
18	पावसाळ्यापूर्वी मशिनरी व्दारे मोठ्या नाल्यांची सफाई करणे व कचरा/गाळ वहातूक करणे या कामावर झालेल्या रु.42,21,206/- खर्चातील अनियमिततेबाबत.....	49
19	डंपिंग ग्राऊंड वरील घनकचरा सपाटीकरणासाठी पोकलेन, बुलडोजर, मशीनरीभाडेतत्वावर घेणे या कामी झालेल्या खर्चाच्या अनियमिततेबाबत.....	52
20	जंतुनाशक/किटकनाशक/अळीनाशक/डासनाशक औषधे खरेदीवर केलेल्या रक्कम रु. 6858600/- खर्चातील अनियमिततेबाबत.....	53
21	कर निर्धारण चुकीचे करणे, मोठा निवासी कराची आकारणी न करणे व इतर अनियमितताबाबत.....	55
22	मिळकत कर निर्धारण, कराची संगणकात नोंद घेणे व कर निरीक्षकांच्या कामातील अनियमितता.....	58
23	महानगरपालिकेच्या अधिका-यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी भाडेतत्वावरील देण्यात आलेल्या वाहनावरील खर्चातील अनियमितता.....	61
24	महानगरपालिकेच्या असलेल्या जड व हलक्या वाहनांच्या इंधनावर झालेल्या खर्चातील अनियमिततेबाबत.....	63
25	दलित वस्ती अंतर्गत कन्ट्रक्शन ऑफ नाला अँट मिलिंदनगर वार्ड क्र.48 मधील कामास प्रशासकीय मान्यता नसताना काम केल्याबाबत.....	64
26	दलित वस्ती सुधारणा अंतर्गत योजनेवरील प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा जास्त रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याबाबत.....	66
27	सुवर्ण जयंती योजनेच्या पुस्तकामधील अनियमितता.....	68
28	महापालिका अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी क्रिडा साहित्य वाटप करणे खरेदीमधील अनियमितता.....	70
29	मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी मे. जे.पी. कॉम्प्युटर यांचे कडून केलेल्या भाला खरेदीतील अनियमितता.....	71
30	प्रलंबित अंतर्गत लेखापरीक्षण तसेच प्रलंबित आक्षेपा बाबत.....	73
कलम ९ ब खालील आक्षेप.....		75
31	परीभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणी व लेख्यातील अनियमितता.....	76
32	2012-13 या आर्थिक वर्षाअखेर परतफेड केलेले व थकीत असलेल्या कर्जाच्या रकमेची विवरणपत्रे शासनास सादर केली नाहीत.....	77
33	बांधकाम विभागातील प्रभाग क्र. 52 मधील आर.के. कम्पाउंड जवळ 4 शीटचे शौचालय बांधणे कामाचे प्रदानातील अनियमितता.....	78

34	बांधकाम विभागातील ठेकेदारांची देयके प्रदान करतांना मूल्यवर्धित कर कमी व विमा रक्कम वसूल न केल्याबाबत	80
35	प्रभाग क्षेत्रात मुलभुत सेवा लेखाशिर्षांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उल्हासनगर मनपा यांचे मार्फत करण्यात आलेल्या कामातील अनियमितता	82
36	आमदार विकास निधी अंतर्गत कॅम्प क्र.3 येथील रॉयल एमरोल्ड बिल्डिंग ते पारस रेसिडेन्सी पर्यंत नाली व रस्ता तयार करणे कामातील अनियमितता	87
37	साईबाबा चौक ते मुरबाड रोड व्हाया धोबीघाट मंडळ रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे कामातील अनियमितता ..	90
38	उल्हासनगर क्र.3 हिराघाट ते मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स ते समर्पन अपार्ट.पर्यंत रस्ता रुंदीकरण व सिमेंट काँक्रीटकरण करणे कामातील अनियमितता	92
39	उल्हासनगर मनपा क्षेत्रातील प्रभाग क्र.1 ते 4 मधील रस्त्याचे खड्डे दुरुस्तीच्या कामातील अनियमितता.	95
40	पिण्यासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करणे या कामामधील अनियमितता	98
41	पिण्याचा पाणीपुरवठा टँकरने करण्यात आलेल्या कामामधील अनियमितता	99
42	पाणीपुरवठा वसूल रकमांच्या भरणा करण्यातील अनियमितताबाबत'	101
43	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियान अंतर्गत उल्हासनगर पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेचे कामामधील अनियमितता	104
44	पाणीपट्टी वसुलीचा दर कमी आकारल्याने महानगरपालिकेस झालेला तोट्याबाबत	107
45	पाणीपुरवठा विभागामधील देखभाल दुरुस्तीच्या साहित्य खरेदी व कामामधील अनियमितता	109
46	स्थानिक संस्था कराची रक्कम रु.3621486/- व्यापाऱ्याने कमी भरणा केल्याने महानगरपालिकेचे नुकसान झाले बाबत.	111
47	कामगार कल्याण उपकर व स्थानिक संस्था कराची शुल्क आकारणी करून वसूल न केलेबाबत.....	114
48	इमारत बांधकाम प्रकरणांत विकास शुल्क रु.1595291/- व जमीन विकास शुल्क रु.527435/- ची आकारणी करून वसुली न केल्याबाबत.....	115
49	जीना, पॅसेज व लॉबी इ.बाबींच्या सवलतीकरीता प्रचलित दराने अधिमूल्य शुल्काची आकारणी न केल्याने महानगरपालिकेचे रु.6154807/-नुकसान झालेबाबत.....	116
50	उल्हासनगर शहराचा सुधारीत विकास आराखडा योजना या कामातील अनियमितता.	117
51	बांधकाम परवानगी मंजूरी देताना जिऱ्याचा प्रिमियम आकारणी करताना रेडीरेकनर दर चुकीचा घेतल्याने झालेले मनपाचे आर्थिक नुकसान रुपये 69,03,266/-.....	119
52	बांधकाम परवानगी मंजूरी देताना इमारत बांधकाम विकास कर व जमिन विकास कराची आकारणी रेडीरेकनरच्या दरानुसार केली नसल्याने मनपाचे रुपये 18,71,286/- आर्थिक नुकसान झाल्याबाबत.	120
53	बांधकाम परवानगी मंजूरी देताना इमारत बांधकाम कामगार कल्याण उपकर व स्थानिक संस्था कराची आकारणी कमी केल्याने मनपाचे रु.4,93,391/- आर्थिक नुकसान झालेबाबत.	121
54	उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील घनकचरा गोळा करून वाहतूक करणे कामातील अनियमितता.....	122

55	उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुख्य रस्त्यांची पॉवर स्विपिंग् मशीनद्वारे साफसफाई करणे कामातील अनियमितता.....	125
56	अनाधिकृत बांधकामांच्या निष्कासना करीता महानगरपालिकेने केलेला रु. 46.61 लाख खर्च संबंधिताकडून वसूल केला नसल्याबाबत.....	127
57	सुवर्ण जयंती योजनेच्या शासन निधीचा वापर केलेला नसल्यामुळे योजनेचा उद्देश सफल झाला नसल्याबाबत. 128	
58	समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून महानगरपालिकेस प्राप्त झालेल्या मालमत्ता महानगरपालिकेने ताब्यात घेतल्यानसल्या बाबत.....	129
59	शहीद अरुणकुमार वैद्य सभागृह (टाऊन हॉल) चे थकीत भाडे व करारनाम्यातील अटी व शर्तीची पूर्तता नसल्याबाबत.	131
60	शिधा वाटप कार्यालयास जागा भाड्याने देण्यात आलेली अनियमितता.....	132
61	वाहनतळाची जागा भाड्याने देण्याचे कामामधील अनियमितता	133
62	उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या वाहनाच्या दुरुस्तीवर विहित मर्यादेपेक्षा जादा खर्च केल्याबाबत	134
63	मोबाईल टॉवर बसविणेच्या मंजूरी व थकीत रकमेबाबत.....	136
64	उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामास शास्ती न लावलेबाबत.	137
65	मनपा कर्मचाऱ्यांकरिता मे.मोहित एन्टरप्राइजेस यांचे कडून केलेल्या गणवेश व कापड खरेदीतील अनियमितता	139
66	कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तींना वाटप केलेल्या डिनर सेट, प्रेशरकुकर व इस्त्री वाटपातील अनियमितता बाबत	140
67	आरोग्य विभागाकडून श्वानांचे निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया कार्यक्रम राबविणे कामातील अनियमितता बाबत	142
68	मे. नमन इंटरप्राइजेस यांचे कडून अँन्टी रॅबीज इंजेक्शन खरेदीतील अनियमितता	143
69	अग्निशमन विभागाने ना-हरकत दाखल्याची कमी रक्कम स्विकारलेबाबत तसेच इतर अनियमितता..	145
70	मे.केअरटेल इन्फोटेक लि. कंपनीकडून महानगरपालिकेसाठी कॉल सेंटर सेवा पुरवणे कामातील अनियमितता बाबत 146	
71	मे.मासटेक लि. कंपनीकडून महानगरपालिकेसाठी स्थानिक संस्था कराची आयपॅड द्वारा स्कॅनिंग संगणक प्रणाली अद्ययावत करणे कामातील अनियमितता बाबत	148
72	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान अंतर्गत "ई" गव्हर्नस प्रकल्पाच्या कामात अनियमितता.	149
73	मिळकत कराची रुपये 202.84 कोटी रक्कम वसूल केली नसल्याबाबत.....	150
74	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान अंतर्गत शहरी गरीबांसाठी मुलभूत सुविधा पुरवणे (बी.एस.यु.पी.) कामातील अनियमितता.	151

75	महानगरपालिका यांनी मंजूर केलेल्या दरापेक्षा स्थानिक संस्था कराची रक्कम कमी भरणा केल्याने रु.76109/-चे नुकसान झाले आहे.....	154
76	स्थानिक संस्था कराची आकारणी चुकीची झाल्याने महानगरपालिकेचे रु 882822 आर्थिक नुकसान झाले बाबत 155	
77	स्थानिक संस्था कर कराची रक्कम कमी भरणा करणे बाबत.....	156
78	स्थानिक संस्था कराच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेला स्थानिक खरेदी बाबत.....	158
79	महानगरपालिका अंतर्गत जकात विभागातील जकात ठेक्यामधील अनियमितता.....	162
कलम ९ क खालील आक्षेप.....		164
----- निरंक -----		165
कलम ९ ड खालील आक्षेप.....		167
80	भविष्य निर्वाह निधीच्या लेख्यामधील अनियमितता बाबत.....	168
81	प्रभाग क्र. 56 मधील शिव मार्ग परिसरात एम 250 रोड बांधणे, पायवाट व नाला बांधणे, पेव्हर ब्लॉक बसवणे कामातील अनियमितता बाबत.....	169
82	आमदार विकास निधी अंतर्गत प्रभाग क्र.57 सेक्शन 32 येथील नाभिक समाजाचे सामाजिक सभागृह बांधणे कामातील अनियमितता.....	171
83	आमदार विकास निधी अंतर्गत उल्हासनगर कॅम्प नं -3 शांतीनगर व कॅम्प नं 2 येथील स्मशानभूमी बांधकामातील अनियमितता.....	173
84	उल्हासनगर मनपा अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कामांतील सर्वसाधारण अनियमितता.....	174
85	उल्हासनगर 1 ते 5 मधील मनपा चौक ते काटकेश्वर मंदिर व्हाया सी ब्लॉक चौक रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे कामातील अनियमितता.....	176
86	प्रभाग क्र.11 मधील सावित्रीबाई फुले नगर येथे समाज मंदिर बांधणे कामातील अनियमितता.....	179
87	गटारे, नाला बांधणे लेखाशिर्षांतर्गत कामातील अनियमितता.....	180
88	उदयानांचे बांधकाम या लेखाशिर्षांतर्गत कामातील अनियमितता.....	183
89	पाणीपुरवठा विभागातील विद्युत वाहिनीच्या दुरुस्ती व BUSTER पंप कार्यान्वित करणे कामातील अनियमितता.....	186
90	नगररचना विभागातील जमा पावती, पावती नोंदवही, चलने व भरणा नोंदवहीतील अनियमितता बाबत....	187
91	नगररचना विभागातील सर्वसाधारण अनियमिततेबाबत.....	188
92	मिळकत कर विभागातील जमा रक्कम वसुलीतील अनियमितता बाबत.....	190
93	लेखापरीक्षांच्या अनुषंगाने मालमत्ता (मिळकत) कर विभागातील अभिलेखे उपलब्ध न झालेबाबत.....	191
94	महानगरपालिकेच्या मालकी हक्काच्या परंतू भाडेतत्वावर दिलेल्या तसेच शासनाच्या मालमत्तेवर मिळकत कर न लावलेबाबत.....	193

95	महानगरपालिकेतील न्यायालयीन कामाकरिता वकीलांची नेमणूक व वकील फी देयके प्रदानातील अनियमितता	195
96	प्रभाग कार्यालय क्र.1 अंतर्गत लेख्यांतील अनियमिततेबाबत	196
97	प्रभाग कार्यालय क्र.4 अंतर्गत लेख्यांतील अनियमिततेबाबत	198
98	प्रभाग समिती क्र.3 मधील अंतर्गत वसुलीच्या पावत्या लेखापरीक्षणास उपलब्ध न झाल्याबाबत	200
99	शासनाची मंजूरी न घेता महानगरपालिका सदस्यांना वाढीव बैठक भत्ता प्रदान केल्याने झालेली अनियमितता	201
100	मे.रिको इंडिया लि.कंपनी कडून केलेल्या गेस्टेटनर कॉपी प्रिन्टर खरेदीतील अनियमितता बाबत	202
101	मालमत्ता विभागाने मार्केट मधील गाळ्याच्या भाड्याच्या रकमा विलंबाने केल्याबाबत	204
102	उल्हासनगर मनपा क्षेत्रात सन 2011 या वर्षासाठी श्री. गणेशदर्शन प्रतियोगिता आयोजित करणे कामातील अनियमितता	206
103	शासन निर्णयानुसार क्रिडा विभागाकरीता तरतुद व प्रत्यक्ष खर्च न केलेबाबत	208
104	उल्हासनगर मनपातील कर्मचारी/अधिकारी यांचे सेवापुस्तकातील अनियमितता	208
105	नेताजी चौक येथिल फायर स्टेशन बांधण्याचे काम विभागणी करून दोन मजूर सहकारी संस्था कडून करून घेतल्याबाबत	211
106	प्रभात सिनेमा येथिल फायर स्टेशन बांधण्याचे काम विभागणी करून तीन मजूर सहकारी संस्था यांचे कडून करून घेतल्याबाबत	212
107	अग्निशमन विभागातील फायर स्टेशन बांधणे व नविन गाड्या खरेदी करिता मनपाने स्वतःचा हिस्सा खर्च न केल्याबाबत	213
108	मे. मोहिनी एंटरप्रायजेस यांचेकडून केलेल्या फर्निचर खरेदीतील अनियमितते बाबत	215
109	मे. जे एस के डीस्ट्रीब्यूटर्स व डायमंड डीस्ट्रीब्यूटर्स यांचे कडून खरेदी करण्यात आलेल्या औषध खरेदीतील अनियमितता बाबत	217
110	आमदार निधीतून नागरी आरोग्य केंद्रास आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे खरेदी मधील अनियमितता	218
111	उल्हासनगर शहरातील व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कर नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांनी वार्षिक विवरणपत्रे सादर केली नसल्याबाबत	220
112	उल्हासनगर महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभागातील अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याबाबत	221
113	आदित्य कम्प्युटर सर्व्हिस यांचे कडून मालमत्ता कर विभागाकरिता बिले छपाई करून घेतलेल्या कामातील अनियमितता	222
	लेखा परीक्षकनिहाय परिच्छेदांचे विवरणपत्र	226
	विवरणपत्रे व जोडपत्रे	227

विभागनिहाय परिच्छेदांचे विवरण

विभाग	९अ	९ब	९क	९ड
आयुक्तालय				
सामान्य प्रशासन				104
नगर सचिव				99, 100
शहर अभियंता किंवा सार्वजनिक बांधकाम	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39		81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
शहर अभियंता आणि विद्युत विभाग				
पाणी पुरवठा व मल निसारण	12, 13, 14, 15, 16, 17	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46		89
लेखा विभाग	1, 2, 3	31, 32		80
लेखापरीक्षण	30			
नगर रचना		47, 48, 49, 50, 51, 52, 53		90, 91
जकात किंवा स्थानिक संस्था कर किंवा उपकर		75, 76, 77, 78, 79		111
कर निर्धारण व संकलन	21, 22	63, 64		92, 93, 94
आरोग्य		66, 67, 68		109, 110
भूमी व मालमत्ता विभाग		58, 59, 60, 61		101
वाहन विभाग	23, 24	62		
जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी नुतनीकरण मोहिम		74		
विधी विभाग				95
घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प	18, 19, 20	54, 55		
भांडार		65		108
अनधिकृत		56		

बांधकाम प्रतिबंध विभाग				
संगणक किंवा माहिती तंत्रज्ञान		70, 71, 72, 73		113
झोपडपट्टी सुधार	25, 26			
नागरी समुदाय विकास प्रकल्प विभाग	27	57		
क्रिडा विभाग	28, 29			102, 103
अग्निशमन विभाग		69		105, 106, 107
अतिक्रमण विभाग				112
प्रभाग कार्यालये				96, 97, 98

I Part I: भाग १

मागील लेखा परीक्षण अहवाल

13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे व त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या उपक्रमांचे वैधानिक लेखापरीक्षण वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. स्थानिले-1010/प्र.क्र.26ब/विमाप्रशा दि.31/3/2011 अन्वये संचालक स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय यांचेकडे सोपविण्यात आले आहे. त्यानुसार उल्हासनगर महानगरपालिकेचे 2011-12 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण सुरु करण्यात आले आहे. प्रलंबित परिच्छेदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

प्रलंबित परिच्छेद वर्ष 2011-12

अ.क्र.	ले.प. वर्ष	परिच्छेद क्रमांक	एकूण
1	2011-12	1 ते 171	171

2011-12 या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षण अहवालातील परिच्छेद. (चालू लेखापरीक्षणाचे मागील वित्तीय वर्ष)

कलम 9अ खालील आक्षेप

परिच्छेद.क्र.	शिर्षक
1	उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सन-2011-12 च्या मूळ अर्थसंकल्प मधील अनियमितता
2	उल्हासनगर महानगरपालिकेचे लेखे द्विर्नांद पद्धतीत न ठेवलेबाबत
3	सुरक्षा अनामत रकमेबाबत
4	न वटलेले धनादेशाबाबत
5	शहरातील सांडपाण्या पैकी किमान 20% सांडपाण्याचे पुनःचक्रीकरण व पुनर्वापर होत नसलेबाबत
6	उल्हासनगर महानगरपालिकेने माहे मार्च-12 अखेरपर्यंत साध्य करावयाच्या सेवांची मानकानुसार उदिष्टे साध्य न केलेबाबत
7	पाणी पुरवठा योजना तोट्यात असलेबाबत
8	अग्निशमन विभागातील विविध प्रकारची आधुनिक व उपयुक्त उपकरणे खरेदीमध्ये झालेल्या अनियमितेबाबत
9	वृक्ष लागवड निधीमधील जमा रक्कमाची नोंदवही उपलब्ध करून न दिल्याबाबत
10	आरोग्य विभागाकडील अभिलेख उपलब्ध करून न दिल्याबाबत
11	अरुणकुमार वैद्य सभागृह, टाऊनहॉल व तरण तलाव भाड्याच्या रकमेवरील व्याज व सेवाकर रक्कम वसूल करणेबाबत
12	अरुणकुमार वैद्य सभागृह, टाऊनहॉल व तरण तलाव या भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेवर कराची

	रक्कम वसूल करणेबाबत
13	कर आकारणी नोंदवही न ठेवलेबाबत
14	मजूर कामगार सहकारी संस्था यांना वाटप केलेल्या कामांबाबत

कलम 9ब खालील आक्षेप

15	सेवानिवृत्ती लाभातील अतिप्रदान रु. 161753
16	भ.नि.नि. लेख्यातील त्रुटी आणि संकीर्ण अनियमितताबाबत
17	कुटुंब निवृत्ती वेतनातील अतिप्रदान बाबत
18	वेगवेगळ्या गुंतवणकीतून कमी प्राप्त झालेल्या व्याजाबाबत
19	मोठ्या प्रमाणात थकीत असलेल्या पाणी पट्टी पाणीपुरवठा लाभ कर व मलप्रवाह सुविधा लाभ कराबाबत
20	वाणिज्य नळ जोडणी धारकांकडे पाणीपट्टी थकीत असलेल्या मोठ्या रकमांच्या वसुलीबाबत
21	जे.एनएन.यु.आर.एम.अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेतील कामातील अनियमितता
22	पाणी शुद्धीकरण रसायन खरेदीमध्ये झालेल्या अतिप्रदानाबाबत
23	पाणीपुरवठा साहित्य खरेदी (दुरुस्ती) अंतर्गत केलेल्या कामातील अनियमितता
24	पाणीपुरवठा साहित्य खरेदी व बसविणे (दुरुस्ती)(दुर्बल घटक) अंतर्गत केलेल्या कामातील त्रुटी बाबत
25	कूपनलिका दुरुस्ती खर्च अंतर्गत केलेल्या कामातील त्रुटीबाबत
26	प्रभाग क्षेत्रात पाणीपुरवठा व मलनिःसारण सेवा (प्र,3) अंतर्गत केलेल्या कामांसंदर्भात अभिप्राय
27	प्रभाग क्षेत्रात पाणीपुरवठा व मलनिःसारण सेवा (प्र,4) अंतर्गत केलेल्या कामांसंदर्भात अभिप्राय
28	प्रभाग क्षेत्रात पाणीपुरवठा व मलनिःसारण सेवा (प्र,2) अंतर्गत केलेल्या कामांसंदर्भात अभिप्राय
29	प्रभाग क्षेत्रात पाणीपुरवठा व मलनिःसारण सेवा (प्र,1) अंतर्गत केलेल्या कामांसंदर्भात अभिप्राय
30	प्रभाग क्षेत्रात पाणीपुरवठा व मलनिःसारण सेवा (प्र,1) दुर्बल घटकअंतर्गत केलेल्या कामांसंदर्भात अभिप्राय
31	प्रभाग क्षेत्रात पाणीपुरवठा व मलनिःसारण सेवा (प्र,2) दुर्बल घटक अंतर्गत केलेल्या कामांसंदर्भात अभिप्राय
32	प्रभाग क्षेत्रात पाणीपुरवठा व मलनिःसारण सेवा (प्र,4) दुर्बल घटक अंतर्गत केलेल्या कामांसंदर्भात अभिप्राय
33	उल्हासनगर नं-3 वार्ड क्र.41 मधील पंजाबी कॉलनी येथे शास्त्रीनगर करीत्ता लाईन बुस्टर साठी खोली बांधण्याबाबत कामातील अनियमितता
34	नवीन नळ जोडणीच्या अनुषंगाने आकारण्यात आलेल्या रस्ता खोदाई शुल्काच्या कमी आकारणीबाबत
35	निर्मल अभियान अंतर्गत केलेल्या कामाच्या देयकातील खोदकाम केलेल्या परिमाणापेक्षा जादा सामुग्रीचे परिमाण वाहतूक केल्याचे दाखविल्याने झालेले अतिप्रदान रु.112291
36	करारनाम्यातील मुद्रांक शुल्काची रक्कम वसूल न केल्यामुळे शासनच्या महसुलाचे झालेले नुकसान
37	प्रभाग समिती नं-4 येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयासाठी रंगरंगोटी करण्यासाठी

	केलेल्या खर्चामधील अनियमितता
38	उल्हासनगर महानगरपालिकेतील पदधिकारी व अधिकारी यांना वाहन प्रतिपूर्ती योजना लागू केल्याबाबत
39	भाड्याने दिलेल्या समाज मंदिराच्या थकीत भाड्याबाबत
40	उल्हासनगर महानगरपालिका हद्दीतील जाहिरात फलकाचे दर निश्चित करणे या कामाच्या उणिवाबाबत
41	बांधकाम विभागाकडून बर्गीच्याच्या सुरक्षिततेसाठी खाजगी सुरक्षा रक्षक नियुक्तीतील अनियमितता
42	प्रभाग समिती-1 मधील खड्डे डांबरणे भरणे व पंच वर्क करणे
43	उल्हासनगर -3 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेश द्वाराचे विस्तारीकरण करणे
44	चांदीबाई कॉलेज समोरील पुलापासून आर. ओ.बी.पर्यंत
45	कल्याण अंबरनाथ रस्ता वालधुनी पुलापासून राजीव गांधी चौक शांतीनगर पुलापर्यंत एका बाजूने संरक्षक भिंत बांधणे
46	उल्हासनगर-2 निरंकारी हॉल ते भारत चौक या रस्त्याचे कॉक्रीट करण कामातील अनियमितता
47	उल्हासनगर-5 येथील कॉलनी ते श्रीराम सिनेमा कालीमाता मंदिर चौक डांबरणे ट्रेच पट्टी टाकणे
48	बॅरक नंबर 2058 ते टॅकर गायकवाड पाडा येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता तयार करणे
49	निर्मल एम.एम.आर. अभियाना अंतर्गत (वस्ती स्वच्छता) कामाच्या करारनाम्या मध्ये कमी मुद्रांक घेतल्याबत
50	निर्मल एम.एम.आर. अभियाना अंतर्गत (वस्ती स्वच्छता) कामातून गौण खनिज वापरल्याबाबत राज्य शासनाने स्वामित्वधन देयकातून शासकीय विमा निधीची रक्कम वसूल केली नसल्याने
51	निर्मल एम.एम.आर. अभियाना अंतर्गत (वस्ती स्वच्छता) देयकातून शासकीय विमा निधीची रक्कम वसूल केली नसल्याने
52	निर्मल एम.एम.आर. योजने अंतर्गत केलेल्या कामाची प्रमाणके उपलब्ध न केल्याबाबत
53	प्रभाग क्र. 64 मध्ये पेव्हर ब्लॉक टाकणे या कामातील अतिप्रदान बाबत
54	राहुलनगर आणि वाल्मिकी वसाहत येथे काम सुरु न झाल्याने केंद्र तसेच राज्य शासनाचे अनुदान वाया गेल्याबाबत
55	खासदार निधी अंतर्गत प्रभाग क्र. 10 मीना ठाकरे नगर येथे समाज मंदिर तयार करण्याच्या कामाच्या मोजमाप पुस्तकातील अपूर्ण नोंदी बाबत
56	प्रभाग क्र.20 फुट पाथ तयार करणे या कामात झालेले अतिप्रदान रु.79449/-
57	दलित वस्ती सुधारणा अंतर्गत केलेल्या कामाच्या देयकातील गौण खनिज वापरल्याबाबत स्वामित्व धन रक्कम रु. 67423/-
58	निर्मल एम.एम.आर. अभियाना अंतर्गत (वस्ती स्वच्छता) योजनेतील त्रुटी
59	खासदार निधी अंतर्गत प्रभाग क्र. 64 मध्ये कंपाउंड भिंत तयार करणे या कामाच्या देयकातील विलंब आकार चाचणी अहवाल रक्कम वसूल न केल्याने झालेले नुकसान रु. 25546/-
60	खासदार निधी अंतर्गत प्रभाग क्र. 10 मध्ये नाला तयार करणे आणि दुरुस्ती करणे या कामात झालेले रु. 84699 चे अतिप्रदान

61	प्रभाग क्र. 68 मध्ये नाला बांधणे या कामात जिल्हा दरसूची पेक्षा जादा दर लावल्याने झालेले रु. 88298 चे अतिप्रदान राहिलेले काम करण्याच्या कामात झालेले अतिप्रदान रु. 1 रु. 121912
62	प्रभाग क्र. 71 तानाजी नगर येथे 22 सीट्स शौचालयाचे शिल्लक राहिलेले काम करण्याच्या कामात झालेले अतिप्रदान रु. 1 रु. 121912
63	कंपाउंड भिंत तयार करणे या कामातील त्रुटी आणि त्यात झालेले अतिप्रदान रु. 90634
64	खासदार निधी अंतर्गत प्रभाग क्र. 60 मध्ये फुट पाथ रस्ता तयार करण्याच्या कामामध्ये झालेले रु.72707 चे नुकसान
65	प्रभाग क्र.40 शिवसेना कार्यालय ते आझादनगर मध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविण्याच्या कामावर झालेले अति प्रदान रु. 76344
66	प्रभाग क्र.8 मध्ये सी.सी. पसेजे पेव्हर ब्लॉक बसविण्याच्या कामावर झालेले अति प्रदान रु. 46021
67	प्रभाग क्र.64 मध्ये आंबेडकर उद्यान विकास कामात झालेले अति प्रदान रु. 112916
68	खासदार निधी अंतर्गत शिवसेना कार्यालयासमोर समाज मंदिर तयार करण्याच्या कामात अदा केलेली जादा रक्कम रु. 55193 बाबत
69	दलित वस्ती सुधारणा अंतर्गत प्रभाग क्र.48 मध्ये मिलिंदनगर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे या कामाच्या देयकातून आवश्यक त्या रक्कमा वसूल न केल्याने झालेले नुकसान रु.89145
70	खासदार निधीच्या खर्चाची प्रमाणके लेखा परीक्षणास उपलब्ध केली नसल्याबाबत
71	दलित वस्ती सुधारणा खर्चाची प्रमाणके उपलब्ध न केल्याबाबत
72	राजीव गांधी नगर प्रभाग क्र.10 मध्ये नाला तयार करणे आणि दुरुस्ती करणे या कामात झालेले अतिप्रदान रु.72114 आणि मोजमाप पुस्तकातील त्रुटी बाबत
73	उल्हासनगर महांगरपालिकेच्या हद्दीतील मोबाईल टोवर वरील कराच्या वसुली बाबत
74	महिला व बाल विकास विभागातील खरेदीमधील अनियमितता
75	सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेच्या स्वयंम रोजगार या घटकाखाली चुकीचे अनुदान वाटप
76	सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत प्रशिक्षण या घटकातील खर्चातील अनियमितता
77	सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेच्या रोख पुस्तकातील त्रुटी व अनियमितते बाबत
78	सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत शहरी मुलभूत सोयी सुविधा या घटकातील त्रुटी व अनियमितते बाबत.
79	बालके व विकास गट (डाकवा) (युडब्ल्यूएसपी) या घटकाखाली दिलेल्या अनुदानाबाबत
80	निर्मल एमएमआर (वस्ती स्वच्छता गृह) अभियान अंतर्गत पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील एकूण 163 वस्ती स्वच्छता गृहे बांधण्याच्या खर्चातील अनियमितता
81	वकिलांच्या फी प्रदानातील अनियमितता
82	खर्चाची प्रमाणके उपलब्ध न केल्या बाबत
83	अग्निशमन सेवा विभागाने ना हरकत दाखल्याची कमी रक्कम स्वीकारल्याबाबत तसेच थकीत रक्कम आणि इतर अनियमितता बाबत

कलम 9 क खालील आक्षेप ---- निरंक---

कलम 9 ड खालील आक्षेप

84	जमा होणा-या महसुलाच्या पावती पुस्तकांचा साठा नोंदवही अप्राप्त बाबत
85	रोख वहीतील उणीवा
86	उल्हासनगर महापालिकेने निर्गमित केलेल्या धनादेशाबाबत
87	उल्हासनगर महापालिकेने घेतलेल्या कर्जाबाबत
88	निवृत्तीवेतन धारकांचे हयातीचे दाखले लेखापरीक्षास उपलब्ध न केल्याबाबत
89	रजा लेख्यातील त्रुटी आणि अनियमितता बाबत
90	परीभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना विलंबाने सुरु करण्याबाबत
91	जे.एन.एन.आर.यु.एम. योजनेतील उल्हासनगर शहरातील पाणी पुरवठा योजना कामाच्या अंदाजपत्रकातील बाबींचा दर म.जी. प्रा. जिल्हा दर सूचीमधील दरातील तफावत त्याप्रमाणे इतर बाबींबाबत
92	पाणीपुरवठा विभागामार्फत टँकर द्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या निविदा प्रकीयेतील तसेच मुदतीअंती कंत्राटदार नेमुणुकीतील त्याचप्रमाणे प्रदान केलेल्या रकमेबाबत अनियमितता
93	महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यास अदा करण्यात आलेल्या वीज देयकाबाबत
94	महाराष्ट्र राज्य विद्युतमंडळ यास अदा करण्यात आलेल्या वीज देयकातील अनियमितता
95	भुयारी गटार निगा अंतर्गत केलेल्या कामातील त्रुटीबाबत
96	मलप्रवाह वाहनाच्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने प्रदानातील त्रुटीबाबत
97	भुयारी गटार जोडणी साहित्य निगा अंतर्गत केलेल्या कामातील त्रुटीबाबत
98	पावर पंप व पाणी पुरवठा साहित्य खरेदी व बसविणे अंतर्गत केलेल्या कामातील त्रुटीबाबत
99	जल(प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) उपकर अधिनियम- 1977 अन्वये आकारण्यात आलेल्या उपकार थकबाकी बाबत
100	रु.15 लाखापर्यंत कामे शासन निर्णयानुसार 33.33.34 या गुणोत्तर प्रमाणत वाटप झाली नसलेबाबत
101	पावर पंप व पाणी पुरवठा साहित्य खरेदी व बसविणे (दूर्लब घटक)अंतर्गत केलेल्या कामातील त्रुटीबाबत
102	बुस्टर मशीनरी चालविणे कामातील निविदा नस्ती व इतर माहिती उपलब्ध न झालेबाबत
103	बुस्टर पंपिंग मशीनरी खरेदीबाबत अभिप्राय
104	उच्च विद्युत दाबांच्या ग्राहकांना 90% power factor न राखल्याने झालेले नुकसान बाबत
105	कुपनलिका व जेटपंप बसविणे कामातील त्रुटी बाबत
106	पाणीपुरवठा विभागातील अभिलेख/नोंदवह्या उपलब्ध न करून दिले बाबत
107	लेखापरीक्षण करिता लेखे/नस्ती उपलब्ध करून देणेबाबत
108	लेखापरीक्षण करिता लेखे/नस्ती उपलब्ध करून देणेबाबत
109	भुयारी गटार जोडणी साहित्य निगा अंतर्गत केलेल्या कामातील अभिप्राय
110	उल्हासनगर महानगरपालिकेतील क्षेत्रातील अनधिकृत घरगुती वाणिज्य व इतर जलवाहिनी जोडणीचा तपशिल उपलब्ध करून न दिलेबाबत
111	सुधारीत पाणीपुरवठा योजना टप्पा क्र. 1 अंतर्गत उभारण्यात आलेली पाच पंपिंग स्टेशन चालविणे व देखभाल दुरुस्ती करणे कामासंदर्भात अभिप्राय

112	मलप्रकिया केंद्र खडे गोळवली येथील पंपिंग स्टेशन चालविणे व देखभाल दुरुस्ती करणे कामातील अनियमितता
113	उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील पिण्याचे पाण्याचे नमुने प्रयोगशाळेतील तपासणीबाबत
114	अंतर्गत लेखापरीक्षणातील प्रलंबित तसेच त्रोटक स्वरूपाचे असलेबाबत
115	इमारतीचे संरचनात्मक निरीक्षण (Structural Audit) करण्याबाबत
116	बांधकामांना प्रारंभ प्रमाणपत्र देणेबाबत पूर्णत्वाचा दाखला देणे व भोगावठा प्रमाणपत्र प्रलंबित ठेवल्याबाबत
117	विकासकर शुल्काद्वारे जमा केलेली रक्कम विकास निधी जमा करून सार्वजनिक विकासासाठी वापर करण्याबाबत
118	इ.10 वी च्या विद्यार्थी करिता 21 व्या शतकातील शैक्षणिक संधी कार्यक्रमासाठी केलेल्या खर्चातील अनियमिततेबाबत
119	महापालिका वर्ग क व ड च्या लाभार्थी स्त्री व पुरुष कर्मचारी साड्या व गणवेश कापड खरेदी मध्ये झालेल्या अनियमितेबाबत
120	श्री. गणेश दर्शन प्रतियोगिता 2011-12 कार्यक्रमासाठी साहित्य खरेदी मध्ये झालेल्या अनियमितता
121	मनपातील लाभार्थी कर्मचारी यांना 2011-12 करिता रेनकोट गमबूट व कोल्हापुरी चपल पुरविण्यासाठी झालेल्या खरेदीतील अनियमितता
122	प्रभाग समिती नं-2 करिता खुर्च्या व टेबल खरेदी मधील अनियमितता
123	स्थायी समिती सभापती कार्यालायाकरिता सोफासेट खरेदीतील झालेली अनियमितता
124	मनपाच्या हद्दीतील येणा-या मनपा शाळा व खाजगी शाळा क. महाविद्यालय अंतर्गत शालेय व इतर स्पर्धांचे आयोजनमधील खर्चाच्या अनियमिततेबाबत
125	मालमत्ता कर आकारणी व वसुली व्यवस्थापन अंतर्गत केलेल्या सुधारणा या संधार्भातील अहवालाच्या प्रति छपाई करणे पोटी केलेल्या नियमबाह्य खर्चाबाबत
126	सन2011-12 चे अंदाजपत्रक तयार करण्याकरिता स्टेशनरी खरेदी मधील अनियमितता
127	महापौर निधीतून केलेल्या खर्चातील अनियमितताबाबत
128	नोटा मोजण्याचे मशिन खरेदी मधील अनियमितता
129	सार्वत्रिक निवडणूक 2012 साठी साहित्य खरेदी मधील अनियमितता
130	2011 सालची महापालिका दैनदिनी छपाई व भांडार विभागास नियमित लागणारे छपाई साहित्य खरेदीतील अनियमितता
131	वाहन खरेदीतील अनियमितता
132	विद्युत अभियांत्रिकी विभागाने 2011-12 मध्ये केलेल्या विद्युत विषयक कामातील अनियमितता
133	मनपाच्या अधिनस्त असलेली विद्युत देयकातील वीज शुल्क रक्कम परत घेण्याबाबत
134	डम्पिंग ग्राउंड येथील कचऱ्याचे सपाटीकरण करणे या कामातील अनियमितता
135	सार्वजनिक आरोग्य विभागातील किटकनाशके/जंतुनाशके' खरेदीतील आढळलेल्या उणीवा बाबत
136	पावसाळ्यापूर्वी मशिन व मनुष्यबळाद्वारे नाल्याची सफाई करणे व निघालेला कचरा/गाळ याची डम्परद्वारे वाहतूक डम्पिंग ग्राउंड वर करणे कामातील उणीवाबाबत
137	पावसाळ्यापूर्वी पोकलेन मशिनद्वारे छोट्या मोठ्या नाल्याची सफाई करणे व निघालेला गाळ

	डम्परद्वारे वाहतूक डम्पिंग ग्राउंडवर वाहतूक करणे याकामातील अनियमितता
138	उल्हासनगर महानगरपालिका हद्दीत मुख्य रस्त्यांची पावर स्वीपिंग मशिनद्वारे साफसफाई करणे याकामातील अनियमितता
139	घनकचराची वाहतूक व त्याची विल्हेवाट लावणे याकामातील अनियमितता
140	आरोग्य विभागाकडील लस टोचणी याकामावरील खर्चातील अनियमितता
141	आरोग्य विभागाकडील एडस टी.बी व इतर रोग प्रतिबंधक खर्च याकामावरील खर्चातील अनियमितता
142	आरोग्य विभागाकडील कुत्र्याच्या दंशावर औषधोपचार खर्चातील अनियमितता
143	आरोग्य विभागाकडील श्वान निर्बीजीकरणावरील खर्चातील अनियमितता
144	एस.टी.डी./ पीसीओ व गटई व्यवसाय स्टोल भाड्याच्या थकबाकीबाबत
145	उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी मालमत्तेवर जाहिरात लावणे बाबत अनियमितता
146	उल्हासनगर शहरात दिशा दर्शक फलक लावणेसाठी 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी बी.ओ.टी. तत्वावर अभिकर्त्याची नेमणूक करणेबाबत
147	उल्हासनगर महानगरपालिका मालकीच्या भाड्याने दिलेल्या उद्याने व मैदाने या मालमत्तेच्या थकीत असलेल्या भाड्या बाबत
148	उल्हासनगर महानगरपालिका मालकीच्या भाड्याने दिलेल्या गाळ्याच्या प्रलंबित भाड्या बाबत
149	अतिक्रमण विभागातील माहिती अप्राप्त असल्याबाबत
150	प्रभाग समिती-1 च्या लेखापरीक्षणातील त्रुटीबाबत
151	प्रभाग समिती-2 च्या लेखापरीक्षणातील त्रुटीबाबत
152	नगरसचिव विभागातील खर्चाच्या लेखा परीक्षणात आढळलेल्या उणीवाबाबत
153	जनसंपर्क विभागातील खर्चाच्या अनुषंगाने आढळलेल्या उणीवाबाबत
154	संगणक खरेदीमधील अनियमितता बाबत
155	जेएनएनयुआरएम ई-गव्हर्नर्स प्रकल्पाबाबत
156	उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामा बाबत
157	मालमत्ता करांच्या थकीत रकमेबाबत
158	कर विभागाने ठेवलेल्या पावती पुस्तक साठा नोंदवहीबाबत
159	वेतन निश्चिती मधिल त्रुटी बाबत
160	श्री. श्यामलाल छोटू भगूर, श्रीमती माया भगवान गायकवाड सफाई कामगार यांच्या चुकीच्या वेतन निश्चिती बाबत
161	चुकीच्या वेतन निश्चितीमुळे झालेले अति प्रदान
162	वेतन निश्चिती मधिल त्रुटी बाबत
163	श्री.परमानंद आनंद, श्री. जाधव अनुरेखक आणि श्री. मुकेश आयलानी कार्यकारी अभियंत यांच्या चुकीच्या वेतन निश्चितीमुळे त्यांना झालेले अतिप्रदान
164	2011-12 मधील निवडणूक खर्चाची प्रमाणके आणि आस्थापना विषयक अभिलेख लेखा परीक्षणास उपलब्ध न केल्याबाबत
165	श्री.विजय पी रिजवाणी,कनिष्ट अभियंता श्री. भरत जे भटीजा, कनिष्ट अभियंता यांच्या चुकीच्या

	वेतन निश्चितीमुळे झालेले अतिप्रदान
166	चुकीच्या वेतन निश्चितीमुळे झालेले अति प्रदान
167	श्री. श्याम शिवनानी, लघुलेखक, श्री भास्कर तानाजी मीरपगारे, उप स्थानक अधिकारी यांच्या चुकीच्या वेतन निश्चिती बाबत
168	खासदार निधी अंतर्गत केलेल्या कामाच्या देयकातून स्वामित्वधन रक्कम रु. 131846/- वसूल न केल्या बाबत
169	राजीव आवास योजनेची रक्कम शासनास परत न केल्या बाबत
170	मजूर कामगार सहकारी संस्था यांना देण्यात आलेल्या कामातील अनियमितता
171	सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजने अंतर्गत समाज विकास संस्था (CDS/CDS) यांना देण्यात आलेल्या अनुदानाबाबत

उपरोक्त नमूद केलेल्या आक्षेपांचे संदर्भात त्या त्या पुढील वर्षांचे अभिप्रायामध्ये नमूद करण्यात आलेले परिच्छेद क्रमांक अंतिम समजण्यात यावेत.

पुनर्विलोकन अहवालामध्ये समाविष्ट परिच्छेदांचा तपशिल

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लेख्यावरील लेखापरीक्षण पुनर्विलोकन अहवालामध्ये समाविष्ट परिच्छेदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	ले.प.वर्ष	परिच्छेद क्रमांक	एकूण
1	2011-2012	1,4,8,18,20,21,26,36,40,41,46,54,58,62,77,78,87,92,114,131,138,148	22

Part II

भाग एक

गंभीर अनियमितता

कलम ९ अ,ब,क खालील आक्षेप

कलम ९ अ खालील आक्षेप

लेखापरीक्षकाच्या दृष्टीने जे प्रदान कायद्याविरुद्ध आहे असे प्रत्येक प्रदान

1 उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या 2012-13 आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक स्थिती व वार्षिक लेख्याबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 01

लेखा शीर्ष : 00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

उल्हासनगर महानगरपालिकेने 2012-13 आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात शासनाने विहित केलेल्या नियमानुसार महिला बाल कल्याण, अपंग कल्याण व क्रिडा क्षेत्रातील योजनेसाठी पुरेशी तरतूद केली नाही. 2012-13 चे वार्षिक लेखे National Municipal Accounting Manual प्रमाणे विहित नमुन्यात तयार केले नाहीत. महानगरपालिकाची एकूण मिळकत कराची वसूल करावयाची रक्कम रु. 253.76 कोटी असून फक्त रु. 50.52 कोटी वसुली झालेली आहे. मिळकत कराची रूपये 202.84 कोटी थकबाकी आहे. वसुलीचे प्रमाण 20 टक्के आहे. व पाणीपट्टीची एकूण मागणी रु.108.70 कोटी इतकी असून 2.32 कोटी वसुली करण्यात आली आहे. मार्च-2013 अखेर रु.106.38 कोटी थकबाकी आहे. वसुलीचे प्रमाण 2.15 टक्के इतकी आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजने अंतर्गत शहरी मजूर कार्यक्रम या योजनेचा रूपये 2460000/- तसेच विशेष योजना (एनसीएम) रूपये 54,15,000/-) असे एकूण रु. 7875000/अखर्चित निधी शासनास परत केला नाही. पाणीपुरवठा योजना स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक आहे. तथापि पाणी पुरवठा योजनेस 2012-13 अखेर रु. 41.93 कोटी संचित तोट्यात असल्याचे दिसून येते.

उल्हासनगर महानगरपालिकेचे 2012-2013 या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणामध्ये मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे कलम 96 व 100 नुसार सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला 2012-13 या वित्तीय वर्षाचा मुळ अर्थसंकल्प व कलम 103 व 104 अन्वये संमत केलेला सुधारीत अर्थसंकल्प, वित्तीय वर्ष 2012-13 मधील प्रत्यक्ष जमा व खर्च इ. ची तपासणी केली असता अर्थसंकल्पीय रकमा, प्रत्यक्ष जमा व खर्च खालीलप्रमाणे असल्याचे दिसून येते.

मुळ अर्थसंकल्प मंजूरी 2012-13

सुधारीत अर्थसंकल्प मंजूरी 2012-13

स्थायी समिती ठराव क्र.4 दि.29/05/2012

स्थायी समिती मंजूरी ठराव क्र. 60 दि.11/02/2013

महासभा ठराव मंजूरी क्र. 26 दि.09/07/2012

महासभा ठराव मंजूरी क्र. 56 दि.20/02/2013

2012-13

(आकडे हजारात)

अंदाजपत्रक	मा.आयुक्तांनी	मा.स्थायी	मा.महासभेत	अंदाज सुधारीत	प्रत्यक्ष जमा व
------------	---------------	-----------	------------	---------------	-----------------

	शिफारस केलेले अंदाज	समितीने शिफारस केलेले अंदाज	मान्य केलेले मुळ अंदाज		खर्च
अ) जमा					
प्रारंभिक शिल्लक	1382	1382	1382	151600	232659
अंदाजपत्रक अ	2426201	2832985	2832985	1927007	1906309
अंदाजपत्रक ब	662	662	662	662	69
अंदाजपत्रक क	1260678	1717278	1722778	896854	756061
एकूण	3687541	4550925	4556425	2824523	2662439
ब) खर्च					
अंदाजपत्रक अ	2016447	2294697	2300197	1795202	1467113
अंदाजपत्रक ब	1936	1936	1936	500	383
अंदाजपत्रक क	2119505	2254305	2254305	1177595	1175410
एकूण	4137888	4550938	4556438	2973297	2642906
अखेरची शिल्लक	(-) 448965	1369	1369	2826	252192

1) महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका प्रकरण 3 मधील परिच्छेद 30 (बी) नुसार मागील तीन वर्षांचे प्रत्यक्ष जमा व खर्च विचारात घेऊन अर्थसंकल्पीय अंदाज करणे आवश्यक असतांना असे केलेले दिसून येत नाही.

प्रत्यक्ष जमा- 2009-10 रुपये 195.9134000 कोटी

2010-11 रुपये 224.511500 कोटी

2011-12 रुपये 234.5872000 कोटी

उपरोक्त तक्त्यावरून दिसून येते की, मागील 3 वर्षातील प्रत्यक्ष जमा रकमा पाहता प्रतिवर्षी 10 ते 15 टक्क्यांची वाढ होत असल्याचे दिसते. त्या तुलनेत आयुक्तांनी अंदाज करतांना 57 टक्के वाढ केलेली दिसते. स्थायी समिती व महासभने 94 टक्के वाढ केलेली दिसून येते. 2012-13 या वर्षाच्या प्रत्यक्ष जमा महासभेच्या अंदाजाच्या केवळ 71 टक्के आहे. यावरून जमेच्या रकमा वाढविल्याचे स्पष्ट होते. खर्च बाजू वाढविण्यासाठी जमा बाजू अवास्तव रित्या वाढविलेली आहे. अर्थसंकल्प हा वास्तववादी असणे आवश्यक आहे. मुळ अर्थसंकल्पाच्या आधारे कामांना मंजूरी असल्याने प्रत्यक्ष उत्पन्न कमी प्राप्त झाल्यामुळे महानगरपालिकेच्या दायित्वामध्ये 593.07 कोटी इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे.

2) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 2009/प्र.क्र.20/09/नवि 20 मंत्रालय, मुंबई दिनांक 02/08/2010 नुसार पाणी पुरवठा योजना स्वयंपूर्ण असणे आवश्यक आहे. तथापी अंदाजपत्रक क तसेच खर्चाची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.

महसुली उत्पन्न - रुपये 242070000 (सुधारीत 2012-13)

महसुली खर्च - रुपये 460495000 (सुधारीत 2012-13)

प्रत्यक्ष महसुली जमा रुपये 237442000
प्रत्यक्ष महसुली खर्च रुपये 399448100
तोटा रुपये 162006100

वरील आकडेवारीवरून पाणी पुरवठा योजना तोटयात असल्याचे दिसून येते.

3) 2012-13 चा ताळेबंद (बॅलेन्स शिट) पाहिला असता सन्डी क्रेडीटर्स रुपये 2898207269 इतके असल्याचे दिसून येते. सदर रक्कम महानगरपालिकेच्या एक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय जमा रकमेपेक्षा जास्त आहे. दरवर्षी प्रत्यक्ष उत्पन्नापेक्षा जास्त रकमांचे अर्थसंकल्प मंजूर केल्यामुळे रु.593.07 कोटी दायित्व निर्माण झाले आहे.

4) नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. जीईएन-1093/325/प्र.क्र.24 नवि 32 दि.17/04/1993 व नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. जीईएन 1093/1198/नवि 14 दि.14/07/1993 अन्वये महिला व बालविकास कल्याण विभागासाठी बांधील खर्च वजा जाता 5 टक्के तरतुद करणे आवश्यक आहे. अशी कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही.

2012-13 आवश्यक तरतुद 5 टक्के रुपये 72057000/-

2012-13 अर्थसंकल्पातील मुळ तरतुद रुपये 30000000/-

2012-13 सुधारीत तरतुद रुपये 10000000/-

2012-13 प्रत्यक्ष खर्च रुपये 1040000/-

नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र.जीईएन-1655/प्र.क्र.46/नवि 33 दि.14/02/2002 अन्वये अपंगासाठी 3 टक्के तरतुद व खर्च करणे आवश्यक आहे. अशी कार्यवाही केल्याचे दिसून आले नाही.

2012-13 आवश्यक तरतुद 3 टक्के रु. 43233990/-

2012-13 अर्थसंकल्पातील मुळ तरतुद रुपये 5000000/-

2012-13 सुधारीत तरतुद रुपये 1500000/-

2012-13 प्रत्यक्ष खर्च रुपये 45000/-

5) नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. जीईएन 1098/प्र.क्र.21/98/नवि 24 दि.09/03/1998 नुसार महानगरपालिकेने आपल्या वार्षिक खर्चापैकी 5 टक्के खर्च क्रिडा क्षेत्राकरीता शासन निर्णयात नमुद केलेल्या कामांवर करणे आवश्यक आहे. तथापी अशी कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही.

2012-13 आवश्यक तरतुद 5 टक्के रुपये 148539850/-

2012-13 सुधारीत तरतुद रुपये 2500000/-

2012-13 खर्च रुपये 2060000/-

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या आर्थिक स्थितीवरील अभिप्राय

1. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या 31/03/2013 रोजी प्राप्त विवरणपत्रानुसार मिळकत कराची थकबाकी रु. 202.84 कोटी आहे. मार्च 2012 अखेर रु.158.54 कोटी थकबाकी होती. 2012-13 मध्ये 44.30 कोटीने वाढ झालेली आहे. तसेच पाणीपट्टी रु.106.38 कोटी येणे आहे. मार्च 2012 अखेर रु.86.99 कोटी इतकी थकबाकी असून 2012-13 मध्ये रु.19.39 कोटीने वाढ झालेली आहे. तथापि येणे रकमांचा वर्ष निहाय थकबाकीचा तपशिल उपलब्ध नसल्यामुळे त्या रकमा किती वर्षापासून थकीत आहेत याचा बोध होत नाही. त्यामुळे या थकीत रकमा प्रत्यक्ष वसूल होण्याची खात्री देता येत नाही. म्हणून त्यांना ख-या अर्थाने मत्ता म्हणणे योग्य होणार नाही.

2.मनपाच्या मालकीच्या मालमत्ता भाड्याने दिलेल्या आहेत. परंतु त्यांचे दर हे रेडीरेकनरप्रमाणे ठरविले

नाहीत. त्यामुळे मनपाचे एक प्रकारे नुकसान होत आहे.

3.उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकातील कर्ज विवरणपत्रानुसार खालीलप्रमाणे कर्जाची रक्कम दि.31/03/2013 अखेरे शिल्लक आहे.

अ.क्र.	प्राधिकरणाचे नाव	कर्जाचा उद्देश	दि.31/03/2013 अखेर कर्जाची शिल्लक रक्कम (रुपये)
1	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण	भुयारी गटार	रु.267900000
2	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण	पाणी पुरवठा योजना	रु.378800000
3	महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण	पाणी पुरवठा योजना	रु.68500000
		कर्जाची एकूण शिल्लक रु.	रु.715200000

4.उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या ताळेबंद विवरणपत्रकावरून सन्डी क्रेडीटर्स रु.289.82 कोटी असल्याचे दिसून येते. वेळच्या वेळी रकमा अदा न केल्यामुळे यामध्ये वाढ झालेली आहे. ताळेबंदावरून मत्ते पेक्षा दायित्व रु.593.07 कोटी जास्त असल्याचे दिसते. म्हणजेच उत्पन्नापेक्षा जास्त दायित्व निर्माण केल्याचे दिसून येते. मनपाने केलेल्या भांडवली व महसुली कामाच्या बिलांचे प्रदान करणे प्रलंबित असून मागील 2 ते 3 वर्षांपासूनची बिले 2012-13 मध्ये ठेकेदारास अदा केल्याचे दिसून आले. एकूण दायित्व निश्चित करून प्रदानाच्या अनुषंगाने दायीत्वांचा प्राधान्यक्रम लावलेला नाही. तशी यादी ठेवलेली नाही. त्यामुळे किती रकमा देणे बाकी आहे. हे दिसून येत नाही.

5.पाणी पुरवठा योजना ना-नफा, ना-तोटा या तत्वावर राबविणे आवश्यक असतांना 2012-13 मध्ये उल्हासनगर महानगरपालिकेची पाणी पुरवठा योजना रु.41.93 कोटी तोट्यात आहे. तसेच उल्हासनगर महानगरपालिका एमआयडीसी कडून रु.7 प्रति हजार लिटर या दराने पाणी खरेदी करून शहरास पुरवठा करते. यावर्षी एमआयडीसीने हा दर रु.14 प्रति हजार लिटर केल्याने पाणी पुरवठ्यांच्या महसुली खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. पाणी पट्टी वसूली 2012-13 मध्ये 41.26 टक्के असून त्यात सुधारणा केली नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजना रु.41.93 कोटी संचित तोट्यात आहे.

6.वार्षिक लेखे National Municipal Accounting Manual प्रमाणे विहित नमुना विभाग 31 नुसार उपर्जात तत्वावर ताळेबंद पत्रक, रोखप्रवाह विवरणपत्र, जमा खर्चाचे विवरणपत्र, लेख्यावरील टिपण्या (Financial Indicators) आर्थिक सूचना (Financial Performanace Indicators) या बाबींसह वार्षिक लेखे तयार करून स्थायी समिती समोर सादर करणे आवश्यक आहेत. वार्षिक लेखे 2008-09 पासून स्थायी समितीस सादर केले नाही.

उपरोक्त बाबी विचारात घेता महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती ही असमाधानकारक असल्याचे दिसून येते. महानगरपालिकेने आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी खालील उपाययोजना अत्यंत तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे.

- 1) अनुत्पादक व महसुली खर्चात काटकसर करणे.
- 2) प्रशासकीय खर्च कमी करणे, आस्थापना खर्चात काटकसर करणे,
- 3) मालमत्ता कराची व पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करणे
- 4) महानगरपालिका आकारू शकते असे सर्व कर आकारणी करून वसूल करणे.

- 5) मालमत्ता कर आकारणी करताना मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 कलम 267 (अ) नुसार अवैध बांधकामांवर मालमत्ता कराची दुप्पट एवढी शास्ती आकारणे
- 6) मालमत्ता कराची आकारणी भोगवटा प्रमाणपत्र प्रदान केल्यानंतर त्वरीत करणे आवश्यक असून अशी आकारणी भोगवटा प्रमाणपत्राच्या दिनांकापासून करणे आवश्यक आहे.
- 7) पाणी पुरवठा योजनेमध्ये पाण्याचा अपव्यय टाळावा. पाण्याची गळती, चोरी न होईल याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. पाणी पुरवठा योजना स्वयंपूर्ण होणाऱ्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात.

DATDDZM6901 (Ref No : 1, Hmm No : 01)

2 जनगणना खर्च रक्कम रु.5146107/-चे लेखे लेखा परीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्या बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष: 28 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 5146107.00/-

जनगणना विभागाचे रु. 5146107/-/- खर्चाचे लेखे मागणी करूनही लेखा परीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याने सदर खर्चाचे लेखा परीक्षण करता आले नाही.

1. उल्हासनगर महापालिकेने 2012-13 मध्ये जनगणना विभागाने जनगणनेच्या कामासाठी हंगामी स्वरूपात नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनावर रु. 5146107/-/- खर्च केला आहे. सोबत परिशिष्ट क्रमांक-

1 जोडले आहे. खर्चा बाबतचे लेखे उपलब्ध करून देण्याकरीता महाराष्ट्र स्थानिक निधि लेखापरीक्षा (सुधारणा) अधिनियम 2011 मधील कलम 6(3) अन्वये अर्धसमास क्र.16 दि.08/04/2015 नुसार मागणी केली आहे. तसेच लेखापरीक्षण पथकाने दि.26/08/2015 रोजी मा.आयुक्त यांना पत्रान्वये पुन्हा अभिलेख उपलब्ध करून देण्यास कळविले असता प्राप्त झाले नाहीत. महाराष्ट्र स्थानिक निधि लेखापरीक्षा (सुधारणा) अधिनियमाचे कलम 4(3) नुसार अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची आहे या तरतुदीचे पालन झाले नाही. त्यामुळे जनगणना कामी केलेल्या रु. 5146107/-- खर्चाचे लेखापरीक्षण करता आले नाही. सदर खर्च रक्कम रु. 5146107/-आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहेत.

DATRVVM5901 (Ref No : 34, Hmm No : 16)

3 द्विर्नांद पद्धतीने (DOUBLE ENTRY) लेखे ठेवणे तसेच राष्ट्रीय लेखासंहिता (NMAM) प्रमाणे लेखा कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणी बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 2

लेखा शीर्ष : A-4 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

नगरविकास विभाग मंत्रालय शासन निर्णय क्रमांक लेखास-10200/प्र.क्र.5/नवि-31 दि.6/7/2005 नुसार महानगरपालिकेने द्विर्नांद पद्धतीने लेखे (Double Entry) लेखे ठेवले आहेत. परंतु त्या सोबतची लेजर नफा तोटा विवरणपत्र उपलब्ध झाली नाहीत. राष्ट्रीय लेखासंहिता (NMAM) मधील प्रकरण क्र. 5 मधील तरतुदीनुसार लेखा कार्यपद्धती अंमलात आणली नाही.

1.लेखा विभागातील रोखवही व इतर तत्सम लेख्यांची तपासणी केली असता नगरविकास विभाग मंत्रालय शासन निर्णय क्रमांक लेखास-10200/प्र.क्र.5/नवि-31 दि.6/7/2005 नुसार महानगरपालिकेने दि.1/4/2005 पासून द्विर्नांद पद्धतीने लेखे (Double Entry) ठेवण्यात आले आहेत. परंतु त्याप्रमाणे ताळमेळ पत्रक, लेजर, नफा तोटा विवरणपत्र लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही.

2.राष्ट्रीय लेखासंहिता (NMAM) मधील प्रकरण क्र. 5 मधील तरतुदीनुसार cash book, लेजर, लेखाशीर्षासह खर्च बिलाचे विहित नमुने, धनादेश वितरण रजिस्टर, अनामत नोंदवहया, बँक ताळमेळ यांचे विहित नमुने राष्ट्रीय लेखासंहितेच्या (NMAM) प्रकरण क्र. 5 मध्ये दिलेले आहेत. त्या नमुन्यात लेखे ठेवणे आवश्यक आहे. तशी कार्यवाही केली नसल्याने सदर लेखासंहितेचे पालन झालेले नाही. अर्धसमास क्र.47 दि.9/6/15 अन्वये निर्गमित केला असून त्याचे अनुपालन प्राप्त झाले नाही.

DATDDZM6901 (Ref No : 56, Hmm No : 47)

4 निर्मल एम.एम.आर. अभियान अंतर्गत स्वच्छता गृहे बांधणेच्या कामातील अनियमितता बाबत

केंद्र व राज्य सरकार निधी

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 7

लेखा शीर्ष : 0-10 केंद्र व राज्य निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 7909733.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 10035029.00/-

एन.जी.ओ./संस्थाना शौचालय बांधणे करिता आगाऊ रक्कमा प्रदान केलेल्या आहेत एकूण कामाच्या मोजमापापेक्षा जास्त रक्कम एन.जी.ओ./ संस्थाना प्रदान केलेल्या दिसून आल्या आहेत. सदरहू जादा प्रदान केलेली रक्कम रु 10035029/- अद्याप पर्यंत वसूल केली नसल्याचे नस्तीवरून दिसून आले आहे. निर्मल अभियान योजनेचा निधी महानगरपालिकेच्या अन्य कामासाठी वापरल्याचे दिसून आले आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेस निर्मल एम.एम.आर. अभियान अंतर्गत 163 वस्ती स्वच्छता गृहे बांधण्याचे काम एन.जी.ओ. कडून करण्यात आलेले आहे. त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे कडून पहिला व दुसरा टप्प्या करिता एकूण 34.47 कोटी निधी महानगरपालिकेला मिळालेला आहे. सदरहू कामात खालील प्रमाणे अनियमितता दिसून आल्या आहेत.

1) एन.जी.ओ./संस्थाना शौचालय बांधणे करिता आगाऊ रक्कमा प्रदान केलेल्या आहेत एकूण कामाच्या मोजमापापेक्षा जास्त रक्कम एन.जी.ओ./ संस्थाना प्रदान केलेल्या दिसून आल्या आहेत. सदरहू जादा प्रदान केलेली रक्कम रु 10035029/- अद्याप पर्यंत वसूल केली नसल्याचे नस्तीवरून दिसून आले आहे.

खालीलप्रमाणे तक्त्यात नमूद केलेल्या एन.जी.ओ./संस्थाना शौचालय बांधणे करिता आगाऊ रक्कमा प्रदान केलेल्या आहेत एकूण कामाच्या मोजमापापेक्षा जास्त रक्कम एन.जी.ओ./ संस्थाना प्रदान केलेल्या दिसून येत आहे. सदरहू जादा प्रदान केलेली रक्कम अद्याप पर्यंत वसूल केली नसल्याचे नस्तीवरून दिसून आले आहे. त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.	संस्थेचे नाव	एम.बी प्रमाणे एकूण कामाची अंतिम रक्कम रु.	महापालिकेने एन.जी.ओ.ला प्रदान केलेली रक्कम रु.	एन.जी.ओ ना प्रदान केलेली जादा रक्कम रु.
1	जनसेवा	31301375	35224637	3923262
2	युवक प्रतिष्ठान स्टील तफावत वजावट	26198866	26986333	787467 601253
3	साईनाथ सेवा समिती	2679580	3335993	656413
4	सप्रेम	13692277	15065024	1372747
5	तेजस्विनी महिला मंडळ	3191864	3939277	747413
6	सावली	1988880	2266004	277124
7	लोकसेवा वेलफेअर असो.	1274608	1567110	292502

8	सिंधुदुर्ग मित्र मंडळ	501060	559394	58334
9	युनिटी सोशल असोसिएशन	निरंक	818088	818088
10	आकांक्षा सामाजिक प्रतिष्ठान	1977405	2252731	275326
	एकूण जादा प्रदान			9809929

2) दि.01/04/2012 रोजी रु 14256375 निधी महानगरपालिकेच्या निर्मल अभियान खात्यात शिल्लक आहे. दिनांक 11/06/2012 रोजी सदरहू खात्यातून रु. 1 कोटी रक्कम महानगरपालिकेच्या मुख्य खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे.त्यास मान्यता घेतलेली नाही. त्यापैकी रक्कम रु.1034289/- दि.6/12/2012 व रु. 1055978/ दि. 6/03/2013 रोजी योजनेच्या खात्यात परत वर्ग करण्यात आलेली आहे.परंतु उर्वरित रक्कम रु.7909733/- दि.31/03/2013 अखेर पर्यंत निर्मल योजना खात्यात जमा केलेली नाही.त्यामुळे योजनेचा निधी महानगरपालिकेच्या अन्य कामासाठी मान्यता न घेता वापरल्याचे दिसून आले आहे. ज्या योजनेच्या कामासाठी निधी आहे त्यासाठी वापरणे आवश्यक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही.

3) स्वच्छता गृहे बांधण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर स्वच्छता गृहे वापरासाठी व देखभाली करिता स्थानिक सामाजिक संस्था/ एन.जी.ओ यांच्याशी करारनामे करून त्यांना चालवावयास द्यावयाचे आहेत. करारनामे केल्याचे नस्तीत दिसून आले नाही. काही करारनामे कोऱ्या स्वरूपात आहेत.

4) निर्मल योजनेमधील स्वच्छता गृहे बांधण्याची कामे हि अशासकीय सेवाभावी संस्था यांना थेट विना निविदा कामे दिलेली आहेत. काही संस्थांची नोंदणी हि सामाजिक व सोशल कामकाजासाठी संस्था नोंदणी कायदा-1860 व मुंबई पब्लिक ट्रस्ट Act -1950 अन्वये झालेली आहे. व सदर कायद्या अन्वये नोंदणी झालेल्या संस्थाना त्यांची स्थापत्य विषयक कामाची नोंदणी व अनुभव नसतांना थेट स्वरूपात कामे देणे हे नियमबाह्य आहे

5) पहिल्या टप्प्यात एकूण 82 शौचालये – 1402 शिट्स व दुसऱ्या टप्प्यात 81 शौचालये – 1231 शिट्स अशी कामे अशासकीय सेवाभावी संस्थेकडून करून घेण्यात आलेली आहेत . परंतु त्यांचे करारनामे रु. 100/- च्या स्टंप पेपर केलेले आहेत. उदा. 1) मे. स्पार्क रु. 12.18 कोटी 2) जनसेवा रु. 5.96 कोटी 3) युवक प्रतिष्ठान रु. 4.67 कोटी अशा कामाच्या किंमती आहेत. अशी एकूण रु. 22.81 कोटी कामाची किंमत असून मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1956 मधील कलम 63 नुसार रु. 225100/- चे मुद्रांक शुल्क सदर संस्थेकडून वसूलपात्र आहेत. उर्वरित एन.जी.ओ.चे करारनामे उपलब्ध झाले नाहीत. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काबाबतची तपासणी करता आली नाही.

6) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे पत्र MMRDA/NMMR/ABHOY/73R दि. 30/11/2007 च्या परिपत्रकानुसार खालील बाबींची पूर्तता झाली नाही.

अ) बाब “ एम ” नुसार बिल प्रदानाच्या टक्केवारीनुसार 25% आगाऊ रक्कम देणे आवश्यक आहे. परंतु आगाऊ रक्कम त्या प्रमाणात दिलेल्या नाहीत. कामाच्या टप्प्यावरील तपासणी नंतर रक्कम देणे आवश्यक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही. तसेच तपासणी अभिलेख नस्तीत नाहीत.

ब) बाब “ एस ” नुसार Performance Security Rs.50000/- सदर अशासकीय सेवाभावी संस्थेकडून बँक हमी स्वरूपात घेणे आवश्यक आहे. तशी बँक हमी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे परिपत्रकातील बाबींचे पालन झालेले नाही.

7) राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा संहिता परि.क्र.5.3 अन्वये योजनेचे रोख पुस्तक विहित प्रपत्रात ठेवण्यात आलेले नाही.

वरील अनियमितता बाबत विभागास अर्धसमास क्र. 36 दि. 18/05/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. विभागाकडून पत्र क्र.सा.बा.वि./शअ/67/2015 दि.29/06/2015 अन्वये खुलासा प्राप्त झालेला आहे. तथापि खुलासा सयुक्तिक नाही व आवश्यक ते कागदपत्रे सोबत जोडलेली नाहीत. त्यामुळे आक्षेप ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रक्कम रु.1,00,35,029/-

आक्षेपाधीन रक्कम रु.79,09,733/-

TRTARCM6001 (Ref No : 8, Hmm No : 36)

5 राजीव आवास योजने अंतर्गत खरेदी केलेल्या संगणक, लेपटॉप,लेझर-प्रिंटर,हार्डवेअर इ.खरेदीतील अनियमितता बाबत

केंद्र व राज्य सरकार निधी

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 12

लेखा शीर्ष : 210-3213 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1321500.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 79591.00/-

राजीव आवास योजनेतील प्राप्त निधीतून केलेल्या संगणक, प्रिंटर व हार्डवेअर खरेदीत अनियमितता दिसून आल्या आहेत. पुरवठादारांना रु79591/- VAT/जकात चे जादा प्रदान केल्याचे दिसून आलेले आहे. त्याचे अभिलेखे नाहीत. योजनेचा रु.16.51 लाख निधिचा वापर केला नसल्याने दि.31/03/2013 अखेर अखर्चित पडलेला आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेतील राजीव आवास योजनेची प्रमाणके, निविदा-नस्ती, रोख पुस्तक तपासले असता सदर योजनेची अंमलबजावणी करणेसाठी केलेल्या संगणक व हार्ड-वेअर साहित्य खरेदी मध्ये अनियमितता दिसून आलेल्या आहेत.या बाबत अर्धसमास क्र.39 दि. 25/05/2015 अन्वये खुलासा मागवला असता खुलासा प्राप्त झाला नसल्याने खालील अभिप्राय देण्यात येत आहेत. खालील नमूद प्रमाणकांद्वारे

पुरवठादारास रक्कम प्रदान केलेली आहे.

अ.क्र.	पुरवठादाराचे नाव	खरेदी केलेल्या वस्तू/माल	प्रमाणक क्र.व दिनांक	प्रदान केलेली देयकाची रक्कम रु.
1	अमरज्योत एन्टरप्रायजेस	लॅपटॉप	2413/ 25/09/12	171600
2	अमरज्योत एन्टरप्रायजेस	कॅमेरा,युपीएस प्रोजेक्टर इ.	2808/ 17/10/12	404508
3	जय पी कॉम्प्युटर	प्रिंटर, स्कॅनर यु.एस.बी.	2414/ 25/09/12	223007
4	जय पी कॉम्प्युटर	डेस्कटॉप पीसीएस	2415/ 25/09/12	520104
5	जय पी कॉम्प्युटर	डेस्कटॉप सर्वर	2807/ 17/10/12	345956
6	जय पी कॉम्प्युटर	लेझरप्रिंटर फोटोकॉपीयर	2807/ 17/10/12	404196

अभिप्राय-

- 1) संगणक, लेपटॉप,लेझर-प्रिंटर,हार्डवेअर इ. खरेदी करतांना महानगरपालिकेने उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक भाखस-2002 उद्योग-6 दिनांक 4/02/2003 नुसार शासकीय विभाग/निमशासकीय विभाग/मंडळे/शासकीय उपक्रम/ महानगरपालिका इ. ना वस्तू खरेदी साठी शासनाने दिनांक 02/01/1992 च्या शासन निर्णयान्वये आणि वेळोवेळी विहित केले कार्यपद्धती बंधनकारक केलेली आहे. सदरहू कार्यपद्धतीचा अवलंब महानगरपालिकेने वरील खरेदी करताना केलेला नाही. महानगरपालिकेने स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन निविदा मागवून न्यूनतम निविदा धारकाकडून खरेदी केलेली आहे.
- 2) शासन निर्णय 02/01/1992 मधील तरतूद व उद्योग संचालनालय मंत्रालय मुंबई यांचे कडील परिपत्रक क्र.उस/शा.निम.शा.वख./परिपत्रक/2009/बी-15279 दि. 03/06/2009 मधील तरतुदी नुसार एकूण वार्षिक खरेदी रु.50000/-किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल अशा वेळी निविदा चौकशी राजपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे तथापि अशी कार्यवाही सदरहू खरेदी प्रक्रियेत करण्यात आलेली नाही.
- 3) संगणक/प्रिंटर, लेपटॉप व इ हार्डवेअर साहित्य खरेदी बाबत राज्य शासन माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे दर करार पत्रक अथवा केंद्र शासनाचे दर करार पत्रकान्वये खरेदी करणे आवश्यक आहे तथापि सदरहू खरेदी शासन दर करार प्रमाणे न करता स्थानिक निविदा काढून केलेली आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे दर करार उपलब्ध असताना स्थानिक पुरवठादारा कडून खरेदी केलेली आहे. शासन दर करार पत्रकातील दर व निविदेतील मंजूर केलेले दर हे दर करार पत्रकातील दरापेक्षा जास्त आहेत. दरामध्ये खालील प्रमाणे तफावत दिसून आली आहे.

अ.क्र.	वस्तू/मालाचे वर्णन	प्रमाण	शासन करारा प्रमाणे दर रु.	निवेदितील मंजूर दर रु.	दरातील तफावत रु.
1	डेस्कटॉप पी.सी.एस	12	482328	500100	17772
2	डेस्कटॉप सर्वर	1	307493	332650	25157
3	लेझरप्रिंटरकलर, फोटोकॉपीयर	2	46152	57000	10848
4	नेटवर्क लेसर जेट प्रिंटर	3	123606	133500	9894
5	प्लोटर	1	176860	195000	18140
6	42 U रेक	1	26359	27250	891
7	डिजिटल फोटोकॉपीयर	1	46368	48500	2132
8	मेनेज नेटवर्क स्वीच	1	25475	27500	2025
एकूण			1234641	1321500	86859

4) वरील खरेदी करिता दैनिक अमृत कलश व नगरन्यूज या स्थानिक दैनिकात जाहिरात प्रसिद्ध करून निविदा काढलेली आहे. महानगरपालिकेने राज्यस्तरावरील किंवा जिल्हा स्तरावरील वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली असती तर उत्पादक कंपनी किंवा अधिकृत पुरवठादारांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी मिळाली असती व त्यामुळे स्पर्धात्मक दराचा लाभ महानगरपालिकेस मिळाला असता परंतु तशी कार्यवाही न केल्यामुळे महानगरपालिकेस स्पर्धात्मक दराचा लाभ झालेला नाही असे दिसून आले आहे.

5) निविदा अटी व शर्ती नुसार खालील बाबींची पूर्तता पुरवठादाराकडून झालेली नाही.

अ) 5% बँकहमी घेतलेली नाही. EMD रु.10000/-भरल्याची पावती नस्तीत दिसून आली नाही.

ब) पुरवठादाराकडे निविदेतील मालाचे अधिकृत विक्रेते असणे जरूरीचे असल्याचे निविदा अटी मध्ये समावेश आहे परंतु तसे प्रमाणपत्र पुरवठादारा कडे दिसून आलेले नाही.

तसेच निविदा अटी व शर्तीत पुरवठादार हे संगणकीय हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर वस्तूंचे अधिकृत विक्रेते असण्याबाबतची अट निविदेत समाविष्ट केलेली नाही.

1) पुरवठादाराचे ताळमेळ पत्रके (balance-sheet) व गेल्या तीन वर्षांचे निविदेतील मालाचे विक्री/पुरवठा इतर शासकीय विभागास केल्या बाबतची कागद-पत्रे दिसून आली नाही.

ड) पुरवठादारांकडे मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम,1948 अन्वये ऑफिस या बाबीचा परवाना असताना व संगणक,प्रिंटर व हार्डवेअर या वस्तूंची विक्री करणे बाबतचा परवाना नसतांना व तरी देखील पुरवठादाराची निविदा मंजूर करणे हे नियमबाह्य आहे.

6) खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तूंचे, वस्तू/माल प्राप्त झाल्याबाबतचे डिलिव्हरी चलन/दिनांकासहित नस्तीत/देयकासोबत सादर केलेले नाही. त्यामुळे मालाचा पुरवठा विहित मुदतीत केल्याची खात्री करता आली नाही. तसेच मनपा गेटवर तशी नोंदवहीत नोंदी नाहीत. उशिरा साहित्य प्राप्तीबाबत खात्री करता आली नाही.

7) खरेदी करण्यात आलेल्या वस्तू/मालाची नोंद जड संग्रह नोंदवहीत घेतलेली नाही.

- 8) राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा संहिता परि.क्र.5.3 अन्वये योजनेचे रोख पुस्तक विहित प्रपत्रात ठेवण्यात आलेले नाही. रोख पुस्तकात डे टू डे नोंदी घेतलेल्या नाहीत.
- 9) खरेदी करण्यात आलेल्या मालाच्या/ वस्तूंच्या करारनाम्यातील कलम 5 (a) नुसार पुरवठादाराने नमूद केलेले निविदेतील दर हे सर्व करासहित आहेत. तरी देखील पुरवठादाराने वस्तूंच्या/मालाच्या किंमतीवर वेगळा 4 % VAT/LBT कर आकारून देयक सादर केलेले आहे व त्याप्रमाणे देयकांचे प्रदान करण्यात आलेले आहे. काही देयकात जकात भरण्यात आल्याचे नमूद आहे परंतु जकात भरल्याची पावती देयकासोबत सादर केलेली नाही. खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या पुरवठादारास 4% मूल्यवर्धित कर (VAT)जकात जादा प्रदान केलेला आहे.

अ.क्र.	पुरवठादाराचे नाव	खरेदी केलेल्या वस्तू/माल	प्रमाणक क्र.व दिनांक	प्रदान केलेली देयकाची रक्कम रु.	प्रदान देय असलेली रक्कम रु.	जादा प्रदान केलेली रक्कम रु.
1	अमरज्योत एन्टरप्रायजेस	लॅपटॉप	2413/ 25/09/12	171600	165000	6600
2	अमरज्योत एन्टरप्रायजेस	कॅमेरा,युपीएस प्रोजेक्टर इ.	2808/ 17/10/12	404508	388950	15558
3	जय पी कॉम्प्युटर	प्रिंटर, स्कॅनर यु.एस.बी.	2414/ 25/09/12	223007	214430	8577
4	जय पी कॉम्प्युटर	डेस्कटॉप पीसीएस	2415/ 25/09/12	520104	500100	20004
5	जय पी कॉम्प्युटर	डेस्कटॉप सर्वर	2807/ 17/10/12	345956	332650	13306
6	जय पी कॉम्प्युटर	लेझरप्रिंटर फोटोकॉपीयर	2807/ 17/10/12	404196	388650	15546
जादा प्रदान केलेली एकूण रक्कम रु. 79591						

10) निविदेतील अटी व शर्तीनुसार पुरवठादारास 10% खरेदी किंमत बँक हमी सोबत द्यावयाची आहे परंतु वरील पुरवठादारास 100% प्रदान केलेले आहे.

11) राजीव आवास योजनेसाठी दि. 28/02/2011 रोजी रु.35.97 लक्ष निधी प्राप्त झालेला आहे. मार्च-2013 अखेर रु.19.46 लक्ष खर्च झालेले असून रु.16.51 लक्ष निधी शिल्लक आहे. फेब्रुवारी-2011 रोजी निधी प्राप्त झालेला असताना दि. 21 जुलै 2012 पर्यंत खर्च केलेला नाही. निधी मंजुरीचे आदेश प्राप्त झाले नसल्याने निधी खर्च करण्याची कालमर्यादा तपासता आली नाही. त्यामुळे विनाकारण निधी गुंतून पडलेला दिसून येत आहे. त्याची गुंतवणूक केली असता महानगरपालिकेचा फायदा झाला असता. तरी त्याचे पालन झालेले नाही. शासन निधी एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी शिल्लक असल्यास महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शा.नि. क्रमांक संकीर्ण-

10.20/प्र.क्र. 128/अर्थोपत्र/दि. 06/06/2008 नुसार शासनास परत करणे आवश्यक आहे. अथवा मान्यता घेऊन खर्ची करणे आवश्यक होते. त्याचे पालन झालेले नाही.

12) योजनेचा निधी रु. 35 लक्ष दि.25/07/2012 रोजी आय.डी.बी.आय.बँकेत 92 दिवसासाठी गुंतवलेला आहे परंतु त्याची नोंद रोख पुस्तकात घेण्यात आलेली नाही.

आक्षेपाधीन रक्कम रु.1321500/- (कामावरील खर्च)

वसूलपात्र रक्कम रु.79591/- (मूल्यवर्धित कर)

TRTARCM6001 (Ref No : 9, Hmm No : 39)

6 उल्हासनगर-4, ओटी सेक्शन ते श्रीराम चौक पेट्रोल पंपपर्यंत रस्ता रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीटकरण करणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 13

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 4300000.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 673755.00/-

अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा अधिक 18.18% दराचे विश्लेषण प्राप्त झाले नाही. मुळ अंदाजपत्रकापेक्षा जादा कामास विना-निविदा, सुधारीत करारनामा न करता मंजूरी देण्यात आली आहे. वाढीव कामाची सुधारीत बँक गॅरंटी घेण्यात आली नाही. काम पूर्ण करण्यास झालेल्या विलंबाकरीता कंत्राटदाराकडून कोणताही दंड आकारण्यात आला नाही. मुद्रांक शुल्काची कमी आकारणी केली आहे. कामाचा दर्जा योग्य नसून निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. वाढीव कामाचा व कामगारांचा विमा काढण्यात आला नाही. काम पूर्ण करण्यास कंत्राटदाराच्या मागणीपेक्षा जास्त कालावधीची मुदतवाढ दिली आहे. मोजमाप पुस्तिका क्र.1169 लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाली नाही. गौण खनिजांचे रॉयल्टी ची रक्कम शासन खाती भरणा केलेली नाही.

उल्हासनगर क्र.4, ओटी सेक्शन ते श्रीराम चौक पेट्रोल पंपपर्यंत रस्ता रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीटकरण करणे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.1,73,63,910/- च्या कामास स्थायी समिती ठराव क्र. 40 दि.22/08/2008 अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. प्राप्त निविदाकारांपैकी मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांची निविदा लघूत्तम असल्याने अंदाजपत्रकीय रकमेच्या अधिक 18.18% दराने कार्यादेश क्र.881 दि.09/06/2009 अन्वये काम सुरू करण्याचे व 12 महिन्यात काम पूर्ण करण्याचे आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. सदर कामाच्या नस्तीचे व प्रमाणकाचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत.

स्थायी समिती ठराव क्र.40 दि.22/08/2008

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 1,73,63,910/-

निविदा रक्कम रु.2,05,20,668/- (+18.18 टक्के)

कंत्राटदाराचे नाव- मे. कोणार्क इन्फ्रा. लि.

कार्यादेश क्र. व दिनांक- 881 दि.09/06/2009 कामाचा कालावधी- 12 महीने

मोजमाप नोंदवही क्र.1169 प्रथम धावते देयक, प्रमाणक क्र. 4353 दि.23/12/2011 रु.43,00,000/-

1) उपरोक्त कामा करीता निविदा मागविल्या असता तीन निविदा प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांची निविदा लघुत्तम असल्याने त्यांची निवड करण्यात आली आहे. परंतू मंजूर अंदाजपत्रकीय रकमेच्या अधिक 18.18 टक्के दराचे विश्लेषण लेखापरीक्षणास प्राप्त न झाल्याने मंजूर दर योग्य असल्याची पडताळणी झाली नाही.

2) मुळ अंदाजपत्रक तसेच विकास आराखडयानूसार रस्त्याची लांबी 375 मी. व रुंदी 45 फुट एवढ्या मापाचे काँक्रीटकरणेचे काम होणे आवश्यक होते. परंतू मुळ कामात सुधारणा व जादा काम वाढवून लांबी 677 मी. व रुंदी 60 फुट एवढे जादा सुधारीत अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.5,21,03,550/- चे काम करणेची स्थायी समितीची मंजूरी ठराव क्र.143 दि.21/02/2011 अन्वये देण्यात आली आहे. मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांनाच सदर जादा काम देण्यात आले आहे. वाढीव रु.34739640/-कामाचा करारनामा करण्यात आलेला नाही. तसेच सुधारीत बँक गॅरंटी देखील घेण्यात आली नाही.

3) सदर काम दि.09/06/2010 पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक असतांना कामास तसेच वाढीव कामाच्या रकमेस वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतू प्रथम वेळी घेण्यात आलेल्या बँक गॅरंटीची वैधता मुदतवाढ करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

4) कार्यादेशानंतर 12 महिन्यात काम पूर्ण होणे आवश्यक असतांना कार्यादेशानंतर 46 महिने मार्च 2013 पर्यंत होवूनही काम पूर्ण झालेले नाही. विलंबाबाबत कंत्राटदाराकडून निविदा अटी व शर्तीनुसार दंड आकारणे आवश्यक आहे.

5) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक शुल्क नियंत्रक यांचे पत्र क्र.12/कलम/34/133/09दि.20.07.2009 व मुद्रांक शुल्क अधिनियम-1958 मधील कलम 63 नूसार एकूण कंत्राट रकमेच्या रु.10 लक्ष करीता रु.100/- व पुढील प्रत्येक लक्ष रुपयास रु.100/- प्रमाणे कमाल रु.5,00,000/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत मुद्रांक शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. कंत्राटाची रक्कम रु.2,05,20,668/-चा करारनामा रु.100/- च्या मुद्रांक पेपरवर करण्यात आला आहे. तसेच वाढीव कामाची रक्कम रु.3,15,82,882/- आहे. मे.कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांचे सोबत केलेला करारनामा रु.51,200/- च्या मुद्रांक पेपरवर करणे आवश्यक होते. शिल्लक रक्कम रु.51,100/- इतकी रक्कम वसूल करून शासनजमा करणे आवश्यक आहे.

6) टेक्नो कन्सल्टंट यांनी त्यांच्या दि.31/10/2009 च्या पत्रान्वये सदर रस्त्याच्या कामाचा दर्जा स्टँडर्ड स्पेशिफीकेशननुसार नसल्याचा तसेच टाकण्यात आलेल्या ड्रेनेजला प्लॉस्टर केले नसलेचे व सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे क्युब टेस्टिंग न केल्याचे मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांना कळविले आहे. त्यामुळे सदर कामाचा दर्जा योग्य नसून निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2008/1338/प्रक्र.171/नवि20 दि.02/03/2009 अन्वये 50 लाखावरील कामाचे त्रयस्थ पार्टीकडून लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन केले नसल्याने कामावर झालेला खर्च रु.4300000/- हा आक्षेपाधीन आहे.

7) वित्त विभाग शा.नि.विकास/1098/प्र.क्र.29/98/शासन हमी दि.19.08.1998 अन्वये कामाचा विमा काढणे

आवश्यक आहे. विमा संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांचे पॉलिसी क्र.एआयएफ/810/ सीएआर/190 दि.13/04/2010 अन्वये कामाचा रु.1,73,95,165/- चा विमा काढण्यात आला आहे. वाढीव कामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक रु.5.21 कोटी रकमेचे असल्याने वाढीव कामाचा विमा काढण्यात आला नसल्याचे दिसून आले आहे. कामाचा व कामगारांचा विमा काम सुरु करणेपूर्वी कंत्राटदाराने काढणेचे असतांना काम सुरु झाल्यानंतर जवळजवळ 1.5 वर्षांनंतर कामाचा विमा काढण्यात आला आहे.

8) उल्हासनगर महानगरपालिका यांचे पत्राचे आवक दिनांक 10/01/2011 अन्वये मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांनी दि.31/12/2010 पर्यंत कामाची मुदतवाढ मागितली असतांना शहर अभियंता यांनी त्यांचे जावक पत्र क्र.881 दि.07/02/2011 अन्वये दि.30/06/2011 पर्यंत म्हणजे कंत्राटदाराच्या मागणीपेक्षा जास्त कालावधीची मुदतवाढ दिली आहे.

9) सुधारीत अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.5.21 कोटी रकमेची 2 टक्केप्रमाणे रु.1042071/- इतक्या रकमेची सुरक्षा अनामत रक्कमेची बँक हमी निविदा अटी व शर्तीनुसार घेणे आवश्यक असतांना रु.600000/- इतक्या कमी रकमेची घेतली आहे. तसेच बँकहमीचे नोंदणीकृत दस्तऐवज करणे आवश्यक होते त्याचे पालन झाले नसल्याने मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 मधील कलम 40 नुसार रु.5/- प्रती हजार प्रमाणे रु.5210/- इतके मुद्रांक शुल्काचे शासनाचे नुकसान झाले आहे.

10) मोजमाप पुस्तिका क्र.1169 व 1316 लेखापरीक्षणास उपलब्ध न झाल्याने कंत्राटदारास केलेल्या प्रदानाची योग्यता पडताळणी करता आली नाही.

11) निविदा Chapter II मधील 9 नूसार निविदा कालावधी 120 दिवसाचा आहे. निविदा जाहीरात दि.06/09/2008 रोजी प्रसिध्द केली आहे. स्थायी समिती ठराव क्र.40 दि.22/08/2008 अन्वये निविदा मान्य केली आहे. परंतू कार्यादेश दि.09/06/2009 रोजी म्हणजे उशिराने दिले आहे. त्यामुळे निविदेतील अटीचा भंग झाला आहे. निविदेतील दर 120 दिवस विधीग्राह्य असतात परंतू कार्यादेश विलंबाने दिल्यामुळे फेरनिविदा प्रक्रीया करणे आवश्यक होते.त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली नाही.

12) पाणी पुरवठा विभाग यांचे दि.23/11/2009 च्या टिपणीनुसार सदर रस्त्यांच्या खाली भुयारी गटार मलवाहीन्या टाकण्याकरीता रु.5623525/- इतक्या रकमेचे काम कोणतीही निविदा प्रक्रीया न करता मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांनाच देण्यात आले आहे. सदर प्रकरणी स्वतंत्र निविदा प्रक्रीया करणे आवश्यक असतांना त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली नाही.

13) महसूल व वनविभाग यांची अधिसूचना दि.10/02/2003 व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. गौणखनीज/10/1009/सीआर/309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरूम इत्यादी गौण खनिजांचे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) ची रक्कम रु.35.34 प्रती घ.मी. दराने शासन खाती भरणे बंधनकारक आहे. याबाबतची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही. दरसुचीमधील बेसिक रेट मध्ये रॉयल्टी रकमेचा समावेश आहे. गौण खनिज स्वामित्व धनाची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल करून मनपाने शासन सदरी भरणे न केल्याने रु.35.34 प्रती घ.मी. प्रमाणे 17471.57 घ.मी. करीता शासनाचे रु.6,17,445/- चे नुकसान झाले आहे.

अर्धसमास जापन क्र.59 दि.17/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसुलपात्र रक्कम रु.673755/- (मुद्रांक शुल्क रु.56,310/-+गौण खनिज रक्कम रु.6,17,445/-)

आक्षेपाधीन रक्कम रु.430000

7 नेताजी चौक ते बँकेक 2108 व्हाया तहसिलदार ऑफीस रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे व वॅको जंक्शन ते माणेरा जंक्शन रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 05

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 10196750.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 49685.00/-

विहित कालावधीत काम पूर्ण झाले नाही. कामाची बँक गॅरंटी वैधता वाढविलेबाबत लेखे प्राप्त झाले नाही. उत्खननापेक्षा जादा खनिजाची वाहतूक करण्यात आली आहे. स्वामित्वधनाची रक्कम रु.41026/- वसूल करण्यात आली नाही. काम गुणवत्तापूर्वक झालेले नाही. कामाची त्रयस्थ पार्टीकडून तपासणी केलेली नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील 12 रस्त्यांच्या पुनर्पृष्ठांकनाचे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.8,48,00,365/- च्या कामास स्थायी समिती ठराव क्र.101 दि.19/10/2011 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. निविदा जाहीरात डि.एन.ए., दै.नगर न्युज, दै.फ्रि प्रेस व लोकसत्ता या वर्तमानपत्रात देण्यात आली असता मे.जयभारत कन्स्ट्रक्शन, मे.कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर, मे.जयहिंद रोड बिल्डर्स व आर.के. चंदनानी या चार निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. यापैकी मे.जयहिंद कन्स्ट्रक्शन या एकाच निविदाकाराची निविदा तांत्रिकदृष्ट्या पात्र झाल्याने फेरनिविदा जाहीरात इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता व धनुष्यधारी या वर्तमानपत्रात दिली असता मे.कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (अधिक 39.60%) व मे. जयहिंद रोड बिल्डर्स (अधिक 46.80%) या दोन निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. अशावेळी उदयोग ,उर्जा व कामगार कल्याण विभाग,महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र.भांखस 1088/2512/उदयोग 6 दि.02/01/1992 मधील क्र.8.3 (ब) नूसार अजून एकवेळा निविदेला मुदतवाढीकरीता जाहीरात देणे आवश्यक असतांना शहर अभियंता यांनी कामाची निकड असल्याची शिफारस केल्याने न्युनतम दर असलेले निविदाकार मे.कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांचेशी दि.20/12/2011 रोजी वाटाघाटी केल्या असता त्यांनी 7% जादा दराने(एकूण निविदा रक्कम रु.9,07,36,390.55/-) काम करण्यास तयारी दर्शविली. कार्यादेश क्र.3501 दि.16/03/2012 अन्वये काम सुरु करण्याचे व 150 दिवसात काम पूर्ण करण्याचे आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे.

सदर 12 रस्त्यांपैकी नेताजी चौक ते बँकेक क्र.2108 व्हाया तहसिलदार ऑफीस रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे व वॅको जंक्शन ते माणेरा जंक्शन रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे कामाच्या नस्तीचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत. अनियमितताबाबत अर्धसमास जापन क्र.61 दि.18/06/2015 दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे.

1)कामाचे नाव-नेताजी चौक ते बँकेक 2108 व्हाया तहसिलदार ऑफीस रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 12344701/-

कंत्राटदाराचे नाव- मे.कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

तांत्रिक मान्यता क्र. व दि. 6164 दि.12/09/2011

कार्यादेश क्र. व दिनांक- 3501 दि.03/01/2012 (+7 टक्के)

कामाची मुदत- 150 दिवस

मोजमाप नोंदवही क्र.2509

प्रथम धावते देयक प्रमाणक क्र.1965 दि.23/08/2012 रु.2275000/-

2)कामाचे नाव- वॅको जंक्शन ते माणेरा जंक्शन रस्त्याचे पुर्नपृष्ठांकन करणे

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 20706800/-

कंत्राटदाराचे नाव- मे.कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

कार्यादेश क्र. व दिनांक- 3501 दि.03/01/2012 (+7 टक्के)

कामाचा कालावधी- 150 दिवस

मोजमाप नोंदवही क्र.2779

प्रथम धावते देयक प्रमाणक क्र.4071 दि.18/01/2013 रु.7921750/-

1) कामाची मुदत 150 दिवस असतांना दि.02/06/2012 पर्यंत काम पुर्ण होणे आवश्यक होते. परंतू 2012-13 या वित्तीय वर्ष अखरेपर्यंत 15 महीने कालावधी होवूनही काम पुर्ण झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचप्रमाणे मुदतवाढीबाबत स्थायी समितीची मंजूरीचे अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता प्राप्त झाले नाहीत. कामाचा कालावधी वाढल्याने बँक गॅरंटीची वैधता कालावधीही वाढवणे अपेक्षित असताना वैधता कालावधी वाढविलेबाबत कागदपत्र लेखापरीक्षणास प्राप्त झाले नाही.

2) नेताजी चौक ते बॅरेक क्र.2108 व्हाया तहसिलदार ऑफीस रस्त्याचे पुर्नपृष्ठांकन करणे कामात अर्थ सॉईल मधील उत्खननातून माती 744.25 घ.मी. व कठीण मुरूम 372.13 घ.मी. असे एकूण 1116.38घ.मी. खनिजाचे उत्खनन केले आहे. मोजमाप नोंदवहीत केलेल्या नोंदीनुसार उत्खननातून निघालेल्या 1221.38 घ.मी.खनिजाची वाहतूक केल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे उत्खननातून प्रत्यक्ष निघालेले खनिजाचे परिमाण 1116.38 घ.मी. व वाहतूक केलेल्या खनिजाचे परिमाण 1221.38 घ.मी. असल्याने परिमाणात 105 घ.मी. ची तफावत असून उत्खननापेक्षा जादा परिमाणाची वाहतूक झालेली आहे. जादा परिमाण 105 घ.मी. च्या वाहतूकीपोटी रु.82.47/- प्रती घ.मी.प्रमाणे एकूण रक्कम रु.8659/-चे कंत्राटदारास जादा प्रदान झाले आहे.

3) निविदा विशेष अटी व शर्तीमधील क्र.7 नुसार डांबरीकरण केलेल्या कामाचा डिफेक्ट लायबीलीटी कालावधी 3 वर्षांचा आहे. कार्यकारी अभियंता, उल्हासनगर महानगरपालिका यांनी सदर काम केलेल्या रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता रस्त्यामध्ये काही ठिकाणी खडडे पडले असल्याचे त्यांचे पत्र क्र.311 दि.23/07/2013 ,1000 दि.28/10/2014 व 175 दि.29/12/2014 अन्वये कंत्राटदारास कळविले आहे. त्यामुळे काम गुणवत्तापूर्वक झालेले नाही.

4) कामाच्या गुणवत्ते वर नियंत्रण राखणेसाठी नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2008/1338/प्रक्र.171/नवि20 दि.02/03/2009 अन्वये 50 लाखांवरील कामांचे किमान 10 टक्के त्रयस्थ पार्टीकडून तपासणी करणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही.

5) महसूल व वनविभाग यांची अधिसूचना दि.10/02/2003 व शा.नि.क्र.गौण खनीज/10/1009/सीआर/309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरूम इत्यादी गौण खनिजांचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) ची रक्कम रु.70.67 प्रती घ.मी. दराने शासन खाती जमा करणे आवश्यक

आहे. उपरोक्त दोन्ही कामात गौणखनिजाचा वापर केला असून अ.क्र.1 च्या कामाकरीता 558.19 घ.मी. व अ.क्र.2 च्या कामाकरीता 22.34 घ.मी. इतके परिमाणाचे खनिज वापरले आहे. गौणखनिजांचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) ची रक्कम रु.70.67 प्रती घ.मी. दराने अनुक्रमे रु.39447/- व रु.1579/- इतकी रक्कम शासन खाती भरणे बंधनकारक आहे. याची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही अथवा पुरावे सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे खात्री न करता प्रदान केल्याचे दिसून आले आहे.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.61 दि.18/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे.

वसूलपात्र रकमेचा तपशिल

- 1) उत्खननापेक्षा केलेली जादा वाहतूकीचे प्रदानाची रक्कम रु.8659/-
- 2) स्वामित्वधनाची रक्कम रु.41026/-

DATPVWM7501 (Ref No : 63, Hmm No : 61)

8 उल्हासनगर क्र.5 दुधनाका ते गणेश नगरपर्यंत रस्ता रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीटकरण व नाला बांधणेचे काम करणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 09

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 5500000.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 178023.00/-

काम स्टॅंडर्ड स्पेशिफिकेशन नूसार झालेले नाही. काम विहित कालावधीत पूर्ण झाले नाही. कामाच्या मुदतवाढीची कारणमिमांसा वस्तुस्थितीला समर्पक नाही. बँक गॅरंटीची वैधता वाढविलेबाबत अभिलेख नस्तीत दिसून न आल्याने मागणी करूनही लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाही. मुद्रांक शुल्क आकारणी कमी केली आहे. दर विश्लेषणाचा तपशिल मोघम स्वरूपाचा आहे. गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाची वसुली करण्यात आली नाही.

उल्हासनगर क्र.5 दुधनाका ते गणेश नगरपर्यंत रस्ता रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीटकरण व नाला बांधणेचे काम करणेकरीता अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.1,61,77,980/- च्या कामास स्थायी समिती ठराव क्र. 47 दि.15/07/2010 अन्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने निविदा मागविण्यात आल्या असता मे.जयभारत कंन्स्ट्रक्शन(+) 52.12%, इंद्रदिप कंन्स्ट्रक्शन(+) 47.70%, ईगल कंन्स्ट्रक्शन(+)52%, मोनिका कंन्स्ट्रक्शन (+)45% दराने निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या त्यापैकी मे. मोनिका कंन्स्ट्रक्शन लि. यांची निविदा सर्वात लघूत्तम दराने असल्याने वाटाघाटीअंती अंदाजपत्रकीय

रकमेच्या अधिक 28% दराने कार्यादेश क्र.2394 दि.15/04/2011 अन्वये काम सुरु करण्याचे व 12 महीन्यात काम पुर्ण करण्याचे आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. सदर कामाच्या व प्रमाणक नस्तीचे लेखापरीक्षण केले असता लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहेत.

प्रशासकीय मंजूरी स्थायी समिती ठराव क्र.47 दि.15/07/2010

स्थायी समिती ठराव क्र.96 दि.25/08/2010 अन्वये निविदेस मान्यता

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 1,61,77,980/-

स्विकृत निविदा रक्कम रु.2,07,07,814/- (+28 टक्के)

कंत्राटदाराचे नाव- मे. मोनिका कंन्स्ट्रक्शन लि.

कार्यादेश क्र. व दिनांक- 2394 दि.15/04/2011

कामाचा कालावधी- 12 महीने

मोजमाप नोंदवही क्र.2781

प्रथम धावते देयक, प्रमाणक क्र. 4982 दि.22/03/2013 रु.50,05,000/-

1) विरमाता जिजाबाई टेक्नालॉजी इन्स्टी. यांनी सदर कामातील सिमेंट कॉक्रीटचे सहा नमूने गुणवत्ता तपासणी करणेकरीता घेतले असता रस्त्याचे काम कमी दर्जाचे झाले असून रस्त्याची स्ट्रेंथ एम 35 पेक्षा कमी असल्याचे त्यांचे पत्र क्र. एसइ/कंडिशनल सर्वे रिपोर्ट/युएमसी/037/2012/89/1229/13 दि.31/05/2013 अन्वये शहर अभियंता, उल्हासनगर महानगरपालिका यांना कळविले आहे. त्याचप्रमाणे उप अभियंता (पीएस4), उल्हासनगर महानगरपालिका यांनी पत्र क्र.2394 दि.30/03/2012 अन्वये सदर काम स्टॅडर्ड स्पेशिफीकेशन नूसार झाले नसल्यामुळे रस्त्याला तडे गेले असल्याचे कळविले आहे. शहर अभियंता, उल्हासनगर मनपा यांनी काम केलेल्या रस्त्याची तपासणी केली असता रस्त्याला तडे गेले असल्याचे व ब-याच ठिकाणी रस्त्याचा पृष्ठभाग खराब झाला असल्याचे त्यांनी कंत्राटदारास पत्र क्र.778 दि.24/10/2011, 2394 दि.17/12/2011 व 1180 दि.24/02/2012 अन्वये कळविले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कंत्राटदारासोबत केलेल्या करारनाम्यातील अ.क्र.4 च्या अटीनुसार कंत्राटदाराने शेड्युल-बी प्रमाणे रस्त्याचे काम करणे आवश्यक होते. परंतू कंत्राटदाराने रस्त्याचे काम सिटू सिमेंट ऐवजी आरएमसी वापरून केल्याचे कंत्राटदाराच्या दि.23/09/2011 च्या अंडरटेकींगमध्ये नमूद आहे. आरएमसी कंत्राटदाराच्या प्लॉन्टमध्ये तयार होत असल्याने वापरलेल्या सिमेंटचे परिमाण व दर्जा यांची तपासणी झालेली नाही. त्यामुळे काम गुणवत्ता पूर्ण झाले नसल्याचे दिसून आले आहे.

2) कार्यादेशाचा दि.15/04/2011 नंतर काम विना विलंब सुरु होणे अपेक्षित असतांना कंत्राटदाराने काम दि.17/05/2011 रोजी म्हणजे विलंबाने सुरु केले आहे. तसेच कार्यादेशानूसार 12 महिन्यात काम पुर्ण होणे आवश्यक होते. परंतू 2012-13 अखरेपर्यंत कार्यादेशाचा दिनांक 15/04/2011 नंतर 24 महीने होवूनही काम पुर्ण झालेले नाही.

3) रस्त्याचे काम सुरु करणेपूर्वी वाहतूक विभागाकडून परवानगी मिळवणे, रुंदिकरणात बाधित होणा-या बांधकामाचे निष्कासन करणे, नगर रचना विभागाकडून सिमांकन करणे इ. बाबींची पूर्तता अगोदरच करणे आवश्यक होते व तसे करून घेणेबाबत कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका यांनी संबंधित विभागास पत्र क्र. 842 दि.07/01/2011 व 761 दि.18/01/2011 अन्वये सुचित केले होते. तरीही सदर बाबी मुदतवाढीच्या कारणामिमांसेत नमूद करून कामास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे उपविभागीय अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग यांनी सदर रस्त्यावर कोणतेही काम करण्यात येणार नसल्याचे तत्पूर्वीच कळविले असतांनादेखील जेएनएनयुआरएम योजनेतर्गत पाणीपुरवठा जलवाहिनी

टाकणे काम चालू असल्याने कामास विलंब होत असल्याचे कारण मुदतवाढीच्या कारणमिमांसेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुदतवाढीचे समर्थन योग्य नाही.

4) कार्यादेशात नमूद कालावधीमध्ये काम पूर्ण झाले नसून कामास मुदतवाढी देण्यात आलेल्या आहेत. बँक गॅरंटी क्र.बीजी/2/573 दि.12/11/2010 नुसार रु.3,23,600/- ची बँक गॅरंटी घेतली असून तीची विधीग्राह्यता दि.07/11/2011पर्यंत होती. सदर बँक गॅरंटीच्या वैधतेचे नुतनीकरण केलेले नाही.

5) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक शुल्क नियंत्रक यांचे पत्र क्र.12/कलम/34/133/09 दि.20.07.2009 व मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1959 मधील कलम 63 नूसार एकूण निवीदा रकमेच्या रु.10 लक्षकरीता रु.100/- व पुढील प्रत्येक लक्ष रुपयास रु.100/- प्रमाणे कमाल रु.5,00,000/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत मुद्रांक शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. कंत्राटाची रक्कम रु.2,07,07,814/-चा करारनामा रु.4,100/- च्या मुद्रांक पेपरवर करण्यात आला आहे. करारनामा रु.19,708/- च्या मुद्रांक पेपरवर करणे आवश्यक होते. तरी शिल्लक रक्कम रु.15,608/- इतकी रक्कम वसूल करून शासनजमा करणे आवश्यक आहे.

6) प्राप्त निवीदाकारांमधील मे. मोनिका कंन्स्ट्र. लि. यांची निवीदा सर्वात लघुत्तम म्हणजे अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 45 टक्के जास्त दराची असल्याने त्यांना वाटाघाटीकरीता बोलविण्यात आल्यानंतर त्यांनी 28 टक्के जास्त दराने काम करण्यास सहमती दर्शविली आहे. 28 टक्केचे दर विश्लेषण मे. मोनिका कंन्स्ट्र. यांनी दिले आहे परंतू ते खालीलप्रमाणे वस्तुस्थितीशी विसंगत आहे.

ए) अंदाजपत्रक तयार करतांना जिल्हा दरसुचीमधील सर्वसाधारण टिप 3 नुसार मुल्यवर्धित करासह दरसुची निश्चित केली असतांना 5 टक्के व 4 टक्के मधील फरकाचा मुल्यवर्धित कराचा 1 टक्के जादा दराचा समावेश केला आहे. जे अयोग्य आहे.

बी) कामगारांचा व कामाचा विमा रक्कम अंदाजपत्रकीय रकमेच्या +1 टक्के विचारात घेवून दर विश्लेषण दिले असून त्याप्रमाणे रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे. परंतू कामाचा व कामगारांचा विमा काढण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची असल्याने सदर बाबीकरीता एक टक्के जादा रक्कम अदा केल्याने अतिप्रदान झाले आहे.

सी) महसूल व वन विभागाच्या दि.11/02/2010 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे रॉयल्टीच्या दरात वाढ झाल्याचे कारण नमूद करून दरात वाढ झाल्यामुळे अंदाजपत्रकीय रकमेच्या अधिक 10.67 टक्के रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे. जिल्हा दर सुचीतील दरात रॉयल्टीची रक्कम समाविष्ट असल्याने रॉयल्टीची रक्कम भरण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकीय रक्कमेत वाढ करणे योग्य नाही.

डी) सन 2009-10 व सन 2010-11 च्या जिल्हादर सुचीमधील फरक अंदाजपत्रकीय रकमेच्या +10.2 टक्के विचारात घेवून प्रदान करण्यात आले आहे. सदर वाढीची टक्केवारी कोणत्या निकषावर आधारीत आहे, याबाबत अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाहीत. तसेच निवीदा अटीमध्ये भाववाढीचे कलम नमूद केले असताना दरसुचीतील फरक समाविष्ट करणे संयुक्तिक नाही.

इ) सेवाकराची रक्कम अंदाजपत्रकीय रकमेच्या अधिक 3.42 टक्के कोणत्या निकषावर समाविष्ट करण्यात आले आहेत, याबाबत कोणताही प्राधिकार लेखापरीक्षणा करीता उपलब्ध करून देण्यात आला नाही.

7) निवीदा Chapter II मधील 9 नूसार निवीदा कालावधी 120 दिवसाचा आहे. निवीदा जाहीरात दि.13/08/2010 रोजी प्रसिध्द केली आहे. परंतू कार्यादेश दि.15/04/2011 रोजी उशिराने दिले आहे.

8) निवीदा पुस्तिकेसोबत अंदाजपत्रकीय रकमेचे शेड्यूल “बी” (अपेक्षित अंदाजे) जोडण्यात आले आहे. परंतू कामाचे अंदाजे परिमाण निश्चित करतांना कामाचे मोजमापानूसार जसे, लांबी, रुंदी खोली इत्यादीसोबत परिगणना करणे आवश्यक आहे. परंतू सदर अंदाजित मोजमापे लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाली नाहीत. त्यामुळे केलेले काम अंदाजपत्रकानूसारच झाले असलेची पडताळणी करता आली नाही.

9) महसूल व वनविभाग यांची अधिसूचना दि.10/02/2003 व शा.नि.क्र.गौण खनीज/10/1009/सीआर/309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरूम इत्यादी गौण खनिजांचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) ची रक्कम रु.70.67 प्रती घ.मी. दराने शासन खाती भरणे बंधनकारक आहे. परंतु याची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही. गौण खनिज स्वामित्व धनाची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल करून मनपाने शासन सदरी भरणे न केल्याने रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे 2298.21 घ.मी.करीता शासनाचे रु.1,62,415/- चे नुकसान झाले आहे. अर्धसमास जापन क्र.57 दि.17/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे.सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रकमेचा तपशिल

1)मुद्रांक शुल्क रु.15,608/-

2)गौण खनिज रक्कम रु.1,62,415/-

DATPVWM7501 (Ref No : 87, Hmm No : 57)

9 उल्हासनगर क्र.3 राधास्वामी सत्संग हॉल ते साईबाबा मंदिर पर्यंत रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रीटीकरण कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 07

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2627893.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 168934.00/-

काम विहित कालावधीत पूर्ण झाले नाही. बँक गॅरंटीच्या वैधतेबाबत अभिलेख प्राप्त झाले नाहीत. तांत्रिक मंजूरीबाबत अभिलेख प्राप्त झाले नाहीत. मंजूर दराचे विश्लेषण योग्य नाही. मुद्रांक शुल्काची कमी वसूली केली आहे. कामाचे त्रयस्थ पार्टीकडून लेखापरीक्षण झाले नाही. काम गुणवत्तापूर्वक झाले नाही. स्वामित्वधनाची रक्कम वसूल केलेली नाही.

उल्हासनगर क्र.3 राधास्वामी सत्संग हॉल ते साईबाबा मंदिरपर्यंत रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे करीता अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.3,32,91,530/-च्या कामास स्थायी समिती ठराव क्र. 47 दि.15/07/2010 अन्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने निविदा मागविण्यात आल्या असता मे.जयभारत कंन्स्ट्रक्शन (+) 52.50%, इंद्रदिप कंन्स्ट्रक्शन (+) 47.70%, ईगल कंन्स्ट्रक्शन (+)52%, मोनिका कंन्स्ट्रक्शन (+)45% या निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या त्यापैकी मे. मोनिका कंन्स्ट्रक्शन लि. यांची निविदा लघूत्तम दराने असल्याने वाटाघाटीअंती अंदाजपत्रकीय रकमेच्या अधिक 27% दराने कार्यादेश

क्र.2395 दि.15/04/2011 अन्वये काम सुरु करण्याचे व 12 महीन्यात काम पुर्ण करण्याचे आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. सदर कामाच्या व प्रमाणक नस्तीचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत.

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 3,32,91,530/-

कंत्राटदाराचे नाव- मे.मोनिका कंस्ट्रक्शन लि.

कार्यादेश क्र. व दिनांक- 2395 दि.15/04/2011

कामाचा कालावधी- 12 महीने मोजमाप नोंदवही क्र.3216

प्रथम धावते देयक प्रमाणक क्र.2495 दि.01/10/2012 रु.23,91,382/-

1) कामाची मुदत 12 महिने असतांना कार्यादेशाचा दिनांक 15/04/2011 नंतर 24 महीने होवूनही लेखापरीक्षण वर्ष अखेरपर्यंत काम पुर्ण झालेले नाही. त्याचप्रमाणे देण्यात आलेल्या मुदतवाढीबाबत स्थायी समितीच्या मंजूरीचे अभिलेख लेखापरीक्षणास अप्राप्त आहे. त्यामुळे मुदतवाढीस स्थायी समितीची मंजूरी घेतलेबाबत पडताळणी करता आली नाही. बँक गॅरंटीची वैधता वाढविलेबाबत कागदपत्र लेखापरीक्षणास प्राप्त झाले नाहीत.

2) कामाच्या व अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या तांत्रिक मंजूरीबाबत अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याने कामाची कामाबाबत व अंदाजपत्रकीय रकमेबाबत पडताळणी करता आली नाही.

3) प्राप्त निवीदाकारांमधील मोनिका कंन्स्ट्र. यांची निवीदा सर्वात लघुत्तम म्हणजेच अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा +45 टक्के असल्याने त्यांना वाटाघाटीकरीता बोलविण्यात आल्यानंतर त्यांनी +27 टक्के दराने काम करण्यास सहमती दर्शविली आहे. 27 टक्केचे दर विश्लेषण मे. मोनिका कंन्स्ट्र. यांनी खालीलप्रमाणे दिले आहे. परंतू त्याची कारणे वस्तुस्थितीप्रमाणे नाहीत.

ए) अंदाजपत्रक तयार करतांना जिल्हा दरसुचीमधील सर्वसाधारण टिप 3 नुसार मुल्यवर्धित करासह दरसुची निश्चित केली आहे. असे असतांना मुल्यवर्धित करात वाढ झाल्याचे कारण नमूद करून 5 टक्के व 4 टक्के मधील फरकाचा मुल्यवर्धित कराचा 1 टक्के जादा दराचा समावेश केला आहे. हे योग्य नाही.

बी) कामगारांचा व कामाचा विमा रक्कम अंदाजपत्रकीय रकमेच्या +1 टक्के विचारात घेवून प्रदान करण्यात आले आहे. परंतू कामाचा व कामगारांचा विमा काढण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची असल्याने सदर बाबीकरीता एक टक्के जादा रक्कम दर विश्लेषणात नमूद केली आहे.

सी) महसुल व वन विभागाच्या दि.11/02/2010 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे रॉयल्टीच्या दरात वाढ झाल्याने फरकाची रक्कम अंदाजपत्रकीय रकमेच्या + 10.09 टक्के प्रदान करण्यात आली आहे. जिल्हा दरसुचीतील रक्कमेत रॉयल्टीची रक्कम समाविष्ट असतांना व रॉयल्टीची रक्कम भरण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची असल्याने +10.09 टक्के जादा प्रदान करणे योग्य होणार नाही.

डी) सन 2009-10 व सन 2010-11 च्या जिल्हादर सुचीमधील फरक अंदाजपत्रकीय रकमेच्या + 10.2 टक्के विचारात घेवून प्रदान करण्यात आले आहे. सदर वाढीची टक्केवारी कोणत्या निकषावर आधारीत आहे, याबाबत अभिलेख प्राप्त न झाल्याने दराबाबत खात्री करता येत नाही.

इ) सेवाकराची रक्कम अंदाजपत्रकीय रकमेच्या अधिक 3.42 टक्के समाविष्ट करण्यात आले आहेत. दरसुचीमधील बाबीचे दर हे संपूर्ण बाब म्हणून मंजूर आहे. त्यामुळे स्वतंत्र सेवाकर समाविष्ट करणे योग्य नाही.

4) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक शुल्क नियंत्रक यांचे पत्र क्र.12/कलम/34/133/09 दि.20.07.2009 व मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1959 मधील कलम 63 नुसार एकूण निवीदा रकमेच्या रु. 10 लक्षकरीता रु.100/- व पुढील प्रत्येक लक्ष रुपयास रु.100/- प्रमाणे कमाल रु.5,00,000/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत मुद्रांक शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. कंत्राटाची रक्कम रु.4,22,80,243/-असल्याने करारनामा रु.8,400/- च्या मुद्रांक

पेपरवर करण्यात आला आहे. करारनामा रु.41,400/- च्या मुद्रांक पेपरवर करणे आवश्यक होते. शिल्लक रक्कम रु.33,000/- इतकी रक्कम वसूल करून शासनजमा करणे आवश्यक आहे.

5)निवीदा Chapter II मधील 9 नूसार निविदा कालावधी 120 दिवसाचा आहे. निवीदा जाहीरात दि.13/08/2010 रोजी प्रसिध्द केली असून परंतू कार्यादेश दि.15/04/2011 रोजी उशिराने दिले आहे. निवीदा अटीचा भंग झालेला आहे.

6) विशेष अटी व शर्तीमधील क्र.7 नुसार सिमेंट काँक्रीटकरण केलेल्या कामाचा डिफेक्ट लायबीलीटी कालावधी 5 वर्षांचा आहे. कार्य. अभियंता,उमपा यांचे पत्र क्र.997 दि.16/12/2011 अन्वये काम केलेल्या रस्त्यामध्ये काही ठिकाणी तडे गेले असल्याचे कार्य. अभियंता यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केले असता निदर्शनास आले असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे काम गुणवत्तापुर्वक झालेले नाही. नगरविकास विभाग शासन निर्णय दि.02/03/2009 अन्वये त्रयस्थ पार्टीने कामाचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. त्याचे पालन झाले नाही.

7) कामामध्ये गौणखनिज साहीत्याचे 1923.50 घ.मी.इतके परिमाण वापरले आहे. सदर बाबीचे दर निश्चित करतांना बेसिक रेटमध्ये रॉयल्टी समाविष्ट केलेली आहे. त्यामुळे महसूल व वनविभाग यांची अधिसूचना दि.10/02/2003 व शा.नि.क्र.गौण खनीज/10/1009/सीआर/309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरुम इत्यादी गौण खनिजांचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) ची रक्कम रु.70.67 प्रती घ.मी. दराने रु.1,35,934/-शासन खाती भरणा केल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. याची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही अथवा पुरावे सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारास केलेले प्रदान हे नियमबाह्य आहे.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास ज्ञापन क्र.62 दि.18/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे.

वसूलपात्र रकमेचा तपशिल

मुद्रांक शुल्काची रक्कम रु.33,000/-

2) स्वामित्वधनाची रक्कम रु.1,35,934/-

DATPVWM7501 (Ref No : 89, Hmm No : 62)

10 उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग 1 ते 5 मधील अंतर्गत रस्त्यावरील खड्डे भरणेचे काम विना निविदा केल्याने झालेली अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 10

लेखा शीर्ष:A-8 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 17304093.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 407114.00/-

महाराष्ट्र महानगरपालिका प्रांतिक अधिनियम-1949 मधील कलम 5(2)2 अन्वये विना निविदा काम दिले आहे.

परंतु काम तातडीचे असल्याचे कारणास्तव स्थायी समितीने मंजूरी दिली आहे. परंतु विहित कालावधीत काम केले नाही. त्यामुळे तरतुदीचा गैरवापर झाला आहे. कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक लेखा परीक्षण किमान 10% करणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन केलेले नाही. नगरविकास विभाग शासन पत्र क्र. जीईएन-1018/1357/प्र.क्र.166/98/नवि-28 दि.3/11/2003 अन्वये कंत्राटी कामगाराचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही. कंत्राटी कामगाराचा विमा उतरविला नसल्याने 1% विम्याची रक्कम रु.1,91,000/- देयकातून वसूल केली नाही. रु.18100/- मुद्रांक शुल्क कमी वसूल केले आहे. खड्डे भरण्याच्या कामात गौण खनिज साहित्य 11963.41 घ. मी. इतके परिमाण वापरले आहे. त्याची रॉयल्टी भरल्याची खात्री न करता प्रदान केले आहे. अथवा पुरावे नस्तीत जोडले नाही.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत प्रभाग क्र. 1 ते 5 अंतर्गत रस्त्यावरील खड्डे भरणे या कामास स्थायी समितीने ठराव क्र. 74 दि. 10/8/2011 नुसार विना निविदा काम करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्याची तपासणी केली असता अनियमितता निदर्शनास आल्या. याबाबत अर्धसमास क्र. 23 दि. 16/04/2015 अन्वये खुलासा मागविला असून त्यावर विभागाचे दि.29/06/2015 चे अनुपालन प्राप्त झाले आहे. ते विचारात घेऊन खालील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

अंदाजपत्रक रक्कम रु. 1,91,00,000/- तांत्रिक मान्यता क्र. 3883 दि.17/05/2010

प्रशासकीय मान्यता ठराव क्र. 73 दि. निरंक

कार्यादेश क्र. 3251 दि. 02/09/2012 कामाची मुदत 9 महिने

कामावर झालेला खर्च रु. 17304093/- मोजमाप पुस्तिका क्र. 2610

प्रमाणक क्र. 943 दि. 2/6/2012 रु. 49.50 लाख, प्रमाणक क्र. 2615 दि. 6/10/12 रु. 24.30 लाख व प्रमाणक क्र.

1964 दि. 23/12/2012 रु. 29.70 लाख

कामाचा कालावधी दि. 21/3/12 ते 20/5/12

1.स्थायी समिती ठराव क्र.74 दि.10/8/2011 अन्वये मनपा क्षेत्रातील प्रभाग क्र.1 ते 5 मधील अंतर्गत रस्तावरील खड्डे भरण्याचे काम विना निविदा करण्याबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका प्रांतिक अधिनियम-1949 मधील कलम 5(2)2 नुसार मंजूर केला आहे. त्यामध्ये गणेशोत्सव व नवरात्र हे सण जवळ आले असल्याने सदर काम दोन टप्प्यात म्हणजेच ऑक्टोबर पूर्वी व ऑक्टोबर नंतर करावे. त्यानुषंगाने रुपये 1.91 कोटीचे काम मे.जयभारत कन्ट्रक्शन, उल्हासनगर यांना विना निविदा मंजूर करण्यात आले. सदर काम हे तातडीचे असल्याने विना निविदा दिले आहे. परंतु स्थायी समितीचा ठराव दि. 10/08/2011 असून कार्यादेश क्र.3251 दि.2/9/2011 अन्वये खड्डे भरणे या कामाचे आदेश विलंबाने दिले आहेत. कामासाठी 9 महिने कालावधी दिला आहे. परंतु नस्तीतील अभिलेख पाहता कामाच्या साहित्याचे तपासणी अहवाल व विम्याचा कालावधी नुसार सदर काम दि.21/3/12 ते 20/5/12 या कालावधीत केले आहे. त्यामुळे सदर तातडीची बाब होऊ शकत नाही. स्थायी समितीने गणेशोत्सव व नवरात्र हे सण जवळ आले असल्याने काम विना निविदा मंजूर केली आहे. विभागाने सदर बाब स्थायी समितीने मंजूर केली आहे. असे अनुपालनात विभागाने पत्र क्र.68 दि.29/06/2015

अन्वये कळविले आहे. परंतु प्रत्यक्ष काम दि.21/3/12 ते 20/5/12 कालावधीत केले आहे. त्याचे पालन विभागाने केले नाही. काम अपूर्ण असल्याचे नस्तीवरून दिसून आले. त्यामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका प्रांतिक अधिनियम-1949 मधील कलम 5(2)2 चा गैरवापर झाला आहे.

2.स्थायी समिती ठराव क्र.74 दि.10/8/2011 अन्वये विना निविदा काम देण्याबाबत उल्लेख आहे. त्यामध्ये 7 ठेकेदारांची नावे खड्डे भरणेचा अनुभव असल्याचे नमूद केले आहेत. हे काम कोणास द्यावे याचा उल्लेख समितीच्या सदस्य यांनी केला नाही. परंतु नगरसचिव यांनी मे. जयभारत कन्स्ट्रक्शन, यांना काम देणेबाबत आदेशात नमूद केले आहे. इतर ठेकेदारांचे काम करणे बाबतचे अभिप्राय घेऊन अंतिम करणे आवश्यक होते. त्यामुळे ठराविक ठेकेदारांचे हित जोपासले गेले असे लेखापरीक्षणात दिसून आले.

3.सदर रस्त्यावर खड्डे भरण्याचे काम केव्हा केले होते. त्याचा दोष निवारण कालावधी पूर्ण झाला आहे का याबाबतचे कोणतेही अभिप्राय नस्तीत नोंदवले नाहीत. तसेच पूर्वी काम केल्याची नोंदवही ठेवली नाही. रु.1.91 कोटी या रक्कमेचे काम विना निविदा दिले आहे. महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 1971 मधील नियम 165 नुसार जागेवर प्रत्यक्ष मोजमापे घेऊन नंतर अंदाजपत्रक बनविणे आवश्यक होते. त्याचे मेजरमेंट शिट नस्तीत समाविष्ट नाही. प्रत सोबत जोडली असल्याचे नमूद आहे. परंतु प्रत जोडली नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रक वास्तववादी बनविल्याची खातरजमा करता आली नाही.

4.कामाची मोजमापे कोणत्या कालावधीतील आहेत. याबाबत उल्लेख मोजमाप पुस्तिकेत नाहीत. कामाची कच्ची मोजमापे नाहीत. तसेच कार्यकारी अभियंता यांनी प्रत्यक्ष कामावर भेट दिल्याची दिनांकित कागदपत्रे लेखापरीक्षणात दिसून आली नाहीत. कामाचे फोटो नाहीत. मोजमापे नोंदविल्याचा कालावधी नमूद केला असल्याचे विभागाने कळविले आहे. परंतु प्रत सोबत जोडली नाही. त्यामुळे काम कोणत्या कालावधीत झाले आहे. याची खात्री करता आली नाही.

5.कामाचा कालावधी दि. 2/9/11 ते 1/6/12 असा असून विमा दि. 21/3/12 ते 20/5/12 रु. 44,978/- चा दि. ओरियेंटल insurance कंपनी मर्या. यांचेकडे उतरविला आहे. शासकीय विमा निधीकडे उतरविणे आवश्यक होते. सदर कंपनी बरोबर सह-करार केल्याची कागदपत्रे नाहीत. उर्वरित 7 महिन्यांची विमा रक्कम रु.1,57,423/- वसूल करण्यात यावी. तसेच कंत्राटी कामगाराचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. परंतु विमा उतरविला नसल्याने नगरविकास विभाग शासन पत्र.क्र. जीईएन-1018/1357/प्र.क्र166/98/नवि-28 दि.3/11/2003 अन्वये अंदाजपत्रक रक्कम रुपये 1,91,00,000/- च्या 1% विम्याची रक्कम रु.1,91,000/- देयकातून वसूल करणे आवश्यक आहे. सदर बाब विभागाने मान्य केली आहे.

6.कामाची किंमत रु.1.91 कोटी इतकी असून करारनामा रु.50/- च्या दोन मुद्रांक पेपर वर केला आहे. मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 मधील कलम 63 नुसार पहिल्या 10 लाखास 100/- व पुढील प्रत्येक लाखास 100 रुपये याप्रमाणे रु.18100/- मुद्रांक शुल्क वसुली व्याजासह करणे आवश्यक आहे.

7.कामाची एकूण खोदाई 2932.34 घ.मी. असून वाहतूक 3424.53 घ.मी. केली आहे. जादा वाहतूक ही रस्त्यावर पडलेला राडारोडा उचलेला आहे. त्यामुळे जादा वाहतूक झाली आहे. असे खुलासात नमूद आहे. परंतु तशी मोजमापे मोजमाप नोंदवहीत नोंदविली नाहीत. त्यामुळे सदर बाबतचे अनुपालन मान्य करता येत नाही.

त्यामुळे 492.19 घ.मी रु. 82.47/- प्रमाणे जादा वाहतुकीचे रु.40591/- ची वसुली होणे आवश्यक आहे.

8.कामाची किंमत रु.1.91 कोटी असून कामाची गुणवत्ता राखणेसाठी वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक होते. अंतिम बिलाच्या वेळी तपासणी करण्यात येईल असे अनुपालनात विभागाने पत्र क्र. 68 दि.29/06/2015 अन्वये कळविले आहे. नगर विकास विभाग मंत्रालय शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2008/1338/प्र.क्र.171/08/ नवि-20 दि.02/03/2009 नुसार 50 लाखावरील कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक लेखा परीक्षण किमान 10% करणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे केलेले काम हे गुणवत्ता पूर्ण झाल्याचे तपासणीत दिसून आले नाही.

9.खड्डे भरणे कामामध्ये जेसीबी 177 तास वापरले आहे. जेसीबीने कोणते काम केले याची मोजमापे मोजमाप नोंदवहीत कामाच्या स्थळदर्शक निहाय नोंदविली नाहीत. एकूण तास अशी नोंद केली आहे. प्रतिदिनी किती तास जेसीबी वापरला त्याची नोंदवही ठेवणे बंधनकारक आहे. तशी निविदा अटी शर्तीमध्ये तरतूद आहे. परंतु विभागाने प्रभाग निहाय ठेवली आहे. असे अनुपालनात नमूद केले आहे. परंतु नोंदवही उपलब्ध झाली नाही. प्रमाणक क्र. 943 दि. 2/6/2012 रु. 49.50 लाख रकमेचे बिल प्रदान केले आहे. त्यामध्ये एकूण 177 तास जेसीबी वापरल्याचे प्रदान दर रु. 750/- प्रती तास प्रमाणे बिलाची रक्कम प्रदान केली आहे. त्यामुळे रुपये 132750/- ही रक्कम आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

10.खड्डे भरण्याच्या कामात गौण खनिज साहित्य 11963.41 घ. मी. इतके परिमाण वापरले आहे. त्याची रॉयल्टी भरल्याची खात्री कामाचे प्रदान करताना केलेली नाही. अथवा पुरावे नस्तीत जोडले नाही. रॉयल्टी भरण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. भविष्यात दक्षता घेण्यात येईल असे कळविले आहे. परंतु रॉयल्टी भरल्याची खात्री करून प्रदान करणे प्रदानकर्त्याची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मुंबई यांची अधिसूचना दि.15/1/2003 व शासन परिपत्रक दि. 10/2/2010 चे पालन केले नाही. (रु.11963.41 x70.67 = 845454) त्यामुळे ठेकेदारास केलेले प्रदान हे नियमबाह्य आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु.1,73,04,093/- (कामावरील खर्च)

वसूलपात्र रक्कम रु.4,07,114/- (विमा रु.348423+मुद्रांक शुल्क रु.18100+रु.40591 जादा वाहतूक)

DATDDZM6901 (Ref No : 105, Hmm No : 23)

11 उल्हासनगर-3 येथील गुरुद्वारा सी ब्लॉक्स ते अमित टॉवर पर्यंत मधुबन हॉटेल रस्त्याचे सिमेंट कॉक्रीटीकरण व रुंदीकरण करणे कामातील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 12

लेखा शीर्ष : C-4-26 राज्य शासन निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 4723619.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 488661.00/-

कामामध्ये मूल्यवर्धित कर 1%, सेवाकर 4.42% पुढे होणारी महागाई 12% तसेच कामाच्या दरम्यान वाहतूक व बराच काळ काम करावे लागते त्यामध्ये साहित्य वेस्टेज जाते त्यासाठी 5 टक्के वाढ धरलेली आहे. ह्या बाबी विचारात घेऊन अंदाजपत्रक बनविले आहे. ते वास्तववादी नाही. सिमेंट काँक्रीट काम हे निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे पत्र क्र. 1232 दि.22/3/12 रोजी कळविले आहे. कामाची गुणवत्ता चांगली राखण्यासाठी नगर विकास विभाग मंत्रालय शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- 2008/1338/प्र.क्र./171/08/ नवि- 20 दि.02/03/2009 नुसार 50 लाखावरील कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक लेखा परीक्षण किमान 10% करणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन झाले नाही. कामामध्ये एकूण गौण खनिज साहित्य 2751.67 घ. मी. रुपये 194461/- इतके परिमाण वापरले आहे. सदर रॉयल्टी रक्कम भरल्याची खात्री करून प्रदान केले नाही. अथवा पुरावे नस्तीत जोडले नाही. मान्य निविदा रु.5,86,14,500/- या रकमेची असून करारनामा नस्तीत समाविष्ट नाही. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काबाबत तपासणी करता आली नाही. रु.9,23,100/- ची बँकहमी दि.1/12/10 नुसार घेतली आहे. त्याची विधीग्राहिता दि.1/12/11 पर्यंत आहे. त्याचे नुतनीकरण 2012-13 या कालावधीचे केलेले नाही. वाढीव कामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक व कामाची मोजमाप पुस्तिका मागणी करूनही लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाली नाही.

अंदाजपत्रक रक्कम रु. 4,61,53,150/- तांत्रिक मान्यता मंजूरी आदेश नाहीत.

प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता रु.4,61,53,150/- स्थायी समिती ठराव क्र. 47 दि.15/7/2010 निविदा मान्य रु. 5,86,14,500/- स्थायी समिती ठराव क्र. 47 दि.15/7/2010 (27% जास्त दराने) प्रसिद्धी दि. 11/8/2010 (वर्तमानपत्राची प्रत नाही.)

कार्यादेश क्र. 2393 दि. 21/3/2011 मुदत 12 महिने

ठेकेदार :- मे. ईगल कन्ट्रक्शन कामाचा कालावधी दि. 2/7/11 ते दि.31/3/13 पर्यंत अपूर्ण काम

प्रमाणक क्र. 4604 दि.26/2/2013 कामावर झालेला खर्च रु. 1,60,62,211/-

सदर कामाची निविदा नस्ती, बिले तपासली असता अर्धसमास क्र. 53 दि.11/6/2015 अन्वये खुलासा मागविला असून विभागाचे दि. 29/06/15 अन्वये अनुपालन प्राप्त झाले असून ते विचारात घेऊन खालील अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1.अंदाजपत्रक बनविताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 2009-10 ची दरसूची मध्ये सर्वसाधारण टीप-3 नुसार मूल्यवर्धित कराचे 4% सह दरसूची निश्चित केली आहे. असे असताना 1% जादा मूल्यवर्धित कराचा (vat) चा समावेश केला आहे. त्यानुसार अंदाजपत्रक बनवून निविदा 27% जास्त दराने मंजूर केली आहे. परंतु ठेकेदाराच्या देयकातून 2% मूल्यवर्धित कराची (vat) ची वसुली केली आहे. त्यामुळे 3% रक्कम रु.4,81,866/- जादा प्रदान ठेकेदारास झाले आहे.

2. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 2009-10 ची दरसूची मध्ये प्रत्येक बाबीचे दर हे पूर्ण बाब म्हणून अंतिम केले आहेत. त्यामध्ये लेबरचा समावेश असताना अंदाजपत्रक तयार करताना 4.42% लेबर वरील सेवाकर धरून

अंदाजपत्रक बनविले आहे. 27% जादा दराच्या निविदेमध्ये त्याचा समावेश आहे. अंदाजपत्रक वाढीव बनविले आहे. त्यामुळे कामाची किंमत वाढली आहे.

3.एकूण 4 निविदा प्राप्त झाल्या असून अनुक्रमे जयभारत कन्ट्रक्शन 52.52% जास्त इंदरदीप 46.30% जास्त मे. ईगल कन्ट्रक्शन 44.10% जास्त व मोनिका ईगल कन्ट्रक्शन 49.50% जास्त आहेत. त्यामध्ये मे. ईगल कन्ट्रक्शन यांची सर्वात कमी दराची निविदा असून दराबाबत प्रथम वाटाघाटीनुसार 9.75% दर कमी केले असता 39.96% जास्त दराची निविदा आहे. तदनंतर 27% जास्त दराने काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. सदर प्रकरणी कारणमिमांसा मध्ये कामाच्या दरम्यान वाहतूक व बराच काळ काम करावे लागते त्यामध्ये साहित्य वेस्टेज जाते त्यासाठी 5% वाढ धरलेली आहे. प्रत्यक्षात दिली नाही असे विभागाने अनुपालनात दिले आहे. परंतु 27% निविदा मंजूर करताना 5% वेस्टेज हिशोबात धरले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढली आहे.

4.मान्य निविदा रु.5,86,14,500/- या रकमेची असून करारनामा नस्तीत समाविष्ट नाही. अनुपालाना सोबत परंतु प्रती जोडली नाही. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क रु.57800/- बाबत तपासणी करता आली नाही.

5.सुरक्षा अनामत रक्कमेपोटी रु. 9,23,100/- ची बँकहमी दि. 1/12/10 नुसार घेतली आहे. त्याची विधीग्राहिता दि.1/12/11 आहे. त्याचे नुतनीकरण केलेले असल्याचे विभागाने अनुपालनात नमूद केले आहे. परंतु प्रत अनुपालानासोबत जोडली नाही.

6.सिमेंट कॉक्रीट काम हे निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे पत्र क्र. 1232 दि. 22/3/12 रोजी कळविले आहे. तसेच वीर जिजाबाई टेक्नीकल इन्स्टिट्यूट माटुंगा मुंबई यांचे पत्र क्र. 151/STUR/cmp/2011/08/दि 11/8/2011 चा तपासणी अहवाल पाहता एम-35 सिमेंट कॉक्रीटची स्ट्रेंथ (strength) कमी आहे. तसेच Aggregate are not confirming to IS-383 असा अहवाल दिला आहे. कामाची गुणवत्ता चांगली राखण्यासाठी नगर विकास विभाग मंत्रालय शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2008/1338/प्र.क्र./171/08/नवि-20 दि.02/03/2009 नुसार 50 लाखावरील कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक लेखा परीक्षण किमान 10% करणे बंधनकारक आहे. परंतु तशी तपासणी केली नसल्याचे दिसून आले. ज्या कामाचा दर्जा निकृष्ट आहे त्याची थर्ड पार्टी तपासणी करण्यात येईल असे अनुपालनात नमूद केले आहे. त्याची देयके अदा केली नाहीत. परंतु काम सुरु असताना वेळोवेळी तपासणी करणे आवश्यक होते. त्रयस्थ संस्थेकडून कामाची तपासणी करून त्यानुसार कामाचे प्रदान केले नाही.

7.झालेल्या कामाच्या मोजमापावर व बिलावर सल्लागार यांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक असल्याचे निविदा अट क्र.1.3 मध्ये नमूद आहे. बिलावर स्वाक्षरी घेतली आहे. असे विभागाने अनुपालाना मध्ये नमूद केले आहे. परंतु प्रत अनुपालानासोबत जोडली नाही.

8.निविदेतील अट क्र.2.10 मधील टीप नुसार गुणवत्ता तपासणी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. परंतु अंदाजपत्रक बनविताना 1% गुणवत्ता तपासणी फी समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक अवास्तव वाढलेले आहे.

9.डी-वॉटरिंग 440 तास पाणी उपसणे साठी वापरले आहे. दर रु.43.05 नुसार रुपये 19140/- तसेच जेसीबी 69 तास वापरले आहे. प्रती तास रुपये 850/- असून रु.58650/- अशी एकूण रुपये 77790/- रक्कम ठेकेदारास प्रदान

केली आहे. त्याची नोंदवही ठेवली आहे. असे विभागाने खुलाशात नमूद केले आहे. परंतु प्रत सोबत जोडली नाही. त्यामुळे सदर बाबीची खात्री करता आली नाही.

10. कामामध्ये एकूण गौण खनिज साहित्य 2751.67 घ. मी. इतके परिमाण वापरले आहे. त्याची रॉयल्टी भरल्याची खात्री प्रदान करताना केलेली नाही. अथवा पुरावे नस्तीत जोडले नाही. तसेच दरसूची बनविताना बेसिक रेट मध्ये रॉयल्टीचा समावेश केला आहे. रॉयल्टी भरल्याची जबाबदारी ठेकेदाराची आहे. परंतु ठेकेदाराने रॉयल्टी भरली असल्याची खात्री करून प्रदान करणे विभागाचे काम आहे. त्याचे पालन केले नाही. महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मुंबई यांची अधिसूचना दि.15/1/2003 व शासन परिपत्रक दि.10/2/2010 चे पालन केले नाही. (2751.67 x 70.67 = ₹.194461) त्यामुळे ठेकेदारास केलेले प्रदान हे नियमबाह्य आहे.

11. कामामध्ये एकूण 18 बाबी 125% पेक्षा जादा परिमाण वापरले आहे. तसेच जादा बाबी (Extra Item) 4 असे एकूण ₹.34,70,468/- इतक्या मोठ्या प्रमाणात जादा काम केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियमावली मधील परि. क्र. 227 नुसार जादा कामाबाबत कार्यकारी अभियंता यांची पूर्व परवानगी घेऊन काम करणे आवश्यक होते. परंतु यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय काम केले आहे. मंजुरी घेतली असल्याचे विभागाने कळविले आहे. प्रत सोबत जोडली नाही. केलेले अंदाजपत्रक योग्य व वास्तववादी केले नाही.

12. वाढीव कामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक व कामाची मोजमाप पुस्तिका मागणी करूनही उपलब्ध झाली नाही. अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची असताना त्याची पूर्तता न केल्याने महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमाचे कलम 4(3) मधील तरतुदीचे पालन झाले नाही.

आक्षेपाधीन रक्कम ₹. 47,23,619/-

वसूलपात्र रक्कम ₹. 488661/ (मुद्रांक शुल्क ₹.57800+बँक हमी ₹.923100+ डीवॉटरिंग- /जेसीबी ₹.77790+ रॉयल्टी ₹.194461+जादा बाबी ₹.3470468)

DATDDZM6901 (Ref No : 107, Hmm No : 53)

12 चोपडा पंपिंग स्टेशन येथील रोहीत्रच्या दुरुस्तीच्या केलेल्या कामा मध्ये महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949 चे कलम 5(2)2 चे उल्लंघन झालेले आहे.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 4

लेखा शीर्ष: 317-2440 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम ₹. 361414.00/-

चोपडा पंपिंग स्टेशन येथील रोहीत्रच्या दुरुस्तीचे काम महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949

मधील कलम 5(2)2 नुसार केले आहे परंतु महासभा व स्थायी समितीची मान्यता घेतली नाही

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या टप्पा क्र 1 अंतर्गत चोपडा पंपिंग स्टेशन 22/0.433 केव्ही उपकेंद्रा मध्ये कमी दाबाच्या 200 KVA रोहीत्रामध्ये व विद्युत वाहिन्यामध्ये झालेल्या बिघाडामुळे कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभागाकडील दि 2/07/2012 च्या पत्रानुसार मा आयुक्त यांनी दिनांक 29/08/2012 रोजी मंजूरी दिली आहे. सदर मंजूरीस मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम-1949 मधील कलम 5(2)2 नुसार स्थायी समितीचा ठराव व महासभेच्या ठरावास मंजूरी घेण्याच्या शर्तीच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात आली आहे. सदरचे काम मे कल्पतरू इंजिनियरिंग पाणीपुरवठा विभागाकडील कामाचे आदेश क्रमांक UMC /WSD/EE/MECH/18 दि 05/01/2013 नुसार रुपये 361414/-मात्र रकमेचे काम देण्यात आले. परंतु वरील कामास स्थायी समिती चा ठराव व महासभेच्या ठरावास मंजूरी घेण्यात आल्याचे ठरावाची प्रत लेखापरीक्षणास उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे सदर बाब तातडीची असल्याची खात्री करता आली नाही. वरील कामाचे देयकाचे प्रदान रोख प्रमाणक क्रमांक 4858 दि 18/3/2013 ची तपासणी केली असता खालील प्रमाणे आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

1. मे कल्पतरू इंजिनियरिंग याना पाणीपुरवठा विभागाकडील कामाचे आदेश क्रमांक UMC/WSD/EE/MECH/18 दि.5/01/2013 नुसार निर्गमित करण्यात आले असून कामाचे आदेश देण्यास 5 महीने विलंबाने दिलेले असून त्यानंतर सदर काम दि.8/02/2013 रोजी काम पूर्ण केल्याचे मोजमाप पुस्तक क्रमांक 75(A) पृष्ठ क्रमांक 97 ते 98 मधील नोंदीवरून दिसले त्यामुळे कामाचे आदेश निर्गमित करण्यास व काम पूर्ण करण्यासाठी लागलेला कालावधीस विलंब झालेला आहे. त्यामुळे सदर कामासाठी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949 मधील कलम 5(2)2 चा दुरुपयोग झाला आहे.

2) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम लेखासंहीता 1984 मधील परीशिष्ट 24 मधील अ.क्र.11 नुसार कामाची मोजमापे तपशीलवार नोंदविणे आवश्यक आहे. परंतु त्रोटक मोजमापे घेतली आहेत. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

3) महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहीता 1971 मधील नियम क्रमांक 180 मधील 3 व 4 प्रमाणे मोजमाप पुस्तकामध्ये नोंदविण्यात आलेली मापे यावर काट मारून प्रत्येक नोंदीवर प्रदानाचा शेरा मारण्यात आलेला नाही. त्याप्रमाणे प्रदानाची रक्कम तसेच वसूल रकमेचा तपशील नोंदविण्यात आला नाही. सदर नियमाचे पालन झाले नाही..

4) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम लेखासंहीता 1984 मधील परीशिष्ट 24 मधील अ.क्र.11(2) नुसार कामाची तपासणी कार्यकारी अभियंता यांनी 5% करणे आवश्यक आहे. त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळे वरील कामावर झालेला खर्च रुपये 361414 आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

DATASMM5901 (Ref No : 26, Hmm No : 05)

13 पाणीपट्टी थकबाकी रु.106.38 कोटी असल्याबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 4

लेखा शीर्ष :C-A मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

वसूलपात्र रक्कम रु. 1063819492.00/-

2012-13 आर्थिक वर्षा अखेर रु.1063819492 पाणीपट्टी थकीत असून मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 134 नुसार थकबाकी वसुलीची कार्यवाही केली नाही.

1.मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 130 अन्वये (कलम 134 च्या तरतुदीच्या अधिन राहून) ज्या जागांना कोणत्याही नगरपालिका जलव्यवस्था केंद्रातून खाजगीरीत्या पाणीपुरवठा होत असेल किंवा त्या जागा कोणत्याही जलव्यवस्था केंद्रांशी पाणी वाहून नेणाऱ्या नळांच्या सहाय्याने जोडल्या असतील अशा जागांच्या बाबतीत पाणीपट्टी किंवा पाणीपुरवठा लाभकर बसविण्यात येतो. या कराच्या मागणी, वसुल्या व बाकी या बाबत विभागाने उपलब्ध करून दिलेली स्वतंत्र माहिती पुढील प्रमाणे आहे

रु.कोटीत

वर्ष	मागील शिल्लक	दंड	चालू मागणी	एकूण रु.	वसुली रक्कम रु.	थकबाकी रक्कम रु.	वसुलीची टक्केवारी
2010-11	65.22	8.87	3.63	77.72	3.11	74.61	4%
2011-12	74.61	10.43	3.56	88.6	1.62	86.98	2%
2012-13	86.98	16.09	5.62	108.69	2.32	106.37	2.13 %

उपरोक्त विवरण पत्रातील आकडेवारी पहाता पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण अत्यंत कमी प्रमाणात आहे.

थकबाकी वसूल करणेसाठी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 138 अन्वये विशेष मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करणे आवश्यक आहे. तशी कार्यवाही केल्याचे दिसून आले नाही.

DATRVVM5901 (Ref No : 35, Hmm No : 01)

14 पाणीपुरवठा विभागातील कॅम्प-4 मधील देखभाल दुरुस्ती साठी कुशल कामगार व मजूर पुरवणे कामातील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 7

लेखा शीर्ष: B-10 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 716760.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 7167.00/-

सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई-32 शासन निर्णय क्र. सीएटी-07/06/प्र.क्र.94/इमा-2 दि. 16/11/2006 अन्वये मजूर सोसायटी यांना बांधकाम संदर्भातील कामे देणेबाबत आदेश आहेत. परंतु लेबर पुरवणेचे काम दिले आहे. हे नियमबाह्य आहे. कुशल कामगार व मजदूर पुरवणे कामाचे अंदाजपत्रक बनविताना मजुरी दर निश्चित करताना एसआय, पीएफ, सेवाकर, कामगार कल्याण निधी ह्या बाबी विचारात घेऊन निश्चित करणे आवश्यक होते. त्याचे पालन केले नाही. कामगार पुरवणेचे हजेरीपट व मोजमाप पुस्तिका उपलब्ध करून दिले नाही. नगरविकास विभाग शासन पत्र 98/प्र.क्र.166/1357/जीईएन-1018/नवि-28 दि.3/11/2003 कंत्राटी कामगाराचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. परंतु कामगारांचा विमा उतरविला नसल्याने अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.716760/- च्या 1% रक्कम रु. 7168/- विम्याची रक्कम वसूल होणे आवश्यक आहे.

प्रशासकीय मान्यता रु. 7,16,760/- आयुक्त दि. 14/12/2010

तांत्रिक मान्यता रु.7,16,760/- कार्यकारी अभियंता ठराव क्र. 281 दि. 15/2/11

कार्यादेश क्र. 293 दि. 3/3/2011 कामाची मुदत 180 दिवस

कामाचा कालावधी दि. 3/3/2011 ते 31/8/2011

कामावरील खर्च रु. 7,16,760/- मोजमाप पुस्तिका क्र. 45

ठेकेदार:- श्रीरामदेवजी मजूर सहकारी संस्था

2012-13 या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण करताना पाणीपुरवठा विभाग मधील प्रमाणक क्र. 4931 दि. 2/3/12 ची तपासणी केली असता मजूर पुरवणे परवाना नसताना काम दिले आहे. कामगारांचे हजेरीपट ठेवले नाहीत. विमा काढलेला नाही. ह्या बाबी उणीवा म्हणून दिसून आल्या. याबाबत अर्धसमास क्र 27 दि.21/4/2015 अन्वये खुलासा मागविला असून लेखापरीक्षण कालावधी पर्यंत अनुपालन प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे खालील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

1.सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई-32 शासन निर्णय क्र. सीएटी-07/06/प्र.क्र.94/इमा-2 दि. 16/11/2006 अन्वये मजूर सोसायटी यांना बांधकाम संदर्भातील कामे देणेबाबत आदेश आहेत. परंतु लेबर पुरवणेचे काम दिले आहे. ते देय ठरत नाही.

2. कुशल कामगार व मजदूर पुरवणे कामाचे अंदाजपत्रक बनविताना मजुरी दर निश्चित करताना एसआय, पीएफ, सेवाकर, कामगार कल्याण निधी ह्या बाबी विचारात घेऊन दर निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्याचे

दर पृथःकरण जोडले नाही. तसेच किमान कामगार वेतन कायद्यानुसार वेतन दिल्याचे अभिलेख नाहीत.

3.मजूर सोसायटी यांचे कडे मजूर पुरवण्याचा परवाना नसताना काम देणे हे नियमबाह्य आहे.

4.कुशल कामगार यांचे तांत्रिक अर्हताचे कागदपत्रे नस्तीत समाविष्ट नाहीत.

5.श्री रामदेवजी मजूर सहकारी संस्था ही अ, किंवा ब वर्ग आहे. याचा उल्लेख डीडीआर ठाणे यांच्या पत्रात नाही. मर्यादेपेक्षा जास्त काम दिल्याची तपासणी करता येत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबई-32 शासन निर्णय क्र. सीएटी-07/06/प्र.क्र.94/इमा-2 दि. 16/11 / 2006 चे पालन झाले नाही.

6. कामगार पुरवणेचे हजेरीपट ठेवलेले नाही. तसेच मोजमाप पुस्तिका अर्धसमास क्र 27 दि. 27/4 / 2015 अन्वये मागणी करूनही उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे झालेल्या प्रदानाची खात्री करता आली नाही.

7.नगरविकास विभाग शासन पत्र 98/प्र.क्र166/1357/जीईएन-1018/नवि-28 दि.3/11/2003 कंत्राटी कामगाराचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. परंतु कामगारांचा विमा उतरविला नसल्याने अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.716760/- च्या 1% रक्कम रु. 7168/- विम्याची रक्कम वसूल होणे आवश्यक आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु.7,16,760/-

वसूलपात्र रक्कम रु.7167/-

DATDDZM6901 (Ref No : 53, Hmm No : 27)

15 उल्हासनगर मनपा अंतर्गत असलेले विविध बुस्टर पंपिंग स्टेशन चालवणे व देखभाल दुरुस्ती कामातील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 12

लेखा शीर्षः:P-I मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2891456.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 138160.00/-

निविदेमधील अटीतील अनेकशर-1 नुसार कर्मचारी याचे वय 18 ते 45 वर्ष असणे आवश्यक होते परंतु त्याचे अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध झाले नाही. तसेच तांत्रिक कर्मचारी यांचे अर्हता पात्रतेचे व अनुभव दाखले नाहीत. तरी निविदा मान्य केली आहे. ईएसआयची नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र निविदा अट क्र.17 नुसार घेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा विलंब आकार प्रतिदिनी रु.100/- प्रमाणे 455 दिवसाचे रु.45500/- वसूल होणे आवश्यक आहे. वसुली कार्यवाही झाली नाही. अंदाजपत्रकात बाजारभावाप्रमाणे दर विचारात घेतले आहेत. त्याचे दरपृथः करणाचे अभिलेख उपलब्ध नाहीत. कामगार किमान वेतन कायद्यानुसार दर निश्चित केलेले आहेत. त्यामध्ये पीएफ, ईएसआय व लेबर लायसन्स फी समाविष्ट असून ती ठेकेदाराने भरल्याचे कागदपत्रे

नाहीत. निविदा अटी व शर्तीमधील अट 8 नुसार कामगाराचे हजेरीपत्र व कामाचा रोजच्या रोज अहवाल घेणे व तपासणी करणे हे विभागाचे काम बंधनकारक ठेवले आहे. त्याचे पालन केले नाही. देखभालीसाठी साहित्या करिता रु. 7,14,437/- खर्चाचे प्रदान केले आहे. त्याचे हिस्ट्रीशीट व काढलेले साहित्य (Dismetal) नोंदवही ठेवली नाही. मुद्रांक शुल्क रु.600/- व 92,060/ विम्याची रक्कम वसुलपात्र आहे.

अंदाजपत्रक रक्कम रु. 9205964/- तां. मान्यता कार्यकारी अभियंता मान्यता क्र. 2 दि. 5/2/11

प्रशासकीय मान्यता रु.9776739/- स्थायी समिती ठराव क्र. 67 दि.10/8/11 (6.20% जास्त दराने)

प्रसिद्धी दैनिक मुंबई दि. 18/5/2011 प्राप्त निविदा 3

कार्यादेश क्र. 1479 दि. 15/9/2011 मुदत 12 महिने

ठेकेदार :- मे. हर्षल टेक्नीस नाशिक

कामाचा कालावधी दि. 15/9/11 ते 31/3/2013 प्रमाणक क्र.4402 व 4403 दि.12/2/13

कामावर झालेला खर्च रु.28,91,456/-

1.निविदा मान्यते बाबत तांत्रिक कर्मचारी यांचे अर्हता पात्रतेचे व अनुभव दाखले इ. अभिलेख नस्तीत समाविष्ट केलेले नाहीत.

2.ईएसआयची नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र जोडलेले नाही. मान्य निविदेनंतर 3 महिन्यात घेण्यात यावे. अशी अट टाकण्यात आली होती. परंतु त्याची पूर्तता केली नाही. निविदा अट क्र.17 नुसार विलंब आकार प्रतिदिनी रु. 100/- वसूल करावे असे आदेश आहेत. कामाचा कालावधी हिशोबात घेता 455 दिवस विलंब झाला आहे. रु.45500/-वसूल होणे आवश्यक आहे.

3.निविदेमधील अटीतील अनेकशर-1 नुसार कर्मचारी याचे वय 18 ते 45 असणे आवश्यक आहे. परंतु नस्तीत कागदपत्रे जोडले नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षणात खातरजमा करता आली नाही.

4.अंदाजपत्रकात बाजारभावाप्रमाणे दर विचारात घेतले आहेत. त्याचे दरपृथःकरणाचे अभिलेख उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे दर वाजवी असल्याची तपासणी करता आली नाही.

5.निविदेसोबत एफडीआर रु.2,93,302/- उपलब्ध झाली नसल्याने तपासता आली नाही.

6.कामगार किमान वेतन कायद्यानुसार दर निश्चित केलेले आहेत. त्यामध्ये पीएफ, ईएसआय व लेबर लायसन्स फी समाविष्ट असून ती ठेकेदाराने भरल्याची कागदपत्रे नाहीत. तसेच किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन प्रदान केल्याचे प्रमाणपत्र अथवा बँक पासबुक अर्धसमास 43 दि. 30/5/2015 अन्वये मागणी करूनही उपलब्ध झाले नाही.

7.निविदा अटी व शर्तीमधील अट 8 नुसार कामगाराचे हजेरीपत्र ठेवले बंधनकारक आहे. त्याचे पालन केले नाही.

8.कामाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निविदेमधील तरतुदीनुसार कामाचा रोजच्या रोज प्रगती अहवाल घेणे व त्याची वेळोवेळी तपासणी करणे विभागास काम बंधनकारक केले आहे. तशी कार्यवाही झालेले नाही.

9.मोजमाप पुस्तिक क्र. 78 नुसार दि. 1/9/12 ते दि. 31/1/13 च्या देयकांत फक्त आस्थापना खर्च दाखवला आहे. परंतु देखभालीसाठी साहित्या करिता रु.7,14,437/- खर्चाचे प्रदान केले आहे. त्याचे हिस्ट्रीशीट व काढलेले

साहित्याची (Dismetal) नोंदवही ठेवली नाही. त्यामुळे झालेल्या खर्चाची अचूकता तपासता आला नाही.

10.कार्यादेशानुसार कामाची मुदत दि.14/9/2012 रोजी पूर्ण होत असून नस्तीत मुदतवाढ घेतल्याचे अभिप्राय नाहीत. निविदा अटी व शर्त क्र.6 अन्वये 30 दिवस अगोदरच मुदतवाढीसाठी अर्ज करणे आवश्यक होते. त्याचे पालन झालेले नाही.

11.मान्य निविदा रु.97,76,739/- असून रु.8900/- रकमेचा मुद्रांक शुल्क रकमेचा करारनामा करणे आवश्यक आहे. परंतु रु.8300/- च्या मुद्रांक पेपरवर करारनामा केला आहे. मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम-1958 मधील कलम 63 नुसार रु.600/- वसुली करणे आवश्यक आहे.

12.कामगाराचा विमा काढलेला नाही. नगरविकास विभाग शासन पत्र क्र.जीईएन-1018/1357/प्र.क्र./166/98/नवि-28 दि.3/11/2003 अन्वये अंदाजपत्रक रक्कम रु.92,05,969/- च्या 1% रु.92,060/- विम्याची रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे. अर्धसमास क्र.43 दि.30/5/2015 अन्वये खुलासा मागविला असता अनुपालन प्राप्त झाले नाही.

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 28,91,456/- (कामावरील खर्च)

वसूलपात्र रक्कम रु.138160/- (विलंब आकार रु.45500/-+मुद्रांक शुल्क रु.600/-+विमा रु.92060/-

DATDDZM6901 (Ref No : 54, Hmm No : 43)

16 13 व्या वित्त आयोगाच्या रु.13.02 कोटी जमा व खर्चाचे अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 3

लेखा शीर्ष : C-28 केंद्र/राज्य/मनपा/निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 130219393.00/-

13 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वापराचे नियोजन, आराखडा व त्यास महासभेच्या मान्यतेचे अभिलेख तसेच प्राप्त निधी रु.12,22,61,232/- ची चलने मंजूर आदेश व खर्च रु.130219393/- चे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर केल्याचे अभिलेख मागणी करूनही उपलब्ध झाले नाहीत. महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमाचे कलम 4(3) मधील तरतुदीनुसार अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. सदर जबाबदारीचे पालन झाले नाही.

1.नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. तेविआ-2010/प्र.क्र.131/2010/नवि-4 दि.25/10/2010 च्या मार्गदर्शक

सूचनेनुसार महानगरपालिकेस 2012-13 करिता रु.12,22,61,232/- इतका निधी केंद्र शासन व राज्य शासन यांचेकडून प्राप्त झाला आहे. दि.1/04/2012 ची आरंभीची शिल्लक रु.83,08,040/- व प्राप्त निधी रु.12,22,61,232/- असा एकूण रु.130569272/- रक्कम शिल्लक असून 2012-13 मध्ये पाणीपुरवठा योजनेसाठी रु.130219393/- खर्च केला आहे. सदर निधी वापराचे नियोजन, आराखडा व त्यास महासभेची मान्यता बाबतचे अभिलेख वारंवार मागणी करूनही उपलब्ध झाले नाहीत.

2.13 व्या वित्त आयोगाच्या रोखवहीची तपासणी केली असता सदर रक्कम रु.130219393/- ही जेएनएनयुआरएम या योजनेसाठी वर्ग केल्याचे दिसून आले आहे. त्यास केंद्र शासनाची मान्यता घेतली नाही. 13 व्या वित्त आयोगामार्फत प्राप्त निधीतून स्वतंत्र काम प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. तसे न करता सदर रक्कम जेएनएनयुआरएम अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेसाठी केंद्र शासनाची मान्यता न घेता वापरली आहे. हे नियमबाह्य आहे.

3.प्राप्त निधीचे एकूण 6 चलने रु.40591036/- व मंजूर आदेशाची रक्कम रु.81691547/- ची उपयोगिता प्रमाणपत्र नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. तेविआ-2010/प्र.क्र.131/2010/नवि-4 दि.25/10/2010 मधील क्र.5 अन्वये शासनास सादर केल्याचे अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याने तपासणी करता आली नाही.

महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमाचे कलम 4(3) मधील तरतुदीनुसार अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. परंतु सदर जबाबदारीचे पालन झाले नाही. अर्धसमास क्र.87 दि.10/07/2015 अन्वये निर्गमित केला असून अनुपालन प्राप्त झाले नाही. आक्षेपाधीन रक्कम रु.130219393/-

DATDDZM6901 (Ref No : 61, Hmm No : 87)

17 पाणीपुरवठा व मलनिःसारण विभागामधील अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष : 332-2432 म.न.पा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1966470.00/-

पाणीपुरवठा व मलनिःसारण विभागामधील प्रकल्पाच्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारास अदा

केलेल्या फी रुपये 1966470/- या रकमेची 2 प्रमाणके लेखापरीक्षणास उपलब्ध झालेली नाहीत.

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा व मलनिःसारण विभागाचे 2012-13 या वर्षाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी रुपये 1966470/-त्याचा तपशील या रकमेचे अभिलेखे उपलब्ध अर्धसमास पत्र क्रमांक 73 दिनांक 26/6/15 नुसार मागणी करण्यात आली आहे त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र	कंत्राटदाराचे नाव	प्रमाणक क्र व दिनांक	अदा केलेली रक्कम
1	मे मोनार्च सर्वक्षण अँड कंत्राट प्रा ली	4602 दि.26/2/13	999900=00
2	मे मोनार्च सर्वक्षण अँड कंत्राट प्रा ली	4779 दि.13/3/13	966570=00
		एकूण रुपये	19,66,470=00

वरील रक्कम पाणीपुरवठा व मलनिःसारण प्रकल्पाच्या कामासाठी नेमणूक केलेल्या सल्लागारास फी अदा करण्यात आली असून या बाबतची निविदा नस्ती व त्या बाबतचा पत्रव्यवहार करारनामा इत्यादी अभिलेखे लेखापरीक्षणासाठी मागणी करूनही उपलब्ध झाले नाही. महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमाचे कलम 4(3) मधील तरतुदीनुसार अभिलेखे सादर करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. परंतु उक्त अधिनियमाच्या कलम 6 अन्वये मागणी करूनही अभिलेखे लेखापरीक्षणास उपलब्ध न केल्याने अधिनियमातील सदर तरतुदीचे पालन झाले नाही. त्यामुळे सल्लागारास अदा करण्यात आलेली रक्कम रुपये 1966470/ आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रुपये 1966470/

DATASMM5901 (Ref No : 112, Hmm No : 73)

18 पावसाळ्यापूर्वी मशिनरी व्दारे मोठ्या नाल्यांची सफाई करणे व कचरा/गाळ वहातूक करणे या कामावर झालेल्या रु.42,21,206/- खर्चातील अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 04

लेखा शीर्ष : 341-2550 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 4221206.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 41212.00/-

प्राकलनानुसार जेसीबी, पोकलेनव्दारे कचरा काढणे व वाहतूक करणे यांच्या नोंदी बांधकाम नियमावली नुसार मोजमाप नोंदवहीत नोंदविणे आवश्यक होते. परंतु वाहतुकीचे फेरे नुसार प्रमाणक क्र. 3625 दि. 22.12.2012 रु.

4121206/- अन्वये प्रदान केले आहे. त्यामुळे बांधकाम नियमावलीचे पालन झाले नाही. वाहतुकीसाठी वापरलेले डंपर तसेच एकूण झालेले वाहतुकीचे फेरे यांची रोजनोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही. झालेले काम हे बी-1 निविदेच्या धर्तीवरील अटी व शर्तीनुसार झालेले नाही. त्यामुळे असे प्रदान कशानुसार झाले याची लेखापरीक्षणात खात्री करता आली नाही. 1 टक्का उपकराची रक्कम रु.41,212/- वसूल करण्यात आलेली नाही.

कामाचे नाव :- पावसाळ्यापूर्वी मशिनरी व्दारे मोठ्यानाल्यांची सफाई करणे व कचरा/गाळ वहातूक करणे अंदाजपत्रकीय रक्कम रुपये :- 3780923/-

तांत्रिक मंजूरी :- कार्यकारी अभियंता, पाणी पुरवठा विभाग पत्र क्र. 299 दि. 30.03.2011

प्रशासकिय मजूरी :- स्थायी समिती ठराव क्र. 2 दि. 15.05.2012

जाहिरात प्रसिध्दी :- दै.सामना, दै.उल्हास विकास दि. 30.04.2012

ठेकेदार:- मे. व्ही.आर.पनवेलकर, अंबरनाथ अंदाजपत्रकिय रकमेपेक्षा 9% जादा दराने वाटाघाटीने

कार्यादेश :- क्र. 51/12 दिनांक 16.05.2012 कामाची मुदत :- 45 दिवस

काम पूर्ण :- विहित मुदतीत

प्रमाणक क्र. 3625 दि. 22.12.2012 रु. 41,21206/-

मोजमाप नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.

लेखाशिर्ष :- ड (iv) नाला व गटार सफाई

प्रस्तूत कामासाठी दि. 30.04.2012 च्या दैनिक सामना, दैनिक उल्हास विकास या वृत्तपत्रात जाहीर प्रसिध्दी देऊन सिलबंद निविदा मागविण्यात आल्या असून सदर कामासाठी चार निविदा प्राप्त झालेल्या आहेत. यांपैकी सर्वात कमी दर असलेली प्राकलन दराच्या 9% जास्त दराने (वाटाघाटीने) मे.व्ही.आर. पनवेलकर यांची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच त्यांना दिनांक 16.05.2012 रोजी कार्यादेश देण्यात आले असून काम विहित मुदतीत पूर्ण झालेले आहे. सदर कामाचे ठेकेदार यांना उल्हासनगर कॅम्प 1 ते 5 येथील नाल्यांमधील पावसापूर्वी गाळ / कचरा पोकलेन या यंत्राच्या सहाय्याने काढणे व डंपरव्दारे डम्पिंग मैदानावर वाहतूक करणे इत्यादी कामासाठी रक्कम रु. 4121206/- प्रदान केलेले असून या कामावर एकूण झालेल्या खर्चाबाबत लेखापरीक्षणात खालीलप्रमाणे आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

1) सदरच्या कामासाठी कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग यांनी रक्कम रु.3780923/- एवढ्या रकमेचे अंदाजपत्रक तयार करून तांत्रिक मंजूरी दिलेली आहे. तसेच पावसाळ्यापूर्वी पोकलेन व जेसीबीव्दारे एकूण 33601 घनमीटर एवढा गाळ/कचरा नालेसफाई करून काढणे व त्याची 10 किलोमीटर अंतरावर वाहतूक करण्याचे अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केले आहे. यामध्ये 25% कचऱ्याचे परिमाण वाहतूक न करता येण्याजोगा कचरा 8400 घनमीटर तसेच 45% सिक्वेज (voides) परिमाण वजाती 11340 घनमीटर असा एकूण 19740 घनमीटर कचरा जाती गृहीत धरून 13860 घनमीटर कचरा वाहतूक करण्याचे प्राकलनात प्रस्तावित केले आहे. याबाबत अभिलेखे व खर्चाची तपासणी केली असता मंजूर प्राकलनानुसार कचरा पोकलेन व जेसीबी व्दारे काढणे व वाहतूक करणे याबाबतची मंजूर प्राकलनानुसार कामे केल्याची कार्यवाही झाल्याचे दिसून आले नाही. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली 1984 मधील परिशिष्ट 24 मधील अ. क्र. 11 नुसार कामाची मोजमापे तपशीलवार नोंदवून नियम 11 (2) नुसार कार्यकारी अभियंता यांनी तपासणी करणे आवश्यक आहे. परंतू ठेकेदाराने पावसाळ्यापूर्वी काढलेला गाळ/कचरा यांचे परिमाण मोजमापे नोंदवलेली नाहीत. अशी मोजमापे न नोंदवल्यामुळे किती

घनमीटर कचरा, गाळ काढण्यात आला याचा ताळमेळ प्रत्यक्ष खर्च व त्याप्रमाणे ठेकेदारास झालेल्या प्रदानाची रकम याची लेखा परिक्षणात निश्चित खात्री करता आली नाही. मोजमापे नोंदलेली नसतांना ठेकेदारास वाहतुकीचे फेरेच्या आधारे रक्कम प्रमाणक क्र. 3625 दि. 22.12.2012 रु. 4121206/- प्रदान केली आली आहे. हे नियमबाह्य आहे. विभागाचे दि.24/7/15 च्या अनुपालानासोबत प्रस्तुत कामाच्या मूळ मोजमाप नोंदवह्या सादर केल्या नाहीत. त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

2) पावसाळ्यापूर्वी पोकलेन, जेसीबी व्दारे कचरा, गाळ नाल्यांमधून बाहेर काढणे व डंपिंग मैदानावर वाहतुक करणे या कामासाठी ठेकेदाराने वापरलेले पोकलेन, जेसीबी, डंपर इत्यादी वाहनांचे लॉगबुक (स्कंद नोंदवही) यांच्या मुळप्रती तपासणीस सादर केल्या नाहीत. विभागाचे दि.24/7/15 च्या अनुपालाना सोबतची कागदपत्रे जोडली असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु सोबत कागदपत्रे जोडली नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक वाहनाने गाळ काढण्यासाठी अथवा वाहतूकीसाठी वापरलेले तास तसेच किलोमीटर यांचा कोणताही मेळ न घेता, फे-याचा दर निश्चित न करता ठेकेदाराची देयके पारीत केली आहेत. ठेकेदाराने कचरा, गाळ वाहतूकीसाठी वापरलेली वाहने यांचे 2448 फे-याचे देयक मंजूरीसाठी सादर केल्याचे दिसून आले. कचरा निर्मीतीचे ठिकाण व डंपिंग मैदान यामधील अंतर 10 किलोमीटर असल्याने प्रत्येक वाहनाने 13 ते 14 फेरे म्हणजेच दर दिवसाला सरासरी 130 ते 135 किलोमीटर धाव (कचरा लोडिंग करणे व अनलोडिंगसह) केल्याचे दिसते. तांत्रिक दृष्ट्या वेळेनुसार ही बाब अशक्यप्राय असल्याने तसेच वाहनांचे लॉगबुक सादर न केल्याने वाहनांच्या फे-याबाबत खात्री करता आली नाही.

3) प्रस्तुत कामासाठी प्राप्त मंजूर निविदा बी-1 या धर्तीवर असल्याने तसेच निविदेतील अटी व शर्तीनुसार काम करणे ठेकेदारास बंधनकारक असल्याने निविदेतील शेड्यूल "बी" नुसार काम करणे आवश्यक होते. तसेच केलेल्या कामाचे देयक सादर करताना वापरण्यात आलेली पोकलेन, जेसीबी वाहन यांचे तास व तासाप्रमाणे देय असलेला दर कचरा निर्मीतीच्या ठिकाणी गोळा केलेला घनमीटर मधील कचरा तसेच कचरा वाहतूक दर नमूद करून देयक पारीत करण्यासाठी पाठविणे बंधनकारक होते, परंतु अशी कार्यवाही न झाल्याने निविदेतील शेड्यूल "बी" नुसार अटी शर्तीचे उल्लंघन झाले आहे.

4) महाराष्ट्र शासन, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निष्पत्ती क्रमांक बी.सी.ए. 2009 /प्र.क्र. 104/कामगार7अ/ दि.17.06.2010 अन्वये इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार विनिमय व सेवाशर्ती) अधिनियम 1966 व कल्याण उपकर अधिनियम नुसार ठेकेदाराला देयकातून 1 टक्के कामगार कल्याण उपकर घेण्यात यावा. परंतु सदरच्या कामामध्ये 1 टक्का उपकराची रक्कम रु 41212/- ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल केली नाही. कामगार कल्याण उपकर वसुलीची कार्यवाही लेखा विभागाकडून केली जाते असे विभागाने दि. 24/7/2015 अन्वये कळविले आहे. परंतु लेखा विभागाने उपकराची रक्कम वसूल केलेले आढळून आले नाही. तरी उपकराची रक्कम वसूल करून भरणा करावी.

अर्धसमास पत्र क्र.77 दि.30/06/2015 अन्वये विभागाकडून खुलासा मागविण्यात आला असता विभागाकडून प्राप्त उत्तराची पडताळणी केली असता प्राप्त खुलासा आक्षेपाशी सुसंगत नसल्यामुळे मान्य करता येत नाही.

वसूलपात्र रक्कम रु 41212/-

आक्षेपाधीन खर्च 4221206/-

19 डंपिंग ग्राऊंड वरील घनकचरा सपाटीकरणासाठी पोकलेन, बुलडोजर, मशीनरीभाडेत्वावर घेणे या कामी झालेल्या खर्चाच्या अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 04

लेखा शीर्ष : 341-2550 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 4886374.00/-

आयुक्तांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार कचरा सपाटीकरणासाठी एक पोकलेन वापरणे वापरणेस मंजूरी असतांना दोन पोकलेन वापरण्यात आल्याने रक्कम रु.14,91,810/- एवढा अतिरिक्त खर्च झाला आहे. घनकचरा सपाटीकरणासाठी वापरण्यात आलेली मशीनरी यांची स्कंद नोंदवही ठेवलेली नाही. घनकचरा सपाटी करणाच्या नोंदी मोजमाप नोंदवहीत ठेवण्यात आलेल्या नाहीत. निरुपयोगी कचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विकसित केलेल्या भूमीवर भूमी भराव करणे अशा गोष्टी सक्तीच्या करण्यात आल्या आहेत. परंतू अशी कार्यवाही झालेली नाही.

महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने डंपिंग ग्राऊंडवर शहरातील दैनंदिन सुमारे 320 टन येणा-या घनकच-याचे सपाटीकरण करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे आयुक्त यांच्या दि. 03.07.2012 च्या मान्यतेनुसार पोकलेन, बुलडोजर या मशीनरी भाड्याने घेण्यासाठी दर पत्रके मागवली असून सदर कामी चार दरपत्रके प्राप्त झाली असून तुलनात्मक दृष्ट्या सर्वात न्युनतम दर असलेले मे.इगळ इंफ्रा इंडिया लिमिटेड यांना कार्यादेश क्र.151/12 दि.23.07.2012 अन्वये मशीनरी भाड्याने घेणेपोटी 2012-13 या वर्षात रक्कम रु.48,86,374/- एवढा खर्च झाला असून झालेल्या एकूण खर्चाबाबत लेखा परिक्षणात खालील प्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) प्रस्तुत मशीनरी भाड्याने घेणे याबाबतची नस्ती व अभिलेखे यांची तपासणी केली असता आयुक्त यांनी दि.30.07.2012 रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार ठेकेदाराने घनकचरा सपाटीकरणासाठी एक नग पोकलेन-200 प्रति तास रु.1499/- प्रमाणे प्रतिदिन 6 तास चालविणे तसेच एक बुलडोजर प्रतितास रु.1395/- प्रमाणे प्रतिदिन 8 तास चालविणे अशा कामाला एक वर्षासाठी मंजूरी दिली असून ठेकेदाराला त्याप्रमाणे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. तसेच कार्यादेशामध्येही प्रमुख स्क्वॅरता निरीक्षक (डंपिंग ग्राऊंड नियंत्रक) यांना उक्त ठेकेदाराकडून नमूद तपशीलाप्रमाणे तसेच परिमाणा इतकी मशीनरी उपलब्ध करून घ्यावी तसेच दैनंदिन केलेल्या कामाच्या नोंदी नोंदवहीत ठेऊन त्याचा दैनंदिन अहवाल कार्यलयाकडे सादर करण्याविषयी सूचित केलेले आहे. याबाबत ठेकेदारांनी लेखा शाखेकडे पारित करण्यासाठी सादर केलेली देयके तसेच कागदपत्रे पाहता उक्त कार्यादेशानुसार घनकचरा सपाटीकरणासाठी दि. 09.07.2012 ते 15.01.2013 या कालावधीत दोन बुलडोजरचा वापर केला असून त्यानुसार ठेकेदारास देयकाचे प्रदान झालेले आहे. तथापि ज्यादा वापर केलेल्या एका बुलडोजर बाबत एक वर्षासाठी आयुक्तांची पूर्व मंजूरी घेण्यात आलेली नाही. सबब एक बुलडोजरचा सपाटीकरणसाठी रक्कम रु.1491810/- एवढा ज्यादा अतिरिक्त खर्च झाला आहे विभागाचे

दि.24/7/15 च्या अनुपालाना मध्ये आयुक्त यांच्या मंजूरीचा कोणताही उल्लेख नाही.

2) घनकचरा सपाटीकरणासाठी वापरण्यात आलेली मशीनरी एकूण वापरलेले तास यांचा अहवाल डंपिंग नियंत्रक यांच्याकडून प्राप्त झाल्यानंतर ठेकेदारास प्रतितास धाव व निश्चित केलेल्या दरानुसार ठेकेदारास देयकाचे प्रदान करण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात सपाटीकरणासाठी वापरलेल्या मशीनरीने प्रतिदिन किती प्रमाणात काम केले याचे नगरपालिका लेखा संहिता 1971 नियम 153 नमुना नं 127 नुसार वाहनासाठी ठेवलेल्या नोंदवह्या लॉगबुक (स्कंदनोंदवही) विहित नमुन्यात ठेवलेल्या नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारास प्रदान कशा आधारे करण्यात आले याबाबत लेखा परिक्षणास खात्री करता आली नाही. विभागाचे दि.24/7/15 च्या अनुपालानासोबतची अनुषंगिक कागदपत्रे जोडली नाहीत. त्यामुळे घनकचरा सपाटीकरणाचे झालेले काम व त्यानुसार झालेले प्रदान यांचा मेळ अथवा खात्री लेखा परिक्षणात झालेली नाही.

3) महापालिका हद्दीत शहरामध्ये दररोज अंदाजीत 320 मेट्रीक टन कचरा निर्माण होत असतो. व सदरचा कचरा डंपिंग ग्राउंडवर वाहतूक केला जातो. व त्याचे ग्राउंडवर सपाटीकरण केले जाते. परंतु सपाटीकरणसाठी वापरण्यात येणारे मशीनरी, पोकलेन, बुलडोजर यांनी प्रतितास प्रतिदिन एकूण किती मेट्रीक कचरा सपाटीकरण केला यांची मोजमापे मोजमाप नोंदवहीत न नोंदविता ठेकेदाराने सादर केलेले देयक तसेच डंपिंग ग्राउंड नियंत्रक यांनी दिलेल्या अहवालानुसार ठेकेदाराला वापरलेल्या मशीनरीप्रमाणे बिलाचे प्रदान करण्यात आलेले आहे. तश्या नोंदी ठेवल्याचे अनुपालनात कळविले आहे. परंतु प्रत जोडल्या नाहीत. तसेच तांत्रिक अधिकारी यांची नेमणूक बाबत दक्षता घेण्यात येईल असे नमूद केले आहे. सदर बाब आक्षेपात कायम ठेवण्यात येत आहे.

4) शहरातील नालेसफाई मधून निघणारा गाळ व अतिरिक्त कचरा गेले 14 ते 15 वर्षांपासून म्हळगाव राणा ट्रेडिंग जवळ येथे डंपिंग ग्राउंडवर जमा करून सपाटीकरण केले जाते असे टिपणीवरून दिसून आले. महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग यांचा शासन निर्णय क्र.021/1006/ प्र.क्र. 531 नवि-16 दि.26.10.2006 नुसार नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियम 2000 च्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी करावयाच्या उपाययोजनांबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्यामधील क्र.1 नुसार सर्व नागरी संस्थांना शहरामध्ये घनकचरा इतरत्र टाकण्यावर बंदी करणे, कच-याची वाहतूक करणे योग्य कच-याचा पुनर्वापर करणे, कच-यावर कंपोस्टींग किंवा विहित केलेल्या पध्दतीने प्रक्रिया करणे, ज्या कच-यावर कोणतीही प्रक्रिया करणे शक्य नसेल व प्रक्रियेतून निघणा-या निरुपयोगी कच-याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विकसित केलेल्या भूमीवर भराव करणे अशा गोष्टी बंधनकारक करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने वरील नियम-2000 च्या नियमावलीचे कोणतेही पालन केल्याचे दिसून आले नाही. याबाबत अर्धसमास पत्र क्र.94 दि.14/07/2015 अन्वये विभागाकडून खुलासा मागविण्यात आला असता प्राप्त खुलासा आक्षेपाशी सुसंगत नसल्याने मान्य करता येत नाही. आक्षेपाधीन खर्च रु.4886374/-

DATNDMM5801 (Ref No : 69, Hmm No : 94)

20 जंतुनाशक/किटकनाशक/अळीनाशक/डासनाशक औषधे खरेदीवर केलेल्या रक्कम रु. 6858600/- खर्चातील अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 02

लेखा शीर्ष : 617-2520 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 6858600.00/-

शासन दरकरारनुसार औषधांची खरेदी न करता निविदा मागवून खरेदी केल्याने अनियमितता झाली आहे. प्रचलित दरानुसार बाजार भाव मागवून अंदाजित खर्च निश्चित करून त्याप्रमाणे निविदा प्रसिध्द करून निविदा मागविणे आवश्यक असतांना तशी कायवाही झालेली नाही. त्यामुळे खरेदी दरकरारपेक्षा किफायतशीर झाली असे लेखा परिक्षणास म्हणता येणार नाही.

महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य (घनकचरा) विभागाने शहराच्या स्वच्छता साफसफईच्या कामासाठी व नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने किटकनाशक/जंतुनाशक औषधे खरेदी करण्यासाठी मा.आयुक्त यांची दि.01.08.2012 अन्वये मान्यता घेऊन सदर औषधे खरेदीची निविदा सुचना दे. पुढारी, दै. वार्ताहर या वृत्तपत्रात 5.08.2012 रोजी प्रसिध्द करून व निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. प्रस्तुत खरेदीसाठी मे. डॉल्फीन, मे. मित्र हर्षल, मे. रविराज केमिकल्स, मे. रॉयल अशा चार निविदा प्राप्त झाल्या असून ज्या ज्या ठिकाणी निविदा धारकांनी प्रत्येक औषधांच्या बाबींसाठी न्यूनतम दर सादर केले आहेत. अशा निविदा धारकांना औषधांचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. 2012-13 या वर्षात एकूण रक्कम रु.68,58,600/- एवढा खर्च औषधे खरेदी करण्यासाठी झाला असून झालेल्या खर्चाबाबत लेखापरीक्षणात खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) प्रस्तुत औषधे खरेदीमध्ये काळे फिनाईल, बॅक्टोकलीन, साईथ्रिऑन 50% झिंक फॉक्सॉईट, उंदीरनाशके, माईक्रोफॉईन पावडर, बॅक्टोफ्री किटकनाशक, फाईट आऊट अळीनाशक इत्यादी अनेक एकूण 18 बाबी औषधांचा समावेश असल्याने सदर औषधे खरेदीसाठी शासनाने वेळोवेळी दर करारा नुसार औषधे खरेदी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत परंतु आरोग्य विभागाने औषधांचे दरकरारानुसार खरेदी न करता जाहीर निविदा मागवून औषधे खरेदी केलेली आहेत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील नियम 74(2) नुसार किफायतशीर असलेली निविदा स्विकारणे आवश्यक आहे. परंतु दरकरारपेक्षा खरेदी किफायतशीर झाली असल्याबाबत खात्री न करता जाहीर निविदा प्रसिध्द करून खरेदी करण्यात आली आहे.

2) आरोग्य विभागाने सदरची खरेदी जरी स्पर्धात्मक निविदा स्विकारण्यापूर्वी अधिकृत विक्रेत्यांकडून सदर औषधांचे प्रचलित दर मागवून व कमीत कमी दर असलेल्या बाबी निश्चित करून (कोटेशनप्रमाणे) त्याप्रमाणे जाहीरात प्रसिध्दी करून सिलबंद निविदा मागविणे आवश्यक होते. परंतु अशी कार्यवाही न केल्यामुळे औषधांची खरेदी किफायतशीर दराने केल्याची लेखा परीक्षणास खात्री झाली नाही. त्यामुळे खरेदीवर झालेला खर्च रक्कम रु.68,58,600/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे. याबाबत अर्धसमास क्र.95 दि.14/07/2015 अन्वये विभागाकडून खुलासा मागविण्यात आला असता विभागाचे दि.24/7/15चा प्राप्त खुलाश्यामध्ये दरकरार बाबत कोणताही उल्लेख केला नाही. तसेच इतर महानगरपालिका यांचे दर विचारात घेऊन खरेदी केली जाते असे नमूद केले आहे. हे आक्षेपाशी सुसंगत नसल्याने मान्य करता येत नाही.

आक्षेपाधीन खर्च रु. 6858600/-

DATNDMM5801 (Ref No : 70, Hmm No : 95)

21 कर निर्धारण चुकीचे करणे, मोठा निवासी कराची आकारणी न करणे व इतर अनियमितताबाबत...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 09

लेखा शीर्ष : 00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

वसूलपात्र रक्कम रु. 73933.00/-

लेखापरीक्षणाकरीता निवडक महिना जुन 2012 मधील कर निर्धारण प्रकरणांची मुळ सादर नस्ती, कर निर्धारण नोंदवही, कर निरीक्षकांचे स्थळ पाहणी अहवाल, त्यांची क्षेत्रीय स्तरावरील नोंदवही इ. अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध करून दिले नाहीत. कर निर्धारण तपशिल नोंदवहीतील नोंदी प्रमाणित केलेल्या नाहीत. कर निर्धारक तपशिल नोंदवहीत मोजमापे अपूर्ण नोंदविण्यात आली आहेत. कर मुल्यांकन, मिळकत कर रक्कम यांची परिगणना करण्यात आली नसून नोंदवहीतील याबाबतचे रकाने रिकामे आहेत. मोठा निवासी जागेकरीताची कर आकारणी करण्यात आली नाही. कमी कर मुल्यांकन करण्यात आले आहे.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे अनुसूचीतील प्रकरण 8 कराधान मधील नियम क्र.127 नुसार मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येते. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मिळकतकर विभागातील माहे जुन 2012 या निवडक महिन्यातील कर निर्धारणांची एकूण 331 प्रकरणांची मुळ सादर नस्ती, कर निर्धारण नोंदवही, कर निरीक्षकांचे स्थळ पाहणी अहवाल, त्यांची क्षेत्रीय स्तरावरील नोंदवही इ. अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध करून देणेबाबत अर्धसमास जापन क्र.101 दि.20/07/2015 अन्वये कळविण्यात आले होते. परंतु त्यापैकी 55 प्रकरणांच्याच मिळकतीची कर निर्धारण तपशिल असलेली नोंदवही व त्याची संगणकीय प्रिंट आऊट इतकेच अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. उपलब्ध केलेली नोंदवही व प्रिंट आऊटमधील नोंदी यांची तपासणी केली असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निर्दर्शनास आल्या आहेत.

1) उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात कोणतीही मिळकत (अधिकृत किंवा अनधिकृत) नवीन किंवा पुन्हा बांधण्यात आल्यास किंवा वाढविण्यात आल्यास किंवा रिकामी असेल अशा मिळकतीचा पुन्हा भोगवटा करण्यात आल्यास त्या मिळकतीवर आकारण्यात आलेला मालमत्ता कर देण्यास प्रथमतः जबाबदार असलेल्या व्यक्तीने 15 दिवसांच्या आत महानगरपालिका आयुक्तांस लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडून जारी करण्यात आलेला

बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला किंवा सदर मिळकतीचा ताबा घेतल्याचा दिवस या दोन्हीपैकी जे अगोदर असेल त्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून मिळकतधारक कर आकारणीस पात्र राहिल. अशा सुचना आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका यांनी आदेश क्र.उमपा/कर विभाग/ 115ए10 दि.19/08/2005 अन्वये दिल्या आहेत. परंतु कर निर्धारण प्रकरणांची मुळ नस्तीच लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध करून न दिल्याने आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही झाली असल्याची पडताळणी करता आली नाही.

2) कर निरीक्षक यांनी प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन मिळकतीच्या जागेचे मोजमाप केलेले स्थळ पहाणी अहवाल लेखापरीक्षणाकरीता प्राप्त झाले नाहीत. सबब, कर निर्धारण प्रकरणांची अचुकता पडताळणी करता आली नाही.

3) कर निर्धारण तपशिल नोंदवहीवर कर निरीक्षक, कर अधिक्षक व कर निर्धारक अधिकारी यांनी स्वाक्षरी करून नोंदी प्रमाणित करणे आवश्यक असतांना त्यांच्या स्वाक्ष-या नाहीत. सबब, सदर नोंदवहीमधील नोंदी अधिकृत नाहीत.

4) कर निर्धारक तपशिल नोंदवहीत कर निरीक्षकांनी स्थळ पाहणी केलेल्या मिळकतीच्या क्षेत्रफळाचे मोजमाप अपुर्ण नोंदविण्यात आले आहेत. कर मुल्यांकन, मिळकत कर रक्कम यांची परिगणना करण्यात आली नसून नोंदवहीतील याबाबतचे रकाने रिकामे आहेत.

5) महाराष्ट्र इमारतीवरील कर (मोठ्या निवासी जागासह) अधिनियम 1979 मधील कलम 3 अन्वये 150 चौ.मी. (1675 चौ.फुट) पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या मिळकतींवर 10 टक्के मोठा निवासी कराची आकारणी करणे आवश्यक आहे. खालील विवरणपत्रातील प्रकरणांत मोठा निवासी जागेकरीताचा कर आकारणी करण्यात आली नाही. सबब, त्यांचे सुधारीत कर निर्धारण व आकारणी करून मागील कालावधीची देखील वसुली होणे आवश्यक आहे.

अ.क्र.	मिळकतीच्या मालकाचे नाव	मिळकत क्रमांक	मिळकतीचे क्षेत्रफळ (चौ.फुट)	मिळकतीची कर मुल्यांकनाची रक्कम (रु.)	आकारणी न केलेला मोठा निवासी जागेचा कर (रु.)
1	श्रीमती आर. आर.वासवानी	49 सी ओ 018581700	2115	23945	2395
2	श्रीमती व्ही. एस. वासवानी	49 सी आय 019051000	2133	24081	2408
3	श्रीमती कविता एस. चांदवानी	49 सी आय 010640900	2133	24081	2408
4	श्रीमती ए. एन.वासवानी	49 सी आय 020223300	2133	24081	2408
5	श्रीमती बरखा एम. वासवानी	49 सी आय 020223400	2133	24081	2408

6) मिळकत कर विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कर मुल्यांकनात खालीलप्रमाणे प्रकरणनिहाय कमी कर मुल्यांकन करण्यात आले आहे. सबब, योग्य कर आकारणी करून मागील कालावधीची प्रती माह 2 टक्के

व्याजासह वसुली होणे आवश्यक आहे.

अ.क्र.	मिळकतीच्या मालकाचे नाव	मिळकत क्रमांक	करणे आवश्यक कर मुल्यांकन (रुपये)	केलेले कर मुल्यांकन (रुपये)	कमी करण्यात आलेले कर मुल्यांकन (रुपये)
1	श्रीमती व्ही. एस. वासवानी	49 सी आय 019051000	24081	20255	3826
2	श्रीमती आर.आर.वासवानी	49 सी ओ 018581700	23945	16968	6977
3	श्रीमती कविता एस. चांदवानी	49 सी आय 010640900	24081	20255	3826
4	श्रीमती ए.एन.वासवानी	49 सी आय 020223300	24081	20255	3826
5	श्रीमती बरखा एम. वासवानी	49 सी आय 020223400	24081	20255	3826
6	श्री.नितीन दिनकर पाटील	48 सी आय 010527200	7062	7032	30
7	श्रीमनोज. गोकलानी	05 अे आय 014408400	73873	69560	4313
8	श्री.जगदिश के. नागरा	26 बी ओ 004517100	46942	44430	2512
9	डॉ.रिता रोचलानी	28 बी आय 020204600	49620	49138	482
10	श्री.महेंद्र रोचलानी	28 बी आय 005003700	23008	22825	817
11	श्रीमती मालती शहा	29 सी ओ 020213000	9802	9791	11
12	श्रीमती भारती हजारी	30 सी ओ 005458700	22589	22493	96
13	श्रीमती मंजुळा जोशी	51 डी आय 010973500	102795	73454	29341
14	श्री.ज्ञानप्रकाश विश्वकर्मा	51 डी ओ 011111000	5223	5093	130
15	श्री. जे.एन.पामनानी	49 सी आय 020206300	8883	8252	631
16	श्री. जे.एन.पामनानी	49 सी आय 020206400	8883	8252	631

17	श्री. जे.एन.पामनानी	49 सी आय 020206500	8883	8252	631
----	---------------------	-----------------------	------	------	-----

7) मालमत्ता क्र. 49 सी ओ 018581700, मालमत्ता क्र. 49 सी आय 019051000, मालमत्ता क्र. 49 सी आय 010640900, मालमत्ता क्र. 49 सी आय 020223300, मालमत्ता क्र. 49 सी आय 020223400 या एकाच इमारतीमधील वेगवेगळ्या मिळकती असतांना मालमत्ता क्र.49सीओ 018581700 करीता प्रचलित भाडे दर रु.1.394 ऐवजी रु.1.115 प्रमाणे आकारणी केल्याने कर मुल्यांकन रु.6977 ने कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे मिळकत कराची आकारणी कमी झाली आहे.

8) श्री.परविण बाणू मदार कुरेशी, मालमत्ता क्र. 01एओ020222000 यांचेबाबत कर निर्धारण तपशिल नोंदवहीत 300 चौ.फुट इतक्या जागेची नोंद असतांना संगणकीय प्रिंट आऊटवर कर निर्धारण तपशिलात 75 चौ.फुट जागेची नोंद घेण्यात आली आहे व सन 2013-14 च्या कर निर्धारण बिलात 225 चौ.फुट प्रमाणे कर निर्धारण करण्यात आले आहे. कर निर्धारणात योग्य ती सुधारणा करून मागील कालावधीची देखील व्याजासह वसुली होणे आवश्यक आहे.

9) श्री.सुरज रतिलाल सरज, मालमत्ता क्र.10 ए ओ 004151400 यांचेबाबत कर निर्धारण तपशिल नोंदवहीत टिअर गर्डर बांधकाम 539 चौ.फुट व सिमेंट-पत्र्याचे बांधकाम 546 चौ.फुट असतांना अनुक्रमे 535.48 व 544.5 चौ.फुट इतक्या मोजमापाची नोंद संगणक प्रणालीत नोंदविल्याने मिळकत कराचे मुल्यांकन रु.9789.3 ऐवजी रु.9745 केल्याने रु.44.3 ने कमी मुल्यांकन केले आहे. सबब, मिळकत कराची आकारणी कमी झाली आहे.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.115 दि.05/08/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 101, Hmm No : 115)

22 मिळकत कर निर्धारण, कराची संगणकात नोंद घेणे व कर निरीक्षकांच्या कामातील अनियमितता...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 02

लेखा शीर्ष : 00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

दर पाच वर्षातून एकदातरी नविन आकारणी पुस्तक तयार करणे आवश्यक आहे परंतू ते करण्यांत आले नसून मिळकतींच्या नोंदी संगणकात घेण्यात आलेल्या आहेत. कर निरीक्षकांकडून प्रत्यक्ष जागेचे मोजमापे घेतली

जातात व त्याची नोंद संगणकात नोंदविण्यात येते. संगणकात नोंदविलेली मिळकतीची मोजमापे योग्य असलेबाबत खात्री कर निरीक्षकांनी प्रिंट आऊट तपासून करणे अपेक्षित असतांना त्याप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्याचे प्राप्त कर निर्धारण प्रकरणांच्या नस्तीतील नोंदीवरून निदर्शनास येते.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील प्रकरण 8 कराधान नियम व महाराष्ट्र नगरपालिका लेखा संहितेच्या नियम 74 नुसार कराची आकारणी यादी नमुना क्रमांक 43 मध्ये ठेवणे आवश्यक आहे. आकारणी पुस्तकांत शहरातील सर्व इमारती व जमिनीची नोंद घेवून प्रभागानुसार प्रत्येक इमारत किंवा जमिनी वेगळ्या दाखवून त्यांस मालमत्ता क्रमांक देणे आवश्यक आहे. या यादीत दर्शविलेल्या प्रत्येक मालमत्तेचे (इमारत,जमिनी) करयोग्य मुल्य, मनपाने प्रभागानुसार लावलेले कराचे दर, एकुण कराची होणारी रक्कम यांचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील प्रकरण 8, कराधान विभाग, नियम क्रमांक 21 (2) नुसार दर पाच वर्षातून एकदातरी नविन आकारणी पुस्तक तयार करण्यांत आले पाहिजे. परंतू याबाबत कराची आकारणी यादी (नमुना क्रमांक 43) लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे लेख्यांची अचुकता पडताळणी करता आली नाही.

2) उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मिळकत कर विभागाने ठेवलेली कर आकारणी नोंदवही 2012-13 लेखा परिक्षणांस अर्धसमाप्त जापन क्र.101 दि.20/07/2015 अन्वये मागणी करूनही उपलब्ध करून देण्यांत आली नाही. मिळकत कराची प्राप्त 55 प्रकरणांची तपासणी केली असता पुढीलप्रमाणे सर्वसाधारण अभिप्राय देण्यात येत आहेत. संगणकातील मिळकतीच्या नोंदीत बदल करणे जसे, मिळकतीचे Addition / Deletion / Modify करण्याचे अधिकार जबाबदार अधिका-याकडे प्रदान केलेले नाही. तसेच संगणकातील माहितीची प्राधिकृतता तपासण्याची यंत्रणा महानगरपालिकेकडे नाही. याबाबत संगणकात नोंद केलेल्या कर निर्धारण प्रकरणांची मुद्रीत प्रत काढून करनिर्धारक व संकलक यांनी साक्षांकीत करणे गरजेचे आहे. परंतू याप्रमाणे कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. नगररचना विभागाकडून नविन अथवा पुनर्बांधणी झालेल्या इमारतीबाबत भोगवटा प्रमाणपत्र निर्गमित केल्यानंतर करनिर्धारण करण्याची कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. त्यापूर्वी संबंधित प्रभागातील कर निरीक्षकांकडून इमारतीचा स्थळ पाहणीचा अहवाल मागविला जातो व सदर पाहणी अहवालानुसार करनिर्धारण करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मोजलेल्या मिळकतीच्या क्षेत्रफळानुसार कर निर्धारण करून त्याप्रमाणे आदेश निर्गमित होणे आवश्यक आहे व तसे निर्धारण केल्याप्रमाणे संगणक प्रणालीवर निर्धारणाची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. परंतू याप्रमाणे कार्यवाही झाली अथवा कसे याबाबतची पडताळणी कर निरीक्षकांकडून केली जात नाही. केलेल्या करनिर्धारणाप्रमाणेच अंमलबजावणी संगणक प्रणालीवर होते की नाही हे पाहणे हा सुध्दा करनिर्धारणाच्या कामाचा महत्वाचा भाग आहे. या महत्वाच्या भागाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नसलेने प्रत्यक्ष कर निर्धारणापेक्षा संगणक प्रणालीवरील कर निर्धारण कमी होणे. अशा खालीलप्रमाणे उदाहरणादाखल अनियमितता आढळल्या आहेत.

अ.क्र.	मिळकतीच्या मालकाचे नाव	मिळकत क्रमांक	करणे आवश्यक कर मुल्यांकन (रुपये)	केलेले कर मुल्यांकन (रुपये)	कमी करण्यात आलेले कर मुल्यांकन (रुपये)
1	श्रीमती व्ही. एस. वासवानी	49 सी आय 019051000	24081	20255	3826

2	श्रीमती आर.आर.वासवानी	49 सी ओ 018581700	23945	16968	6977
3	श्रीमती कविता एस. चांदवानी	49 सी आय 010640900	24081	20255	3826
4	श्रीमती ए.एन.वासवानी	49 सी आय 020223300	24081	20255	3826
5	श्रीमती बरखा एम. वासवानी	49 सी आय 020223400	24081	20255	3826
6	श्री.नितीन दिनकर पाटील	48 सी आय 010527200	7062	7032	30
7	श्रीमनोज. गोकलानी	05 अे आय 014408400	73873	69560	4313
8	श्री.जगदिश के. नागरा	26 बी ओ 004517100	46942	44430	2512
9	डॉ.रिता रोचलानी	28 बी आय 020204600	49620	49138	482
10	श्री.महेंद्र रोचलानी	28 बी आय 005003700	23008	22825	817
11	श्रीमती मालती शहा	29 सी ओ 020213000	9802	9791	11
12	श्रीमती भारती हजारी	30 सी ओ 005458700	22589	22493	96
13	श्रीमती मंजुळा जोशी	51 डी आय 010973500	102795	73454	29341
14	श्री.ज्ञानप्रकाश विश्वकर्मा	51 डी ओ 011111000	5223	5093	130
15	श्री. जे.एन.पामनानी	49 सी आय 020206300	8883	8252	631
16	श्री. जे.एन.पामनानी	49 सी आय 020206400	8883	8252	631
17	श्री. जे.एन.पामनानी	49 सी आय 020206500	8883	8252	631

सदरची बाब अत्यंत गंभीर असून महानगरपालीकेच्या आर्थिक हितावर दुरगामी परिणाम करणारी आहे. याबाबतचे परिपूर्ण अभिलेखे लेखा परिक्षणांसाठी उपलब्ध करून देण्यांत आले नाहीत. त्यामुळे कर विभागाने मालमत्ता कराची केलेली आकारणी बरोबर केली असल्याची पडताळणी करता आली नाही.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.116 दि.05/08/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

23 महानगरपालिकेच्या अधिका-यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी भाडेतत्वावरील देण्यात आलेल्या वाहनावरील खर्चातील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 05

लेखा शीर्ष : 830-2560 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 9123223.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 33950.00/-

भाडे तत्वावर वाहन ठेक्याच्या मुदतवाढीस आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता घेतलेली नाही. ठेक्याच्या वाहनांची आरसी बुक, इन्शुरन्स, टी परमिट यांच्या छायांकीत प्रती लेखा परिक्षणास उपलब्ध केलेल्या नाहीत. अथवा ठेकेदाराने अशा प्रती सादर केल्या नाहीत. वाहनांच्या वापरासंबंधी नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही. वाहनांची सरासरी धाव विहित मर्यादेपेक्षा जादा झाल्यामुळे खर्च रक्कम रु.33950/- वसूलपात्र ठेवण्यात येत आहे.

महानगरपालिकेच्या अधिका-यांना कार्यालयीन कामकाजासाठी भाडेतत्वावर वाहने ठेक्यावर पुरविणे कामी 2012-13 या वर्षात रक्कम रु.91,23,223/- एवढा खर्च केला असून एकूण झालेल्या खर्चाबाबत लेखापरिक्षणात खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) प्रस्तुत वाहने एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ठेक्याने पुरविणे कामी दिनांक 17/06/2010 च्या दैनिक सामना, द फ्री प्रेस जनरल, दै.प्रातःकाल, दै.नगर न्युज या वृत्तपत्रांत जाहिरात प्रसिध्दी देऊन शिलबंद निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. प्राप्त निविदांपैकी मे. अनमोल ट्रान्स्पोर्ट, उल्हासनगर यांची न्यूनतम दराची निविदा स्विकारण्यात येऊन स्थायी समिती ठराव क्र.138 दिनांक 20/02/2012 अन्वये मंजूरी दिली. परंतु निविदा एक वर्षाच्या कालावधी करिता मागविलेली असतांना स्थायी समितीने ठेकेदाराच्या विनंतीनुसार त्याच दरात सदर निविदेचा कालावधी 5 वर्षे असा केला. तथापी ठेकेदाराची एका वर्षाची भाडेतत्वावरील वाहने पुरविण्याची सेवा समाधानकारक असल्यास पुढील कालावधीचा विचार करण्यात येईल व त्यानुसार अनमोल ट्रान्स्पोर्ट यांचा प्रस्ताव मंजूर केला. तसेच दरवर्षी प्रशासकीय मान्यता घेऊनच मुदतवाढ देण्याचे आयुक्तांनी आदेश दिलेले असल्याचे नस्ती वरून दिसून आले. 2012-13 वर्षात या ठेक्याला मुदतवाढ दिलेली आहे. परंतु आयुक्तांच्या आदेशानुसार प्रशासकीय मान्यता घेतली नसल्याचे नस्तीवरून निदर्शनास आले.

2) प्रस्तुत भाडेतत्वावर वाहने पुरविण्याचा ठेका मे. अनमोल ट्रान्स्पोर्ट यांना वेळोवेळी आवश्यक असलेली वाहने पुरविणे बाबत कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. त्यांच्याकडून करारनामा करून निविदा अटी शर्ती क्र 19 नुसार पुरवठा करण्यात येणारी वाहने ही नविन किंवा 2005 नंतरची (म्हणजे 2006 पासून) खरेदी

केलेली असावीत व सर्व वाहनांचे आर.टी.ओ. नियमाप्रमाणे सर्व पेपरची पुर्तता कार्यादेश देतेवेळी करावी असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतू ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यापूर्वी पुरवठा केलेली वाहने 2005 नंतरची असल्याबाबत खात्री करून कार्यादेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अटी व शर्तीचे पालन झाले नाही.

3) निविदा अटी शर्त क्र.20 नुसार निविदा स्विकारल्यानंतर वाहन पुरवठादार ठेकेदाराने वाहनांचे आर.सी.बुक, इन्शुरन्स, टी-परमीट इत्यादींच्या छायांकित व साक्षांकित प्रती वाहन प्रमुख विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक असताना कोणत्याही वाहनांचे अभिलेख उपलब्ध करून दिले नाहीत.

4) वाहन विभाग कार्यालयात पुरवठादाराकडून प्रत्येक महिन्यात कार्यादेश देऊन किती व कोणत्या प्रकारची वाहने ठेक्याने किती दिवसांसाठी मागविण्यात आली व अशा वाहनांचा वापर कोणत्या अधिका-यांनी केला याबाबतचा संपूर्ण तपशील ठेवणे बाबत निविदा अटी व शर्तीनुसार स्वतंत्र नोंदवही ठेवून अशा नोंदी नोंदविण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे भाड्याने घेण्यात आलेली वाहने यांचा योग्य वापर झाल्याची खात्री करता येत नाही.

5) मा. आयुक्त यांच्याकडील कार्यालयीन आदेश क्र उमपा/आ.का/163 दि. 27/09/2012 नुसार भाड्याने घेण्यात आलेल्या वाहनांच्या वापराबाबत अधिकारी यांच्यावर निर्बंध घालण्यात आलेले असून त्यानुसार प्रतिमहा 1250 कि.मी. पेक्षा जास्त व प्रति दिवस 12 तासांपेक्षा जास्त वाहन वापर टाळावा तसेच सार्वजनिक सुट्या आणि दुसरा व चौथा शनिवार आणि सर्व रविवार या दिवशी वाहन वापरण्याची आवश्यकता भासल्यास वाहन विभागास पुर्व सुचना देऊन महानगरपालिकेचे वाहन वापरण्यात यावे. तसेच उपआयुक्त व वाहन विभाग प्रमुख यांनी ज्या वाहनाचा वापर जास्त किंवा अयोग्य होत आहे. असे वाटल्यास सदर बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आणावी असे आदेशात स्पष्ट सुचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत भाड्याने घेण्यात आलेली वाहने व ठेकेदारास केलेल्या प्रदानाबाबत काही निवडक महिन्यांतील प्रमाणकांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले असता खालीलप्रमाणे 1250 कि.मी. पेक्षा जास्त धाव झालेली वाहने त्या अनुषंगाने ठेकेदारास रुपये 33950/- जादा प्रदान झालेले आहे.

अ.क्र	प्रमाणक क्र. व दिनांक	वाहनाचा प्रकार	प्रतिमहा	प्रत्यक्षात झालेली धाव	ज्यादा झालेली धाव	ज्यादा प्रदान रक्कम रु.
1)	2813/11.09.12 बील क्र.530	इंडिका	1250	1477	227	227 x 7=1589 ज्यादा तास 32 x 35=1120
2)	2183/11.09.12 बील क्र.528	इंडिका	1250	1546	296	296x7=2072 ज्यादा तास 41x35=1450
3)	5141/30.06.13 बील क्र.424	इंडिका ए.सी.	1250	3140	1930	1930x7=13510 ज्यादा तास 272x35=9520

4)	5147/30.03.13बील क्र.5147/30.03.13 बील क्र. 430	इंडिका ए.सी.	1250	1872	622	622 x 7=4354 ज्यादा तास 10 x 35 =350
एकूण जादा प्रदान र.33950/-						

याबाबत अर्धसमास पत्र क्र.52 दि.11/06/2015 अन्वये विचारणा करण्यात आली होती. परंतू त्याचे अनुपालन प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे सदर आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

आक्षेपाधीन खर्च रु 9123223/-

वसुलपात्र रक्कम रु.33950/-

DATNDMM5801 (Ref No : 66, Hmm No : 52)

24 महानगरपालिकेच्या असलेल्या जड व हलक्या वाहनांच्या इंधनावर झालेल्या खर्चातील अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 03

लेखा शीर्ष : 830-2560 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 4830696.00/-

वाहनांच्या स्कंद नोंदवह्यांमध्ये (log book) लेखा संहितेप्रमाणे नोंदी घेतलेल्या नाहीत. वाहनांची मासिक व वार्षिक सरासरी धाव याबाबत गोषवारा काढण्यात आलेला नाही. लेखा शाखेकडे सादर करण्यात येणारी देयके यांच्या नोंदी वाहन विभागाकडील देयक नोंदवहीत घेण्यात आलेल्या नाहीत.

महानगरपालिकेच्या वाहन विभागात 2012-13 या आर्थिक वर्षात जड वाहने 39 तसेच हलकी वाहने 11 अशी एकूण 50 वाहने कार्यरत होती. या वाहनांच्या इंधनासाठी महानगरपालिकेने रक्कम रु.4830696/- एवढा खर्च केलेला असून एकूण इंधनावर झालेल्या खर्चाबाबत लेखापरीक्षणात खालील प्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) महापालिकेने नगरपालिका लेखा संहिता 1971 नियम 153 नुसार नमुना नं. 127 नुसार प्रत्येक वाहनासाठी ठेवलेल्या स्कंद नोंदवह्या (लॉगबुक) याची तपासणी करण्यात आली असता स्कंद नोंदवहीमध्ये प्रत्येक दिवशी वाहन धावलेल्या किलोमीटर्सची संख्या नोंदविण्यात आलेली नाही. प्रवास कोठून कोठपर्यंत झाला याबाबतच्या नोंदी नोंदविण्यात आलेल्या नाहीत. एकूण वापरलेले इंधन तसेच खर्चाचे प्रमाणक क्रमांक व दिनांक अशा नोंदी घेण्यात आल्या नाहीत. प्रवासाचे प्रयोजन नोंदविण्यात आलेले नाही. वरील नियम 153

नुसार स्कंद नोंदवहीत नोंदी घेण्यात आल्या नाहीत.

2) वाहनांच्या स्कंद नोंदवहीमध्ये वाहनांची दरमहा एकूण झालेली सरासरी धाव तसेच वार्षिक सरासरी धाव यांचा गोषवारा काढण्यात आलेला नाही. वाहनांचे मॉडेल वर्ष यांच्या नोंदी घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे वाहनाची प्रतिलीटर इंधनामागे किलोमीटर धाव योग्य असल्याची तपासणी करता आली नाही. तसेच वर नमूद केलेला इंधनावरील खर्च रक्कम रु.4830696/- चा योग्य वापर झाल्याची खात्री करता आली नाही.

3) इंधन खर्चासाठी देयके वाहन विभागामार्फत लेखाशाखेकडे पारीत होण्यासाठी सादर केली जातात. परंतु अशा देयकांची नोंद वाहन विभागातील नोंदवहीत घेऊन सादर केली नसल्यामुळे लेखा शाखेकडे झालेला खर्च व प्रत्यक्ष वापरण्यात आलेले इंधन याचा मेळ तपासणीत घेता आला नाही.

अर्धसमास पत्र क्र.65 दि.18/06/2015 अन्वये निर्गमित केले असून त्याचे अनुपालन प्राप्त झाले नाही.

त्यामुळे सादर रक्कम रु 48,30,696/- ही आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु.48,30,696/-

DATNDMM5801 (Ref No : 67, Hmm No : 65)

25 दलित वस्ती अंतर्गत कन्ट्रक्शन ऑफ नाला अँट मिलिंदनगर वार्ड क्र.48 मधील कामास प्रशासकीय मान्यता नसताना काम केल्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 5

लेखा शीर्षः C-4-31 राज्य शासन निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 999300.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 9930.00/-

जिल्हाधिकारी ठाणे यांची कामास प्रशासकीय मान्यता नसताना काम केले आहे. त्यामुळे शासन निर्णय दि. 5/3/2002 चे पालन झाले नाही. ठेकेदारास कामाचे बिल विलंबाने प्रदान केले आहे. कामात वापलेल्या गौण खनिज वसुलीची खात्री न करता प्रदान केले आहे. विम्याची रक्कम रु. 9930/- ची वसुली होणे आवश्यक आहे.

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 9,99,300/-

प्रशासकीय मान्यता:- नाही तांत्रिक मान्यता शहर अभियंता क्र. 2059 दि.3/11/2006

कार्यादेश क्र. 1233 दि. 2/3/2009 कामाची मुदत 6 महिने

ठेकेदार:- शिवअमृत मजूर सहकारी संस्था

कामाचा कालावधी दि. 2/3/2009 ते 14/5/2009

प्रमाणक क्रमांक 3684 दि. 24/12/2012 कामावरील खर्च रु.9,99,300/-

दलित वस्ती अंतर्गत कन्ट्रक्शन ऑफ नाला अँट मिलिंदनगर वार्ड क्र. 48 या कामाची निविदा नस्ती व बिले तपासता प्रशासकीय मान्यता नसताना काम केले आहे. रॉयल्टी वसुली केलेली नाही. काम झाल्यावर विमा काढलेला आहे. ह्या उणीवा निदर्शनास आल्या. अर्धसमास क्र.37 दि.20/5/15 अन्वये खुलासा मागविला असून अनुपालन प्राप्त झाले आहे. ते विचारात घेऊन खालील अभिप्राय नोंदवले आहेत.

1.नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. विघयो/102000/1592/प्र.क्र.181/नवीन दि.5/3/2002 मधील नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वे मधील अ.क्र.7(इ) नुसार प्रशासकीय मान्यता घेतल्यानंतर काम सुरु करण्यात यावे. परंतु महानगरपालिकेने सदर काम दि.2/3/2009 पासून सुरु केले असून दि.14/5/2009 रोजी काम पूर्ण केले आहे. दलित वस्ती सुधार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी ठाणे यांना दि.18/11/2008 रोजी पाठविल्याचे नस्तीत दिसून आले. सदर काम मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात आले आहे. विभागाचे दि. 29/6/15 च्या अनुपालनात प्रशासकीय मान्यतेनंतर काम सुरु केले आहे. परंतु प्रशासकीय मान्यता आदेशाची प्रत सोबत जोडली नाही. त्यामुळे शासन निर्णयाचे पालन झाले नाही.

2.2008-09 मध्ये सदर योजनेस रु.7.41 कोटी निधी जिल्हाधिकारी ठाणे यांचेकडून धनाकर्षाद्वारे प्राप्त झाला आहे. काम दि.14/5/2009 रोजी पूर्ण झाले आहे. असे असताना सदर देयकाचे प्रदान 2012-13 मध्ये केले आहे. एवढ्या विलंबाने बिल खर्ची टाकण्याचा उद्देश दिसून आला नाही.

3.कामामध्ये एकूण गौणखनिज साहित्य 281.66 घ.मी. वापरले आहे. त्याची रॉयल्टी भरल्याची खातरजमा व कागदपत्रे तपासणी केली नाही. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी मंजूर केलेल्या दरसूचीच्या बेसिक रेटमध्ये मनपाने रॉयल्टीच्या दराचा समावेश केला आहे. महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मुंबई यांची अधिसूचना दि. 15/1/2003 व शासन परिपत्रक दि. 11/2/2010 चे पालन झाले नाही. रॉयल्टी भरण्याची जबाबदारी ही ठेकेदाराची आहे. असे दि. 29/6/15 च्या पत्रान्वये विभागाने नमूद केले आहे. परंतु दरसूची मध्ये बेसिक रेट मध्ये रॉयल्टी रकमेचा समावेश आहे. त्यामुळे ठेकेदारास रॉयल्टी रकमेसह प्रदान झाले आहे. परंतु सदर रॉयल्टी रकमेचा ठेकेदाराने भरणा केल्याची खात्री न करताच विभागाने ठेकेदारास प्रदान केले आहे. त्यामुळे ठेकेदारास केलेले बिल प्रदान नियमबाह्य आहे.

4.कामामध्ये वापरलेल्या साहित्यापैकी 300 व 450 मी.मी. व्यासाचे पाईप, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स, खडी, यांच्या गुणवत्तापूर्व तपासणी अहवाल नाहीत. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता राखल्या बाबतची खात्री करता आली नाही.

5.कामाचा कालावधी दि.2/3/2009 ते 14/5/2009 असा आहे. परंतु विमा 21/8/09 ते 20/2/2010 या कालावधीचा काढला आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर विमा काढला आहे. ही बाब विभागाने मान्य केलेली आहे. नगरविकास विभाग शासन पत्र क्र.जीईएन-1018/1357/प्र.क्र.166/98/नवि-28 दि. 3/11/2003 अन्वये कामाचा व कंत्राटी कामगाराचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रक रक्कम रु.9,99,300/- च्या 1% रु. 9930/- विम्याची रक्कम वसूल होणे आवश्यक आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु.9,99,300/-(कामावरील खर्च)

वसूलपात्र रक्कम रु. 9930/-(विमा)

26 दलित वस्ती सुधारणा अंतर्गत योजनेवरील प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा जास्त रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 8

लेखा शीर्ष : C-4-31 राज्य शासन निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2016519.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 3300.00/-

नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. विधयो/102000/1592/प्र.क्र.181/नवीन दि.5/3/2002 मधील नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार एका वित्तीय वर्षात निधी वितरण करण्याची कमाल मर्यादा 1 कोटी रुपये आहे असे असताना चलन क्र.388 दि.12/7/12 अन्वये रुपये 16,00,000/- रोकडवहीत जमा केले आहेत. मंजूरी आदेश प्राप्त झाले नसल्याने रु.16 लाख रकमेची तपासणी करता आली नाही. तसेच योजनेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तपासले असता रुपये 9475553/- खर्च झाल्याचे प्रमाणपत्र शासनास सादर केले आहे. परंतु प्रत्यक्ष खर्च रु.2016519/- झाला आहे. प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा जास्त रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर केले आहे. रोकडवहीला स्थूल रक्कमा खर्ची दाखविणे आवश्यक असताना निव्वळ रक्कम खर्ची दाखविल्याने रुपये 311881/- ची तफावत दिसून येते. कामास प्रशासकीय मंजूरी नसताना काम केले आहे. वार्ड क्र.69 मधील योगेश्वर नगर, कृष्णानगरची जागा महानगरपालिकेच्या ताब्यात असल्याचे अभिलेख नस्तीत नाहीत.

दलित वस्ती सुधारणा योजने मधील कामाची निविदा नस्ती, बिले व प्राप्त निधी खर्च उपयोगिता प्रमाणपत्र तपासली असता रोकडवही मध्ये जमा रक्कमेत तफावत, उपयोगिता प्रमाणपत्रात विसंगती, निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त निधी जमा, तसेच प्रशासकीय मान्यता नसताना काम करणे अशा उणीवा निदर्शनास आल्या. याबाबत अर्धसमास क्र. 40 दि. 27/5/2015 चे अनुपालन प्राप्त झाले आहे. ते विचारात घेऊन खालील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

1.जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र/सामान्य/टे-3 कावि-2 / नप /48004/ 2012 दि. 6/11/2012 नुसार रुपये 9991445/- चे कामाचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत त्यासाठी 1 कोटी निधी प्राप्त झाला असून त्याची जमा नोंद चलन क्र.393 दि.20/06/2012 अन्वये रोकडवहीत घेतली आहे. परंतु 2012-13 मध्ये रु.2016519/- खर्च झाला आहे. ही बाब विभागाने दि. 29/6/15 च्या अनुपालनाद्वारे मान्य केली आहे. परंतु सदर योजनेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तपासले असता रुपये 9475553/- प्रत्यक्ष खर्च झाला असल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्य लेखाधिकारी यांचे पत्र क्र.उमपा/साबावि/शअ/-दि. निरंक अन्वये शासनास सादर केले आहे.

प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा रुपये 7459034/- जास्त रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर केले आहे.

2.नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. विघयो/102000/1592/प्र.क्र.181/नवीन दि.5/3/2002 मधील नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार एका वित्तीय वर्षात निधी वितरण करण्याची कमाल मर्यादा 1 कोटी रुपये आहे. असे असताना चलन क्र.388 दि.12/7/12 अन्वये रुपये 16,00,000/-रोकडवहीत जमा केले आहेत. त्याचे मंजूरी आदेश प्राप्त झाले नसल्याने रु.16 लाख रकमेची तपासणी करता आली नाही.

3.एप्रिल-2012 ची सुरुवातीची शिल्लक रु.10,46,356/- असून 2012-13 मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे यांचे आदेश क्र.सामान्य/कक्ष-3/टे-3/नपा/कावि/-48004/2012 दि.8/11/2012 अन्वये रुपये 1 कोटी प्राप्त झाले आहेत. व चलन क्र.388 दि.12/7/12 अन्वये रुपये 16,00,000/- cash book जमा केले आहेत. मागील शिल्लक धरून एकूण रु.1,26,46,356/- प्राप्त झाल्याचे रोकडवही मध्ये दिसून येते. कामाचे प्रस्ताव व निधी मंजूर असूनही फक्त रु.20,16,519/- खर्च केला आहे. सदर योजनेवर फक्त 2012-13 मध्ये 10 ते 11 टक्के खर्च केला आहे. त्यामुळे योजनेचा उद्देश सफल झाला नाही.

4.रोकडवहीला स्थूल रक्कम खर्ची दाखविणे आवश्यक असताना निव्वळ रक्कम खर्ची दाखविली आहे. खर्चामध्ये शासकीय वसुल्या उदा. मूल्यवर्धित कर, आयकर, कामगार कल्याण उपकर यांची रक्कम हिशोबात घेतली नाही. त्यामुळे cash book मध्ये रु. 3,11,881/- ची तफावत दिसून येते. तसेच सदर योजनेचे बँक पासबुक तपासणीसाठी मागणी करूनही प्राप्त झाले नाही. सदर बाब लेखा विभागाशी निगडित असल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे. असे अनुपालनात नमूद केले आहे.

5. प्रमाणक क्र. 4407 दि.12/3/13 रु.3,30,000/- (कामाचे नाव:-योगेश्वरनगर कृष्णानगर वार्ड क्र. 59 मधील पॅसेज पेव्हिंग ब्लॉक्स व ड्रेनेजचे काम)

अ) जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश क्र. सामान्य/कक्ष-3/टे-2/नपा/कावि-48004/2012 दि. 6/11/2012 नुसार रु. 99,91,445/- चे कामाचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. त्यामध्ये सदर कामाचा उल्लेख नाही. विभागाने प्रशासकीय मान्यता प्राप्ती नंतरच काम करणे आवश्यक होते. परंतु त्याचे पालन झाले नाही. कामास प्रशासकीय मान्यता नसताना कामाचे बिल प्रदान केले आहे. ही वित्तीय अनियमितता आहे.

ब) नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. विघयो/102000/1592/प्र.क्र.181/नवीन दि.5/3/2002 मधील तरतुदी नुसार कामाच्या ठिकाणची जागा ही मनपाच्या मालकीची असल्याबाबतची नोंद मालमत्ता नोंदवहीत नाही. तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या अटी व शर्त क्र.8 नुसार जागा ताब्यात आल्या शिवाय कार्यादेश देऊ नये. परंतु त्याची खात्री न करता कामाचे आदेश दिले आहेत. जागा मनपाच्या मालकीची असल्याचे विभागाने खुलाशात नमूद केले आहे. परंतु त्याबाबत कागदपत्रे सोबत जोडली नाहीत. त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

क) पंचशील मजूर सहकारी संस्था लि. यांच्या देयकातून 4% मूल्यवर्धित कर कपात केलेला आहे. विक्रीकर विभाग यांची अधिसूचना क्र. 22 दि. 4 एप्रिल-12 नुसार अनौदणीकृत ठेकेदाराकडून 5% मूल्यवर्धित कर वसूल करणे आवश्यक होते. परंतु 4% वसुली केल्याने 1% कमी वसुलीची रक्कम रु. 3300/- वसूलपात्र आहे.

6.कामात वापरलेले सिमेंट पाईप, खडी, पेव्हिंग ब्लॉक्स, एम-10 कॉक्रीट चे गुणवत्तापूर्ण तपासणी अहवाल नाहीत. अनुपालनात सदर साहित्याचे परिमाण कमी असल्याने तपासणी केली नाही. असे केलेले अनुपालन

योग्य नाही. तरी काम गुणवत्तापूर्ण झाल्याची खात्री करता आली नाही.

7.प्रमाणक क्र. 4407 व 4735 च्या देयकातील एकूण गौण खनिज साहित्य 403.10 घ. मी. इतके परिमाण वापरले आहे. त्याची रॉयल्टी भरल्याची खात्री केलेली नाही. अथवा पुरावे नस्तीत जोडले नाही. तसेच 2009-10 ची दरसूची बनविताना बेसिक रेट मध्ये रॉयल्टीचा समावेश केला आहे. रॉयल्टी भरण्याची जबाबदारी ही ठेकेदाराची आहे. असे दि. 29/6/15 च्या पत्रान्वये नमूद केले आहे. परंतु दरसूची मध्ये बेसिक रेट मध्ये रॉयल्टी समावेश आहे. त्याची वसुली झाल्याबाबत खात्री करून विभागाने प्रदान करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मुंबई यांची अधिसूचना दि.15/1/2003 व शासन परिपत्रक दि.10/2/2010 चे पालन केले नाही. (403.10 x70.67 =28487) त्यामुळे ठेकेदारास केलेले प्रदान हे नियमबाह्य आहे.

8.प्रशासकीय मान्यतेच्या अटी व शर्त क्र.5 नुसार काम सुरु करणे पूर्वी व काम पूर्ण झाले नंतर छायाचित्र काढावयाची आहेत. परंतु त्याचे पालन झालेले नाही.

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2016519/--

वसूलपात्र रक्कम रु.3300/-

DATDDZM6901 (Ref No : 76, Hmm No : 40)

27 सुवर्ण जयंती योजनेच्या पुस्तकामधील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 6

लेखा शीर्ष:219-3229 राज्य शासन निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 82000.00/-

सुवर्ण जयंती योजनेच्या पुस्तकामधील जमा व खर्चाच्या नोंदी वेळच्या वेळी घेतलेल्या नाहीत. तसेच ज्या दिवशी धनादेशाची रक्कम बँकेतून प्रदान केलेली आहे त्या दिवशी रोकड वहीत नोंदविलेली आहे त्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 1971 मधील नियम क्रमांक 32 चे पालन झालेले नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिकेस राज्य शासनाकडून शहरी विकास नेटवर्क कार्यक्रम महिला व बालके विकास गट डाक्वा गट स्वयंरोजगार योजना इत्यादी योजनेसाठी 2012-13 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अनुदानाचे रूपये 5362454 रकमेचे व रूपये 2295000 खर्चाचे लेखापरीक्षण केले असता रोखीच्या पुस्तकामध्ये खालील प्रमाणे आक्षेप नोंदविण्यात येत आहे.

1.रोखीच्या पुस्तकाची तपासणी केली असता राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या रु. 5362454/- निधीची नोंद घेताना निधी कधी प्राप्त झाला त्याचे आदेश /पत्र क्रमांक नमूद केलेला नाही

- 2.रोखीच्या पुस्तकामध्ये (Cash book)प्रत्येक महिन्याची शेवटच्या दिवशी शिल्लक रकमेचा शेरा व प्रत्येक योजनेची शिल्लक रकमेचा गोषवारा काढण्यात आलेला नाही. रोख पुस्तकातील शिल्लक व बँक पासबुका मध्ये शिल्लक रक्कम याचा ताळमेळ घेण्यात आलेला नाही त्यामुळे बँक व रोखीच्या पुस्तकामध्ये शिल्लक रकमेबाबतच्या फरकाची खातरजमा करता आलेली नाही
- 3.रोखीच्या पुस्तकामध्ये खर्च झालेल्या रक्कम रुपये 1909000/- च्या देयकास प्रमाणक क्रमांक देण्यात आलेले नाही.
- 4.रोखीच्या पुस्तकामध्ये प्रत्येक जमा व खर्चाच्या रकमावर सक्षम अधिकारी यांची दिनांकीत सही घेण्यात आलेली नाही
- 5.महानगरपालिकेकडून सुवर्ण जयंती या योजनेवर 2012 -13 या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या 2295000 खर्चाचा बँक खात्याशी ताळमेळ घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तफावती बाबत खातरजमा करण्यात आलेली नाही.
- 6.महानगरपालिकेकडून खर्चाच्या रकमेचे प्रदान ज्या दिवशी धनादेशाद्वारे करण्यात आले आहे त्या दिवशी रोखीच्या पुस्तकामध्ये नोंदी न घेता बँक खात्यामधून धनादेशाची रक्कम ज्या दिवशी खर्चा पडली त्या दिवशी रोखीच्या पुस्तकामध्ये नोंद घेतली आहे. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.	प्रदान केलेल्याचे नाव	धनादेश क्र.दिनांक	धनादेशाची रक्कम रु.	रोखीच्या पुस्तका मध्ये नोंद घेण्यात आलेला दिनांक
1	श्रीमती ललिता कांबळे	622678 दि.17/7/12	19500	25/9/12
2	श्रीमती वसुंधरा जामगडे	622679 दि.23/8/12	18300	28/8/12
3	श्रीमती संजीवनी असरोडकर	622686 दि.7/11/12	5900	12/5/12
4	श्रीमती संजीवनी असरोडकर	622687 दि.7/11/12	5700	6/12/12
5	श्रीमती ललिता कांबळे	622688 दि.7/11/12	6500	7/12/12
6	श्रीमती वसुंधरा जामगडे	622689 दि.7/11/12	6100	8/12/12
7	संघमित्र महिला बचत गट	622682 दि.7/11/12	10000	29/10/12
8	जयसदगुरु महिला बचत गट	622683 दि.7/11/12	10000	30/10/12

वरील नोंद महाराष्ट्र नगरपालिका लेखा संहिता 1971 मधील नियम क्रमांक 39 नुसार रोखवही मध्ये दररोजच्या नोंदी घेणे व बँकेमधील शिल्लक रकमे बरोबर ताळमेळ घेणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही या बाबत अर्धसमास पत्र क्र 5 दिनांक 23/3/2015 नुसार कळविण्यात आले असून अनुपालन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे आक्षेप कायम आहे.

DATASMM5901 (Ref No : 10, Hmm No : 05)

28 महापालिका अनुदानीत शाळेतील विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी क्रिडा साहित्य वाटप करणे खरेदीमधील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 09

लेखा शीर्ष : 00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 234600.00/-

क्रिडा साहित्य खरेदीकरीता मागणीपत्र किंवा प्रस्ताव लेखापरीक्षणाकरिता उपलब्ध झालेले नाही. तसेच स्थायी समितीची मंजूरी घेण्यात आलेली नाही. अंदाजीत किंमत व मालाचा दर्जा बाजारभावानुसार योग्य असलेबाबत अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध झालेले नाही. साहित्य ताब्यात दिल्याबाबत शाळेतील मुख्याध्यापकांची स्वाक्षरी शिक्क्यासह अभिलेख लेखापरीक्षणास प्राप्त झाले नाहीत.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील अनुदानीत शाळेच्या विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी क्रिडा साहित्य वाटप करणे खरेदीच्या अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.10,00,000/- करीता दै.कलश, दै.मुंबई लक्षद्विप या वर्तमानपत्रात निविदा जाहीरात दिली असता मे.माऊंटमेरी एन्टरप्रायझेज, मे.मोहीत एन्टरप्रायझेज, मे. जे.पी. एन्टरप्रायझेज व मे.मोहीनी एन्टरप्रायझेज या चार निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. यापैकी भाला या क्रिडा साहित्याचा दर मे. जे.पी. एन्टरप्रायझेज यांच्या दरपत्रकात लघुत्तम असल्याने सदर साहित्य पुरवठा करणेचा आदेश मे.जे.पी.एन्टरप्रायझेज यांना कार्यादेश क्र.403 दि.31/03/2011 अन्वये मालाचा पुरवठा 10 दिवसात करण्याच्या अटीवर देण्यात आला.

कंत्राटदाराचे नाव- मे. जे.पी.कॉम्प्युटर व एन्टरप्रायझेज

प्रमाणक क्रमांक 4872 दि.18/03/2013 रु. 2,34,600/-

क्रिडा साहित्य खरेदी कामाची नस्ती तपासली असता निदर्शनास आलेल्या अनियमिततेबाबत अर्धसमास क्र. 9 दि.30/03/2015 अन्वये खुलासा मागविला असता अनुपालन अप्राप्त आहे. तरी लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहेत.

1) महापालिका अनुदानीत शाळेतील विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी क्रिडा साहित्य वाटप करणेकरीता क्रिडा, समाज कल्याण व सांस्कृतिक समिती, उल्हासनगर महानगरपालिका यांचे मागणीपत्र किंवा प्रस्ताव तसेच स्थायी समितीची मंजूरी याबाबतचे अभिलेख/नस्ती लेखापरीक्षणाकरिता उपलब्ध झाली नाहीत. त्यामुळे खरेदीचे परिमाण/निकड याबाबतची पडताळणी लेखापरीक्षणात करता आली नाही.

2) भाला स्टॅंडर्ड साईझ (काठीसह) 600 नगाची मागणी व त्याची अंदाजीत किंमत रु.400/-प्रती नग ज्या आधारे निश्चित करण्यात आली, त्याचे अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नाहीत. त्यामुळे 600 नगाची मागणी व अंदाजीत दराची निश्चिती, मालाचा दर्जा व अंदाजीत किंमत बाजारभावानुसार योग्य असलेबाबतची सत्यता पडताळणी करता आली नाही.

3) निविदाकारांच्या तांत्रिक कागदपत्रांच्या तुलनात्मक तक्त्यावर उपायुक्त (मुख्यालय), मुख्य लेखाधिकारी,

मुख्य लेखापरीक्षक व आयुक्त यांच्या स्वाक्ष-या नाहीत.

4) भांडार विभाग अधिकारी यांनी उपायुक्त (मुख्या.), मुख्य लेखाधिकारी व मुख्य लेखापरीक्षक यांचे समक्ष निवीदाकारांशी वाटाघाटी करणे आवश्यक असतांना त्यांचे अपरोक्ष केल्याचे भांडार विभागाच्या दि.22/02/2011 च्या टिपणीवरून दिसून आले आहे. निविदा प्रक्रिया पारदर्शक झाली नाही.

5) 2009-10 मध्ये शाळांना यापूर्वी साहित्य वाटप करण्यात आल्याचे भांडार अधिकारी यांचे अभिप्रायावरून दिसून येते. परंतू पूर्वी केलेल्या खरेदीचा तपशिल व साठा नोंदवही इ. अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे पूर्वीचा साठा शिल्लक असतांना देखील अनावश्यक खरेदी करण्यात आली किंवा कसे त्याचप्रमाणे पूर्वीचा साठा संग्रही योग्य रीत्या ठेवण्यात आला किंवा कसे याबाबतची पडताळणी करता आली नाही.

6) निवीदा अटी व शर्तीमधील अट क्र.1 (ड) नूसार 2009-10 आर्थिक वर्षाअखेर भरणा केलेले आयकर चलनाची साक्षांकीत प्रत तांत्रिक कागदपत्रांसोबत सादर करणे आवश्यक असताना अॅसेसमेंट वर्ष 2009-10 कालावधीच्या चलनाची छायांकीत प्रत जोडण्यात आलेली आहे. यामुळे निविदा अटी व शर्तीचा भंग झाला आहे.

7) मे. जे.पी.कॉम्प्युटर व एन्टरप्रायझेज या कंत्राटदाराचे आयकर चलन, व्हॅट नोंदणी प्रमाणपत्र व मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम-1948 या तिन्ही प्रमाणपत्रांवरील पत्यात तफावत आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराच्या व सादर प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेबाबत साक्षंक्ता निर्माण होते.

8) कार्यादेश क्र. 403 दि.31/03/2011 नूसार कंत्राटदारास मालाचा पुरवठा करणेचे आदेश देण्यात आले. करारनाम्यातील अट क्र. 4 नुसार मालाचा पुरवठा करारनाम्यानंतर 10 दिवसात करणेचे आवश्यक आहे. साठा नोंदवही लेखापरीक्षणास उपलब्ध न झाल्याने मालाचा पुरवठा 10 दिवसात झाली किंवा कसे याबाबत पडताळणी करता आली नाही.

9) कार्यादेशातील अट क्र.4 नुसार साहित्य ताब्यात दिल्याबाबत शाळेतील मुख्याध्यापकांची स्वाक्षरी शिक्यासह घेण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची आहे. त्याची पोच नस्तीत नाही. त्यामुळे साहित्य मिळाल्याची खात्री करता आली नाही.

DATPVWM7501 (Ref No : 15, Hmm No : 09)

29 मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी मे. जे.पी. कॉम्प्युटर यांचे कडून केलेल्या भाला खरेदीतील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 5

लेखा शीर्ष:110-2110 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 234600.00/-

क्रिडा साहित्य विक्रीबाबतचे नोंदणी प्रमाणपत्र नसताना मे. जे.पी. कॉम्प्युटर यांचे कडून 600 नग भाला

(स्टॅन्डर्ड साईझ काठीसह) खरेदी करण्यात आलेले आहेत. निविदा जाहिरात स्थानिक वृत्तपत्रात देण्यात आली आहे. निविदा मागविण्यापूर्वी बाजारभावाच्या दराबाबतची खात्री केलेली नाही.

भांडार विभागाने मनपा शाळेतील विध्यार्थ्यांसाठी 2011-12 मध्ये मे.जे.पी. कॉम्प्युटर यांचे कडून 600 नग भाला (स्टॅन्डर्ड साईझ काठीसह) खरेदी केले आहेत. सदर भाला खरेदीचे रु.234600/-चे प्रदान 2012-13 मध्ये प्रमाणक क्रमांक 4872 दिनांक 18/03/2013 अन्वये करण्यात आलेले आहे. वरील खरेदीतील अनियमितता बाबत अर्धसमास क्र.90 दि.13/07/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. विभागाचे अनुपालन प्राप्त झाले नाही. तरी सदर बाबत लेखा परीक्षणाचे खालील अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) सदर खरेदीबाबतची निविदा जाहिरात ही स्थानिक वृत्तपत्र दैनिक अमृत कलश व दैनिक मुंबई लक्षदीप या वर्तमान पत्रात दिनांक 7/01/11 व 8/01/2011 रोजी रु.10 लक्ष अंदाजित खर्चासाठी प्रसिद्ध केलेली आहे. तथापि उद्योग उर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय मुंबई-32 यांचा शासन निर्णय दिनांक 02/01/1992 मधील परिच्छेद क्र.10.8 अन्वये निविदा संबंधी जाहिरात ही एक राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच शासन निर्णय दि.02/01/1992 मधील परिच्छेद क्र.8.1 अन्वये खरेदी समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे व वार्षिक खरेदी रु.50000/-पेक्षा जास्त असेल तर निविदा चौकशी राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्याचे महानगरपालिकेकडून पालन झालेले नाही.

2) निविदा सूचनेतील अट अ मधील क्र. 1 (ब) नुसार निविदाकाराकडे खरेदी करण्यात येणाऱ्या मालाचे संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तथापि मंजूर करण्यात आलेल्या निविदाकाराकडे मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम 1948 अन्वये नोंदणीपत्र हे ऑफिस म्हणून नोंदलेले आहे. क्रिडा साहित्य विक्रीबाबतचे नोंदणी प्रमाणपत्र नसताना मे. जे.पी. कॉम्प्युटर यांची निविदा पात्र ठरविली असून त्यांना पुरवठा आदेश देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे केलेली निविदा प्रक्रिया चुकीची आहे. तसेच अट ब मधील क्र. 1 (ड) नुसार निविदाकाराकडे आयकर भरणा केलेले चलन असणे जरूरी आहे. तथापि वरील पुरवठादाराकडे दुकान किंवा संस्थेच्या नावे आयकर भरणा केलेले चलन नसून जयप्रकाश शहदादपुरी असे पर्सनल नावाने चलन सादर केलेले आहे. सदरहू बाब अट क्र. 1 (ड) चे उल्लंघन करणारी आहे.

3) निविदा मागविण्यापूर्वी बाजारभावाच्या दरा बाबत खात्री करणेसाठी बाजारातून संबंधित वस्तूचे दर मागवून त्यानुसार अंदाजे खर्च निश्चित करणे आवश्यक आहे परंतु तसे दरपत्रक मागवून कार्यवाही केल्याचे नस्तीत दिसून आले नाही. त्यामुळे पुरवठादाराचे दर मान्य करतांना सदर दर बाजारभावानुसार वाजवी असल्याची खात्री केली असल्याचे दिसून आले नाही.

4) करारनामा व पुरवठा आदेशात नमूद केलेल्या वस्तू पुरवठ्याच्या कालावधीत विसंगती दिसून आली आहे. करारनाम्यात मालाचा पुरवठा करारनाम्यानंतर 15 दिवसात करण्यात येईल असे नमूद आहे तथापि कार्यआदेशात पुरवठा 10 दिवसात करावा असे नमूद आहे. तसेच उशिराने केलेल्या पुरवठ्या बाबत दंडात्मक कार्यवाही केलेली नाही.

5) पुरवठादारास आदेश क्र.403 दि.31/03/2011 अन्वये पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. पुरवठा कार्यादेशानुसार मालाचा पुरवठा 10 दिवसात करणे आवश्यक आहे. तथापि मालाचा पुरवठा केल्या बाबत चलनावर माल प्राप्त झाल्याचा दिनांक नोंद नाही. भांडार विभागाच्या नोंदवहीत माल/साहित्य दि. 31/01/2012 रोजी मिळाल्याची नोंद आहे त्यामुळे माल विहित मुदतीत प्राप्त झालेला दिसून येत नाही. तसेच माल उशिरा प्राप्त होऊनही पुरवठादारावर दंडात्मक कार्यवाही करून दंड वसूल केलेला नाही. तसेच शाळांना वस्तू (भाले) पुरवल्याबद्दल प्रत्येक शाळेची पोहोच घेतलेली नस्तीत/ नोंदवहीत आढळून आलेली नाही.

आक्षेपाधीन रक्कम रुपये 234600/-

TRTARCM6001 (Ref No : 49, Hmm No : 75)

30 प्रलंबित अंतर्गत लेखापरीक्षण तसेच प्रलंबित आक्षेपा बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 4

लेखा शीर्ष :A-28 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9अ

अंतर्गत लेखा परीक्षण सन 2009-10 वर्षापासून केले नाही. त्यामुळे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 106 चे पालन झाले नाही.

1.मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील प्रकरण 9 चे कलम 106(3) अन्वये प्रत्येक सरकारी वर्ष सुरु झाल्यावर मुख्य लेखापरीक्षकाने मागील वर्षाच्या संपूर्ण लेख्यावरील आपला अहवाल स्थायी समितीस सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच कलम 106 (4) प्रमाणे आयुक्तांने उक्त अहवाल छापून त्याची प्रत प्रशासन अहवालाच्या व लेखा विवरण पत्राच्या छापील प्रतिसह प्रत्येक पालिका सदस्यास पाठविण्याची व्यवस्था केली पाहिजे अशी तरतूद आहे परंतु उल्हासनगर महानगरपालिकेने सन 2009-2010 पासूनचे मागील वर्षाच्या लेख्यावरील अहवाल स्थायी समितीस सादर करण्यात आलेले नाहीत परिणामी मागील

लेख्यातील अनियमितता व अन्य बाबी स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणलेल्या नाहीत तसेच विभागाचे पत्र क्र. दि. निरंक अन्वये अहवाल सादर केला नसल्याचे कळविले आहे त्यामुळे कलम 106(3) चे पालन झाले नाही.

2. 2009-10 ते 2013 पर्यंतच्या कालावधीचे अंतर्गत लेखा परीक्षण सुरु असल्याचे विभागाने अनुपालनात नमूद केले आहे. परंतु लेखापरीक्षण अहवाल लेखापरीक्षणास उपलब्ध न केल्याने त्याबाबत खात्री करता आली नाही.

3) 2012-2013 वर्षाच्या लेखापरीक्षणाच्या वेळी महानगरपालीकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण विभागाने उपलब्ध केलेले दस्त ऐवज पहाता खालील प्रमाणे लेखाआक्षेप प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहेत.

अक्र.	लेखापरीक्षण विभाग	लेखापरीक्षण वर्ष	एकूण आक्षेप	निकाली काढलेले आक्षेप	शिल्लक आक्षेप
1	स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभाग	1960 ते 1995-96	1001	287	714
2	महालेखापाल मुंबई	1997 ते 2012	114	-	114
3	स्थानिक निधी लेखा परीक्षा (मनपालेप)	2011-2012	171	-	171

4) महालेखापाल यांचेकडील आक्षेपा व्यतिरीक्त आक्षेपांची नोंदवही ठेवणेत आलेली नाही.

2011-12 मध्ये लेखा आक्षेप नोंदवून देखील 2012-13 या वर्षात वरील एकाही आक्षेपांचा निपटारा केलेला नाही.

कलम ९ ब खालील आक्षेप

लेखापरीक्षकाच्या दृष्टीने कोणत्याही व्यक्तीच्या अक्षम्य
हयगयीमुळे अथवा गैरवर्तणुकीमुळे जी कोणतीही तुट अथवा जे
कोणतेही नुकसान झाले आहे अशा तुटीची किंवा नुकसानीची
रक्कम तसेच कंत्राट देण्यात झालेल्या अनियमितता,
निर्णयामुळे झालेली महसूल हानी आणि धोरणात्मक
निर्णयामुळे झालेले आर्थिक नुकसान

31 परीभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणी व लेख्यातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 6

लेखा शीर्ष:A-28 मनपा फंड निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 374421.00/-

परीभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या लेख्यातील अनियमितता तसेच जमा रक्कम दीर्घ मुदती करिता गुंतवणूक न केल्याने महानगरपालिकेस मिळणाऱ्या व्याजाचे रु.374421/- चे नुकसान झाले आहे.

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक अनियो/005/126/सेवा 4 मंत्रालय मुंबई दिनांक 31/10/2005 नुसार शासन सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर परीभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे त्या अनुषंगाने उल्हासनगर महानगरपालिकेने 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या 479 कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत माहे मे 2012 पासून परीभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली असल्याचे वेतन देयके तपासणी करताना दिसून आले. या योजनेच्या लेख्यांची तपासणी केली असता पुढील प्रमाणे अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत

- 1) सदरची योजना उल्हासनगर महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना लागू करणे बाबत महासभा /स्थायी समिती ठराव लेखापरीक्षणास उपलब्ध झालेला नाही.
- 2) सदर योजनेच्या वर्गणी जमा व भरणा अंशदान रकमां करीता रोकडवही ठेवण्यात आलेली नाही.
- 3) दिनांक 31/10/2005 च्या शासन निर्णयातील परीच्छेद क्र.3 (इ) प्रमाणे सदर योजनेची अंशदाने व गुंतवणूकी वरील प्राप्तीच्या रकमा आहरीत करता न येण्याजोगा (Non Withdrawable) असल्याने सदर योजनेच्या प्राप्त रकमा तात्काळ दीर्घ मुदती पर्यंत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. तथापि उल्हासनगर महानगरपालिकेने वसूल करण्यात आलेल्या अंशदानाच्या रकमा रु. 12779363/- वेळीच दीर्घ मुदती करीता गुंतवणूक न केल्याने महानगरपालिकेस मिळणाऱ्या व्याजाचे रुपये 374421/-चे नुकसान झाले आहे.

अ.क्र	प्राप्त दिनांक	रक्कम	गुंतवणूकीचा दिनांक	गुंतवणूककेलेला दिनांक	व्याज (अंदाजित 9%)
1	14/09/2012	713346	13/03/2013	180 दिवस	32011/-
2	4/10/2012	721398	13/03/2013	160 दिवस	28737/-
3	18/10/2012	5808834	13/03/2013	146 दिवस	210897/-
4	21/11/2012	1461112	13/03/2013	103 दिवस	37211/-
5	20/12/2012	772646	13/03/2013	83 दिवस	15813/-

6	5/1/2013	1806588	13/03/2013	67 दिवस	29846/-
7	18/1/2013	1495039	13/03/2013	54 दिवस	19906/-
				एकूण रक्कम	374421/-

- 4) महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नमुना क्रमांक 100 प्रमाणे(भविष्य निर्वाह निधी दिवस पुस्तिके सारखी) नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.
- 5) महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील नियम क्रमांक 98 प्रमाणे योजनेकरीता खाते नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.
- 6) महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील नमुना क्रमांक 99 प्रमाणे बृहत्पत्रक ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु त्याचे पालन झालेले नाही

DATRVVM5901 (Ref No : 31, Hmm No : 41)

32 2012-13 या आर्थिक वर्षाअखेर परतफेड केलेले व थकीत असलेल्या कर्जाच्या रकमेची विवरणपत्रे शासनास सादर केली नाहीत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष:100-3213 म.न.पा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

2012-13 या आर्थिक वर्षाअखेर परतफेडीची व थकीत रक्कम असलेल्या कर्जाच्या रकमेची विवरणपत्रे महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949 मधील कलम 126(2) नुसार सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु शासनास सादर केली नाहीत. त्यामुळे अधिनियमाचे पालन झाले नाही.

महानगरपालिकेने घेतलेले कर्ज व त्यावर्षात फेडलेले कर्ज याबाबतचे नोंदवहीची तपासणी केली असता शिल्लक कर्जाचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

(रुपये कोटीत)

अ.क्र	कर्जाचा तपशील	कर्जाचे प्रयोजन	31/03/2013 अखेर पर्यंतची शिल्लक रक्कम रुपये
1	महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरण (ओ एम बी)	भुयारी गटार	920
2	महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरण (ओ एम बी)	पाणीपुरवठा योजना	765

3	महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरण(एल आय सी)	पाणीपुरवठा योजना	66
		एकूण	1751

2012-13 या वर्षाचे सुरुवातीस शिल्लक कर्ज रुपये 1871 कोटी असून 2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये कर्जाची रक्कम रुपये 120 कोटी व त्यावरील व्याजाची रक्कम रु.109 कोटीची परतफेड करण्यात आलेली आहे. दि.31/03/2013 अखेर 1751 कोटी कर्ज शिल्लक आहे. याबाबतची विवरणपत्रे महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949 मधील कलम 126(2) नुसार प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी तयार करून महानगरपालिकेच्या बैठकीत ठेवणे आवश्यक आहे. मंजूरी नंतर ती शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करून त्याच्या प्रती राज्यशासन व महालेखापाल मुंबई याना पाठविणे आवश्यक आहे. याबाबत अर्धसमास पत्र क्रमांक 125 दिनांक 11/08/2015 नुसार कळविण्यात आले आहे. त्याबाबत अनुपालन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे सदर आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे..

DATASMM5901 (Ref No : 104, Hmm No : 125)

33 बांधकाम विभागातील प्रभाग क्र. 52 मधील आर.के. कम्पाउंड जवळ 4 शीटचे शौचालय बांधणे कामाचे प्रदानातील अनियमितता

महानगरपालिका फंड

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 7

लेखा शीर्ष : 210-2433 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 440000.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 8800.00/-

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 व विक्रीकर विभाग मुंबई यांची अधिसूचना क्र. 22 दि.04/04/2012 अन्वये अनौदणीकृत ठेकेदाराकडून 5% vat वसूल करणे आवश्यक होते परंतु ठेकेदार मेसर्स रविराज मजूर का. स. संस्था यांचे कडून प्र.क्र.52 मधील आर.के. कम्पाउंड जवळ 4 शीटचे शौचालय बांधणे बाबतचे कामाचे देयकातून मूल्यवर्धित कर 1% कमी वसूल केलेला आहे. प्राकलानातील वाढीव बाबीकरिता कार्यकारी अभियंता यांची मंजूरी घेतलेली नाही. तसेच कामगारांचा विमा उतरविलेला नाही.

ठेकेदाराचे नाव : रविराज मजूर का. स. संस्था

डी.डी.आर.काम वाटप आदेश क्र. : 5654 दि. 14/02/2011

कामाचा कार्यादेश : 2658 दि. 25/02/2011

कामाचा कालावधी : 90 दिवस काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक : 18/04/2011

प्रमाणक क्र. 4824 दि. 15-03-2013 रु.440000/-

प्रमाणक क्र.4824 दि.15/03/2013 रु.440000/- तपासले असता त्यात खालील प्रमाणे अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत.

- 1) प्रदान देयक प्रमाणक क्र.4824 दि.15/03/2013 रु.440000/- वर महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 व विक्रीकर विभाग मुंबई यांची अधिसूचना क्र. 22 दि.04/04/2012 अन्वये अनौदणीकृत ठेकेदाराकडून 5% vat वसूल करणे आवश्यक असतांना 4% दराने वसुली केलेली आहे. त्यामुळे ठेकेदाराकडून 1% VAT रु. 4400/- वसूल करणे आवश्यक आहे.
- 2) निविदा मंजूरी नुसार कामाची प्राकलन रक्कम व कामाचा कार्यादेश रक्कम रु.399956/- असून एकूण कामाचा खर्च रु. 440000/- म्हणजेच 10% वाढ करून देण्यात आलेला आहे. परंतु रक्कम वाढी बाबतची सबळ कारणे नस्तीत नमूद नाहीत.
- 3) कामाचा कार्यादेश व खर्चाची तरतूद 2011-2012 मधिल आहे तथापि प्रत्यक्ष प्रदान हे 2012-2013 च्या तरतुदीतून केलेली आहे. स्पील ओव्हर कामासाठी तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये समविष्ट नाही.
- 4) कामात गौणखनिज साहित्य 37.14 घ.मि. इतके वापरले आहे. परंतु त्याची रॉयल्टी भरल्याची खात्री केलेली नाही.अथवा पुरावे नस्तीत जोडले नाहीत. महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांची अधिसूचना दि. 15/01/2003 व शासन परिपत्रकदि. 11/02/2010 चे पालन केलेले नाही.(37.14 * 70.67 = 2625) सदर तरतुदीचे पालन न करता ठेकेदारास देयक प्रदान केलेले आहे. हे नियमबाह्य आहे.
- 5)महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. जीईएन 1098/1357/प्र.क्र.166/98/नवि-24 नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई-32 दि. 3-11-2003 नुसार ठेकेदाराने कंत्राट कामाचा व सर्व कामगारांचा विमा कामगार नुकसान भरपाई विमापत्राखाली उतरविणे आवश्यक आहे.तथापि सदरहू प्रकरणात फक्त कंत्राट कामाचा विमा उतरविलेला आहे. कंत्राटी कामगारांचा विमा उतरविल्या बाबतचे पेपर्स नस्तीत नाहीत. तरी 1% रक्कम रु. 4400/ ठेकेदाराकडून वसूल केल्याचे अभिलेख नाहीत.
- 6) मटेरीअल तपासणी अहवाल फक्त M 20 RCC BEAM मध्ये घेतलेला आहे. परंतु पेव्हर ब्लॉक 60 MM या बाबींचा तपासणी अहवाल घेण्यात आलेला नाही.
- 7) मोजमाप पुस्तिकेतील खालील काही बाबींचे परिमाण हे प्राकलनातील परिमाणापेक्षा 125% पेक्षा जास्त झालेले आहे. बाबींचे परिमाण वाढीची कारणे नमूद केलेली नाहीत. सदर काम करण्यापूर्वी कार्यकारी अभियंता यांची पूर्व मान्यता घेतली नाही. सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका नियम 227 नुसार मान्यता घेतली नसताना बिलप्रदान करणे हे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे ठेकेदारास मंजूर प्राकलन रक्कमेपेक्षा रु.23356/- चे जादा प्रदान केलेले आहे.

अ.क्र.	बाब व तपशिल	प्राकलनतील परिमाण	प्रदान रू.	मोजमाप पुस्तिकातील परिमाण	प्रदान रक्कम रू.	देय रक्कम रू.	अतिप्रदान रक्कम रू.

10	पी 2 nd cl BB Masonry cm 1.6 Foundation	6.61 घ.मि.	2996 घ.मि.	13.22	39608	19804	19804
15	पी/12 mm cementplaster with Neru	18.90	127.24	46.82	5957	2405	3552
						एकूण	23356/-

वरील अनियमितते बाबत विभागास अर्ध समास क्र. 32 दि. 27/04/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. विभागाने पत्र क्र.71 दिनांक 29/06/2015 अन्वये खुलासा सादर केलेला आहे तथापि वसूलपात्र रक्कम वसूल झालेली नसल्यामुळे व इतर बाबींचा खुलासा सयुक्तिक नसल्याने आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु.440000/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 8800/-

TRTARCM6001 (Ref No : 6, Hmm No : 32)

34 बांधकाम विभागातील ठेकेदारांची देयके प्रदान करतांना मूल्यवर्धित कर कमी व विमा रक्कम वसूल न केल्याबाबत

महानगरपालिका फंड

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 2

लेखा शीर्ष : 210-2110 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 68489.00/-

महानगरपालिकेतील बांधकाम विभागातील ठेकेदारांची देयके प्रदान करतांना काही देयकांमधून महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर हा 5% ऐवजी 4% दराने वसूल केलेला आहे. तसेच 4 प्रकरणात ठेकेदाराने कामाचा विमा काढलेला नाही. विमा रक्कम रु.12351/- देयकातून वसूल केलेली नाही.

1) महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2002 व विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक 22 दि. 4 एप्रिल 2012 अन्वये महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर हा (VAT)हा दिनांक 1 एप्रिल 2012 पासून 4 % ऐवजी 5% करण्यात आलेला आहे. महानगरपालिकेतील बांधकाम विभागातील ठेकेदारांची प्रदान देयके व प्रमाणके तपासली असता खालील प्रदान देयकांमधून महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर हा 5% ऐवजी 4% दराने वसूल

केलेला आहे. तरी खालील ठेकेदाराकडून 1% कमी वसूल केलेला मूल्यवर्धित कर वसुलपात्र आहे. सदरहू त्रुटी बाबत विभागास अर्ध समास क्र.34 दि.12/05/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे.विभागाने दि. 04/06/2015 अन्वये खुलासा दिलेला आहे परंतु वसुली बाबत कार्यवाही झालेली नाही.

ठेकेदाराकडून वसुलपात्र मूल्यवर्धित कराचा तक्ता

अ.क्र	ठेकेदाराचे नाव	प्रमाणक क्र. व दिनांक	देयकाची रक्कम रु	वसूल केलेला मु. कर रु.	देय मूल्यवर्धित कर रु.	वसूल करावयाचा 1% मु. कर रु.
1	रविराज म.का.स.संस्था	4824/ 15-03-13	440000	17600	22000	4400
2	शिवलिंग म.का.स.संस्था	3231/ 26-11-12	659730	26389	32987	6598
3	जय दुर्गा मा म. ग्राहक संस्था	859/ 28-05-12	122025	4881	6101	1220
4	शिव म.का.स.संस्था	4966/ 21-03-13	447481	17899	22374	4475
5	जागरूक महिला मंडळ	1324/ 04-07-12	242504	9700	12125	2425
6	जागरूक महिला मंडळ	1789/ 09-08-12	239245	9570	11962	2392
7	जागरूक महिला मंडळ	1790/ 09-08-12	236125	9445	11806	2361
8	जागरूक महिला मंडळ	1104/ 14-06-12	156125	6245	7806	1561
9	जागरूक महिला मंडळ	1105/ 14-06-12	36326	1453	1816	363
10	सूर्या ज्योती म. स.संस्था	1069/ 12-06-12	660000	26400	33000	6600
11	गुरुराज म. स.संस्था	457/ 04-05-12	1078986	43159	53949	10790
12	रेणुकामाता म.स.संस्था (विद्युत)	4930/ 29-03-13	745252	29810	37263	7453

13	हरी म.स.संस्था	हरेश्वर	3853/ 08/01/13	550000	22000	27500	5500
एकूण वसूलपात्र मुल्यवर्धित कराची रक्कम 56138/-							

2) महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाचे पत्र क्र. जी.ई.एन. 1098/1357/प्र.क्र. 166/98 नवि-25 दिनांक 3/11/2013 अन्वये ठेकेदाराने कामाचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविणे बंधनकारक आहे. ठेकेदाराने कामाचा विमा उतरविला नसल्यास ठेकेदाराच्या प्रदान देय रक्कमेतून 1% विमा रक्कम वसूल करून ती महाराष्ट्र शासनाच्या खाती जमा करणे आवश्यक आहे. खालील नमूद केलेल्या प्रकरणात ठेकेदाराने कामाचा विमा उतरविलेला नाही व तरी देखिल त्यांच्या प्रदान देयकातून 1 % विमा रक्कम वसूल केलेली नाही. तरी खालील ठेकेदाराकडून विमा रक्कम वसूलपात्र आहे.

अ.क्र.	ठेकेदाराचे नाव	प्रमाणक क्र. व दिनांक	देयकाची रक्कम	1% वसूल करावयाची विमा रक्कम
1	जागरूक महिला मंडळ	1324/ 04/07/2012	242504	2425
2	जागरूक महिला मंडळ	1789/ 09/08/2012	239245	2392
3	जागरूक महिला मंडळ	1790/ 09/08/2012	236125	2361
4	जागरूक महिला मंडळ	2265/ 13/09/2012	517396	5173
एकूण वसूलपात्र 1% विमा रक्कम रु. 12351				

TRTARCM6001 (Ref No : 7, Hmm No : 34)

35 प्रभाग क्षेत्रात मुलभुत सेवा लेखाशिर्षातर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उल्हासनगर मनपा यांचे मार्फत करण्यात आलेल्या कामातील अनियमितता..

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 09

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 4182234.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 352129.00/-

बांधकामांचे सर्व अंदाज तपशिलवार नकाशे व अंदाज यांचेसह तयार करण्यात आले नाहीत. गौण खनिज स्वामित्व धनाची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल केल्याची खात्री न करता व कार्यकारी अभियंता यांनी कामाची तपासणी केल्याचे मोजमाप पुस्तिकेवरून दिसून येत नाही. याप्रमाणे तपासणी न करता प्रदान केले आहे. बाजारातून मागविण्यात आलेले अंदाजीत दराबाबत दरपत्रके लेखापरीक्षास प्राप्त झाली नाही. अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा रु.223416/-इतके जादा प्रदान करण्यात आले आहे. मोजमाप पुस्तकातील नोंदी कामाच्या प्रगती व तारखेनुसार नोंदविणेत आलेल्या नाहीत.

प्रभाग क्षेत्रात मुलभूत सेवा या लेखाशिर्षातर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका यांचेमार्फत कामे करण्यात आली असून सदरची कामे मजूर सहकारी संस्था यांना विनानिवीदा जिल्हा उपनिबंधक, ठाणे यांनी निर्गमित केलेल्या वितरण आदेशानुसार देण्यात आली आहे. या कामांवर वित्तीय वर्ष 2012-13 कालावधीत कंत्राटदारास रक्कम अदा करण्यात आली असून त्याबाबतचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

1) उल्हासनगर 5 येथील भगवान वायले यांच्या घरापासून हनुमान मंदिरापर्यंत पेव्हमेंट रस्ता आणि गटार बांधकाम करणे

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.599400/-

स्थायी समिती ठराव क्र.1 दि.13/05/2011

तांत्रिक मान्यता क्र.6059 दि.27/06/2011

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.2134 दि.11/08/2011

कार्यादेश क्र.3254 दि.02/09/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे.जयभवानी मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र.4972 दि.22/03/2013 रु.631374/-

2) उल्हासनगर 3 येथील रामायणनगर येथील नाला बनविणे

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.450000/-

स्थायी समिती ठराव क्र.2 दि.19/05/2011

तांत्रिक मान्यता क्र.5802 दि.23/05/2011

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.1234 दि.07/07/2011

कार्यादेश क्र.3109 दि.14/07/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे.शिवकृपा मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र.4962 दि.21/03/2013 रु.478737/-

3) उल्हासनगर 3 येथील बॅरॅक क्र.1070 मोटवानी पाडा, लक्ष्मीनगर, लासी पाडा व परीसरात नाल्या व पेव्हमेंटचे काम करणे

अंदाजपत्रकीय रक्कम रुपये 400000/-

स्थायी समिती ठराव क्र.1 दि.19/05/2011

तांत्रिक मान्यता क्र.5792 दि.23/05/2011

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.1231 दि.07/07/2011

कार्यादेश क्र.3113 दि.14/07/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे.शिलालेख मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र.4957 दि.21/03/2013 रु.437770/-

4) पाल गॅरेज ते सागर निवास ,कमला निवास, संतोषी माता निवास परीसरात नाल्या व पेव्हमेंटचे काम करणे
अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.599800/-

तांत्रिक मान्यता क्र.6014 दि.27/06/2011

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.2903 दि.22/09/2011

कार्यादेश क्र.3317 दि.05/10/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे. स्वस्तिक महीला मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र.4949 दि.21/03/2013 रु.599418/-

5) प्रभाग क्र.38 हनुमान नगर परीसरात पेव्हमेंट चेन व पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे
अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.500000/-

तांत्रिक मान्यता क्र.5856 दि.23/05/2011

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.1262 दि.18/07/2011

कार्यादेश क्र.3128 दि.18/07/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे.आदर्श मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र.4974 दि.22/03/2013 रु.549935/-

6) प्रभाग क्षेत्र क्र. 7 मध्ये गोपाल समाज मंदीराच्या मागे भगत वकील बंगला ते विष्णु भोईर निवास पर्यंत
सिमेंट काँक्रीट पायवाटा व नाली बांधणे

तांत्रिक मान्यता क्र.6048 दि.25/07/2011

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.2890 दि.22/09/2011

कार्यादेश क्र.3297 दि.23/09/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे.गिता मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र.754 दि.22/05/2013 रु.660000/-

7)प्रभाग क्र.11 मधील सावंत बंगला ,शिवाजी पाडा,ढाले पाडा,फुले नगर,पंजाबी चाळ व गायत्री इमारत येथे
सिमेंट काँक्रीट पायवाटा व नाली बांधणे व आनंद दिघे प्रवेशद्वार बांधणे

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.750000/-

स्थायी समिती ठराव क्र.2 दि.03/01/2011

तांत्रिक मान्यता क्र.4846 दि.25/01/2011

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.6959 दि.25/03/2011

कार्यादेश क्र.2798 दि.14/02/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे.अलका मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र.2573 दि.04/10/2012 रु.825000/-

उपरोक्त कामातील अनियमितता खालीलप्रमाणे आहेत.

- 1) महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 1971 च्या नियम क्रमांक 158 अन्वये नगरपालिकेच्या बांधकामांचे सर्व अंदाज, नगरपालिका अभियंता यांच्या कडून (अ) प्रशासनिक मंजूरीसाठी रेखांकित नकाशे व जोते क्षेत्रफळासह प्राथमिक अंदाज (ब) तांत्रिक मंजूरीसाठी अंतिम तपशिलवार नकाशे व अंदाज यांचेसह असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 1971 च्या नियम क्रमांक 165 अन्वये कामाच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष जागेच्या संबंधात स्थानिक निरीक्षण अंतिम तपशिलवार अंदाज तयार करण्याअगोदर करणे आवश्यक आहे. परंतू याबाबतचा अभिलेख नस्तीत नसल्याने उपरोक्त नियमाप्रमाणे कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचप्रमाणे सदर जागेवर यापुर्वी केलेल्या कामाची इतिहास नोंदवही (History Register) लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झालेली नाही.
2. महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949 मधील प्रकरण क्र.73 ड नुसार मा.आयुक्तांनी तसेच तत्सम अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिकाराच्या मर्यादेत मंजूरी दिलेल्या कामासंदर्भात मा.स्थायी समितीची कार्योत्तर मंजूरी घेणे आवश्यक असतांना त्याप्रमाणे कार्योत्तर मंजूरीची कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
3. महसूल व वनविभाग शा.नि.क्र.गौण खनीज/10/1009/सीआर/309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरुम इत्यादी गौण खनिजांचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) ची रक्कम शासन खाती भरणे बंधनकारक आहे. याची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही. परंतु गौण खनिज स्वामित्व धनाची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल करून मनपाने शासन सदरी भरणा न केल्याने शासनाचे खालीलप्रमाणे नुकसान झालेले आहे.

अ.क्र.	कामाचे नाव	वसूलपात्र रक्कम रुपये
1	उल्हासनगर 5 येथील भगवान वायले यांच्या घरापासून हनुमान मंदिरापर्यंत पेव्हमेंट रस्ता आणि गटार बांधकाम करणे (परीमाण 244.88 घ.मी.)	रु.17306/-
2	उल्हासनगर रामायणनगर येथील 3 येथील नाला बनविणे (परीमाण 222.96 घ.मी.)	रु.15757/-
3	उल्हासनगर बॅरक क्र.1070 व क्र.3 मोटवानी पाडा, लक्ष्मी नगर, लासी पाडा व परीसरात नाल्या व पेव्हमेंटचे काम करणे (परीमाण 171.54 घ.मी.)	रु.12123/-
4	पाल गॅरेज ते सागर निवास, कमला निवास, संतोषी माता निवास परिसरात नाल्या व पेव्हमेंटचे काम करणे (परिमाण 251.56 घ.मी.)	रु.17778/-
5	प्रभाग क्र.38 हनुमान नगर परीसरात पेव्हमेंट चेन व पेव्हर ब्लॉकचे काम करणे (परिमाण 81.64 घ.मी.)	रु.5770/-
6	प्रभाग क्षेत्र क्र. 7 मध्ये गोपाल समाज मंदीराच्या मागे भगत वकील बंगला ते विष्णु भोईर निवास पर्यंत सिमेंट काँक्रीट पायवाटा व नाली बांधणे (परिमाण 330.40 घ.मी.)	रु.23350/-
7	प्रभाग क्र.11 मधील सावंत बंगला, शिवाजी पाडा, ढाले पाडा, फुले नगर, पंजाबी चाळ व गायत्री इमारत येथे सिमेंट काँक्रीट पायवाटा व नाली बांधणे व आनंद दिघे प्रवेशद्वार बांधणे (परिमाण 387.34	रु.27374/-

घ.मी.)	
एकूण रक्कम रुपये	रु.119458/-

4. महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 1971 च्या नियम क्रमांक 172 अन्वये नगरपालिका अभियंता यांनी काम चालू असतांना जितक्या कामाची तपासणी करणे शक्य होईल तितक्या कामांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. तसेच त्याबाबतचे निरीक्षण अहवाल किंवा कामाच्या ठिकाणावरील नोंदवही(फिल्ड बुक) लेखापरीक्षणासाठी त्यांनी उपलब्ध केले पाहिजेत. अशी तरतूद आहे. परंतू उपरोक्त सर्व कामांबाबतचे नगरपालिका अभियंता यांचे निरीक्षण अहवाल किंवा कामाच्या ठिकाणावरील नोंदवही लेखा परीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नसल्याने कामाचे पर्यवेक्षण योग्यप्रकारे झाल्याची खात्री होत नाही. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियमपुस्तिका परि. क्र.24 मधील नियम क्र. 8 (एच) नूसार झालेल्या कामाची 5 टक्के तपासणी कार्यकारी अभियंता यांनी करणे आवश्यक आहे. परंतू याप्रमाणे तपासणी केल्याचे अभिप्राय मोजमाप पुस्तिकेमध्ये नोंद केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

5. उपरोक्त कामातील बाबींमधील वाळू व खडी यांची वाहतूक अनुक्रमे 150 किमी व 7 किमी वरील ठिकाणावरून केल्याचे दर पृथकरणपत्रात दर्शविले असून त्याप्रमाणात ठेकेदारास रक्कम अदा करण्यात आलेली आहे. राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा संहिता मधील नियम क्र. 12.82 (डी) नूसार कामाच्या ठिकाणी वापरलेल्या माल/साहित्याच्या खरेदीचे चलन/इनव्हाईस, मालाच्या वाहतूकीचे पास इ. अभिलेख रक्कम प्रदान करणेपूर्वी कंत्राटदाराकडून प्राप्त करणे आवश्यक आहे. परंतू सदर अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने साहित्यांची खरेदी खरोखरच केल्याची व वाहतूक 150 किमी व 7 किमी वरून केल्याची खात्री होत नाही. त्यामुळे ठेकेदारास केलेल्या प्रदानाची योग्यता पडताळणी करता येत नाही.

6. प्रस्तुत कामाचे अंदाजपत्रक तपासले असता यामधील कामाच्या अनेक बाबींचे दर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचे सन 2010-2011 च्या दर सूचीमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे बाजारातून सदर बाबींचे अंदाजीत दर मागवून न्युनतम दरपत्रकाचे दर पृथकरण करून त्याप्रमाणे दर निश्चित करणेत आले आहेत. त्याप्रमाणे मोजमाप नोंदवहीतील मोजमापानुसार ठेकेदारास रक्कम अदा करण्यात आली आहे. परंतू बाजारातून मागविण्यात आलेले अंदाजीत दर, त्यासंबंधित अभिलेख व दर पृथकरण पत्रके नस्तीसोबत जोडणेत आलेले नाही. त्यामुळे देयकाव्दारे वरील बाबींचे ठेकेदारास प्रदान केलेल्या रक्कमांच्या योग्य दरांबाबत लेखा परीक्षणास पडताळणी करता आलेली नाही.

7. मजूर कामगार सहकारी संस्थांना जिल्हा दरसुचीमधील मुळ दराने कामे देण्यात आलेली आहेत. परंतू प्रत्यक्ष रक्कम अदा करताना मोजमाप नोंदवहीतील मोजमापानुसार कामाच्या अंदाजपत्रकीय एकूण रकमेपेक्षा सरसकट 10 टक्के जादा रकमेचे कंत्राटदारास प्रदान करण्यात आले आहे. याबाबत जिल्हा उपनिबंधक यांचे शिफारसीनुसार मजूर सहकारी संस्थांना जिल्हा दर सुचीमधील दरानेच कामाचे प्रदान करावयाचे असतांना 10 टक्के जादा दराची मान्यता असल्याचे नमूद करून कामाचे अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा जादा प्रदान करण्यात आले आहे. अशाप्रकारे केलेल्या जादा प्रदान करणेबाबतची आवश्यकता, कारणमिमांसा इ. बाबत ठोस अभिप्राय न नोंदविता जादा रक्कम रु.223416/-प्रदान करण्यात आली आहे.

8. सार्व.बांधकाम विभाग लेखा संहिता परिच्छेद क्र. 10.01.04 अन्वये मोजमाप पुस्तकातील नोंदी कामाच्या प्रगती व तारखेनुसार नोंदविणे आवश्यक आहे. परंतू याप्रमाणे मोजमाप पुस्तिका नोंदविण्याची कार्यवाही होत नाही.

9. पाल गॅरेज ते सागर निवास, कमला निवास, संतोषी माता निवास परिसरात नाल्या व पेव्हमेंटच्या कामात

एकूण खोदाई 215.33 मीटर लांबीची केली असून प्रत्यक्ष नाल्याच्या पेव्हमेंटचे काम 204.03 मीटर लांबीचे केले आहे. 11.30 मीटर जादा खोदाई केल्याने खालीलप्रमाणे एकूण रु.9255/- इतक्या रकमेचे अतिप्रदान झाले आहे.

अ) जादा खोदाई 35.47 घ.मी. करीता रु.94.50/- प्रती घ.मी.प्रमाणे एकूण अतिप्रदान रु.3351/-

ब) प्लेन सिमेंट कॉंक्रीट 1.3.6 ग्रेडच्या 1.08 घ.मी. करीता रु.3649.23 प्रती घ.मी. प्रमाणे एकूण अतिप्रदान रु.3963.06/-

क) हाफ राऊंड पाईप 11 मीटर करीता रु.205 प्रती मीटर प्रमाणे एकूण अतिप्रदान रु.2255/-

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र. 38 दि.21/05/2015 रोजी दिले असून अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 20, Hmm No : 38)

36 आमदार विकास निधी अंतर्गत कॅम्प क्र.3 येथील रॉयल एमरोल्ड बिल्डिंग ते पारस रेसिडेन्सी पर्यंत नाली व रस्ता तयार करणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 6

लेखा शीर्ष:210-2110 राज्य शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 999427.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 9994.00/-

बांधकाम केलेली रस्त्याची जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याची कागदपत्रा अभावी खात्री झाली नाही. कामाचा विमा विहित मुदतीत काढलेला नाही. कामाचा कालावधी दि.24/01/2013 ते 27/02/2013 असा आहे. परंतु सदर डांबरीकरण कामासाठी बी.एम. व ए.सी. डांबर मिक्स खडी हे साहित्य मे. जयभारत कन्ट्रक्शन यांचेकडून आणल्याची चलने जोडली आहेत. ती तपासली असता सदर चलने हे दिनांक 04/06/12 ते 07/06/12 या कालावधीची आहेत. कामाचा कालावधी दि.24/01/2013 ते 27/02/2013 असा आहे. त्यामुळे बी.एम. व ए.सी. डांबर मिक्स खडी खरेदी केल्याचा कालावधीमध्ये तफावत आहे. त्यामुळे प्रस्तुत काम हे गुणवत्तापूर्ण झाल्याचे लेखा परीक्षणाची खात्री झाली नाही.

2012-13 साठी आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत उल्हासनगर म.न.पा.हद्दीतील कॅम्प क्र.3 येथील रॉयल एमरोल्ड बिल्डिंग ते पारस रेसिडेन्सी पर्यंत नाली व रस्ता तयार करण्याचे काम करण्यात आलेले आहे. सदर कामाकरिता मे. आदर्श मजूर कामगार सहकारी संस्था, यांना प्रमाणक क्र.4644 दि.01/03/2013 अन्वये रु.999427/-प्रदान करण्यात आलेले आहेत. सदर कामात खालील अनियमितता आढळून आलेल्या

आहेत. अनियमितता बाबत विभागास अर्धसमास पत्र क्र. 55 दिनांक 17/06/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. तथापि विभागाकडून खुलासा प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे सदर खर्चाची रक्कम रु. 999427/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

1) जिल्हाधिकारी यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेशातील अट क्र. 5 नुसार आमदार विकास निधी कार्यक्रमा अंतर्गत घेण्यात येणारे बांधकाम महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेतच घेता येईल असे नमूद आहे. बांधकाम केलेली रस्त्याची जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याची कागदपत्रे नस्तीत समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे वरील बांधकाम केलेली जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याची खात्री करता आली नाही.

2) कार्यआदेश क्र.81दि.24/01/2013अन्वये वरील संस्थेस काम दिलेले आहे व ते दि.27/02/2013 रोजी पूर्ण झालेले आहे तथापि कामाचा विमा दि.14/02/2013 रोजी उशिराने काढलेला आहे विम्याचा कालावधी नमूद नाही फक्त विमा पावती जोडलेली आहे. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.1098/प्रकरण क्र.2289/ शासन हमी दि.19/08/1998 व नगरविकास विभाग शासन पत्र क्र.जीइएन/1198/1356/प्रक्र.166/8/नवि-24/दि.3/11/2003 अन्वये विमा काढला नसल्याने ठेकेदाराच्या देयकातून 1% विमा निधी रु.9994/- कपात करण्यात यावी.

3)बांधकाम केलेल्या रस्त्याची महानगरपालिकेच्या मालमत्ता नोंदवहीत नोंद झाल्या बाबत खात्री करण्या साठी सदर नोंदवही लेखा परीक्षणास उपलब्ध करण्यात आली नाही.

4) बांधकामात गौणखनिज साहित्य 423.86 घ.मी. इतके वापरले आहे. परंतू त्याची रॉयल्टी भरल्याची खात्री केलेली नाही. अथवा पुरावे नस्तीत जोडलेले नाहीत. महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग मुंबई यांची अधिसूचना दि.15/01/2003 व शासन परिपत्रक दि.11/02/2010 चे पालन केलेले नाही. $(423.86 \times 70.67 = 29954/-)$ सदर तरतूदीचे पालन न करताच ठेकेदारास प्रमाणक क्र.4644 दि.01/03/2013 अन्वये रु.999427/- चे प्रदान केल्याने झालेले प्रदान हे नियमबाह्य आहे.

5) जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेश दि.31/12/2012 अट क्र. 6 नुसार प्रशासकीय मंजूरी दिलेल्या कामामध्ये अपरिहार्य तांत्रिक बदल / जागेमधील बदलास वेळीच मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये फेरबदल करता येणार नाही असे नमूद आहे तथापि वरील प्रकरणात जादा परिमाणाचा वापर केला असून त्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियमावली मधिल क्र.227 नुसार कार्यकारी अभियंता यांची पूर्व परवानगी घेऊन तदनंतर जादा काम करणे आवश्यक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही.

VARIATION STATEMENT

As Estimated

As Executed

S.N	Discription of item	Unit	Qty	Rate	Amt	Qty	Amt	Diff

1	Excav Found Soft Murum	Cmt	101	99.75	10075	190.20	18973	8898
2	P/L WBM Road layers of 75/100mm	Cmt	71.25	907.40	64652	189.34	171807	107155
3	P/L tackcoat with bitumen 0.5kg	Cmt	950	24.47	23246	1885.88	46147	22901
एकूण बदल केलेल्या बाबींची रक्कम								138954

6)रस्त्याच्या डांबरीकरण कामामध्ये bitumen macadam (बी.एम.) व अस्फाल्ट कॉक्रीट (ए.सी.) चा वापर केलेला आहे. कामाचा कालावधी दि.24/01/2013 ते 27/02/2013 असा आहे. परंतु सदर कामासाठी बी.एम. व ए.सी. हे जयभारत कंन्ट्रक्शन यांचेकडून आणल्याची चलने जोडली आहेत. ती तपासली असता सदर चलने हे दिनांक 04/06/12 ते 07/06/12 या कालावधीची आहेत व कामाच्या कालावधीत व प्राप्त साहित्याच्या कालावधी तफावत असल्याने काम गुणवत्तापूर्ण झाल्याची खात्री करता आली नाही. निविदा अटी व शर्तीनुसार काम सुरु करणेपुर्वी व काम पूर्ण झालेनंतर कामामध्ये bitumen macadam (बी.एम.) व Asphaltic concrete (ए.सी.) आदेश दिनांक 24/01/2 ची तपासणी करणे आवश्यक आहे. सबब सदर रक्कम रु.869785/- चा खर्च आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

बी.एम. व ए.सी. वापर केल्याचा तक्ता

S.N	Discription of item	Unit	Qty	Rate Rs	Amt Rs
1	P/L WBM Road layers of 75/100mm	cmt	189.34	907.40	171807
2	P/L leveled bitumen macadam on Road surface of 2%of wt.		60.95	4608.14	280866
3	P/L bitumen macadam withitumen 3.3%of wt.		47.50	4767.81	226470

4	P/L Asphaltic concrete with bitumen 5.75%wt.		23.32	8175	190641
	Total=				869785

वसूलपात्र रक्कम रु.9994/-

TRTARCM6001 (Ref No : 30, Hmm No : 55)

**37 साईबाबा चौक ते मुरबाड रोड व्हाया धोबीघाट मंडळ रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे
कामातील अनियमितता**

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 05

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 5335253.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 86764.00/-

कार्यादेशानुसार 150 दिवसात काम पुर्ण करणे आवश्यक असतांना लेखापरीक्षण वर्षाखेरपर्यंत काम पुर्ण झाले नाही. कामाची बँक गॅरंटीची वैधता वाढविलेबाबत अभिलेख नस्तीत प्राप्त न झालेने त्याबाबत पडताळणी करता आली नाही. कामाचा व कामगारांचा विमा रक्कम रु.53353/- वसुल केलेली नाही. स्वामित्वधनाची रक्कम रु.33411/- वसुल करण्यात आली नाही. कार्यकारी अभियंता यांचे कंत्राटदारास दिलेले पत्र क्र.3501 दि.28/04/2014 अन्वये काम गुणवत्तापूर्वक झालेले नाही. कामाची त्रयस्थ पार्टीकडून तपासणी केलेली नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील 12 रस्त्यांच्या पुनर्पृष्ठांकनाचे काम अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.8,48,00,365/-च्या कामास स्थायी समिती ठराव क्र.101 दि.19/10/2011 अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. निविदा जाहीरात डि.एन.ए., दै.नगर न्युज, दै.फ्रि प्रेस व लोकसत्ता या वर्तमानपत्रात देण्यात आली असता मे.जयभारत कंन्स्ट्रक्शन, मे.कोणार्क कंन्स्ट्रक्शन, मे.जयहिंद रोड बिल्डर्स व आर.के. चंदनानी या चार निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. यापैकी मे.जयहिंद कंन्स्ट्रक्शन या एकाच निविदाकाराची निविदा तांत्रिकदृष्ट्या पात्र झाल्याने फेरनिविदा जाहीरात इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता व धनुष्यधारी या वर्तमानपत्रात दिली असता मे.कोणार्क कंन्स्ट्रक्शन (अधिक 39.60%) व मे. जयहिंद रोड बिल्डर्स (अधिक 46.80%) या दोन निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. अशावेळी उदयोग ,उर्जा व कामगार कल्याण विभाग,महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र.भांखस 1088/2512/उदयोग 6 दि.02/01/1992

मधील क्र.8.3 (ब) नूसार अजून एकवेळा निविदेला मुदतवाढीकरीता जाहीरात देणे आवश्यक असतांना शहर अभियंता यांनी कामाची निकड असल्याची शिफारस केल्याने न्युनतम निविदाकार मे.कोणार्क कंन्स्ट्रक्शन यांचेशी दि.20/12/2011 रोजी वाटाघाटी केल्या असता त्यांनी 7% जादा दराने(एकूण निविदा रक्कम रु.9,07,36,390.55/-) काम करण्यास तयारी दर्शविली. कार्यादेश क्र.3501 दि.16/03/2012 अन्वये काम सुरु करण्याचे व 150 दिवसात काम पुर्ण करण्याचे आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. सदर 12 रस्त्यांपैकी साईबाबा चौक ते मुरबाड रोड व्हाया धोबीघाट मंडळ रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे कामाच्या व प्रमाणक नस्तींचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत.

कंत्राटदाराचे नाव- मे.कोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

कार्यादेश क्र. व दिनांक- 3501 दि.03/01/2012

कामाचा कालावधी- 150 दिवस

मोजमाप नोंदवही क्र.2768

प्रथम धावते देयक प्रमाणक क्र.3786दि.01/01/2013 रु.38,64,000/- (स्थूल रक्कम रु.5821800/-)

प्रमाणक क्र.4123 दि.21/01/2013 रु.10,02,432/- (स्थूल रक्कम रु.1135253/-)

1) कार्यादेश क्र.3501 दि.03/01/2012 अन्वये काम पुर्ण करणेचा कालावधी 150 दिवस असतांना लेखापरीक्षण वर्ष अखेरपर्यंत काम पुर्ण झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचप्रमाणे मुदतवाढीबाबत स्थायी समितीची मंजूरी घेण्यात आली असल्याचे अभिलेख नस्तीत आढळून न आल्याने मागणी केली असता लेखापरीक्षणाकरीता प्राप्त झाले नाहीत. कामाचा कालावधी वाढल्याने बँक गॅरंटीची वैधता कालावधीही वाढवणे अपेक्षित असताना वैधता कालावधी वाढविलेबाबत अभिलेख नस्तीत आढळून आले नसल्याने मागणी केली असता सदर अभिलेख लेखापरीक्षणास प्राप्त झालेला नाही.

2) मंजूर अंदाजपत्रकानूसार 1000 मी. लांबी, रुंदी 0.6 मी. व खोली 0.3 मी. इतके परिमाणानूसार रस्त्याचे डांबरीकरण करणे आवश्यक असतांना 1300 मी. लांबीच्या रस्त्याचे डांबरीकरण कोणत्याही मंजूरीविना करण्यात आले आहे. सदर जादा कामास स्थायी समितीची मंजूरी घेण्यात आलेली नाही.

3) वित्त विभाग शा.नि.क्र.विकास/1098/प्र.क्र.29/98/शासनहमी दि.19.08.1998 नुसार कामाचा व कामगाराचा विमा 1 टक्के कपात करणे आवश्यक आहे. 1% विम्याची रक्कम रु.53353/- देयकातून कपात करणेत आली नाही.

4) महसूल व वनविभाग अधिसूचना दि.10/02/2003 व शा.नि.क्र.गौण खनीज/10/1009/सीआर /309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरुम इत्यादी गौण खनिजांचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) ची रक्कम रु.70.67 प्रती घ.मी. दराने शासन खाती भरणे बंधनकारक आहे. याची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही. गौण खनिज स्वामित्व धनाची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल करून मनपाने शासन सदरी भरणे न केल्याने रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे 472.78 घ.मी.करीता शासनाचे रु.33,411/- चे नुकसान झाले आहे.

5) निविदा विशेष अटी व शर्तीमधील क्र.7 नुसार डांबरीकरण केलेल्या कामाचा डिफेक्ट लायबीलीटी कालावधी 3 वर्षाचा आहे. कार्यकारी अभियंता, उल्हासनगर महानगरपालिका यांनी सदर काम केलेल्या रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता रस्त्यामध्ये काही ठिकाणी खडडे पडले असल्याचे त्यांचे पत्र क्र.3501 दि.28/04/2014 अन्वये कंत्राटदारास कळविले आहे. त्यामुळे काम गुणवत्तापूर्वक झालेले नाही.

नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2008/1338/प्रक्र.171/नवि20 दि.02/03/2009 अन्वये 50

लाखांवरील किमान 10 टक्के कामांची त्रयस्थ पार्टीकडून तपासणी करणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही.

अर्धसमास जापन क्र.56 दि.17/06/2015 रोजी दिले असता प्राप्त अनुपालनाची तपासणी केली असता आक्षेपाच्या अनुषंगाने सोबत कागदपत्रे जोडली असल्याचे अभिप्राय आहे. परंतु अनुपालनासोबत कोणतीही कागदपत्रे सादर न केल्याने आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रकमेचा तपशिल

1)काम व कामगाराचा विमा रु.53353/-

2)रॉयल्टी रक्कम रु.33,411/-

DATPVWM7501 (Ref No : 62, Hmm No : 56)

38 उल्हासनगर क्र.3 हिराघाट ते मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स ते समर्पन अपार्ट.पर्यंत रस्ता रुंदीकरण व सिमेंट काँक्रीटकरण करणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 17

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 13709788.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 408736.00/-

कामाची तांत्रिक मंजूरी लेखापरीक्षणास प्राप्त झाली नाही. सार्व.बांधकाम विभाग नियम पुस्तिकेतील नियम क्र.313 नुसार सुधारीत अंदाजपत्रकाच्या मंजूरीची कार्यवाही झाली नाही. सुधारीत अंदाजपत्रकानुसार करारनामा करण्यात आला नाही. करारनामा विहित रकमेच्या मुद्रांक पेपरवर करण्यात आला नाही. कामाच्या व कंत्राटी कामगाराच्या विम्याची रक्कम कपात केली नाही. विहित कालावधीत काम पूर्ण झाले नाही. कंत्राटदाराच्या दराचे दर विश्लेषण प्राप्त झाले नाही. बँक गॅरंटीची प्रत लेखापरीक्षणाकरीता प्राप्त झाली नाही. काम गुणवत्तापूर्वक झाले नाही. स्वामित्वधनाची रक्कम देयकातून कपात करण्यात आली नाही.

उल्हासनगर क्र.3 हिराघाट ते मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स ते समर्पन अपार्ट.पर्यंत रस्ता रुंदीकरण व सिमेंट काँक्रीटकरण करणेकरीता अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.1,62,34,050/-च्या कामास स्थायी समिती ठराव क्र. 88 दि.24/11/2008 अन्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने निवीदा मागविण्यात आल्या असता मे.कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर (+)17.10%, सहयाद्री कन्स्ट्रक्शन (+)27.10%, ईगल कन्स्ट्रक्शन(+23% या पात्र निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या त्यापैकी मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांची निविदा लघूत्तम दराने असल्याने अंदाजपत्रकीय रकमेच्या अधिक 17.10% दराने कार्यादेश क्र.880

दि.25/03/2010 अन्वये काम सुरु करण्याचे व 8 महीन्यात काम पुर्ण करण्याचे आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे. सदर कामाच्या व प्रमाणक नस्तींचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत.

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.1,62,34,050/-

कंत्राटदाराचे नाव- मे.कोणार्क इन्फॉस्ट्रक्चर लि. कार्यादेश क्र. व दिनांक- 880 दि.25/03/2010

कामाचा कालावधी- 8 महीने मोजमाप नोंदवही क्र.2202

प्रथम धावते देयक रु.4159800/- दुसरे धावते देयक रु.7249988/-

तिसरे धावते देयक, प्रमाणक क्र. 2629 दि.08/10/2012 रु.2300000/-

1) सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियम पुस्तिकेतील परीच्छेद क्र.135 नुसार करावयाच्या कामाची तांत्रिक मंजूरी घेणे आवश्यक असते. सदर कामाची तांत्रिक मंजूरी लेखापरीक्षणास प्राप्त न झाल्याने प्रदानाची योग्यता पडताळणी करता आली नाही.

2) सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियम पुस्तिकेतील नियम क्र.313 नुसार जेव्हा मंजूर अंदाजपत्रकात पुर्वीचे दर अपुरे असल्याचे आढळून आल्याकारणाने किंवा पूर्ववर्ती परिच्छेदात नमूद केलेल्या कारणाव्यतिरीक्त अन्य कोणत्याही कारणाने 5 टक्क्याहून अधिक वाढ होण्याची शक्यता असते तेव्हा सुधारीत अंदाजपत्रक तौलनिक विवरणपत्र आणि त्या तारखेपर्यंतची प्रगती दर्शविणारा व सुधारणेचे कारण सविस्तरपणे विशद करणारा अहवालही सादर करणे आवश्यक आहे. सादर मुळ प्राकलनानुसार अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.1,62,34,050/- निश्चित करण्यात आली व त्या अनुषंगाने निवीदा कार्यवाही करण्यात आली असतांना शहर अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका यांनी तांत्रिक मंजूरी क्र.1708 दि.23/07/2008 अन्वये याच कामाच्या रु.2,43,85,000/- इतक्या रकमेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास मंजूरी दिली आहे. याबाबत अर्धसमास जापनाद्वारे कारणमिमांसा स्पष्ट करणेबाबत कळविले असतांनादेखील कोणतेही स्पष्टीकरण विभागाकडून प्राप्त न झाल्याने त्यामागील कारणमिमांसा लेखापरीक्षणास स्पष्ट झालेली नाही.

3) मंजूर अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.1,62,34,050/- चा करारनामा करण्यात आला असून सुधारीत अंदाजपत्रकीय रक्कमेसह रु.2,43,85,000/- चा करारनामा करण्यात आलेला नाही.

4) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक शुल्क नियंत्रक यांचे पत्र क्र.12/कलम/34/133/09 दि.20.07.2009 व मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 मधील कलम 63 नुसार एकूण निवीदा रकमेच्या रु.10 लक्षकरीता रु.100/- व पुढील प्रत्येक लक्ष रुपयास रु.100/- प्रमाणे कमाल रु.5,00,000/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत मुद्रांक शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. मंजूर निवीदा अंदाजपत्रकीय रकमेच्या अधिक 17.10% सह रु.1,90,10,073/- चा करारनामा रु.100/- च्या मुद्रांक पेपरवर करण्यात आला आहे. रक्कम रु.1,90,10,073/- व सुधारीत वाढीव कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.53,74,927/-असे एकूण रक्कम रु.2,43,85,000/-चा करारनामा रु.23,500/- च्या मुद्रांक पेपरवर करणे आवश्यक होते. शिल्लक रक्कम रु.23,400/- इतकी रक्कम वसूल करून शासनजमा करणे आवश्यक आहे.

5) वित्त विभाग शा.नि.विकास/1098/प्र.क्र.29/98/शासन हमी दि.19.08.1998 नुसार कामाचा व कामगारांचा विमा 1% कंत्राटदाराच्या देयकातून वसूल करणे आवश्यक आहे. विम्यापोटी रक्कम रु.1,21,215/- कंत्राटदाराच्या देयकातून कपात करण्यात आली नाही. सदर रक्कम कंत्राटदाराकडून वसूल करून शासनखाती जमा करणे आवश्यक आहे.

6) कार्यादेश क्र.880 दि.25/03/2010 अन्वये कार्यादेशानंतर 8 महीन्यात (दि.24/11/2010 पर्यंत) काम

पुर्ण होणे आवश्यक असतांनादेखील लेखापरीक्षणाच्या वर्षाखेरपर्यंत काम पुर्ण झालेले नाही. तसेच कामास मुदतवाढ देण्यात आलेबाबत अभिलेख नस्तीत उपलब्ध झाले नाहीत. त्यामुळे मुदतवाढ मंजूरीचे आदेश नसतांना कंत्राटदारास रक्कम प्रदान करणे नियमबाह्य आहे.

7) निवीदा अटी व शर्तीमधील Chapter II च्या 9 नूसार निविदा कालावधी 120 दिवसाचा आहे. निविदा जाहीरात दि.06/09/2008 रोजी प्रसिध्द केली असून कार्यादेश दि.25/03/2010 रोजी उशिराने दिले आहे. त्यामुळे निविदेतील अटीचे पालन झालेले नाही.

8) मे.कोणार्क इन्फास्ट्रक्चर यांची निविदा 17.10 टक्के अधिक निवड करण्यात आली आहे. अधिक 17.10 टक्के दर योग्य असलेबाबत दराचे विश्लेषण लेखापरीक्षणाकरीता प्राप्त झाले नाही.

9) विभागीय आयुक्त,कोकण विभाग यांचे आदेश क्र.साशा/का-3/नपा-7/मुभूसोसु/ उल्हास मनपा /3028/09 दि.23/03/2010 मधील अट क्र.8 नुसार काम सुरू करण्यापुर्वी व पुर्ण झाल्यानंतर कामाचे फोटो काढणे आवश्यक आहे. सदर फोटो नस्तीत आढळून आले नाहीत. त्यामुळे कामाची योग्यता तसेच सत्यता पडताळणी करता आली नाही.

10) स्वराज अर्बन को-ऑप. बँक लि. ची रु.324700/- इतक्या रकमेची बँक गॅरंटी घेण्यात आली आहे. परंतू बँक गॅरंटीची मुळ प्रत नस्तीत नसल्याने अर्धसमास क्र.63 दि.18/06/2015 च्या जापनाद्वारे मागणी केली असतांनादेखील लेखापरीक्षणाकरीता बँकहमी प्राप्त झाली नाही.

11) विशेष अटी व शर्तीमधील क्र.7 नुसार सिमेंट काँक्रीटकरण केलेल्या कामाचा डिफेक्ट लायबीलीटी कालावधी 5 वर्षांचा आहे. कार्य. अभियंता,उमपा यांचे पत्र क्र.1231 दि.22/03/2012 अन्वये काम केलेल्या रस्त्यामध्ये काही ठिकाणी तडे गेले असल्याने ते दुरुस्ती करण्याचे कंत्राटदारास कळविल्याचे नस्तीवरून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे काम गुणवत्तापुर्वक झाले नाही.

12) प्रथम धावते देयकानूसार ड्रेनेजकरीता डांबर रस्त्यावरील खोदाई 158.6 मी. लांब व Earth Soil मधील खोदाई 141.6 मी. लांब करण्यात आली आहे. दोन्ही खोदाईचे परिमाण एकच असणे आवश्यक होते. विसंगतीबाबत खुलासा सादर करणेबाबत अर्धसमास जापनाद्वारे कळविले असतांनादेखील कोणतेही अनुपालन प्राप्त झाले नाही.

13) दुसरे धावते देयकाच्या मोजमाप नोंदवहीमधील पृ.क्र.22 व 23 वरील नोंदीनुसार 124.35 मी. लांबीची बी.टी. सरफेस मधील खोदाई 811.83 घ.मी. व Earth Soil मधील खोदाई 405.93 घ.मी. करण्यात आली आहे. परंतू खोदाईनंतर सदर जागेवर पुढील कोणतेही काम करण्यात आले नसल्याचे मोजमाप पुस्तिकेवरून निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनुक्रमे रक्कम रु.1,88,385/- व रु.46,032/- अशी एकूण रक्कम रु.2,34,417/- जादा प्रदान करण्यात आली आहे.

14) दुसरे धावते देयकाच्या मोजमाप नोंदवहीमधील नोंदीनुसार कठीण मुरुमात खोदाई 1345.09 घ.मी. असतांना 1373.10 घ.मी. चे प्रदान केल्याने 32.01 घ.मी. ची रु.113.40 प्रती घ.मी.प्रमाणे रक्कम रु.3,177/- चे अतिप्रदान झाले आहे.

15) Providing Dry Trap rubble stone 15 to 20 cm करीता जिल्हादर सुची 2007-08 मधील दर रु.407/- अधिक महानगरपालिका क्षेत्राकरीता अधिक 5 टक्के रु.20.35/- प्रमाणे रु.427.35 इतकी रक्कम अदा करणे आवश्यक असतांना रु.453.13 रक्कम अदा केल्याने 1029 घ.मी.करीता रु.26,527/- इतकी जादा रक्कम कंत्राटदारास अदा करण्यात आली आहे.

16) बांधकाम करण्यात येणा-या सिमेंट रस्त्याच्या खालून ड्रेनेज लाईन टाकण्याचे काम मुळ अंदाजपत्रकात समाविष्ट नसतांना सदर काम करण्यात आल्याचे मोजमाप पुस्तिकेवरून दिसून आले आहे.

सदर जादा कामास तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी घेण्यात आलेली नाही.

17) महसूल व वनविभाग यांची अधिसूचना 10/02/2003 व शा.नि.क्र.गौण खनीज/10/1009/सीआर/309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरुम इत्यादी गौण खनिजांचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) ची रक्कम प्रती घ.मी. रुपये 70.67 प्रमाणे शासन खाती भरणे बंधनकारक आहे. याची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही. गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल करून महानगरपालिकेने शासन सदरी भरणे न केल्याने रु.70.67/- प्रती घ.मी. प्रमाणे 2690.49 घ.मी.करीता शासनाचे रु.190137/- चे नुकसान झाले आहे.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.63 दि.18/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रकमेचा तपशिल (रु.408736/-)

- 1) मुद्रांक शुल्काची रक्कम रु.23,400/-
- 2) कामगार विमा रक्कम रु.1,21,215/-
- 3) अनावश्यक खोदाईची रक्कम रु.2,34,417/-
- 4) दर सुचीपेक्षा जादा दर रक्कम रु.26,527/-
- 5) जादा खोदाईची प्रदान रक्कम रु.3,177/-

DATPVWM7501 (Ref No : 91, Hmm No : 63)

39 उल्हासनगर मनपा क्षेत्रातील प्रभाग क्र.1 ते 4 मधील रस्त्याचे खड्डे दुरुस्तीच्या कामातील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 14

लेखा शीर्ष :A-8 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 3946511.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 199950.00/-

महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 1971 मधील नियम 165 नुसार जागेवर प्रत्यक्ष मोजमापे घेऊन नंतर अंदाजपत्रक बनविणे आवश्यक होते. निविदेमध्ये अनामत रक्कम एफडीआर स्वरूपात घेतली असल्याने निविदा अटीचे पालन झाले नाही. तसेच निविदेमध्ये अट क्र.19 नुसार भाववाढ देय नसताना स्थायी समिती ठराव क्र. 23,25 दि.15/9/12 अन्वये स्टार रेट मंजूर केला आहे. हा ठराव नियमबाह्य आहे. कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक लेखा परीक्षण केले नाही. कामात वापरलेल्या साहित्याचे गुणवत्ता तपासणी अहवाल नाहीत. व रॉयल्टी भरल्याची खात्री कामाचे प्रदान करताना केलेली नाही. अथवा पुरावे नस्तीत जोडले नाही.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे मार्फत खड्डे दुरुस्ती या कामाच्या प्रभाग क्र. 1 ते 4 मधील कामाच्या एकूण रु.199.95 लक्ष किमतीच्या स्वतंत्ररित्या प्रभाग क्र.1 रु.50.43 लाख, प्रभाग क्र.2 रु.63.97 लाख, प्रभाग क्र.3 रु.12.67 लाख व प्रभाग क्र.4 रु.72.88 लाख अशा निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्याची तपासणी केली असता निदर्शनास आलेल्या उणीवाबाबत अर्धसमास क्र. 25 दि. 16/04/2015 अन्वये खुलासा मागविला असून अनुपालन प्राप्त झाले आहे. ते विचारात घेऊन खालील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

1.निविदेस व्यापक प्रसिद्धी दिल्याची वर्तमानपत्राची प्रत नस्तीत समाविष्ट नाही. अथवा नस्तीत उल्लेख नाही. विभागाने प्रत उपलब्ध करून दिल्याचे नमूद केले आहे. परंतु जाहिरातीची प्रत उपलब्ध नाही.

2. महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 1971 मधील कलम 165 नुसार जागेवर प्रत्यक्ष मोजमापे घेऊन नंतर अंदाजपत्रक बनविणे आवश्यक होते. त्याचे मेजरमेंट शिट नस्तीत समाविष्ट नाही.सदर रस्त्यांवर कधी काम केले त्याचा दोषनिवारण कालावधी किती होता ह्याची नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे. नोंदवही मागणी करुनही उपलब्ध झाली नाही. 2011-12 मध्ये कार्यादेश क्र.3251 दि.2/9/2011 अन्वये खड्डे दुरुस्तीचे काम रु.1.91 कोटीचे दिले होते. त्या कामाचा कालावधी 9 महिने असून सदर कालावधी दि. 1/6/12 रोजी समाप्त होत आहे. कामाचा दोष निवारण कालावधी 6 महिने असून 30/11/12 ला पूर्ण होत आहे. तरीही प्रभाग क्र.1 ते 4 मधील कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून दि. 15/9/2012 दुसरे कामाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन कामाचे अंदाजपत्रक बनविले जात नाही. तसेच काम पूर्ण व गुणवत्ता पूर्ण होत नाही हे दिसून येते.

3.एकूण प्राप्त निविदा 3 असून अनुक्रमे मे. जयभारत कन्ट्रक्शन, यांची निविदा 48.50% जास्त मे. जयहिंद रोड बिल्डर्स, 49.50% जास्त मे. शंकर ट्रेडर्स 52% जास्त दराने निविदा प्राप्त झाल्या आहे. परंतु जास्त दराबाबत दरपृथःकरण सोबत जोडले नाही. याबाबत विभागाचे नस्तीत कोणतेही अभिप्राय नमूद केले नाहीत. मे. जयभारत कन्ट्रक्शन, 48.50% जास्त दराची असून त्यांचेशी वाटाघाटी बाबत लेखी स्वरूपातील कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. वाटाघाटीच्या सूचना दिल्या होत्या असे मोघम अनुपालन दिले आहे. परंतु सदर ठेकेदार 9% जास्त दराने काम करण्यास तयार असल्याचे नस्तीत नमूद केले आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया पारदर्शक झाली नाही.

4.इसारा रक्कम भरल्याची पावती उपलब्ध झाली नाही.

5.निविदेमध्ये अनामत रक्कम एफडीआर स्वरूपात घेणेबाबत तरतूद नसताना 2% रकमेच्या एफडीआर घेतल्या आहेत. भविष्यात दक्षता घेण्यात येईल असे नमूद केले आहे. त्यामुळे निविदा अट क्र.1 चे पालन झालेले नाही.

6.निविदेमध्ये अट क्र.19 नुसार भाववाढ देय नसताना स्थायी समिती ठराव क्र. 23,25 दि. 15/9/12 अन्वये स्टार रेट मंजूर केला आहे. अंतिम देयक झाले नसल्याने त्याची खात्री करता आली नाही. परंतु स्थायी समितीने केलेला ठराव हा नियमबाह्य आहे.

7.निविदा अट क्र. 8 नुसार कामात वापरलेल्या साहित्याचे तपासणी अहवाल नाहीत. तपासणी केल्याचे खुलाशात कळविले आहे. परंतु तसे अहवाल जोडले नाहीत. त्यामुळे काम गुणवत्तापूर्ण झाल्याची खातरजमा करता आली नाही.

8.सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय शासन परिपत्रक क्र संकीर्ण-2011/प्र.क्र.467/रस्ते-1 दि.21/ 11/2011 नुसार खालील मुद्द्यांचा खुलासा विभागाने केला आहे. परंतु समाधानकारक नाही.

अ) परिपत्रक मधील अट 3 अन्वये कामाचा दोष निवारण कालावधी 2 वर्षांचा असणे बंधनकारक आहे. परंतु निविदा अट क्र. 20 नुसार 1 वर्षांचा ठेवला आहे. तसेच पुढील वर्षीही रस्त्यावरील खड्डे दुरुस्ती करण्याच्या

कामाच्या नवीन निविदा काढली आहे. हे शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन झाले आहे. रस्ते देखभाल दुरुस्तीच्या कामाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय उशिरा प्राप्त झाल्याने निविदा अटी व शर्ती मध्ये समावेश केला नाही. शासन निर्णय दि.21/11/2011 रोजीचा असून रस्ते दुरुस्तीची निविदा दि.8/9/2012 अन्वये प्रसिद्धी दिली आहे. शासन निर्णय निर्गमित होऊन 9 महिने झाले आहे. त्यामुळे शासन निर्णय विलंबाने प्राप्त झाल्याने निविदा अटी व शर्ती मध्ये समावेश केला नाही. हे संयुक्तिक नाही.

ब.शासन निर्णयातील अ.क्र. 2(ड) नुसार कामात वापरलेल्या डांबराची चलने उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. अनुपालानासोबत प्रती जोडल्या नसल्याने आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

क) अ.क्र.4(अ) नुसार रस्त्याचे खड्डे भरणेपूर्वी व काम पूर्ण झालेनंतर छायाचित्र काढण्यात यावी. अनुपालानासोबत जोडलेली नाहीत. त्यामुळे अनुपालन मान्य करता येत नाही.

9.कामाची किंमत रु.199.95 लाख असून कामाची गुणवत्ता राखणेसाठी व मजबुतीकरणासाठी त्या त्या टप्प्यावर तपासणी करणे आवश्यक होते. अंतिम बिलाच्या वेळी करण्यात येईल हे समर्पक नाही. नगर विकास विभाग मंत्रालय शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2008/1338/प्र.क्र.171/08/ नवि-20 दि.02 /03/2009 नुसार 50 लाखावरील कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक लेखा परीक्षण किमान 10% करणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन केलेले नाही.

10.खड्डे भरण्याच्या कामात गौण खनिज साहित्य 2620.46 घ. मी. इतके परिमाण वापरले आहे. त्याची रॉयल्टी भरल्याची खात्री केलेली नाही. अथवा पुरावे नस्तीत जोडले नाही. भविष्यात दक्षता घेण्याचे मान्य केले आहे. महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मुंबई यांची अधिसूचना दि. 15/1/2003 व शासन परिपत्रक दि. 10/2/2010 चे पालन केले नाही. (2620.46 x 70.67 = रु.185188) त्यामुळे ठेकेदारास केलेले प्रदान हे नियमबाह्य आहे.

11.नगरविकास विभाग शासन पत्र जीईएन-1018/1357/प्र.क्र.166/98/नवि-दि.3/11/2003 नुसार कामाचा व कंत्राटी कामगाराचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. परंतु कामाचा व कंत्राटी कामगारांचा विमा काढलेला नाही. त्यामुळे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.1,99,95,000/-च्या 1% विम्याची रक्कम रु.1,99,950/- वसूल करण्यात आलेली नाही.

12.डांबराचा plant calibration केल्याचे अभिलेख निविदा नस्तीत नसताना निविदा मंजूर करणे हे नियमबाह्य आहे. स्थायी समितीने निविदा मान्य केली असली तरी विभागाने याबाबत खात्री करणे आवश्यक होते. त्याचे पालन झाले नाही.

13.कार्यकारी अभियंता यांनी कामाची 100% तपासणी करणेबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-2011/प्र.क्र.467/रस्ते-1 दि.21/11/2011 मध्ये अट क्र. 2 मध्ये तरतूद आहे. त्याचे पालन झाले नाही

14.करारनामा सील करण्यापूर्वी स्थायी समितीच्या सदस्य यांच्या स्वाक्षरी घेतल्यानंतर करारनामा सील करणे आवश्यक आहे. परंतु नगरसचिव यांनी करारनामा सील केला नाही. महाराष्ट्र महानगरपालिका प्रांतिक अधिनियम-1949 चे कलम 5(2)1 मधील तरतुदीचे पालन झाले नाही. त्यामुळे केलेले बिलाचे प्रदान हे नियमबाह्य आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 3946511/- (कामावरील खर्च)

वसूलपात्र रक्कम रु.199950/- (विमा)

40 पिण्यासाठी टॅकरने पाणीपुरवठा करणे या कामामधील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 5

लेखा शीर्ष : 321-2510 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 8969400.00/-

उल्हासनगर महानगरपालिकेने महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये निविदा न मागविता नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. या कामामधील बँक गॅरंटी, मुदतवाढ वाहन क्षमता इत्यादीचे अभिलेखे उपलब्ध झाले नाहीत.

उल्हासनगर महानगरपालिकेकडून 2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये टॅकरने पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करण्यात आलेला असून देयकाची तपासणी केली असता मे.हरदीप रोडवेज कल्याण याना खालील प्रमाणे देयकाचे प्रदान करण्यात आले आहे. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.	प्रमाणक क्र व दिनांक	धनादेश क्र व दिनांक	देयक रक्कम रु.
1	885 दिनांक 29/5/2012	896892 दि,29/5/12	721354
2	2434 दिनांक 25/9/2012	13577 दि.25/9/12	689990
3	3164 दिनांक 17/11/2012	913280 दि 17/11/12	499200
4	3208 दिनांक 22/11/2012	913412 दि.22/11/12	500160
5	3430 दिनांक 6/12/2012	913573 दि,6/12/12	529172
6	3691 दिनांक 26/12/2012	913152दि.26/12/12	345262
7	3692 दिनांक 26/12/2012	913153दि.26/12/12	334716
8	3829 दिनांक 3/1/13	913233 दि.3/01/13	295544
9	4101 दिनांक 18/1/2013	920087 दि.18/1/13	778330
10	4102 दिनांक 26/12/2012	920088 दि.18/1/13	481852
11	4343 दिनांक 4/2/20123	92031 दि.4/2/13	1496740
12	4729 दिनांक 7/3/2013	92077 दि.7/3/13	502848
13	4730 दिनांक 7/3/13	92780दि.7/3/13	635608
14	4821 दिनांक 15/3/2013	896892दि.15/3/13	1158624
		एकूण रक्कम रुपये	89,69,400

संबंधित कंत्राटदारास 2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये रुपये 89,69,400/-मात्र अदा केल्याचे आढळून आले आहे वरील देयकाची तपासणी केली असता खालील प्रमाणे आक्षेप नोंदविण्यात येत आहेत.

1. मे हरदीप रोडवेज यांना स्थायी समिती ठराव दिनांक 28/08/2008 नुसार मंजुरी प्राप्त झाल्या नंतर कामाचे आदेश क्रUMC/WSSD/EE/2961 दिनांक 18/1/2008 नुसार 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी काम देण्यात आले होते. कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कामासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. मुदतवाढ नसताना व बँक गॅरंटीची नुतनीकरण न घेता देयकाचे रुपये 89,69,400/ प्रदान करण्यात आले आहे.
 2. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागा कडील शासन निर्णय क्रमांक टंचाई-1008/प्रक्र14/पापु-14 दि11/6/ 2009 मधील अट क्रमांक 2 नुसार पाणीपुरवठा करण्याच्या टँकर व टँकरवरील वाहन क्षमतेचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
 3. खाजगी टँकरने पाणीपुरवठा करणेसाठी प्रथम कामास सुरवात करण्यापूर्वी वाहतुक ठेकेदारांनी वाहन क्षमतेच्या प्रमाणपत्राची (वाहनाचे राज्य परिवहन विभागाने दिलेल्या नोंदणी पत्रातील क्षमता स्वाक्षांकीत सहीसह व टँकरचे आरसी व टी सी पुस्तकाची प्रमाणित प्रत लेखापरीक्षणास उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे टँकरच्या क्षमते बाबतची खात्री करता आलेली नाही.
 4. कंत्राटदाराबरोबर केलेल्या करारनाम्याची प्रत लेखापरीक्षणास उपलब्ध करण्यात आलेली नाही.
 5. टँकरने पाणीपुरवठा केलेल्या नोंदी मोजमाप पुस्तकामध्ये घेण्यात आलेल्या नाहीत.
- याबाबतचा अर्धसमास पत्र क्रमांक 33 दिनांक 27/04/15 नुसार विचारणा केली असता अनुपालन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे सदर रक्कम रुपये 8969400/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

DATASMM5901 (Ref No : 21, Hmm No : 33)

41 पिण्याचा पाणीपुरवठा टँकरने करण्यात आलेल्या कामामधील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 6

लेखा शीर्ष : 321-2510 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 6831449.00/-

उल्हासनगर महानगरपालिकेने महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये निविदा न मागविता नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा टँकरने पुरवठा करण्यात आलेला आहे. या कामामधील बँक गॅरंटी, मुदतवाढ, टँकरची वाहन क्षमता इत्यादीचे अभिलेखे उपलब्ध झाले नाहीत.

उल्हासनगर महानगरपालिकेकडून 2012-13 या आर्थिक वर्षा मध्ये निविदा न मागविता पिण्याच्या पाण्याचा टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आलेला असून देयकाची तपासणी केली असता त्याचा तपशील खालील प्रमाणे

आहे

अ.क्र.	कंत्राटदाराचे नाव	प्रमाणक क्र व दिनांक	अदा केलेली रक्कम रु.
1	मे गायत्री वॉटर सप्लायर्स	3435 दि.12/6/12	363090
2	मे गायत्री वॉटर सप्लायर्स	4109 दि.21/1/13	275708
3	मे गायत्री वॉटर सप्लायर्स	4823 दि 15/3/13	283192
4	मे गायत्री वॉटर सप्लायर्स	1766 दि 7/8/12	23929855
5	मे गायत्री वॉटर सप्लायर्स	2358 दि,24/9/2012	112743
6	मे गायत्री वॉटर सप्लायर्स	2359 दि 24/9/12	78343
7	मे गायत्री वॉटर सप्लायर्स	2752 दि 12/10/12	212681
8	मे गायत्री वॉटर सप्लायर्स	853 दि 25/5/12	279976
		एकूण रक्कम रुपये	1565055

अ.क्र.	कंत्राटदाराचे नाव	प्रमाणक क्र व दिनांक	अदा केलेली रक्कम रु.
1	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	4104 दि.8/1/13	478132
2	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	4198 दि26/2/13	522320
3	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	4862 दि.18/3/13	549310
4	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	436 दि 4/5/12	534536
5	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	853 दि.25/5/12	279976
6	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	1636 दि 27/7/12	650483
7	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	1884 दिनांक 21/8/12	322420
8	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	2228 दि.13/9/12	410913
9	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	2912 दि.22/10/12	459081
10	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	3070 दि.6/11/12	631071
11	मे शुभम कंस्ट्रूकशन	3219 दि.26/11/12	528142
		एकूण रक्कम रुपये	5266394

1. पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा टॅकरने करणे बाबतचे काम 2008-09 मध्ये मे हरदीप रोडवेज कल्याण यांनी निविदेमध्ये भरण्यात आलेल्या दराने निविदा न मागविता मे गायत्री वॉटर सप्लायर्स याना कामाचे आदेश क्रमांक 1486 दिनांक 1/6/2010 व मे शुभम कंस्ट्रूकशन याना कामाचे आदेश क्रमांक 1749 दिनांक 12/7/2010 नुसार देण्यात आले आहेत. निविदा न मागविता दिलेले काम हे नियमबाह्य आहे.
2. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागा कडील शासन निर्णय क्रमांक टंचाई-1008/प्रक्र 14/पापु-14 दि.11/6/ 2009 मधील अट क्रमांक 2 नुसार पाणीपुरवठा करणाऱ्या टॅकर व टॅकरवरील वाहन क्षमतेचे प्रमाणपत्र प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचेकडून घेणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही
3. खाजगी टॅकरने पाणीपुरवठा करणेसाठी प्रथम कामास सुरवात करण्यापूर्वी वाहतुक ठेकेदारांनी वाहन क्षमतेच्या प्रमाणपत्राची (वाहनाचे राज्य परिवहन विभागाने दिलेल्या नोंदणी पत्रातील क्षमता स्वाक्षांकीत सहीसह व टॅकरचे आरसीटीसी पुस्तकाची प्रमाणित प्रत लेखापारीक्षणास उपलब्ध झाल्या नाहीत.

4. कंत्राटदाराबरोबर केलेल्या करारनाम्याची प्रत लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाला नसल्याने तपासणी करता आली नाही.

5. टॅकरने पाणीपुरवठा केलेल्या नोंदी मोजमाप पुस्तकामध्ये घेण्यात आलेल्या नाहीत. या बाबत अर्धसमास पत्र क्रमांक 67 दिनांक 22/6/15 नुसार विचारणा केली असता अनुपालन प्राप्त झालेले नाही त्यामुळे टॅकरने केलेल्या पाणीपुरवठ्याची रक्कम रुपये 6831449/- ही आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

DATASMM5901 (Ref No : 27, Hmm No : 67)

42 पाणीपुरवठा वसूल रकमांच्या भरणा करण्यातील अनियमितताबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 4

लेखा शीर्ष : C-A मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 350509.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 10125.00/-

पाणी पुरवठ्याच्या वसूल रक्कमा कमी प्रमाणात जमा केल्या आहेत. तसेच महापालिका निधीत विलंबाने भरणा केला आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या 2012-13 या वर्षाच्या लेखापरीक्षणाच्या वेळी निवडक महिन्याच्या पाणीपट्टी वसुलीच्या पावत्यांची तपासणी केली असता खालील प्रमाणे अनियमितता आढळून आल्या.

1) प्रत्यक्ष वसूल रकमेपेक्षा कमी प्रमाणात भरणा झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. त्याची वसुली व्याजासह होणे आवश्यक आहे.

पावती क्रमांक व भरणा दिनांक	वसूल केलेली रक्कम रु	जमा केलेली रक्कम रु	कमी जमा केलेली रक्कम रु
2520 ते 2537 दिनांक 3/12/12	55699	54448	1251
2538 ते 2545 दिनांक 5/2/13	30822	28716	2106
3600 दिनांक 6/2/2013	1674		1674
3723 ते 3729 दिनांक 2/4/13	29484	24390	5094
		एकूण रक्कम	10125

2) पाणी पट्टी वसुलीची एकत्रित नोंदवही तपासली असता खालील तपशिलाप्रमाणे धनादेशाद्वारे प्रत्यक्ष वसूल रक्कमांच्या पावत्यांची रक्कम व रोखवहीत सदर पावत्यांची जमा दर्शविलेली रक्कम यामध्ये रु.121703/-ची

तफावत दिसून येते. तफावतीचा मेळ घेणे आवश्यक आहे.

पावती क्र.	वसूल दिनांक	रोखवहीत जमा दि.	रोखवहीत नोंद घेतलेली रक्कम रु	पावतीनुसार जमा रक्कम रु	तफावत रक्कम रु.
4952 to 4980	15/02/13 13/03/13	to 18/03/13	826965	755264	71701
4981 to 5000	13/03/13 16/03/13	to 30/03/13	292531	242529	50002

3) महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखासंहिता 2011 मधील नियम 90 प्रमाणे वसूल करण्यात आलेल्या रक्कम रोजच्या रोज भरणा करणे आवश्यक आहे. तथापि खालील नमुद केलेल्या पावत्यांची रक्कम विलंबाने भरणा केल्या आहेत. त्यामुळे सदर रक्कम लेखांच्या बाहेर राहिल्याने वित्तीय अनियमितता झाली आहे.

पावती क्रमांक	वसुली दिनांक	वसूल रक्कम रु	भरणा केल्याचा दिनांक	विलंब कालावधी दिवसात
2509	5/9/2012	6174	3/12/2012	89
2510	18/9/2012	2917	3/12/2012	76
2511	15/9/2012	4707	3/12/2012	79
2512	5/10/2012	1425	3/12/2012	59
2513	8/10/2012	2106	3/12/2012	56
2514 ते 2516	9/10/2012	8318	3/12/2012	55
2517 ते 2519	15/11/2012	10661	3/12/2012	18
2520 ते 2522	16/11/2012	7137	3/12/2012	17
2523 ते 2525	19/11/2012	9211	3/12/2012	14
2526 ते 2529	12/11/2012	13820	3/12/2012	21
2530	16/11/2012	5657	3/12/2012	17
2531 ते 2537	17/11/2012	19870	3/12/2012	16
2538 ते 2545	19/11/2012	28716	3/4/2013	135
2546 ते 2548	20/11/2012	29127	3/4/2013	134
2549	26/11/2012	3047	3/4/2013	128
2550	27/11/2012	3206	3/4/2013	127
3709	6/12/2012	3206	3/4/2013	118

3710	14/12/2012	6306	3/4/2013	110
3711	17/12/2012	3630	3/4/2013	107
3712	10/1/2013	2210	3/4/2013	83
3713	16/1/2013	2379	2/4/2013	76
3714	17/1/2013	3207	2/4/2013	75
3715	21/1/2013	3159	2/4/2013	71
3716	21/1/2013	5850	2/4/2013	71
3718	21/1/2013	2106	2/4/2013	71
3719	22/1/2013	2106	2/4/2013	70
3720	22/1/2013	2340	2/4/2013	70
3721	23/1/2013	2106	2/4/2013	69
3722	23/1/2013	9789	2/4/2013	69
3723 ते 3727	18/1/2013	22614	2/4/2013	74
3728 ते 3729	29/1/2013	6870	2/4/2013	63
3730 ते 3732	29/1/2013	22364	2/4/2013	63
3733	30/1/2013	2106	2/4/2013	62
3734 ते 3735	31/1/2013	5265	2/4/2013	61
3736	1/2/2013	2106	2/4/2013	60
3737	2/2/2013	2311	2/4/2013	59
3738 ते 3744	2/2/2013	12726	3/4/2013	60
3745	4/2/2013	3159	3/4/2013	58
3746 ते 3750	4/2/2013	22963	3/4/2013	58
4701 ते 4702	8/2/2013	5583	3/4/2013	54
4703	13/2/2013	9526	3/4/2013	49
4704 ते 4705	14/2/2013	5352	3/4/2013	48
4706	22/2/2013	4372	3/4/2013	40
4707 ते 4708	26/2/2013	4560	3/4/2013	36
4709 ते 47010	1/3/2013	5265	3/4/2013	33
4711	12/3/2013	8874	3/4/2013	22

4) पावती क्रमांक 2509 ते 2525 रक्कम रु. 52515 या पावत्यामध्ये वसुली दिनाकांत खाडाखोड व उपरीलेखन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच पावत्यावरील दिनांक क्रमवारीने असणे आवश्यक आहे तथापी पावती क्रमांक 2526 दिनांक 12/11/2012 रोजीची असून या पावतीच्या आगोदरच्या पावत्यांच्या दिनांकात खाडाखोड करून त्यावर दुसरा दिनांक टाकण्यात आला आहे. उदा: पावती क्रमांक 2523 व 2525 दिनांक 19/11/2012, पावती क्रमांक 2520 ते 2522 दिनांक 16/11/2012, पावती क्रमांक 2518 व 2519 दिनांक 15/11/2012.

43 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियान अंतर्गत उल्हासनगर पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेचे कामामधील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 10

लेखा शीर्ष: 310-3213 केंद्र/राज्य/मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 5843810.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 207707.00/-

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियान अंतर्गत उल्हासनगर पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेचे कामामधील शर्त क्रमांक 38 मधील अ.क्र.3 नुसार 125% पेक्षा जास्त परिमाणाने प्रदान वाढीव दराने करणे बाबत निविदेमधील अट नमूद करणे हे बी-1 निविदेच्या तरतुदीचा भंग करणारी आहे. तसेच भाववाढीची रक्कम जादा प्रदान केल्यामुळे महानगरपालिकेचे रु.200301/- नुकसान झाले आहे.

1) उल्हासनगर महानगरपालिके कडून जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियान अंतर्गत उल्हासनगर पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेचे कामास स्थायी समिती ठराव क्रमांक 119 दि.13/02/2009 नुसार मंजुरी प्राप्त झालेली असून अंदाजपत्रकीय रक्कम रुपये 1211999479/- मात्र रकमेच्या 32.04% जास्त दराने आदेश क्रमांक UMC/WSSD/3718 दि.21/12/2009 नुसार मे. कोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना कामाचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. निविदेतील अटी व शर्त क्रमांक 59 प्रमाणे भाववाढ अदा करण्यात आलेली असून त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अक्र.	देयक क्र	प्रमाणक क्र दिनांक	रक्कम रु.	प्रत्यक्ष चढती देयकामध्ये बेरीज रु.	नमूद केलेली रक्कम रु.	फरकाची रक्कम रु.
1	चौथे देयक	3023 दि.11/10/10	11239776	11239776	11239776	निरंक
2	पाचवे देयक	3675 दि.15/11/11	8961906	20201682	8962207	301
3	सहावे देयक	5733 दि.17/3/11	13878993	34080675	34280675	200000
		एकूण रुपये				200301

वरील रक्कम संबंधित कंत्राटदारांस चौथ्या देयकामध्ये अदा केलेली भाववाढ व पाचव्या देयकामध्ये प्रदान

केलेली भाववाढ याची चढती बेरीज चुकलेली असल्यामुळे संबंधित कंत्राटदारास जादा अदा केलेली रक्कम रुपये 200301/- कंत्राटदाराकडून वसूल करून महानगरपालिकेच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात यावी.

2. कामाच्या प्राकलनासाठी निविदेमध्ये नमूद केलेले दर हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे कडील 2007-08 या वर्षातील दरसूची मधील वापरण्यात आलेले असल्यामुळे कंत्राटदाराने निविदेमध्ये भरण्यात आलेला दर 32.04% अधिकतम असल्यामुळे ज्या आर्थिक वर्षामध्ये निविदा स्वीकृत केली त्या वर्षाच्या दरसूचीशी तुलना करणे आवश्यक होते. त्याप्रमाणे तुलना करण्यात आलेली नाही.

3) निविदेमधील भाग-1(volume1) मधील अट व शर्त क्रमांक 59 मध्ये कंत्राटदाराने निविदेमध्ये नमूद केलेल्या कालावधी पर्यंतच भाववाढ देण्यात यावी अशा प्रकारची अट असल्यामुळे कंत्राटदारास देण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या मंजूरीमध्ये नमूद केलेली भाववाढीसह मंजूरी अनुज्ञेय नाही.

कंत्राटदारास देण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या मंजूरीमध्ये कारणमिमांसा नमूद करण्यात आलेली नाहीत.

4) निविदेमधील भाग-1 (volume-1) मधील अट क्रमांक 63 मध्ये मोबिलायजेशन अग्रिम सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लेखासंहीता/परिपत्रक व केंद्रशासनाच्या जेएनएनआरएमयु(JNNRMU) च्या मार्गदर्शन सूचनेमध्ये मोबिलायजेशन अग्रिम अनुज्ञेय नसून महानगरपालिकेने मोबिलायजेशन अग्रिम देण्याची निर्णय घेतल्यास स्वनिधीतून अग्रिम देण्यात यावा अशी अट निविदेमध्ये आहे. परंतु मनपाने केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या अनुदानातून देण्यात आलेला आहे. हे नियमबाह्य आहे.

5) निविदेमधील अट व शर्त क्रमांक 62 नुसार शासकीय विमा निधीकडे विमा उतरविण्यात यावा अशी अट नमूद केली आहे. परंतु कंत्राटदाराकडून शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्यात आला नाही. शासकीय विमा निधीकडे 60% व इतर कंपन्याकडे 40% विमा उतरविण्यात आला नाही. शासकीय विमा निधीकडे याची परिगणना करून संबंधितांच्या देयकातून विम्याच्या रकमेची रु.9896115/- वसूल करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

6) निविदेमध्ये साहित्याच्या पुरवठ्याच्या रकमेमध्ये साहित्याच्या रकमेवर 4% जकातीच्या रकमेचा रु.1776110 समावेश करण्यात आलेला असल्यामुळे कंत्राटदारास प्रदान करण्यात आलेल्या देयकामध्ये साहित्याच्या रकमेवर जकात रकमेसह रक्कम अदा केलेली आहे. तथापि संबंधित कंत्राटदाराकडून जकातीच्या रकमेची रुपये 1776110/- पावती घेतल्याची कागदपत्रे दिसून आली नाही. सदर रक्कम आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

7) कंत्राटदाराने निविदेसोबत सादर केलेल्या बँक गॅरंटीचे सारस्वत को ऑप बँक यांचेकडील बँक गॅरंटी क्रमांक1/17 दिनांक 15/12/2009 रुपये 36007292/- व आयसीआयसीआय, बँक यांचेकडील बँक गॅरंटी क्र 0203BG00000309 दि 15/12/2009 रुपये 12002431 यांची दि.15/12/2009 ते 13/12/2011 पर्यंत होती. परंतु 2012-13 या वर्षाअखेर पर्यंत काम पूर्ण झालेले नसल्यामुळे बँक गॅरंटीचे नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे बँक गॅरंटीची नुतनीकरण करण्यात आले नाही.

8) कामाच्या प्राकलनाची किंमत रुपये 1211999479-मात्र असून माहे मार्च 2013 अखेर प्रमाणक क्रमांक 5150 दि30/03/2013नुसार एकविसाव्या धावत्या देयकापर्यंत रु.1649352543/-

मात्र रक्कम खर्च झालेली असून महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम लेखासंहीता 1984 मधील नियम क्रमांक 313 नुसार जर मुळ कामाच्या प्राकलनाच्या किमतीपेक्षा 5% रक्कम जास्त खर्च होत असल्यास सुधारीत अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे. सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करून त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेतलेली नाही.

9. कंत्राटदारास प्रदान करण्यात आलेल्या 21व्या धावत्या देयकाची तपासणी केली असता प्रमाणक क्रमांक 5150 दिनांक 30/03/2013 मध्ये अतिरीक्त बाब दरसूची (EXTRA ITEM LIST) क्रमांक 5 मधील बाब क्र 5 बाबतची मापे मोजमाप पुस्तक क्रमांक 17 पृष्ठ क्रमांक 50 मध्ये नोंदविण्यात आलेले माप 821.12 घ.मी. असून देयकामध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या बाबीचे माप 845.58 घ.मी. एवढे आहे. प्रदानाचा दर रुपये 302.80 प्रमाणे रुपये 256041/- ठेकेदारास अदा केले आहे. मोजमाप पुस्तकाप्रमाणे रुपये 248635/- प्रदान करणे आवश्यक होते .परंतु 24.46 घ.मी. परिमाणाचे जादा प्रदान रुपये 7406/- कंत्राटदारास प्रदान झाले आहे. त्याची वसूली करणे आवश्यक आहे.

10) निविदेमध्ये नमूद करण्यात आलेली अट क्रमांक 38 प्रमाणे निविदेमध्ये नमूद करण्यात आलेले परिमाण 125% पर्यंतच्या परिमाणाचे प्रदान निविदेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या दराने करणे आवश्यक आहे. 125% पेक्षा जादा झालेल्या परिमाणाचे प्रदान काम ज्या वर्षामध्ये करण्यात आले आहे त्या वर्षाच्या चालू दरसूची मधील दराप्रमाणे करणे आवश्यक असताना सदर दरसूचीपेक्षा 6.014% जादा दराने रक्कम रुपये 3872095/- अदा करण्यात आली. कामामधील शर्त 38 मधील अ.क्र. 3 नुसार 125% पेक्षा जास्त परिमाणाचे प्रदान वाढीव दराने करणे बाबत अट नमूद केल्याने बी-1 निविदेच्या तरतुदीचा भंग करणारे आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे

अक्र.	देयक क्रमांक कामाची/बाब	परिमाण	दर रु.	रक्कम रु.
1	देयक क्र.3 sub work 21 supply of spirally and mfg prov.saw fabricated of welded erw प्रमाणक क्र.5150 दि.30/3/2013	281	5377.84/471.16 add 6.014%	1284495.96 77249.59 1361745.55
2	Subwork No10/bill no22 MakingconsumerReconnec tion by prov and laying & fixing upto 5 meterpipelin of MDPE 15 M M dia 25 M M dia v.no860 dt 31/5/13	8310 360	1147.15/1529.53 1730.18/2306.91 add 6.014% total	9532816.50 622865.70 10155682.20 610762.73 10766444.93
3	Bill No 22/SWork No11 provision installing so as		5999.86/7999.81 10683.06/8012.30	

tohavela minar flowwith pipe		Total Rs	
domastic water meter	310	6.014% add	49858836
15 m m dia	360		2884428
15 m m dia			52743264.60
			3171979.93
			55915244.53
			68043435.01
		sR latoT	3859992

सार्वजनिक बांधकाम लेखासंहीता 1984 मधील नियम क्रमांक 227 प्रमाणे काम करणेपूर्वी कार्यकारी अभियंता यांची पूर्व मंजूरी घेऊन काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे clause no 38 प्रमाणे प्रदान केलेली रक्कम रुपये 3859992/- संबंधित कंत्राटदारास देय ठरत नाही. याबाबत अर्धसमास पत्र क्रमांक 68 दिनांक 23/06/2015 नुसार कळविण्यात आले असून अनुपालन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे. आक्षेपाधीन रक्कम रु.5843810/-

वसुलपात्र रक्कम रुपये (7406+ 200301) 207707/-

DATASMM5901 (Ref No : 78, Hmm No : 68)

44 पाणीपट्टी वसुलीचा दर कमी आकारल्याने महानगरपालिकेस झालेला तोट्याबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष:316-2440 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 162006100.00/-

पाणीपट्टी वसुलीचा दर कमी आकारलेला असल्यामुळे महानगरपालिकेला रु.20.29 कोटीचे नुकसान झाले आहे.

महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949 मधील कलम 63 (20) नुसार महानगरपालिकेच्या हद्दीतील नागरीकांना ना-नफा ना-तोटा या धर्तीवर पुरेसे व स्वच्छ पाणीपुरवठा करणे हे महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पाणीपुरवठा व मलनिःसारण योजनांच्या संचलन

व्यवस्थापन देखभाल व दुरुस्ती कार्यक्षम होण्याच्या दृष्टीने पाण्याचे व मलनिःसारणाचे दराबाबत नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 009/प्र.क्र.207/09/नवि 20 दि 2/8/2010 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या प्रमाणे आकारणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेने पाणीपुरवठा करण्या बाबतचे दर ठरविण्यात आलेले आहेत. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अ) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचेकडून उल्हासनगर महानगरपालिकेस पाणीपुरवठा करण्यात येत असून पाणीपुरवठ्याचा दर हा रुपये 7000 प्रती घनलिटर आहे त्यावर शासन निर्णया मधील तरतुदी प्रमाणे खालील प्रमाणे आकारणी करणे आवश्यक आहे

1) आस्थापनेवरील खर्च 2) पाणीपुरवठ्याशी निगडित विजेचा खर्च (उदभवापासून ते वितरण व्यवस्थे पर्यंत पाणी पोहचण्यासाठी लागणाऱ्या विजेवरील खर्च 3) पाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध रसायनाचा खर्च 4) पाणीपुरवठा व्यवस्थापन अंतर्गत स्थापत्य व यांत्रिकी कामाकरीता लागणारा देखभाल व दुरुस्तीवरील खर्च 5) पाणीपुरवठा योजनेतील विविध अपांगाचा घसारा खर्च 6) पाणीपुरवठा योजने करीता घेण्यात आलेल्या कर्जाच्या व व्याजाच्या रकमेची परतफेडीची रक्कम 7) पाणीपुरवठा करणे पूर्वी पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी करण्यात आलेला खर्च इत्यादी खर्चाच्या रकमेचा समावेश करणे आवश्यक आहे. परंतु महानगरपालिकेकडून पाण्याचा दर रुपये 7000/- प्रती घनलिटर या दराने आकारण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाचे पालन झाले नाही.

ब) शासन निर्णय दिनांक 2/08/2010 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कार्यपद्धती नुसार पाणीपट्टीचे दर ठरविताना नळ जोडणीच्या व्यासाशी निगडित न ठेवता व्हाल्युमेट्रिक पद्धतीने प्रती किलो लिटर यां स्वरूपात करण्यात यावे. ज्या ठिकाणी रहिवाशी मालमत्ता धारकांना अद्याप जलमापके बसविण्यात आलेली नाहीत. त्या ठिकाणी जलमापके बसवेपर्यंत सर्वसाधारणपणे 5 माणसे गृहीत धरून दरडोई दरदिवशी होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याच्या प्रमाणाशी गुणाकार करून 30 दिवसात पुरवठा होणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण व त्याची व्हाल्युमेट्रिक पद्धतीने होणारी किंमत विचारात घेऊन दरमहा पाणीपट्टीची आकारणी केलेली नाही. महानगरपालिकेचे 2014-15 या वर्षीच्या अर्थसंकल्प पुस्तकात 2012-13 चा मधील पाणीपुरवठ्या वरील खर्च रुपये 399448100 व उत्पन्न रुपये 237442000 याच्या प्रत्यक्ष खर्चाचे अवलोकन केले असता 2012-13 या आर्थिक वर्षात रुपये 162006100/- जादा खर्च हा महानगरपालिकेने केला असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आकारणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाचे पालन झालेले नाही.

आक्षेपाधीन रक्कमरुपये 162006100-

DATASMM5901 (Ref No : 79, Hmm No : 78)

45 पाणीपुरवठा विभागामधील देखभाल दुरुस्तीच्या साहित्य खरेदी व कामामधील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष: 316-2440 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1551128.00/-

पाणीपुरवठा विभागासाठी देखभाल दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या साहित्याची खरेदी वार्षिक न करता कामाचे भाग पाडून कामे केली आहेत.

उल्हासनगर महानगरपालिकेने 2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये पाणीपुरवठा व मलनिःसारण या कामावरील देखभाल दुरुस्तीवर साहित्य खरेदी व किरकोळ दुरुस्ती वर खालील प्रमाणे खर्च करण्यात आलेला असून त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

PIPES ACCES POWER PUMPS

अक्र.	प्रमाणक क्र दिनांक	कंत्राटदाराचे नाव	अदा केलेली रक्कम रु.
1	258 दि.23/4/12	मे जयहिंद म.का.सह.संस्था	48346
2	1650 दि.30/7/2012	मे रविंद्र म.का.सह.संस्था	32975
3	1815 दि.14/8/2012	मे श्रीकांत म.का.सह.संस्था	49011
4	1823 दि.14/8/2012	मे वैशाली म.का.सह.संस्था	7378
5	2199 दि.12/9/12	मे विजयालक्ष्मी म.का.सह.संस्था	137196
6	2588 दि5/10/2012	मे विनायक म.का.सह.संस्था	6045
7	2589 दि.5/10/2012	मे श्रीकांत म.का.सह.संस्था	7378
8	3380 दि.5/12/2012	मे स्वामी समर्थ म.का.सह.संस्था	85425
9	5181 दि30/3/2012	मे धनलक्ष्मी म.का.सह.संस्था	33987
		एकूण रक्कम रुपये	407741

PIPES ACCESSORIES AND INSTALation (दुरुस्ती)

अक्र.	प्रमाणक क्र दिनांक	कंत्राटदाराचे नाव	अदा केलेली रक्कम रु.

1	126 दि.13/4/2012	मे धनलक्ष्मि म.का.सह.संस्था	33987
2	127 दि.13/4/2012	मे संगमेश्वर म.का.सह.संस्था	4699
3	630 दि.17/5/2012	मे समाधान म.का.सह.संस्था	3530
4	778 दि.23/5/2012	मे श्रद्धा म.का.सह.संस्था	9658
5	965 दि.5/6/2012	मे लक्ष्मिनारायण् आदी म.का.सह.संस्था	9658
6	1718 दि.6/8/2012	मे विजयालक्ष्मी म.का.सह.संस्था	95552
	1803 दि.13/8/2012	मे पितांबर म.का.सह.संस्था	12402
8	2560 दि.4/10/2012	मे. वणीदेवी म.का.सह.संस्था	30660
9	2929 दि.23/10/2012	मे राधाकृष्ण म.का.सह.संस्था	28806
10	2995 दि.1/11/2012	मे विनायक मागास म.का.सह.संस्था	93310
11	2995 दि.1/11/2012	मे विनायक मागास म.का.सह.संस्था	47141
12	2995 दि.1/11/2012	मे विनायक मागास म.का.सह.संस्था	47632
13	3373 दि.5/12/2012	मे जयहिंद म.का.सह.संस्था	86664
14	3378 दि.5/12/12	मे त्रिशूळ म.का.सह.संस्था	145683
15	4414 दि.14/12/2012	श्री आर सी सुधीजा	48997
16	4866 दि.18/3/2012	श्री आर सी सुधीजा	96164
17	4923 दि.20/3/2013	श्री आर सी सुधीजा	46747
18	5080 दि.28/3/2013	मे जय म.का.सह.संस्था	11102
19	5169 दि.30/3/2013	मे हरेकृष्ण म..का.सह.संस्था	9623
20	5184 दि.30/3/2013	मे हरेकृष्ण म..का.सह.संस्था	20019
		एकूण रक्कम रुपये	796034

बोरवेल पंपिंग मशिनरी दुरुस्ती

अक्र.	प्रमाणक क्र दिनांक	कंत्राटदाराचे नाव	अदा केलेली रक्कम रु.
1	118 दि.13/4/2012	मे माजी सैनिक म.का.सह.संस्था	8452
2	219 दि.18/4/2012	मे विजयालक्ष्मी म.का.सह.संस्था	8394
3	219 दि.18/4/2012	मे विजयालक्ष्मी म.का.सह.संस्था	3751
4	778 दि.23/4/2012	मे श्रद्धा म.का.सह.संस्था	7915
5	2435 दि.25/9/2012	मे विजयालक्ष्मी म.का.सह.संस्था	86145
6	3622 दि.19/12/2012	मे समता म.का.स.संस्था	95598
7	3882 दि.7/1/2012	मे हरेकृष्ण म..का.सह.संस्था	74220
8	4208 दि.15/1/2012	मे हरेकृष्ण म..का.सह.संस्था	48786

9	5039 दि.25/3/2013	मे हरेकृष्ण म..का.सह.संस्था	4315
10	5076दि.28/3/2013	विजयालक्ष्मी म..का.सह.संस्था	4826
11	5177 दि.30/3/2013	मे जयश्री म..का.सह.संस्था	4951
		एकूण रक्कम रुपये	347353

सार्वजनिक बांधकाम नियमावली 1984 मधील नियम क्रमांक 202 नुसार रुपये 25000 पेक्षा जास्त रकमेची असतील तर निविदा न मागविता खरेदी करण्यात येऊ नयेत अशा प्रकारचे निर्देश असल्यामुळे वरील कामे ही निविदा न मागविता देण्यात आलेली असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम नियमावली 1984 मधील नियम क्रमांक 202 चे उल्लंघन झाले आहे. अर्धसमास पत्र क्रमांक 86 दि10/07/2015 नुसार कळविण्यात आले आहे. अर्धसमासाचे अनुपालन प्राप्त न झाल्यामुळे वरील कामावर करण्यात आलेला खर्च रुपये 407741+796034+347353=रु.1551128/- खर्च आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे. आक्षेपाधीन रक्कम रुपये 1551128

DATASMM5901 (Ref No : 80, Hmm No : 86)

46 स्थानिक संस्था कराची रक्कम रु.3621486/- व्यापाऱ्याने कमी भरणा केल्याने महानगरपालिकेचे नुकसान झाले बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष:951-1150 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 3621486.00/-

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या स्थानिक संस्था (L.B.T) विभागामध्ये व्यापाऱ्याकडून स्थानिक संस्था कराची रक्कम रु. 3621486/- कमी भरणा करण्यात आलेली आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये नगरविकास विभागाकडील दि 1 जुलै 2012 चे परिपत्रकानुसार जकात रक्कम वसूल करण्या बाबतचा पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर योजना दि.1/07/2012 पासून अंमलात आणण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील युनिट क्रमांक 1 ते 8 मध्ये 2012-13 या आर्थिक वर्षाचे व्यापारी वर्गाकडून महानगरपालिकेकडे खरेदी व विक्री बाबतच्या हिशोबाबाबतची विवरणे सादर करण्यात आलेली असून त्यापैकी काही विवरणपत्राची तपासणी केली असता महानगर पालिकेच्या क्षेत्रात एकूण 15051 व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली असून 2012-13 मध्ये 3564 व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्रे सादर केली आहेत. नगर

विकास विभागा कडील शासन राजपत्र असाधारण क्र. 52 दि.25/3/2010 मधील नियम 9 नुसार विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. खाली दर्शविण्यात येत असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून स्थानिक संस्था कर कमी प्रमाणात भरणा केल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.

अक्र.	युनिट क्र	व्यापारी वर्गाचे नाव	स्थानिक संस्थाकर क्रमांक (ONTBL)	स्थानिकसंस्था कर कमी भरण्यात आलेली रक्कम
1	1	मे भारती विजय एंटरप्रायझेस	U1/8/1/28	82679
2	1	मे गजानन एंटरप्रायझेस	U1/5/1/37	25483
3	1	मे ओडियन फार्मा	U1/8/1/51	19654
4	1	मे दौलत नेनुमल किराणा	U1/5/1/53	1488
5	1	मे पारस मेडीकल स्टोअर्स	U1/wa/c-1/60	10190
6	1	मे जयभवानी स्टील सेंटर	U1/9/1/61	3720
7	1	मे जनता कंट्री बार	U1/3/1/055	55586
8	1	मे महेश प्लायवुड अँड हार्डवेअर	U1/w7/c1/81	22350
9	1	श्री श्याम एजन्सीज	U1/w7/c1/89	28822
10	1	मे अंबिका कंट्री बार	U1/w7/c1/92	726
11	1	मे प्रिन्स प्रॉडक्ट्स	U1/w7/c1/97	10307
12	1	मे कमल साठिया टी सप्लायर	U1/wa/o1/103	3812
13	1	मे शंकर डी गंगवानी	U1/wa/c1/257	34718
14	1	मे सारा प्लास्टीक	U1/wa/c1/272	21491
15	1	मे पारस एंटरप्रायझेस	U1/w8/S1/281	10616
16	1	मे आहुजा हिरानंद टोपणदास	01/07/01/242	11224
17	1	मे प्रीतम ट्रेडर्स	01/7/1/243	132295
18	2	मे जितेंद्र कॉर्पोरेशन	02/11/1/364	23198
19	3	मे जयस्काय ट्रेडिंग प्रा ली	03/22/02/091	31226
20	3	मे सुशील पेपर पॅकेजिंग	3/18/2/047	59038
21	3	मे लतीश इन्कॉर्पोरेशन	03/w18/c2/491	3860
22	3	मे किशोर एन एक्स	03/22/2/016	4996
23	3	मे ममता सोप्स वर्क्स	03/18/2/032	818
24	3	मे मोहन सुईंग मशीन्स	03/22/2/134	31724
25	5	मे बालली इलेक्ट्रिकल	05/35/3/006	18574

26	5	मे सी एस इलेक्ट्रिकल	05/35/03/008	847
27	5	मे मेट्रो लाईट हाउस	05/35/3/009	1705
28	5	श्री गणेश इलेक्ट्रिकल	05/35/3/110	6411
29	5	मे महादेव बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स	05/36/3/040	19701
30	5	मे अशोका हार्डवेअर मार्ट	05/31/03/044	94372
31	5	मे कोमल प्लास्ट	05/3/03/054	8658
32	5	श्री बालाजी ऑपटीक्स	05/31/03/064	497
33	5	मे सुप्रीम पॉलीफिल्म्स	05/37/03/070	7110
34	5	मे कृष्णा मशिनरी अँड स्पेअर्स पार्ट्स	5/31/03/080	1290
35	5	मे कलाश इलेक्ट्रिक एंडस्ट्रीज	5/31/03/083	6997
36	5	मे अपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स	5/31/03/48	17255
37	5	मे मेघना प्लास्टिक अँड सॅनिट्री	5/36/03/60	190178
38	5	मे मनीष वायरलेस मोबाईल	5/31/03/101	7625
39	5	मे गणेश बर्नर इंडस्ट्रीज	5/37/31/107	32018
40	4	मे आर के एंटरप्रायझेस	5/34/03/120	10888
41	4	मे एम डी प्लास्टिकस	5/37/03/140	301194
42	4	मे साईकेअर असोसीयर्स	4/30/3/947	8067
43	4	मे नरेष एंटरप्रायझेस	4/96/3/924	794
44	4	मे मोहन किराणा अँड जनरल स्टोअर्स	4/26/3/918	3200
45	4	मे जगदीश भगवानदास कुकरेजा	4/26/03/395	59322
46	4	मे पारस मेडीका	4/27/3/393	1575
47	4	मे लीओ कॉसमेटिक	4/30/3/543	1538
48	4	मे कार ग्लास एक्सपर्ट	4/30/3/541	10122
49	7	मे प्रिन्स रेडीमेंड स्टोअर्स	7/46/04/1099	615
50	7	मे ओम साईराम फार्मासुटीकल	7/49/04/1098	375
51	7	मे प्रेम एंटरप्रायझेस	7/44/04/162	12819
52	7	मे कॉमोनलॉक्स एंडस्ट्रीज	7/50/04/284	2250
53	7	मे लकी हंस एंटरप्रायझेस	7/44/04/258	2611
54	7	मे अष्टविनायक हार्डवेअर स्टोअर्स	7/48/07/78	3654
55	7	मे मॉर्डन वाईन्स	7/44/04/1005	1184027
56	7	मे लकी फेब्रीक्स	7/44/04/1075	159240
57	7	मे शांती सर्विस स्टेशन	7/44/04/1080	395750

58	7	मे आशा केमिकल्स	7/44/04/581	7234
59	7	मे श्रीकृष्ण मार्बल्स	7/44/04/1055	1486
60	7	मे एमइंडस्ट्रीज एम.	7/44/04/31	3226
61	8	मे एच कन्हैयालाल	8/54/051/189	2862
62	8	मे मोहन एजन्सीज	U8/56/05/196	165
63	8	मे एमलक्ष्मीचंद.	U8/56/05/174	40400
64	8	मे मनीष थ्रेड वर्क्स	U8/56/05/182	10477
65	8	मे महालक्ष्मी टेक्साईल्स	U8/56/05/183	4100
66	4	मे जेकेस एंटरप्रायझेस	4/27/3/0650	15337
67	4	मे माईक एस	4/26/3/0683	4395
68	4	मे डीएंटरप्रायझेस के.एम.	4/30/3/115	200900
69	6	मे जनता रेस्टॉरंट	U6/41/04/074	11085
70	6	मे मनोहर एच वाढवा	U6/w39/04/035	118519
			एकूण रक्कम	3621486

व्यापारी वर्गाकडून स्थानिक संस्था कराची पूर्ण रक्कम भरणा केलेली नाही. तसेच स्थानिक संस्था कर भरल्या बाबतच्या पावत्या पुरावा म्हणून सादर केलेल्या नाहीत. महानगरपालिकेने सादर व्यापाऱ्याबाबत नोटीस बजावणे, दावा दाखल केला नसल्याचे नस्तीवरून दिसून आले. सादर व्यापाऱ्याकडून रक्कम रु.36,21,486/- वसूल करण्यात यावी. याबाबतचा अर्धसमास पत्र क्रमांक 107 दिनांक 20/07/2015 नुसार कळविण्यात आले असता अनुपालन प्राप्त झालेले नाही त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रक्कम रुपये 3621486

DATASMM5901 (Ref No : 83, Hmm No : 107)

47 कामगार कल्याण उपकर व स्थानिक संस्था कराची शुल्क आकारणी करून वसूल न केलेबाबत...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 01

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 769601.00/-

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीए 2009/प्र.क्र.108/कामगार 7अ, मंत्रालय मुंबई दि.17/06/2010 अन्वये इमारत व इतर बांधकामावर रक्कम रु.24007/- कामगार कल्याण उपकर वसूल करण्यात आला नाही. नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.स्थासंक-8209 /प्र.क्र.65 /09/नवि-34 दि.06/08/2012 अन्वये स्थानिक संस्था कराची रक्कम रु.745594/- रकमेची वसुली करण्यात आली नाही.

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीए 2009/प्र.क्र.108/कामगार 7अ, मंत्रालय मुंबई दि.17/06/2010 अन्वये इमारत व इतर बांधकामावर बांधकामाच्या एकूण मुल्यानुसार 1 टक्के कामगार कल्याण उपकर वसूल करावयाचा आहे. तसेच सदर उपकर विहित वेळेत न भरल्यास उपकराच्या रकमेवर प्रतिमहा 2 टक्के व्याज भरावे लागेल, अशी तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.स्थासंक-8209/प्र.क्र.65/09/नवि-34 दि.06/08/2012 अन्वये स्थानिक संस्था कराची रक्कम खालीलप्रमाणे आकारणी करून वसूल करणे आवश्यक आहे.

4 थ्या मजल्यापर्यंत रु.100/- x एकूण बांधकामाचे क्षेत्र

5-7 व्या मजल्यापर्यंत रु.150/- x एकूण बांधकामाचे क्षेत्र

7 च्या वरील मजल्याकरीता रु.200/- x एकूण बांधकामाचे क्षेत्र

परिशिष्ट क्र. 3 मध्ये नमूद केलेल्या प्रकरणांवर उपकर व स्थानिक संस्था कराची आकारणी न केल्याने उपकराची रक्कम रु.23270/- व त्यावरील प्रतिमहा 2 टक्के व्याजाची रक्कम रु.737/- वसूलपात्र आहे. तसेच स्थानिक संस्था कराची रक्कम रु.745594/- वसूलपात्र आहे.

अर्धसमास जापन क्र.81 दि.30/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम करण्यात येत आहे.

वसूल पात्र रक्कम रु. 769601/- (उपकर रु.23270+स्थानिक संस्था कर रु.746331/-)

DATPVWM7501 (Ref No : 43, Hmm No : 81)

48 इमारत बांधकाम प्रकरणांत विकास शुल्क रु.1595291/- व जमीन विकास शुल्क रु.527435/- ची आकारणी करून वसुली न केल्याबाबत...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 01

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 2343997.00/-

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अधिनियम 2010 चे कलम 124 अन्वये विकास

शुल्काबाबत नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. टिपीएस-1810/85/प्र.क्र.2118/10/नवि-13 दि1/3/2011 ची अधिसूचनेनुसार इमारत बांधकामाच्या निवासी वापराच्या चटई क्षेत्राकरीता 2% विकास कर व वाणिज्य वापराच्या चटई क्षेत्राकरीता 4% विकास कर व 0.5% जमीन विकास शुल्काची आकारणी करणे आवश्यक आहे. परंतु वसुली करण्यात आली नाही.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अधिनियम 2010 चे कलम 124 अन्वये विकास शुल्काबाबत नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. टिपीएस-1810/85/प्र.क्र.2118/10/नवि-13 दि1/3/2011 ची अधिसूचनेनुसार इमारत बांधकामाच्या निवासी वापराच्या चटई क्षेत्राकरीता 2% विकास कर व वाणिज्य वापराच्या चटई क्षेत्राकरीता 4% विकास कर व 0.5% जमीन विकास शुल्काची आकारणी करणे आवश्यक आहे. उल्हासनगर महानगरपालिका नगररचना विभागाकडून देण्यात आलेल्या काही निवडक इमारत बांधकाम परवानगीच्या प्रकरणांची तपासणी केली असता उपरोक्त शासन निर्णयानुसार बांधकाम विकास शुल्काची आकारणी न केल्याने सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्र.4 मधील रकाना क्र.11 नूसार एकूण रु.1595291/- इतकी निवासी/ वाणिज्य वापराकरीता विकास शुल्क, रकाना क्र.12 नूसार एकूण रु.527435/- इतकी जमीन विकास शुल्काची आकारणी कमी केल्याने सदर रक्कम वसूलपात्र आहे. तसेच सदर विकास शुल्क शासन जमा करणेस विलंब झाल्याने महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 124 (ड) नुसार व्याजाची परीगणना केली असता वार्षिक 18 टक्के दराने एकूण रु.221271/- इतकी व्याजाची रक्कम वसूलपात्र आहे. अर्धसमास जापन क्र.80 दि.30/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब आक्षेप कायम करण्यात येत आहे. वसूलपात्र रक्कम रु. 2343997/- (इमारत बांधकाम शुल्क रु.1595291/- + जमीन विकास शुल्क रु.527435/- + व्याज रु.221271/-)

DATPVWM7501 (Ref No : 44, Hmm No : 80)

49 जीना, पॅसेज व लॉबी इ.बाबींच्या सवलतीकरीता प्रचलित दराने अधिमूल्य शुल्काची आकारणी न केल्याने महानगरपालिकेचे रु.6154807/- नुकसान झालेबाबत...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 01

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 6154807.00/-

इमारत बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने रहिवास व वाणिज्य प्रयोजनार्थ जीना, लॉबी, पॅसेज इ.बाबींच्या सवलतीकरीता शासनाच्या मुद्रांक विभागाने वेळोवेळी जमिनीचे ठरविलेले प्रचलित बाजार दराने अधिमूल्य

शुल्काची आकारणी करून वसुली केली नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.91 दि.10/03/2010 अन्वये इमारत बांधकाम परवानगीच्या अनुषंगाने रहिवास व वाणिज्य प्रयोजनार्थ जीना,लॉबी, पॅसेज इ.बाबींच्या सवलतीकरीता शासनाच्या मुद्रांक विभागाने वेळोवेळी जमिनीचे ठरविलेले प्रचलीत बाजार दराच्या 150 टक्के (रहिवास प्रयोजनार्थ) व 250 टक्के (वाणिज्य प्रयोजनार्थ) अधिमुल्य शुल्क आकारणेचा ठराव मंजूर करण्यात आलेला आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाकडून 2012-13 मध्ये इमारत बांधकाम परवानगी दिल्या आहेत. त्यामध्ये जिना, लॉबी, पॅसेजच्या क्षेत्राचे अधिमुल्य शुल्काची आकारणी केली आहे. त्यापैकी काही निवडक प्रकरणांची तपासणी केली असता उपरोक्त ठराव तसेच शासनाच्या मुद्रांक विभागाने वेळोवेळी जमिनीच्या ठरविलेल्या प्रचलीत दराने (रेडीरेकनर) अधिमुल्य शुल्काची आकारणी न केल्याने सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्र.5 मधील रकाना क्रमांक 11 मधील एकूण रुपये 61,54,807/- इतकी रक्कम कमी आकारण्यात आल्याने सदर रक्कम वसूलपात्र आहे.

अर्धसमास जापन क्र. 79 दि.30/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 45, Hmm No : 79)

50 उल्हासनगर शहराचा सुधारीत विकास आराखडा योजना या कामातील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 6

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 9107927.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 2477769.00/-

उल्हासनगर शहराचा सुधारीत विकास आराखडा योजना कामासाठी एकूण 3 निविदाधारकानी निविदा सादर केल्या असून EOI च्या clause 5.4 अन्वये 70% पेक्षा जास्त गुण असणाऱ्या सल्लागार संस्था पात्र ठरतील परंतु त्यामध्ये फक्त एकाच संस्थेस 70% पेक्षा जास्त गुण मिळालेले आहेत. त्यामुळे निविदेमध्ये स्पर्धा झालेली नाही. अनामत रक्कम व सुरक्षा अनामत रक्कम घेणेपासून आयुक्त यांनी सुट दिली आहे. अनामत रक्कम व सुरक्षा अनामत रक्कम भरण्यास सूट देणे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे मान्य निविदेच्या 5% अनामत व सुरक्षा अनामत वसूल करणे आवश्यक आहे. मुद्रांक शुल्क रु.9600/- वसूल करणे आवश्यक आहे. करारनामा अट क्र.2.6.4. नुसार सर्व दर करासहित असल्याचे नमूद आहेत. असे असताना बिले प्रदान करताना 10.30% व 12.36% सेवाकर रु.11,05,120/- जादा प्रदान झाले आहे. ते वसूल होणे आवश्यक आहे. आयकर अधिनियम

1961 मधील कलम 194(J) सल्लागार फी म्हणून 10% आयकर कपात करणे बंधनकारक आहे. परंतु रु.78994/- वसूल केला आहे. उर्वरित रु.8.31,799/- व्याजासह वसूल करणे आवश्यक आहे. तसेच वाढीव फी रु.41,65,000/- मंजूर करण्याची करणे नमूद नाहीत. तरी देखील ठेकेदारास बिल प्रदान केले आहे.

स्थायी समिती ठराव क्र. 116 दि.5/2/2010 नुसार उल्हासनगर शहराचा सुधारीत योजना आराखडा बनविण्याचे काम "CEPT" अहमदाबाद यांना दिलेले आहे. सदर कामाबाबतची नस्ती व प्रमाणक क्र. 4390 दि. 8/2/2013 ची तपासणी केली असता 3 निविदा पात्र नसतानाही "CEPT" अहमदाबाद यांची निविदा मान्य केली आहे. सर्व दर हे करासहित असताना सेवाकर बिलात वेगळा नमूद केला आहे. आयकर कमी कपात केला आहे. वाढीव फी बाबतची करणे नमूद केली नाहीत. ह्या उणीवा निदर्शनास आल्या. याबाबत अर्धसमास क्र.46 दि. 9/6/2015 नुसार खुलासा मागविला असून विभागाचे दि. 4/7/2015 चे अनुपालन विचारात घेऊन खालील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

1. कामाची वर्तमानपत्रात जाहिरात दिल्याचे अभिलेख नाहीत. एकूण 3 निविदाधारक यांनी निविदा सादर केल्या असून EOI च्या clause 5.4 अन्वये 70% पेक्षा जास्त गुण असणाऱ्या सल्लागार संस्था पात्र ठरतील परंतु त्यामध्ये फक्त एकच संस्थेस 70% पेक्षा जास्त गुण मिळालेले आहेत. त्यामुळे निविदेमध्ये स्पर्धा झालेली नाही. सहाय्यक संचालक नगररचना विभागाचे पत्र क्र. उमपा / नरवि/45/122 दि. 4/5/2015 अन्वये कमी गुणांबाबत आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणले होते त्यांनी अंतिम निर्णय घेतला आहे. असे विभागाने कळविले आहे. तसेच अनामत रक्कम व सुरक्षा अनामत रक्कम घेणेपासून सूट आयुक्त यांनी दिली असल्याचेही नमूद केले आहे. अनामत रक्कम व सुरक्षा अनामत रक्कम भरण्यास सूट देणे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे मान्य निविदेच्या 5% अनामत व सुरक्षा अनामत रक्कम रु.5,31,250/- वसूल करणे आवश्यक आहे.

2. निविदेपुर्व बैठक दि. 18/12/2009 ची कागदपत्रे नस्तीत समाविष्ट केलेली नाहीत.

3. मान्य निविदा फी व वाढीव फी असे एकूण रु.10625000/- असून प्रत्येकी रु.100/- च्या मुद्रांक पेपरवर करारनामा केला आहे. मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम-1958 मधील कलम 63 नुसार रु. 9800/- या रक्कमेच्या मुद्रांकावर करारनामा करणे आवश्यक होते परंतु रु.100/- च्या दोन मुद्रांक पेपरवर केला आहे. उर्वरित रु.9600/- वसूलपात्र आहे.

4). निविदाधारक CEPT अहमदाबाद यांनी वाटाघाटीनुसार दिलेले दर हे एकत्रीत असल्याने सर्व करांसहीत आहेत. ह्या बाबी विचारात घेऊन स्थायी समिती ठराव क्र. 116 दि. 5/2/10 निविदा मान्य केली आहे. तसेच करारनामा अट क्र.2.6.4. नुसार सर्व दर करासहित असल्याचे नमूद आहे. असे असताना बिले प्रदान करताना 10.30% व 12.36% सेवाकर संबंधित यंत्रणेला अदा केला आहे. त्यामुळे सेवाकरापोटी रु. 11,05,120/- जादा प्रदान झाले आहे. सदर बाब लेखा विभागाशी संबंधित असल्याचे अनुपालानामध्ये विभागाने कळविले आहे. ही बाब मान्य करता येत नाही. त्यामुळे सेवाकरापोटी रु.11,05,120/- जादा केलेले प्रदान वसूल होणे आवश्यक आहे 5. उल्हासनगर शहराचा सुधारीत योजना आराखडा बनविण्याचे कामासाठी रु, 91,07,927/- इतका खर्च झाला असून फक्त रु.78,994/- आयकर कपात केला आहे. सदर बाब लेखा विभागाशी निगडित असल्याचे नगररचना

विभागाने कळविले आहे. आयकर अधिनियम 1961 मधील कलम 194(J) सल्लागार फी म्हणून 10% आयकर कपात करणे बंधनकारक आहे. परंतु रु.78994/- वसूल केला आहे. उर्वरित रु.8.31,799/- व्याजासह वसूल करणे आवश्यक आहे.

6.कामाची मुदत 28 महिने असून 4/8/2012 रोजी पूर्ण झाली आहे. पहिली मुदतवाढ संपणेपूर्वी दुसरी मुदतवाढ घेणे आवश्यक होते. परंतु दि. 4/6/2013 रोजी मुदतवाढीसाठी अर्ज केला आहे. त्यास महासभेने दि. 5/2/14 अन्वये मंजुरी दिली आहे. विलंब कालावधीसाठी दंडात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक होते त्याचे पालन झाले नाही. तसेच वाढीव फी रु, 41,65,000/- मंजूर करण्याची करणे नमूद नाहीत. ही बाब आयुक्त व महासभेने मान्य केली असल्याने त्यानुसार विभागाने कार्यवाही केली असे उत्तर दिले आहे. ही बाब योग्य नाही. कामाच्या स्कोप प्रमाणे काम झाल्याचे प्रमाणित केलेले नाही. सुधारीत विकास आराखडा बनविण्यास विलंब झाल्याने वाढीव फी द्यावी लागली. त्यामुळे रु. 41,65,000/- खर्चाचा बोजा महानगरपालिकेवर पडलेला आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु.91,07,927/- (कामावरील खर्च)

वसूलपात्र रक्कम रु.24,77,769/- (सुरक्षा अनामत रु.531250/-+मुद्रांक शुल्क रु.9600/-+जादा प्रदान रु.1105120/-+आयकर रु.831799/-)

DATDDZM6901 (Ref No : 55, Hmm No : 46)

51 बांधकाम परवानगी मंजूरी देताना जिऩ्याचा प्रिमियम आकारणी करताना रेडीरेकनर दर चुकीचा घेतल्याने झालेले मनपाचे आर्थिक नुकसान रुपये 69,03,266/-

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 6903266.00/-

बांधकाम परवानगी मंजूरीच्या वेळी जिऩ्याचे प्रिमियम आकारणी करताना महानगरपालिका महासभा ठराव क्र. 91 दि.10/3/2010 नुसार त्या त्या वेळच्या रेडीरेकनर दर विचारात घेऊन रहिवासी चटई क्षेत्रासाठी 1.5 पट व वाणिज्य वापराच्या चटई क्षेत्रासाठी 2.5 पट घेऊन आकारणी करावी असे आदेश आहेत. त्याचे पालन झाले नसल्याने महानगरपालिकेचे रु.6903266/- चे नुकसान आर्थिक झाले आहे.

1.नगरचना विभागातील 2012-13 मधील मंजूर बांधकाम परवानगी नस्तींचे लेखापरीक्षण केले असता मंजूर नकाशातील जिऩ्याचे मोफत चटई क्षेत्र (FSI) चे प्रिमियम भरून त्याचा चटई क्षेत्र (FSI) म्हणून बांधकाम

क्षेत्रात समावेश केला आहे. जिऩ्याचे प्रिमियम आकारणी करताना महानगर पालिका महासभा ठराव क्र.91 दि.10/3/2010 नुसार त्या वेळच्या रेडीरेकनर दर विचारात घेऊन रहिवासी चटई क्षेत्रासाठी 1.5 पट व वाणिज्य वापराच्या चटई क्षेत्रासाठी 2.5 पट आकारणी करावी असे आदेश आहेत. जिना प्रीमियम आकारणी करताना त्या त्या सिटीएस क्रमांकास वेगवेगळे रेडीरेकनर दर नोंदणी महानिरीक्षक म. रा. पुणे यांनी मंजूर केले आहेत. परंतु नगररचना विभागाने महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.91 दि.10/3/2010 चे पालन केले नसल्याने मनपाचे रु. 69,03,266/- चे नुकसान झाले आहे. सोबत परिशिष्ट क्र. “ 6 “ जोडले आहे.

वसूलपात्र रक्कम रु. 69,03,266/-

DATDDZM6901 (Ref No : 58, Hmm No : 82)

52 बांधकाम परवानगी मंजूरी देताना इमारत बांधकाम विकास कर व जमिन विकास कराची आकारणी रेडीरेकनरच्या दरानुसार केली नसल्याने मनपाचे रुपये 18,71,286/- आर्थिक नुकसान झाल्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्षःB-1 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 1871286.00/-

इमारत बांधकाम विकास कर व जमिन विकास कराची आकारणीची रक्कम भरणा केला नसल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम-1966 मधील कलम 124 ड(3) नुसार 18% दराने प्रति वर्षी व्याज वसूल करणे आवश्यक आहे. नगरविकास विभाग मंत्रालय मुंबई अधिसूचना क्र. टीपीएस-1810/85/प्र.क्र.2118/10/नवि-13 दि.1/3/2011 नुसार इमारत बांधकाम विकास कर रहिवासी चटई क्षेत्रासाठी रेडीरेकनर मधील जमिन मूल्याच्या 2%, वाणिज्य वापराच्या चटई क्षेत्रासाठी 4% व जमिन विकास कर रहिवासी वापरासाठी 0.5% व वाणिज्य वापरासाठी 1% विकास कर आकारणे बाबत शासन आदेश आहेत. परंतु महानगरपालिकेने कमी दराने वसूल केली आहे.

नगररचना विभागातील 2012-13 मधील मंजूर बांधकाम परवानगीचे निवडक नस्तीचे लेखापरीक्षण केले असता बांधकाम परवानगी मंजूर करताना बांधकाम विकास कर व जमिन विकास कर यांची आकारणी नियोजन व नगररचना (सुधारणा) अधिनियम-2010 ची अधिसूचना दि. 27/12/2010 व नगरविकास विभाग मंत्रालय मुंबई

अधिसूचना क्र. टीपीएस-1810/85/प्र.क्र.2118/10/नवि-13 दि. 1/3/2011 नुसार इमारत बांधकाम विकास कर रहिवासी क्षेत्रासाठी रेडीरेकनर मधील जमिन मूल्याच्या 2%, वाणिज्य वापरासाठी 4% व जमिन विकास कर रहिवासी वापरासाठी 0.5% व वाणिज्य वापरासाठी 1% इमारत बांधकाम विकास कर आकारणे बाबत शासन आदेश आहेत. परंतु महानगरपालिकेने रहिवासी वापराच्या चटई क्षेत्रासाठी 120 पट व वाणिज्य वापराच्या चटई क्षेत्रासाठी 240 पट याप्रमाणे इमारत बांधकाम विकास कर आकारणी केली. त्यामुळे शासन आदेशातील तरतुदीचे पालन झाले नाही. तसेच महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.57 दि. 6/3/2013 मधील पीठासन अधिकारी सर्वसाधारण महासभा यांनी इमारत बांधकाम विकास कर रहिवासी क्षेत्रासाठी रेडीरेकनर मधील जमिन मूल्याच्या 2%, वाणिज्य वापरासाठी 4% व जमिन विकास कर रहिवासी वापरासाठी 0.5% व वाणिज्य साठी 1% विकास कर आकारणी दि.1/12/2010 पासून करणेचे आदेश आहेत. त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळे मनपाचे रु.18,71,286/- चे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सोबत परिशिष्ट क्र “ 7 “ जोडले आहे.

इमारत बांधकाम विकास कर व जमिन विकास कराची आकारणीची रक्कम कमी वसूल केल्याने सदर रकमेवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगरचना अधिनियम, 1966 मधील कलम 124 ड (3) नुसार 18% दराने प्रति वर्षी व्याज वसूल करणे आवश्यक आहे.

वसूलपात्र रक्कम रु.18,71,286/- (इमारत बांधकाम विकास कर +जमिन विकास कर)

DATDDZM6901 (Ref No : 59, Hmm No : 83)

53 बांधकाम परवानगी मंजूरी देताना इमारत बांधकाम कामगार कल्याण उपकर व स्थानिक संस्था कराची आकारणी कमी केल्याने मनपाचे रु.4,93,391/- आर्थिक नुकसान झालेबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 2

लेखा शीर्ष :B-1 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 493391.00/-

उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीए-2009/प्र.क्र.108/कामगार-7 अ दि.17/6/10 तसेच नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र.स्थासक-8209/प्र.क्र.65 /09/नवि-34 दि.6/8/12 अन्वये कामगार कल्याण उपकर व स्थानिक संस्था कर वसूल करणे आवश्यक होते.1.बांधकाम इमारत कामगार कल्याण उपकर हा मंजूर परवानगीच्या दिनांकास असलेला बांधकामाचा दर विचारात घेऊन परिगणना करणे आवश्यक होते. परंतु 2012 चा दर हिशोबात घेऊन आकारणी केली आहे. त्यामुळे रु.51,879/- उपकर कमी वसूल केला आहे. उद्योग

उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीए-2009 / प्र.क्र.108/कामगार-7 अ दि.17/6/10 च्या शासन निर्णयातील कलम 8 नुसार प्रतिमाह 2% प्रमाणे व्याज वसूल करणे आवश्यक आहे. नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. स्थासक-8209/प्र.क्र.65/09/नवि-34 दि.6/8/2012 नुसार स्थानिक संस्था कर (LBT) वसूल केला आहे. परंतु दि.1/1/13 पासून केला आहे. 2012-13 मधील निवडक प्रकरणाचा रु.4,93,391/- वसूल करण्यात यावा.

नगरचना विभागातील 2012-13 मधील मंजूर बांधकाम परवानगीचे निवडक नस्तीचे लेखापरीक्षण केले असता बांधकाम परवानगी मंजूर करताना बांधकाम इमारत कामगार कल्याण उपकर व स्थानिक विकास कर यांची आकारणी उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. बीसीए-2009 / प्र.क्र.108/कामगार-7 अ दि.17/6/2010 तसेच नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. स्थासक-8209/प्र.क्र.65/09/नवि-34 दि.6/8/12 अन्वये केली नसल्याबाबत अर्धसमास क्र.84 दि.09/07/2015 अन्वये खुलाशा मागविला असता अनुपालन प्राप्त झाले नाही. तरी लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे

1. बांधकाम मंजूर परवानग्या ह्या 2013 मधील असून त्या वर्षाच्या दिनांकास असलेला बांधकामाचा रेडीरेकनरचा दर विचारात घेऊन बांधकाम इमारत कामगार कल्याण उपकर परिगणना करणे आवश्यक होते. परंतु 2012 चा बांधकामाचा दर हिशोबात घेऊन आकारणी केली आहे. त्यामुळे रु. 51,879/- बांधकाम इमारत कामगार कल्याण उपकर कमी वसूल केला आहे. शासन निर्णयातील कलम 8 नुसार प्रतिमाह 2% प्रमाणे व्याज वसुलीच्या दिनांकापर्यंत करणे आवश्यक आहे. उर्वरित प्रकरणांचा आपल्या स्तरावर तपासणी करून त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी.

2. नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्र. स्थासक-8209/प्र.क्र.65/09/नवि-34 दि.6/8/2012 नुसार स्थानिक संस्था कर वसूल करणे आवश्यक आहे. परंतु दि.1/1/2013 पासून महानगरपालिकेने केला आहे. 2012 मधील निवडक प्रकरणाचा रु.4,41,512/- वसूल करणे आवश्यक आहे. सोबत परिशिष्ट क्र. “8 “ जोडले आहे.

वसूलपात्र रक्कम रु.493391/- (उपकर रु.51879+ स्थानिक संस्था कर रु.441512)

DATDDZM6901 (Ref No : 60, Hmm No : 84)

54 उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील घनकचरा गोळा करून वाहतूक करणे कामातील अनियमितता...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 10

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 3730688.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 583556.00/-

कंत्राटदाराने घनकच-याची वाहतूक करून क्षेपणभूमीवर त्याची अंतिम विल्हेवाट लावणेचे असतांना फक्त घनकचरा गोळा करून क्षेपणभूमीपर्यंत वाहतूक केलेली आहे. कंत्राटदारास रक्कम ठोक स्वरूपात दिल्याने कंत्राटदाराने क्षेपणभूमीवर किती मेट्रीक टन कचरा गोळा करून वाहतूक केली किंवा कसे याची पडताळणी होत नाही. तांत्रिक कागदपत्रे अप्राप्त आहे. कमी मुद्रांक शुल्काच्या पेपरवर करारनामा करण्यात आला आहे. घनकचरा वाहतूक करणा-या वाहन व कामगारांचा विमा उतरविणे कागदपत्रांअभावी पडताळणी करता आली नाही. स्वच्छता निरीक्षक यांचे अहवाल लेखापरीक्षणाकरीता अप्राप्त आहे. पुर्ण 8 तासाकरीता इंपरचा वापर करणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात कमी वेळेकरीता काही दिवशी वापर केला आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील घनकचरा गोळा करून वाहतूक करणेकामी निविदा क्र. 584 दि.17/02/2003 अन्वये दै.लोकमत, दै.सकाळ, नवभारत टाईम्स व फ्री प्रेस जर्नल या वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिध्दीकरीता दिली असता मे.कोनार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर,मे.अॅन्टोनी वेस्ट हॅन्डलिंग प्रा.लि., मे. व्ही.आर.पनवेलकर व मे.अर्जुन कंस्ट्रक्शन या 4 निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. यापैकी मे.अॅन्टोनी वेस्ट हॅन्डलिंग प्रा.लि. यांची निविदा रु.6,93,60,867/- प्रति वार्षिक इतकी न्युनतम असल्याने वाटाघाटीअंती रु.1,19,979/- प्रती दिन(रु.500/-प्रती टन कचरा) प्रमाणे रु.4,37,92,537/- प्रती वार्षिक इतक्या रकमेवर स्थायी समिती ठराव क्र. 45 दि.09/07/2003 अन्वये 10 वर्षे कालावधीकरीता मंजूर करण्यात आली. सदर कामाचे कार्यादेश जावक क्र.10 दि.14/08/2003 अन्वये देण्यात आले आहे. परंतू मे.अॅन्टोनी वेस्ट हॅन्डलिंग प्रा.लि. हे निविदेतील अटी व शर्तीनुसार काम करत नसल्याने उमपा महासभा ठराव क्र.20 दि.20/12/2012 अन्वये नवीन निविदा काढणेस व तात्पुरती व्यवस्था इतर ठेकेदारांकडून करण्यास मान्यता देण्यात आली. सदर कामाच्या अनुषंगाने प्राप्त नस्ती व प्रमाणकांची तपासणी केली असता लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहेत.

- 1) निविदा अटी व शर्ती मधील क्र.2 ई नूसार मे.अॅन्टोनी वेस्ट हॅन्डलिंग प्रा.लि. यांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील घनकचरा गोळा करणे व वाहतूक करून क्षेपणभूमीवर त्याची अंतिम विल्हेवाट लावणेचे काम करणे आवश्यक असतांना कंत्राटदाराने फक्त घनकचरा गोळा करून क्षेपणभूमीपर्यंत वाहतूक केलेली आहे. कच-याची अंतिम विल्हेवाट लावलेली नाही.
- 2) निविदा अटी व शर्तीनुसार तसेच कार्यादेशानूसार कंत्राटदाराने घनकचरा गोळा करून क्षेपणभूमीपर्यंत वाहतूक करणे व वाहतूक केलेल्या कच-याच्या वजनानूसार प्रती मे.टन रु.500/- प्रमाणे रक्कम अदा करणे आवश्यक आहे. परंतू कंत्राटदारास प्रती दिन रु.119979/- इतकी रक्कम ठोक स्वरूपात प्रदान केली आहे. कंत्राटदारास उचलेल्या कच-याच्या वजनानूसार प्रदान केले नाही.
- 3) न्युनतम निविदाकार मे. अॅन्टोनी वेस्ट हॅन्डलिंग प्रा.लि. यांनी सादर केलेल्या निविदेच्या अनुषंगाने तांत्रिक कागदपत्रे लेखापरीक्षणाकरीता अप्राप्त आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेच्या योग्यतेची पडताळणी करता आली नाही.
- 4)निविदा अटी व शर्तीमधील क्रमांक 8.3 बी नूसार घनकचरा गोळा करणे व वाहतूकीचे काम करणा-या

कामगारांचे हजेरी पत्रक, गाड्यांचे लॉग शिट, प्रभाग निहाय केलेल्या कामाचा दैनंदिन अहवाल, कंत्राटदाराने गोळा केलेल्या घनकच-याच्या ठिकाणी फवारणी केलेल्या जंतूनाशकांची नोंदवही, स्वच्छता निरीक्षकांचा दैनंदिन अहवाल व क्षेपणभूमीवर कचरा भरून आणणा-या गाड्यांच्या नोंदी करण्याकरीता नोंदवही इ. अभिलेख ठेवणे आवश्यक असतांना सदर अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने कंत्राटदारास केलेल्या प्रदानाच्या योग्यतेची पडताळणी करता आली नाही.

5) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक शुल्क नियंत्रक यांचे पत्र क्र.12/कलम/34/133/09दि.20.07.2009 व मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1959 मधील कलम 63 नूसार कंत्राट रकमेच्या रु. 10 लक्षकरीता रु.100/- व पुढील प्रत्येक लक्ष रुपयास रु.100/- प्रमाणे कमाल रु.500000/- इतक्या रकमेच्या मर्यादेत मुद्रांक शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. निवीदेचा कालावधी दहा वर्षे इतका असल्याने कंत्राटाची रक्कम रु.50,20,30,043/- वर मुद्रांक नोंदणी शुल्क कमाल रक्कम रु.5,00,000/- इतकी आकारणे आवश्यक असतांना रु.100/- च्या मुद्रांक शुल्काच्या पेपरवर करारनामा करण्यात आला आहे. उर्वरित रक्कम रु.499900/- शासन जमा करणे आवश्यक आहे.

6) निविदा अटी व शर्ती क्र. 27 नूसार निविदाकाराने कंत्राटाच्या 5 टक्के सुरक्षा अनामत रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार कंत्राटदाराने प्रथम वर्षी रु.21,89,617/- व पुढील प्रत्येक वर्षी 3 टक्के भाववाढप्रमाणे येणा-या वार्षिक रकमेच्या 5 टक्के इतक्या रकमेची सुरक्षा अनामत रक्कम जमा करणे आवश्यक आहे. परंतू याबाबतचा अभिलेख नस्तीत आढळून आला नसल्याने प्रत्येक वर्षी सुरक्षा अनामत रक्कम घेण्यात आली किंवा कसे याबाबतची पडताळणी करता आली नाही.

7) उल्हासनगर महानगरपालिका महासभा ठराव क्र.93 दि.26/01/2003 सोबतच्या जोडपत्र-ब मधील क्र.9 नुसार घनकचरा वाहतूक करणा-या वाहन व कामगारांचा विमा उतरविणे आवश्यक आहे. परंतू तदसंबंधी अभिलेख नस्तीत आढळून आले नाही. त्यामुळे घनकचरा वाहनांचा व कामगारांचा विमा उतरविल्याचे दिसून आले नाही.

8) भाड्याने घेतलेल्या जेसीबी व डंपर यांच्या वापराबाबत स्वच्छता निरीक्षक यांचे दैनंदिन अहवाल लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने प्रदानाच्या योग्यतेची पडताळणी करता आली नाही.

9) प्रमाणक क्र.4983 व 4984 दि.22/03/2013 ची तपासणी केली असता जेसीबी व डंपर भाड्याने घेतल्याने मे.शुभम कंस्ट्रक्शन यांना माहे फेब्रुवारी 2013 मध्ये केलेल्या कामाकरीता अनुक्रमे रक्कम रु.2027056/- व रु.1703632/- अदा करण्यात आली आहे. कार्यादेश क्र.354/13 दि.14/01/2013 अन्वये भाड्याने घेतलेल्या डंपरचा 8 तासाकरीता रु.3000/- प्रमाणे दर निश्चित करण्यात आला असल्याने पुर्ण 8 तासाकरीता वापर करणे आवश्यक असतांना प्रत्यक्षात कमी वेळेकरीता काही दिवशी वापर केला असतांना देखील डंपरकरीता पुर्ण 8 तासाची रक्कम अदा केली आहे. त्यामुळे कंत्राटदारास रक्कम रु. 83656/- जादा प्रदान करण्यात आली आहे.

10) मे.शुभम कं.यांनी कार्यादेशानूसार प्रती दिन आठ तास काम करणे आवश्यक असतांना दि.14/02/ 2013 रोजी सकाळी 10 ते 6 व संध्या.6 ते रात्री 2 पर्यंत जेसीबी व डंपरद्वारे कचरा वाहतूकीचे काम केल्याचे निदर्शनास आले आहे. एकाच दिवशी जादा काम करणेबाबत मनपामधील सक्षम अधिका-यांचे आदेश नस्तीत दिसून आले नाही. त्यामुळे जादा कामाची आवश्यकता व सत्यता पडताळणी करता आली नाही.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.98 दि.17/07/2015 रोजी दिले असता प्राप्त अनुपालनात आक्षेपाच्या अनुषंगाने सोबत कागदपत्रे जोडण्यात आली असल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. परंतू अनुपालनासोबत कागदपत्रे जोडण्यात आली नसल्याने आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसुलपात्र रकमेचा तपशिल

- 1) मुद्रांक नोंदणी शुल्क रक्कम रु.499900/-
- 2) डंपरचा कमी कालावधीकरीता वापर केल्याने झालेले जादा प्रदान रु.83656/-

DATPVWM7501 (Ref No : 40, Hmm No : 98)

55 उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुख्य रस्त्यांची पॉवर स्विपिंग मशीनद्वारे साफसफाई करणे कामातील अनियमितता..

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 05

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2541513.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 1256966.00/-

कमी रकमेच्या मुद्रांक पेपरवर करारनामा करण्यात आला आहे. पॉवर स्विपिंग मशीन गाडीच्या लॉग शिटवर मनपाने नियुक्त केलेल्या स्वच्छता निरीक्षक व कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी यांची संयुक्तीक स्वाक्षरी नाही. दि.08/09/2010 ते दि.26/09/2011 व दि. 27/09/2011 ते दि. 02/11/2012 या कालावधीची बँक गॅरंटी नस्तीत आढळून आली नाही. मुल्यांकन विवरणपत्रातील गुणांची परिगणना चुकीची झाल्याने जादा प्रदान झाले आहे. काही रस्त्यांवर मशीनद्वारे साफसफाईच करण्यात आली नसल्याचे तसेच काही दिवशी मशीनद्वारे साफसफाई केली नसतांना सदर दिवसाची रक्कम अदा केली आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुख्य रस्त्यांची पॉवर स्विपिंग मशीनद्वारे साफसफाई करणे या कामासाठी 10 वर्ष इतक्या कालावधीकरीता स्थायी समिती ठराव क्रमांक 16 दि.01.06.2009 अन्वये प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली. त्यानुसार दै.अमृत कलश, दै.नगर न्युज, एशियन एज व मुंबई लक्षद्विप या वर्तमानपत्रात निविदा जाहीरात दिली असता मे.ऑल सर्व्हिसेस, मे.अँटोनी वेस्ट हँडलिंग प्रा.लि., मे. लायन सर्व्हिसेस व मे. राम इंजिनिअरींग यांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी मे.अँटोनी वेस्ट हँडलिंग प्रा.लि. यांची निविदा न्युनतम दर रु.1375/- प्रती किलो मीटर असल्याने स्थायी समिती ठराव क्र. 52 दि.20.08.2009 अन्वये त्यांचेशी संविदा करण्यास मान्यता दिली व क्र.196 दि. 24/08/2009 नूसार कार्यदेश देण्यात आले आहे. घनकचरा विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका यांचेकडून प्राप्त नस्तीचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आलेल्या आहेत.

- 1) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक शुल्क नियंत्रक यांचे पत्र क्र.12/कलम/34/133/09 दि.20/07/2009 नूसार एकूण कंत्राट रकमेच्या रु.10 लक्षकरीता रु.100/- व पुढील प्रत्येक लाख रुपयास रु.100/- प्रमाणे मुद्रांक शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. निवीदाकाराच्या दहा वर्ष कालावधीकरीता कंत्राटाची एकूण रक्कम

रु.16,06,97,811/- वर रु.159798/- इतकी मुद्रांक नोंदणी शुल्क रक्कम आकारणे आवश्यक असतांना रु.100/- च्या मुद्रांक शुल्काच्या पेपरवर करारनामा करण्यात आला आहे. उर्वरित रक्कम रु.159698/- निविदाकाराकडून वसूल करून शासन जमा करणे आवश्यक आहे.

2) निविदा अटी व शर्तीनुसार घनकचरा विभागाकडून ठेवण्यात आलेल्या पॉवर स्विपींग मशीन गाडीच्या लॉग शिटवर मनपाने नियुक्त केलेल्या स्वच्छता निरीक्षक व कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी यांची संयुक्तीक स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे. परंतू वाहनाच्या खालील दिनांकाच्या लॉग शिटवर स्वच्छता निरीक्षकांची स्वाक्षरी नाही.

दि. 02/06/2012, दि. 05/06/2012 ते दि.25/06/2012

दि. 04/07/2012, 07/07/2012, 14/07/2012, 16/07/2012,

दि. 09/08/2012, 11/08/2012,

3) सदर ठेका दहा वर्षे इतक्या कालावधीकरीता दिला असल्याने ठेकाच्या कालावधी पर्यंत बँक गॅरंटीची वैधता वाढविणे आवश्यक आहे. दि.08/09/2010 ते दि.26/09/2011 व दि. 27/09/2011 ते दि. 02/11/2012 या कालावधीची बँक गॅरंटी नस्तीत आढळून आली नाही.

4) Performanace Evaluation Sheet नूसार दि.16/09/2012 ते दि.30/09/2012 या कालावधीचे कामाचे मुल्यमापन 95.4% इतके असणे आवश्यक आहे. परंतु विभागाने 96.05% प्रमाणे रक्कम अदा केल्याने कंत्राटदारास रु.3401/- इतकी जादा रक्कम अदा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दि. 16/10/2012 ते दि.31/10/2012 या कालावधीचे कामाचे मुल्यमापन 83.10% इतके असणे आवश्यक असतांना 84.12% प्रमाणे रक्कम अदा केल्याने रु.5948/- इतकी जादा रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

5) प्रमाणक क्र.4868 दि.18/03/2013 रु.2541513/- इतक्या निव्वळ प्रदान रकमेच्या प्रमाणकाची तपासणी केली असता माहे जुन 2012 ते ऑक्टोबर 2012 या कालावधीत पॉवर स्विपींग मशीनद्वारे साफसफाई केलेल्या रस्त्यांच्या कामाची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने जुन 2012 ते ऑगस्ट 2012 कालावधीच्या स्विपींग मशीन गाडीच्या लॉग शिटची तपासणी केली असता सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "2" नूसार काही रस्त्यांवर मशीनद्वारे साफसफाईच करण्यात आली नसल्याचे तसेच काही दिवशी मशीनद्वारे साफसफाई केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर न केलेल्या कामाच्या बाबीवर कंत्राटदारास माहे जुन 2012 करीता रु.2,99,039/- जुलै 2012 करीता रु.4,83,860/- व ऑगस्ट 2012 करीता रु.3,05,020/- अशी एकूण रु.10,87,919/- इतकी जादा रक्कम अदा करण्यात आली आहे. माहे सप्टेंबर 2012 व ऑक्टोबर 2012 चे लॉग शिट लेखापरीक्षणाकरीता प्राप्त झाले नसल्याने प्रदानाच्या योग्यतेबाबत पडताळणी करता आली नाही.

अर्धसमास जापन क्र.97 दि.16/07/2015 रोजी दिले असता प्राप्त अनुपालनाची तपासणी करून आक्षेप कायम करण्यात येत आहे.

वसुलपात्र रकमेचा तपशिल- रु.1256966/-

1) मुद्रांक शुल्क रु. 159698/- 2) मुल्यांकन अहवालापेक्षा अतिप्रदान रक्कम रु.9349/-

3) लॉग शिटप्रमाणे न केलेल्या कामाची प्रदान केलेली रक्कम रु.1087919/-

DATPVWM7501 (Ref No : 41, Hmm No : 97)

56 अनाधिकृत बांधकामांच्या निष्कासना करीता महानगरपालिकेने केलेला रु. 46.61 लाख खर्च संबंधिताकडून वसूल केला नसल्याबाबत..

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 3

लेखा शीर्ष : B-2 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 4661862.00/-

महानगरपालिकेने प्रभाग क्र. 1 ते 4 मार्फत एकूण 131 अनाधिकृत बांधकामे क्षेत्र 74474 चौरस फुट निष्कासित केले. त्याचा रु. 46.61 लाख खर्च महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 260 नुसार अनाधिकृत बांधकाम कर्त्याकडून वसूल करणे आवश्यक आहे. परंतु वसूल केला नसल्याने मनपाचे रु.46.61 लाख नुकसान झाले आहे.

महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 260 (2) नुसार अनाधिकृत इमारतीच्या बाबतीत सदर इमारत किंवा काम काढून टाकण्यांत येऊ नये. त्यात फेरफार करण्यात येऊ नये किंवा काम पाडण्यात येऊ नये याबाबत आयुक्तांची खात्री होईल अशा रीतीने कारण दाखविण्यात जर अशी व्यक्ती कसूर करील तर आयुक्तांस इमारत काढून टाकता येईल. त्यात फेरफार करता येतील किंवा ते पाडता येईल आणि त्याचा खर्च उक्त व्यक्तीने दिला पाहिजे अशी तरतूद आहे. तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम 264(4) पोटकलम 3 अन्वये धोकादायक बांधकामाच्या निष्कासनाचा खर्च इमारत मालक/भोगवटादाराने दिला पाहिजे अशी तरतूद आहे. तसेच उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांचे आदेश क्र.उमपा/अवानिवी/अतिक्रमण/196/2001 दिनांक 30/10/2001 उल्हासनगर महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण निर्मुलन विभागाकडून अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करतांना होणारा खर्च 1 (प्रती) चौरस फूट चटई क्षेत्राचे बांधकामास रु. 63/- या प्रमाणे अनधिकृत बांधकाम कर्त्याकडून वसूल करण्यात यावेत असे नमूद करण्यात आले आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या 2012-2013 या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणाच्या वेळी प्रभाग समिती स्तरावरील अनधिकृत बांधकामांची नोंदवही पहाता खालील तपशिलाप्रमाणे बांधकामांचे निष्कासन महानगरपालिकेने केल्याचे निदर्शनास आले आहे. परंतु सदर अनधिकृत बांधकामांच्या मालकांकडून निष्कासनाचा खर्च रु. 46.61 लाख वसूल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या महसूलाचे रु.46,61,862 नुकसान झाले आहे. निष्कासनाचा खर्च वसूल होणे आवश्यक आहे.

प्रभाग समिती क्र.	निष्कासित केलेले क्षेत्र स्ववेप्रकरणे व फूट.	दर	रक्कम रुपये
1	18855 30 प्रकरणे	रु.63	11,87,865
2	14719 17 प्रकरणे	रु.63	9,27,297

3	77 89 24 प्रकरणे	रु.63	4,90,707
4	33111 60 प्रकरणे	रु.63	20,85,993
		एकूण	46,61,862

2) प्रभाग सामित्याकडील अनधिकृत बांधकाम निष्कासनाच्या नोंदवहयातनुसार 12-13 वर्षात खालील प्रमाणे एकूण 193 बांधकामांचे निष्कासन केले आहे. परंतु नोंदवहीत 131 बांधकामांच्या निष्कासनाचेच क्षेत्र नमूद करण्यांत आले असून 62 निष्कासनाचे क्षेत्र नमूद करण्यांत आलेले नाही. त्यामुळे सदर प्रकरणांच्या निष्कासनाच्या खर्चाची परिगणना करता आली नाही.

प्रभात समिती क्र.	एकूण प्रकरणे	क्षेत्र नमूद प्रकरणे	क्षेत्र नमूद नसलेली प्रकरणे
1	61	30	31
2	24	17	7
3	33	24	9
4	75	60	15
एकूण	193	131	62

3) उल्हासनगर महानगरपालिकेने 2012-2013 या वित्तीय वर्षामध्ये अतिक्रमण निष्कासनाकरीता पोलीस संरक्षण शुल्कापोटी प्र.क्र.4206 दि.29/1/13 रोजी रु.50,0000 व प्र.क्र.5105 दि.28/3/13 रोजी रु.5,00,000/- असे एकूण रु. 10,00,000/- चा खर्च महानगरपालिका निधीतून केला आहे, महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 260 व कलम 264 प्रमाणे निष्कासनाचा खर्च अनाधिकृत बांधकाम कर्त्याकडून वसूल केला नसल्याने महानगरपालिकेस नाहक भुर्दंड पडला आहे.

वसूलपात्र रक्कम रु.46,61,862/-

DATRVVM5901 (Ref No : 14, Hmm No : 64)

57 सुवर्ण जयंती योजनेच्या शासन निधीचा वापर केलेला नसल्यामुळे योजनेचा उद्देश सफल झाला नसल्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष : 219-3229 केंद्र/राज्य शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2460000.00/-

शासनाकडून शहरी मजूर कार्यक्रमासाठी प्राप्त झालेल्या रु. 2460000/- निधीचा वापर केला नसल्याने सदर शासन अनुदान गेल्या 16 वर्षांपासून गुंतून पडले आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेस केंद्र व राज्य शासनाकडून सुवर्ण जयंती योजने अंतर्गत शहरी मजूर कार्यक्रम या योजनेसाठी खालील प्रमाणे अनुदान प्राप्त झाले आहे.

प्राप्त झालेले अनुदानाचे वर्ष	प्राप्त झालेल्या अनुदानाची रक्कम रु.
1996-97	1500000
2012-13	960000
एकूण रक्कम रुपये	2460000

2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये लेखापरीक्षण केले असता रक्कम रुपये 2460000 शिल्लक असल्याचे आढळून असल्याचे निदर्शनास आले आहे. 2012-13 आर्थिक वर्षापर्यंत वरील रक्कम खर्च न केल्यामुळे शिल्लक असल्याचे आढळले आहे. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-1002/प्रक्र128/अर्थोपाय दिनांक 6/6/2008 नुसार अखर्चित निधी शासनास परत करणे आवश्यक होते .परंतु त्याचे पालन झालेले नाही. सदर प्रकरणी अर्धसमास पत्र क्रमांक 06 दिनांक 23/03/2015 नुसार कळविण्यात आले असता अनुपालन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे वरील आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे
आक्षेपाधीन रक्कम रुपये 2460000

DATASMM5901 (Ref No : 12, Hmm No : 06)

58 समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून महानगरपालिकेस प्राप्त झालेल्या मालमत्ता महानगरपालिकेने ताब्यात घेतल्यानसल्या बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष:450-1426 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

उल्हासनगर महानगरपालिकेस समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून महानगरपालिकेस प्राप्त झालेल्या मालमत्ता महानगरपालिकेने ताब्यात घेतल्या नसल्याबाबत

उल्हासनगर महानगरपालिकेस शासन निर्णय क्रमांक स-1094/सीआर-4/रापी 9 दि.7/4/94 नुसार समावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून मूळ मालकांना प्लॉटचे बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या मालमत्तापैकी 25% मालमत्ता ह्या मूळ मालकाकडून महानगरपालिकेच्या नावावर करणे आवश्यक आहे. परंतु खालील नमूद केलेल्या जागा ह्या मनपाच्या नावावर झाल्या नाहीत. अद्यापही सदर जागा मूळ मालकांच्या नावे आहेत. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे

अ.क्र	जागेच्या मूळ मालकाचे नाव	जागेचा पत्ता	जागेचे क्षेत्रफळ
1	श्रीमती गीता हेनाणी	राधा कॉम्प्लेक्स दसेरा मैदान उल्हासनगर-3	257.14 चौ.मी.
2	श्री मुकेश वाधवानी	प्लॉट क्र 619(भाग) शीट क्र 60 व 76 उल्हासनगर-3	300 चौ.मी.
3	श्री पुरुषोत्तम भागचंदानी	भूखंड क्र 170(भाग)शीट क्र.32 ते 52 उल्हासनगर-3	830 चौ.मी.
4	श्री चंदर अहुजा श्री विनोद पंजाबी	यु क्र 76(भाग) प्लॉट क्र 14/24 शीट क्र 49 उल्हासनगर-3	133 चौ.मी.
5	श्री जयराम कल्याणी	प्लॉट क्र 583,584,592,593.(भाग)शीट क्र 49 उल्हासनगर-3	545.47 चौ.मी.
6	श्री जयराम ठाकुर	यु क्र 75(भाग) यु.क्र.76 शीट क्र.49 उल्हासनगर क्र 3	258.64 चौ.मी.
7	श्री मनोहर नेभवाणी श्री संजय नीचलानी	सबप्लॉट क्र 3 ते 6 सर्वे क्र 75हिस्सा क्र 27 सर्वे क्र 176 हिस्सा क्र 1 शीट क्र 75 उल्हासनगर क्र 3	1484.28 चौ.मी.
8	श्रीमती कमल माखीजा	यु क्र 76(भाग) प्लॉट क्र 14/24 शीट क्र 49 उल्हासनगर क्र,3	154.95 चौ.मी.
9	श्री श्रीचंद कुकरेजा	प्लॉट क्र 14/25 ते 14/28(भाग)शीट क्र 49 उल्हासनगर क्र,3	85.37 चौ.मी.
10	श्री सुनील राजवाणी इतर रीजन्सी	प्लॉट क्र 14/25 ते शीट क्र 49 उल्हासनगर क्र 5	317.72 चौ.मी.
11	श्री मन्नान के गोरे	यु क्र 132 प्लॉट क्र 2 उल्हासनगर क्र 3	373 चौ.मी.
12	श्री सुंदरदास रीझसिंधानी	यु क्र 16 शीट क्र 49 उल्हासनगर क्र 5	1177.88 चौ.मी.
13	श्री हिरानंद बी कल्याणी	यु क्र 75 प्लॉट क्र 14/29 (भाग) 75 प्लॉट क्र 14/27(भाग) शीट क्र 49 उल्हासनगर क्र 3	176.63 चौ.मी.
14	श्री हिरू नामा मढवी	प्लॉट क्र 619 यु क्र 28 शीट क्र 75 व 76 उल्हासनगर क्र 3	293.79 चौ.मी.
15	श्री मनीष के गोकलानी	यु क्र 75 प्लॉट क्र 14/25(भाग) 75 प्लॉट	266 चौ.मी.

		क्र14/27(भाग) शीट क्र.49 उल्हासनगर-3	
16	श्री बसीमल धीरमलानी	प्लॉट क्र.1100,1094,1095 शीट क्र.77 उल्हासनगर-3	66.96 चौ.मी
17	श्री सुनील रीझवाणी	सर्वे क्र174 शीट क्र 59 उल्हासनगर-5	200 चौ.मी.

महानगरपालिकेकडील मालमत्ता विभागाच्या मालमत्ता नोंदवही मधील अभिलेख्यावरून सदर मालमत्ता ह्या मूळ मालमत्ताधारकाकडे असल्याचे दिसून आले. त्या महानगरपालिकेने अद्याप ताब्यात घेतल्या नाहीत.अर्धसमास पत्र क्रमांक 13 दि.1/04/15 नुसार कळविण्यात आले असता अनुपालन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे .

DATASMM5901 (Ref No : 22, Hmm No : 13)

59 शहीद अरुणकुमार वैद्य सभागृह (टाऊन हॉल) चे थकीत भाडे व करारनाम्यातील अटी व शर्तीची पूर्तता नसल्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 4

लेखा शीर्ष:450-1427 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 849999.00/-

शहीद अरुणकुमार वैद्य सभागृह (टाऊन हॉल) ची भाडे वसुली थकीत असून करारनाम्यातील अटी व शर्तीची पूर्तता नसल्याबाबत.

1)उल्हासनगर महानगरपालिकेचे मालकीचे असलेले शहीद अरुणकुमार वैद्य सभागृह(टाऊन हॉल) हे महासभा ठराव क्रमांक 9 दिनांक 20/8/2000 व स्थायी समिती ठराव क्रमांक 145 दिनांक 25/10/2000 नुसार 30 वर्षांच्या कराराने रुपये 235200000/-एवढ्या रकमेस श्री कुमार चैनानी यांना बीओटी तत्वावर मालमत्ता विभागाने कामाचे आदेश क्रमांक उमप/मालमत्ता/9 दिनांक 20/8/2000 नुसार देण्यात आले आहे. श्री कुमार चैनानी यांना टाऊन हॉलचे नुतनिकरण करण्यासाठी करारामधील अटी व शर्ती नुसार दिनांक 20/8/2003 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. नुतनीकरण कालावधी संपल्या नंतर दिनांक 20/8/2003ते 19/8/2004 पर्यंतच्या कालावधीचे भाडे करारामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रुपये 30000/- भाडे वसूल करण्यात आलेली नाही. सदर रक्कम रु.30000/- वसूलपात्र आहे.

2) कंत्राटदाराकडून निविदेमधील अटी व शर्ती नुसार स्वराज अर्बन को ऑप बँक लि. यांचे कडून बँक हमीपत्र (Bank Guarantee) क्रमांक 1/02 दिनांक 16/8/2000 नुसार घेण्यात आली असून त्याची मुदत

दिनांक 16/09/2003 रोजी कालबाह्य झालेली असल्यामुळे सदर बँक गॅरंटीची मुदत वाढवून घेणे आवश्यक आहे. परंतु मुदतवाढ वाढवून दिलेली नाही. त्यामुळे निविदेमधील अटी व शर्तीचे पालन झालेले नाही.

3) श्री कुमार चैनानी यांनी निविदेमधील अटी व शर्तीची पूर्तता केलेली असल्यामुळे वरील कामाचे आदेश देण्यात आले असून कंत्राटदाराने महानगरपालिकेशी दिनांक 19/8/2002 रोजी करण्यात करारामध्ये अट क्रमांक 8(P) मध्ये जर कंत्राटदाराने कंत्राटामध्ये भागीदार घेण्याबाबत विनंती केल्यास परवानगी देण्यात येईल अशी अट नमूद करण्यात आलेली आहे. वरील अटीचा निविदेमध्ये अंतर्भाव नसताना व निविदेमध्ये संबंधित कंत्राटदाराची आर्थिक क्षमता असल्यामुळे कंत्राटदाराने निविदेमध्ये भाग घेतलेला आहे. त्यामुळे वरील अट निविदेमध्ये समाविष्ट नसताना करारामध्ये नमूद करणे हे नियमबाह्य आहे.

4) करारामधील अट क्र 8(f) (ii) मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे जर नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी भाडे भरण्यात आले नसल्यास 18% प्रती वर्षी व्याजाची आकारणी करण्यात येईल. याप्रमाणे सन 2010-11 मधील रुपये 2499990/- व 2011-12 मधील भाड्यापोटी रुपये 300000/-असे एकूण रक्कम रुपये 549999/- रक्कम वसूल झाली नाही. सदर रकमेवर व्याज वसूल करणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे संबंधितांकडून वरील रकमा व्याजासह वसूल करून महानगरपालिकेच्या खात्यामध्ये भरणे करणे बाबत अर्धसमास पत्र क्र17 दि.8/04/2015 नुसार कळविण्यात आले असून अनुपालन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रक्कम रुपये 849999/-

DATASMM5901 (Ref No : 23, Hmm No : 17)

60 शिधा वाटप कार्यालयास जागा भाड्याने देण्यात आलेली अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 2

लेखा शीर्ष : 450-1426 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 9616447.00/-

शिधावाटप कार्यालयास जागा भाड्याने देण्यास महासभेची मान्यता घेतलेली नाही. जागा भाडे करारनामा करण्यात आलेला नाही तसेच सेवाकर रु.1057843/ वसूल करण्यात आलेला नाही व दिनांक 13/8/2004 ते 12/8/2014 पर्यंतच्या कालावधीचे भाडे रु.8558604/- एवढी रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे.

1) उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या ताब्यामध्ये असलेली वुडलँड इमारतीच्या मधील दुसऱ्या मजल्यावरील 507.01 चौ.मी. ची जागा शिधा वाटप कार्यालयासाठी भाड्याने देण्याबाबत मालमता विभागाकडील पत्र क्रमांक उमपा/मालमत्ता /558/2004 नुसार महासभेची मंजुरीच्या अधिन राहून दिनांक 13/08/2004 पासून करार न

करता महासभेचा ठराव व स्थायी समिती ठराव न करता आणि जागेचे भाडे न ठरविता देण्यात आलेली आहे. वरील जागेचे बाजार भावाप्रमाणे उपभियंता सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग उल्हासनगर यांचे कडील पत्र क्रमांक उअ/साबाउवि/3/रेशा/1356 दिनांक 11/08/2008 नुसार जागेचे भाडे निश्चित केले असून दिनांक 13/8/2004 ते 12/8/2014 पर्यंतच्या कालावधीचे भाडे रुपये 8558604/- एवढी रक्कम वसूल केली नाही. थकीत भाडेबाबत महानगरपालिकेने संबधित कार्यालयास नोटीस दिल्याचे अभिलेख नस्तीत आढळून आले नाही. सदर रक्कम 8558604/- वसूल करणे आवश्यक आहे.

2) शिधावाटप कार्यालयाकडून प्रलंबित असलेल्या भाड्याच्या रकमेवर सेवाकर केंद्र शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक 3/2012 दि 7/03/2012 नुसार भाड्याची रक्कम रुपये 8558604/- वर सेवाकर 12.36% प्रमाणे रुपये 1057843/- वसूल करणे आवश्यक आहे.

वसूलपात्र रक्कम रु 8558604 + 1057843= 9616447/-

DATASMM5901 (Ref No : 24, Hmm No : 05)

61 वाहनतळाची जागा भाड्याने देण्याचे कामामधील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 2

लेखा शीर्ष: 251-1516 म.न.पा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 12571.00/-

महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील नियम क्रमांक 79(ड) नुसार भाड्याने द्यावयाच्या जागेचे भाडे चालू बाजारभाव किंमतीपेक्षा कमी असता कामा नये अशा प्रकारची तरतूद आहे. वाहनतळाचा ठेका देताना अधिनियमातील तरतुदीचे पालन न करता चालू बाजारभावापेक्षा कमी रकमेस भाड्याने जागा दिली आहे. तसेच कंत्राटदाराकडून सेवाकर वसूल केलेला नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मालकीची असलेली वाहनतळाची जागा स्थायी समिती ठराव क्र 126 दिनांक 27/02/2009 नुसार 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी कराराने (Pay And Park) या अटीवर रुपये 190000/- एवढ्या रकमेची जाहिराती व्दारे निविदा मागवून वाहन तळाची जागा भाड्याने देण्यात आली आहे. श्री मिलिंद भास्कर वैद्य यांनी भरण्यात आलेला दर हा न्यूनतम असल्यामुळे श्री मिलिंद भास्कर वैद्य याना मालमत्ता विभागा कडील आदेश क्रमांक 288 दिनांक 31/11/2009 नुसार कामाचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. वरील कामाच्या धारिकेची तपासणी केली असता लेखापरीक्षणाचे खालीलप्रमाणे अभिप्राय आहेत.

1) महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949 मधील नियम क्रमांक 79(ड) नुसार भाड्याने द्यावयाच्या जागेचे भाडे चालू बाजारभाव किंमतीपेक्षा कमी असता कामा नये अशा प्रकारची तरतूद आहे.

वाहनतळाचा ठेका देताना अधिनियमातील सदर तरतुदीचे पालन न करता चालू बाजारभाव किंमतीपेक्षा कमी भावाने जागा भाड्याने देण्यात आली आहे. याबाबतचा अर्धसमास पत्र क्रमांक 15 दि.01/04/2015 नुसार कळविण्यात आले आहे. प्राप्त झालेल्या अनुपालनाचे पत्र क्रमांक 32 दिनांक 09/04/2015 मध्ये वरील जादा ही एम.एम.आर.डी.ए. तर्फे स्कायवॉक चे काम सुरु होते. संबधितांना पर्यायी जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे जागेचे बाजारमूल्य निश्चीत करण्यात आलेले नाही. असे विभागाने अनुपालनात नमूद केले आहे. परंतु वाहनतळाची जागा भाड्याने देण्यापूर्वी जागेचे बाजारमूल्य निश्चीत करणे आवश्यक होते. असे महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949 मधील नियम क्रमांक 79(ड) मध्ये नमूद केले आहे. सदर अधिनियमातील तरतुदीचे पालन झालेले नाही.

2)संबधित कंत्राटदाराकडून 2010-11 ते 2011-12 या कालावधीची सेवाकराची रक्कम रुपये 76000/-च्या 10.36% रुपये 7834/- व 2012-2013 मधील रुपये 38000/-च्या 12.36%=4697 असे मिळून रुपये 12571/- एवढ्या रकमेची संबधित कंत्राटदाराकडून सेवाकराची वसुली केलेली नाही. वसूल करणेबाबत ठेकेदारास कळविले असल्याचे विभागाने अनुपालनात नमूद केले आहे. परंतु रक्कम अद्यापही वसूल झाली नाही. त्यामुळे घेण्यात आलेला आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रक्कम रुपये 12571/-

DATASMM5901 (Ref No : 25, Hmm No : 15)

62 उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या वाहनाच्या दुरुस्तीवर विहित मर्यादेपेक्षा जादा खर्च केल्याबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 4

लेखा शीर्ष:362-2460 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1135908.00/-

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या वाहनाच्या दुरुस्तीवर करण्यात आलेल्या विहित मर्यादेपेक्षा जादा खर्च केला आहे. महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण /2007/वाहन खरेदी/प्र.क्र27/2008/नवि-26 दिनांक 18/02/2008 अन्वये आयुक्त यांना खर्चाचे अधिकार आहेत. परंतु उपआयुक्त वाहन विभाग यांनी अधिकारात नसतांना वाहन दुरुस्तीवरील खर्चास मंजूरी देलेली असल्यामुळे शासन निर्णयाचे उल्लंघन झालेले आहे. वाहन दुरुस्तीसाठी अधिकृत ठेकेदार असलेल्या गॅरेज मधून दरपत्रके मागवून करणे आवश्यक होते परंतु सर्व वाहनांची दुरुस्ती स्थानिक अधिकृत नसलेल्या गॅरेजवाल्याकडून करून घेण्यात आलेली आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मालकीच्या वाहनांच्या दुरुस्तीवर 2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण रक्कम रुपये 11,35,908/- मात्र खर्च करण्यात आलेला असून एकूण झालेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण केले असता खालील प्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) महानगरपालिकेच्या मालकीची 2012-13 या आर्थिक वर्षात एकूण 39 अवजड वाहने व 11 हलकी वाहने असून प्रस्तुत वाहनांच्या दुरुस्तीचे अभिलेख यांची तपासणी केली असता वाहनांच्या दुरुस्तीवरील खर्चाबाबत महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण /2007/वाहन खरेदी /प्र.क्र27/2008/नवि-26दिनांक 18/02/2008 नुसार काटकसरीचे धोरणाची उपाययोजना करून उपलब्ध निधीचा जास्तीत जास्त सुयोग्य वापर होण्यासाठी व महानगरपालिकेकडील असलेली वाहने सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या दुरुस्तीच्या खर्चास मंजूरी देण्यासाठी काही विहित पद्धती अंमलात आणलेल्या असून त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त, यांना पेट्रोल वर चालणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी रुपये 25000/- व डिझेल वर चालणाऱ्या वाहनासाठी रुपये 30000/- (टायर ट्यूब बॅटरी इत्यादी खर्चासह) खर्च करण्याच्या मंजूरीच्या शक्ती प्रदान केलेल्या आहेत. त्यापैकी निवडक वाहनांच्या नस्तीची तपासणी केली असता खालीलप्रमाणे खर्च झाला आहे.

अ.क्र	वाहन क्रमांक	वाहनाचा प्रकार	वर्ष	एकूण झालेला खर्च रु.
1	MH05 A-9462	जे सी बी	2012-13	60553/-
2	MH05 P-634	अॅम्बलंस	2012-13	75594/-
3	MH05 N-216	एस एल सी एम	2012-13	41818/-
4	MH05 P-9090	हॉडा सिटी	2012-13	125431/-
			एकूण रुपये	303396/-

वाहनांचे दुरुस्तीच्या खर्चास मंजूरी देण्याचे पूर्ण अधिकार महानगरपालिका आयुक्त याना शासन निर्णया व्दारे दिलेले असताना वरील झालेल्या खर्चास उपआयुक्त वाहन विभाग यांनी अधिकारात नसतांना मंजूरी देलेली असल्यामुळे शासन निर्णयाचे उल्लंघन झालेले आहे.

2) सदरच्या शासन निर्णयामध्ये सर्व वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी अधिकृत ठेकेदार असलेल्या गॅरेज मधून तीन दरपत्रके मागवून न्यूनतम दर असलेल्या गॅरेजवाल्या कडून वाहन दुरुस्ती करावयाची असताना सर्व वाहनाची दुरुस्ती स्थानिक अधिकृत नसलेल्या गॅरेजवाल्याकडून वाहने दुरुस्त करून घेण्यात आलेली आहेत.

3) महानगरपालिकेच्या सर्व वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी केलेल्या खर्चाचे हिस्ट्रीशीट (इतिहास पुस्तक) यांची तपासणी केली असता अशी नोंदवही विहित नमुन्यात ठेवण्यात आलेली नाही प्रतिमहा वाहनांच्या दुरुस्तीचा गोषवारा तसेच वाहनावरती झालेल्या खर्चाची बेरीज घेऊन मेळ घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वर्षामध्ये प्रत्येक वाहनावर दुरुस्ती साठी झालेल्या खर्चाची खात्री लेखापरीक्षणास करता आलेली नाही.

4) वाहनांचे हिस्ट्री शीट (इतिहास पुस्तक) मध्ये वाहनाचे मॉडेल, वर्ष, इंजिन चेसी क्रमांक, विमा

इत्यादी बाबतची माहिती आरटीओ पासिंग,आरसी बुकची प्रत इत्यादी नोंदी घेण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच नोंदवहीवर वाहन प्रमुख यांनी तपासणी केल्याबाबत स्वाक्षरी केलेली नाही. अर्धसमास क्रमांक 69 दिनांक 23/06/2015 नुसार निर्गमित केला असून अनुपालन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.
आक्षेपाधीन रक्कम रु.1135908/-

DATNDMM5801 (Ref No : 36, Hmm No : 69)

63 मोबाईल टॉवर बसविणेच्या मंजूरी व थकीत रकमेबाबत...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 03

लेखा शीर्ष:00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 16038415.00/-

मोबाईल टॉवरच्या कर निर्धारण, थकीत रक्कम इत्यादीच्या अनुषंगाने अभिलेखे लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध करून देणेबाबत मागणी करूनही उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. एकूण 71 मोबाईल टॉवरची एकूण रक्कम रु.1,60,38,415/- मिळकत करापोटी थकीत आहे. एकूण कार्यान्वीत मोबाईल टॉवरपैकी अनधिकृत टॉवरची माहिती, त्यांचेबाबत केलेली कार्यवाही केली. याबाबतचा अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाला नाही.

नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टीपीएस-1810/1975/प्र.क्र.2417/10/नवि-13 दि.26/07/2011 अन्वये मोबाईल टॉवर उभारणी संदर्भात शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार मोबाईल कंपनीच्या मालकाने अधिकृत आर्किटेक्चर मार्फत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस अर्ज करणे आवश्यक असून त्यासोबत खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

- 1) मोबाईल कंपनीच्या मालकाने आर्किटेक्चरची नेमणूक केलेबाबत कागदपत्र,
- 2) मिळकत कर ज्याचे नावे असेल त्याचे किंवा सहकारी संस्थेशी केलेला करारनामा,
- 3) मोबाईल ज्या ठिकाणी बसविणार तेथील नकाशा,
- 4) स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून प्राप्त केलेले स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र,
- 5) स्थानिक प्रशासन संस्थेकडे जमा केलेले शुल्क,
- 6) टेलिकम्युनिकेशन विभागाचे परवानापत्र,
- 7) महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र व इत्यादी

त्याचप्रमाणे नियम क्र.6 नुसार मोबाईल कंपनीने प्रत्येक तीन वर्षांनंतर स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.

उपरोक्तप्रमाणे तसेच मोबाईल टॉवरच्या कर निर्धारण, थकीत रक्कम इत्यादीच्या अनुषंगाने अभिलेखे लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध करून देणेबाबत मागणी करूनही उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत.

2) 2012-13 अखेर उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण 71 मोबाईल टॉवरची एकूण रक्कम रु.16038415/- मिळकत करापोटी थकीत असल्याचे उल्हासनगर महानगरपालिकेतील संगणक विभागाकडून प्राप्त विवरणपत्रानुसार दिसून येते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 140 व 141 नुसार थकबाकीच्या वसुलीच्या अनुषंगाने नोटीस व दंडात्मक कार्यवाही केल्याचे अभिलेख दिसून आले नाही. (परिशिष्ट क्र.9)

3) तसेच एकूण कार्यान्वीत मोबाईल टॉवरपैकी किती मोबाईल टॉवर अनधिकृत आहेत. अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर निष्कासनाची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. परंतू अनधिकृत मोबाईल टॉवर बाबत मालमत्ता कर विभागाने कोणती कार्यवाही केली? किती मोबाईल टॉवर कंपनीकडून दंडासह मालमत्ताकर वसूल केला व किती मोबाईल टॉवर निष्काशीत केले याबाबतच्या माहितीचा तपशिल लेखापरीक्षणाकरीता मागणी करूनही उपलब्ध झाला नाही. सबब, त्याबाबतच्या प्रकरणांची सत्यता पडताळणी करता आली नाही.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.114 दि.05/08/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 99, Hmm No : 114)

64 उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामास शास्ती न लावलेबाबत..

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 01

लेखा शीर्ष : 00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 4678117.00/-

अनधिकृत इमारतीच्या बांधकामावर शास्तीची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 267 (अ) प्रमाणे कोणत्याही इमारतीचे किंवा इमारतीच्या भागाचे अवैधरित्या बांधकाम करील किंवा पुनर्बांधकाम करील, तो, अशा अवैध बांधकामाच्या बाबतीत त्याच्याविरुद्ध दाखल करता येईल अशा कोणत्याही कार्यवाहीस बाधा न आणता, ते बांधकाम जोपर्यंत अवैध बांधकाम म्हणून राहिल तोपर्यंत दरवर्षी, अशा इमारतीवर बसवण्यायोग्य असलेल्या मालमत्ता कराच्या दुपटी इतकी शास्ती भरण्यास पात्र असेल, अशी तरतूद आहे. नगरविकास विभागाचे पत्र क्र. एमयुबी/एमयुपी-2009/197/प्र.क्र.40/90/नवि-19

दि.05/02/2009 अन्वये शहरातील अवैध बांधकाम व पुनर्बांधकामास शास्ती लावणेबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. उल्हासनगर महानगरपालिका जावक पत्र क्र.उमपा/कर विभाग/121/2014 दि.14/11/2014 अन्वये उक्त तरतुदी अंतर्गत मालमत्ता करात समाविष्ट असलेले सर्वसाधारण कर, मलप्रवाह कर, पथ कर, पाणी पुरवठा लाभ कर, मलप्रवाह सुविधा लाभ कर इत्यादींवर शास्तीची रक्कम निश्चित करणेबाबत आदेशीत करण्यात आले आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात सन 2008-2009 , 2009-2010, 2010-2011 व 2012-13 कालावधीत खालीलप्रमाणे बांधकाम प्रारंभ परवानगी प्रमाणपत्र देण्यात आली असून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या इमारत बांधकामांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	सन	बांधकाम प्रारंभ परवानगी प्रमाणपत्र दिलेल्या प्रकरणांची संख्या	जोता तपासणी दाखला दिलेल्या प्रकरणांची संख्या	भोगवटा/बांधकाम पुर्ण प्रमाणपत्र दिलेल्या प्रकरणांची संख्या
1	2008-09	182	12	13
2	2009-10	271	72	22
3	2010-11	167	19	92
4	2011-12	माहिती अप्राप्त	माहिती अप्राप्त	माहिती अप्राप्त
5	2012-13	141	अप्राप्त	6

उपरोक्तप्रमाणे बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र व भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या इमारतींच्या संख्या यांची तुलना करता भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या इमारतींची संख्या फारच कमी आहे. या विवरणपत्रावरून उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात ब-याच इमारतींचे काम अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात सन 2012-2013 कालावधीत एकूण 2724 नविन/जुनी/सुधारीत पक्क्या/कच्च्या इमारतींचे कर निर्धारण केले असून त्यापैकी माहे जुन 2012 मधील 330 प्रकरणे आहेत. सदर प्रकरणांची मुळ नस्ती लेखापरीक्षणाकरीता प्राप्त झालेली नाही. तसेच सन 2012-2013 मधील भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या प्रकरणांची संख्या पाहता माहे जुन 2012 मधील सर्व प्रकरणे अनधिकृत असल्याचे दिसून आले आहे. अनधिकृत इमारतींवर मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 267 (अ) प्रमाणे कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. माहे जुन 2012 मधील कर निर्धारणांच्या प्रकरणांवर कलम 267 (अ) प्रमाणे शास्तीची परिगणना केली असता एक वर्षाकरीता एकूण रु.46,78,117/- इतकी रक्कम वसूलपात्र आहे. (परिशिष्ट क्र.10) याप्रमाणे इतर महीन्यांतील प्रकरणांवर तसेच यापूर्वीच्या वर्षातील प्रकरणांवर सुध्दा शास्तीची आकारणी करून वसुली होणे आवश्यक आहे.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र. 113 दि.05/08/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 103, Hmm No : 113)

65 मनपा कर्मचाऱ्यांकरिता मे.मोहित एन्टरप्राइजेस यांचे कडून केलेल्या गणवेश व कापड खरेदीतील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 8

लेखा शीर्ष:110-2110 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 800800.00 /- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 966000.00/-

महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशाकरिता मे. मोहित एन्टरप्राइजेस यांचे कडून 2760 मिटर गणवेश कापड (खाकी, सफेद व नेव्ही ब्लू) खरेदी करण्यात आलेले आहेत. सदर खरेदी ही महाराष्ट्र राज्य वसोद्योग महामंडळ/महाटेक्स/टेक्सकॉम/महाराष्ट्र यंत्रमाग महामंडळ यांचे कडून मागणी नोंदवून करणे बंधनकारक आहे. तथापि महानगरपालिकेने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. व गणवेश व कापड खरेदी मे. मोहित एन्टरप्राइजेस यांचेकडून केली आहे.

मनपा कर्मचारी यांचे करिता 2011-12 मध्ये मे.मोहित एन्टरप्राइजेस यांचे कडून 2760 मिटर गणवेश कापड (खाकी,सफेद व नेव्ही ब्लू) खरेदी करण्यात आलेले आहेत. सदर गणवेश कापड खरेदीचे रु.966000/-चे प्रदान 2012-13 मध्ये प्रमाणक क्रमांक 2966 दिनांक 30/10/2012 अन्वये करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये खरेदीत दिसून आलेल्या अनियमिततेबाबत अर्धसमास क्र. 88 दिनांक 10/07/2015 अन्वये विभागास कळविण्यात आलेले आहे तथापि विभागाकडून खुलासा प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे खालील अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) सदर खरेदीबाबतची निविदा जाहिरात ही स्थानिक वृत्तपत्र दैनिक अमृत कलश व दैनिक मुंबई लक्षदीप यात दिनांक 26/07/2011 रोजी रु. 46 लक्ष अंदाजित खर्चासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. तथापि शासन निर्णय दि.02/01/1992 मधील परिच्छेद क्र.10.8 अन्वये निविदा संबंधी जाहिरात ही एक राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच शासन निर्णय दि.02/01/1992 मधील परिच्छेद क्र.8.1 अन्वये खरेदी समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. व वार्षिक खरेदी रु.50000/-पेक्षा जास्त असेल तर निविदा चौकशी राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. परंतु सदर प्रकरणात जाहिरात राजपत्रात प्रसिद्ध न करता स्थानिक वर्तमान पत्रात देण्यात आली आहे.

2) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग यांचे शासन निर्णय क्र.भाखस-1088 उद्योग-6 दि. 02/01/1992 परिच्छेद 7 मधिल परिशिष्ट- 5 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तसेच शासन पत्र क्र. संकीर्ण-2005/46/प्र.क्र.3 /06/नवि-20 दि.31/07/2006 नुसार गणवेशाचे कापड महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ/ महाटेक्स/ टेक्सकॉम/महाराष्ट्र यंत्रमाग महामंडळ यांचे कडून मागणी नोंदवून खरेदी करणे बंधनकारक आहे. तथापि त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही.

3) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग यांचे शासन निर्णय क्र.भाखस-1088 उद्योग-6 दि.02/01/1992 मधील परिच्छेद 8.4 मधिल तरतुदी नुसार खरेदी केलेले कापड विहित दर्जाचे पुरवल्याबाबत महाराष्ट्र

राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ/ महाटेक्स/ टेक्सकॉम/महाराष्ट्र यंत्रमाग महामंडळ यांचेकडून तपासणी करून तसा तपासणी अहवाल ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु तशी तपासणी केलेली दिसून आली नाही. त्यामुळे विहित दर्जाचे कापड पुरवठा झाल्याची खात्री झाली नाही.

4) निविदा सूचनेतील अट व शर्त अ मधील क्र.1(ब) नुसार निविदाकाराकडे खरेदी करण्यात येणाऱ्या मालाचे संस्था नोंदणी अथवा दुकान नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तथापि मंजूर करण्यात आलेल्या निविदाधारक मे. मोहित एन्टरप्राइजेस यांचेकडे मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम 1948 अन्वये नोंदणीपत्र स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, हार्डवेअर, फर्निचर व कन्झुमर गुड्स, म्हणून नोंदलेले आहे. गणवेश कापड साहित्य विक्रीबाबतचा नोंदणी प्रमाणपत्रात उल्लेख नसताना पुरवठादारास पुरवठा आदेश देण्यात आलेला आहे. पुरवठादाराकडे गणवेश कापड पुरवठा केल्या बाबतचे अनुभव प्रमाणपत्र नाही. तसेच अट ब मधील क्र.1(ड) नुसार निविदाकाराकडे आयकर भरणा केलेले चलन असणे जरूरी आहे. पुरवठादाराकडे दुकान किंवा संस्थेच्या नावे आयकर भरणा केलेले चलन श्री हिरो रमेशलाल पंजाबी असे पर्सनल नावाने चलन सादर केलेले आहे सादर बाब ही अट क्र. 1 (ड) चे उल्लंघन करणारी आहे.

5) निविदा मागविण्यापूर्वी बाजारभावाच्या दराबाबत खात्री करणेसाठी बाजारातून संबंधित वस्तूचे दर मिळवून विचारात घेणे आवश्यक आहे परंतु तशी कार्यवाही केलेली नस्तीत दिसून आली नाही. त्यामुळे पुरवठादाराचे मान्य केलेले दर बाजारभावानुसार वाजवी असल्याची खात्री करता आली नाही.

6) करारनामा व पुरवठा आदेशात वस्तू पुरवठ्याच्या कालावधीत विसंगती दिसून आली आहे. मालाचा पुरवठा आदेश दिनांक 31/12/2011 रोजीचा आहे तथापि करारनाम्यावरील तारीख 04/01/2011 अशी पुरवठा आदेशा पूर्वीची नोंद केलेली आहे.

7) पुरवठादारास आदेश क्र.263 दि.31/12/2011 अन्वये पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तथापि मालाचा पुरवठा केल्याबाबत चलनावर माल प्राप्त झाल्याची दिनांक नोंद नाही त्यामुळे माल विहित मुदतीत प्राप्त झाल्याची खात्री करता आली नाही.

8) 2011-12 व 2012-13 मधील गणवेश कापड वाटप नोंदवही तपासली असता 2011-12 अखेर 1463 व 2012-13 अखेर 2288 मिटर कापड शिल्लक राहिलेले दिसून आले आहे. त्यामुळे मागणी पेक्षा जास्त गणवेश कापड खरेदी केलेले आहे. मागील शिल्लक व आवश्यक गणवेश याचा ताळमेळ घेऊन मगच खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्याचे पालन केले नाही त्यामुळे 2288 मिटर कापड विना वापर पडून आहे. त्यामुळे रु.800800/-चा निधी नाहक गुंतून पडला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष गणवेश मिळाल्याच्या पोच पावत्या नस्तीत नाहीत त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गणवेश प्राप्त झाल्याची खात्री करता आली नाही.

आक्षेपाधीन रक्कम रुपये 966000/-

TRTARCM6001 (Ref No : 51, Hmm No : 88)

66 कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तींना वाटप केलेल्या डिनर सेट, प्रेशरकुकर व इस्त्री वाटपातील अनियमितता बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 4

लेखा शीर्ष:343-2110 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ब

गुंतलेली रक्कम रु. 475000.00/- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 475000.00/-

शासनाचे परिपत्रक अथवा महानगरपालिकेचा ठराव नसतांना कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तींना डिनर सेट, प्रेशरकुकर व इस्त्री चे वाटप करण्यात आलेले आहे. शासन निर्णय 02/01/1992 मधील तरतूद व उद्योग संचालनालय मंत्रालय मुंबई यांचे कडील परिपत्रक क्र.उस/शा.निम. शा.वख./ परिपत्रक/2009/बी-15279 दि. 03/06/2009 मधील तरतुदी नुसार खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही.

कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तींना (लाभार्थी) आरोग्य विभागाकडून डिनर सेट, प्रेशरकुकर व इस्त्री चे वाटप करण्यात आलेले आहे. त्याकरिता मे. अमर ज्योत इंटरप्राइजेस यांचेकडून 500 डिनर सेट व मोहित एन्टरप्राइजेस यांचे कडून 500 प्रेशरकुकर खरेदी करण्यात आलेले आहे. व सदरहू खरेदीचे रु.250000/ व रु. 225000/-चे प्रदान 2012-13 मध्ये प्रमाणक क्रमांक 4977 व 4964 दिनांक 22/03/2013 अन्वये करण्यात आलेले आहे. वस्तू वाटपात व खरेदीत खालील प्रमाणे अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत. अनियमितते बाबत विभागास अर्ध समास क्र. 96 दिनांक 16/07/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. विभागाकडून पत्र क्र. 398 दिनांक 5/08/2015 नुसार खुलासा प्राप्त झालेला आहे. तथापि खुलासा सयुक्तिक व समाधानकारक नाही त्यामुळे खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहे.

- 1) महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे परिपत्रक क्र.कुनिश/2007/प्रक्र.197/07/कुक-1 दिनांक 13/12/2007 अन्वये निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या मजुरीची भरपाई म्हणून रोख मोबदला व प्रोत्साहनात्मक अनुदान (पुरुष-रु.1500/- व स्त्री रु.1000/- व रु.650/- प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची योजना शासनाने सुरु केली आहे. महानगरपालिकेने सदरहू अनुदानाव्यतिरिक्त कुटुंब-नियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या व्यक्तींना डिनर सेट, प्रेशरकुकर व इस्त्री चे वाटप केलेले आहे. वस्तू वाटपाविषयीचे शासनाचे असे आदेश किंवा परिपत्रक नस्तीत दिसून आले नाही. तसेच स्थायी समितीचा ठराव देखील पारित केलेला आढळून आलेला नाही.
- 2) निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करून घेणाऱ्या व्यक्तींची (लाभार्थीची) नावे, यादी व संख्याविषयीची माहिती नस्तीत आढळून आलेली नाही.
- 3) वरील खरेदीसाठीची निविदा वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. पुरवठा आदेश क्र. 166 व 168 दिनांक 31/03/2011 मध्ये निविदा दिनांक 5/07/2008 चा संदर्भ दिलेला आहे. पूर्वी केलेल्या पुरवठा दाराकडूनच खरेदी करण्यात आलेली आहे. परंतु नविन निविदा काढून खरेदीची प्रक्रिया केलेली नाही. शासन निर्णय 02/01/1992 मधील तरतूद व उद्योग संचालनालय मंत्रालय मुंबई यांचे कडील परिपत्रक क्र.उस/शा.निम.शा.वख./परिपत्रक/2009/बी-15279 दि. 03/06/2009 मधील तरतुदी नुसार एकूण वार्षिक खरेदी रु.500000/-किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल अशा वेळी निविदा चौकशी राजपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे तथापि अशी कार्यवाही सदरहू खरेदी प्रक्रियेत करण्यात आलेली नाही.

4) प्राप्त वस्तूंच्या डिलिव्हरी चलनावर क्रमांक व दिनांक नोंद नाही. वस्तू प्राप्त झाल्याबाबत पोहोच पावतीवर दिनांक नाही. त्यामुळे माल विहित मुदतीत प्राप्त झाल्याची खात्री करता आली नाही. तसेच माल उशिरा प्राप्त झाल्यास दंडात्मक कार्यवाही बाबत पुरवठा आदेशात उल्लेख नाही. पुरवठादारा बरोबर करारनामा केलेला नाही. लाभार्थीना वस्तू मिळाल्याची पोहोच नस्तीत नाहीत.

TRTARCM6001 (Ref No : 65, Hmm No : 96)

67 आरोग्य विभागाकडून श्वानांचे निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया कार्यक्रम राबविणे कामातील अनियमितता बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 3

लेखा शीर्ष : 662-2579 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1788080.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 524480.00/-

आरोग्य विभागाने 1060 श्वानांची शस्त्रक्रिया केल्याचे नोंदवहीवरून दिसून येते. तथापि 1500 श्वानांची शस्त्रक्रिया केल्याबाबत रु.1788080/- चे प्रदान केलेले आहे. शस्त्रक्रिया नोंदवही पाहता 440 श्वानांची शस्त्रक्रिया केल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे 440 श्वानांचे रु.1192 प्रती श्वान प्रमाणे एकूण रु. 524480/- चे जादा प्रदान ठेकेदारास झाले आहे. सदर रक्कम वसूलपात्र आहे.

महानगरपालिका क्षेत्रातील 1500 श्वानांची निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्याचे काम हे मे. अँनिमल वेलफेअर सोसायटी या संस्थेस कार्यादेश क्र. 165 दिनांक 31/03/2011 अन्वये देण्यात आलेले आहे. सदर काम हे 11 महिन्यात करणे बंधनकारक आहे. सदर कामात खालीलप्रमाणे अनियमितता दिसून आल्या आहेत.

1) प्रमाणक. क्र.2967 दि.23/09/2011 रु.432096/- प्रमाणक. क्र.3696 दि.15/11/2011 रु.215000/- प्रमाणक. क्र.2196 दि.12/09/2012 रु.185000/- व प्रमाणक. क्र.5113 दि.28/03/2013 रु.955984/- असे एकूण रु 1788080/-चे प्रदान मे. अँनिमल वेलफेअर सोसायटी यांना केलेले आहे. निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया नोंदवही तपासली असता त्यात 1 ते 698 श्वानांची (7/04/2011 ते 28/04/2011) व 1 ते 362 श्वानांची (1/06/2011 ते 22/06/2011) अशी एकूण 1060 श्वानांची शस्त्रक्रिया केल्याचे नोंदवहीवरून दिसून येते. तथापि प्रदान हे 1500 श्वानांची शस्त्रक्रिया केल्याबाबत रु.1788080/-चे केलेले आहे. तरी निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया नोंदवही पाहता 440 श्वानांची शस्त्रक्रिया केल्याची नोंद नाही. त्यामुळे 440 श्वानांचे रु.1192 प्रमाणे एकूण रु.524480/-चे जादा प्रदान केल्याचे दिसून आले.

2) मे. अँनिमल वेलफेअर सोसायटी यांचेशी केलेला रु.1788080/ चा करारनामा हा फक्त 100/- रुपयाचे स्टॅम्प पेपरवर केलेला आहे. मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 कलम 63 अन्वये अन्वये रुपये 10 लाखांवरील

प्रत्येक लाखास 100/- रुपये मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक आहे. त्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क भरलेले नाही. रु.800/- मुद्रांक शुल्क ठेकेदाराकडून वसूल करून शासनास जमा करावे.

3) करारनाम्यातील अट क्र. 7 नुसार कामाचा तपशिल हा दर 15 दिवसांनी महानगरपालिकेस सादर करणे बंधनकारक आहे. तथापि तसा तपशिल किंवा अहवाल नस्तीत दिसून आला नाही.

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1788080/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 524480/-

TRTARCM6001 (Ref No : 95, Hmm No : 122)

68 मे. नमन इंटरप्राइजेस यांचे कडून अॅन्टी रॅबीज इंजेक्शन खरेदीतील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 3

लेखा शीर्ष : 662-2579 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2888980.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 951800.00/-

महानगरपालिकेने अॅन्टी रॅबीज इंजेक्शनची खरेदी ही शासनाच्या दर करार पत्रकानुसार केलेली नसून निविदा प्रक्रिया राबवून केलेली आहे. वैद्यकीय संचालक यांचे परिपत्रक क्र. DMER/DPC/4483//4495/10 दिनांक 30/12/2010 नुसार अॅन्टी रॅबीज इंजेक्शन खरेदीचा दर हा रु.198/- प्रति इंजेक्शन असा आहे तथापि महानगरपालिकेने रु.290/- प्रति इंजेक्शन दराने खरेदी केलेली आहे त्यामुळे प्रति इंजेक्शन रुपये 92/- प्रमाणे एकूण 10200 इंजेक्शन चे रु.938400/- महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.

महानगरपालिकेने अॅन्टी रॅबीज इंजेक्शन खरेदीचा ठेका आरोग्य विभागाकडील कामाचे आदेश क्रमांक ९७ दिनांक 31/12/2011 अन्वये मे. नमन एन्टरप्राइजेस वसई यांना दिलेला आहे व प्रमाणक.क्र.1154 दि.19/06/2012 रु.916980/- प्र.क्र.4348 दि.06/02/2013 रु.1392000/- प्र.क्र.4996 दि.25/03/2013 रु.275500/- व प्र.क्र.4997 दि.25/03/2013 रु.304500/- असे एकूण रु 2888980/-चे अॅन्टी रॅबीज इंजेक्शन खरेदीचे प्रदान मे. नमन एन्टरप्राइजेस यांना केलेले आहे. सदरहू खरेदीत खालीलप्रमाणे अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत.

1) महानगरपालिकेने अॅन्टी रॅबीज इंजेक्शनची खरेदी ही शासनाच्या दर करार पत्रकानुसार केलेली नसून निविदा प्रक्रिया राबवून केलेली आहे. तसेच निविदेतील दरांची शासनाच्या दरांबरोबर तुलना केलेली दिसून आली नाही. त्यामुळे दरात मोठी तफावत दिसून येत आहे. वैद्यकीय संचालक यांचे परिपत्रक

क्र.DMER/ DPC/4483/4495/10 दिनांक 30/12/2010 नुसार अँन्टी रँबीज इंजेक्शन खरेदीचा दर हा रु.198/- प्रति इंजेक्शन असा आहे तथापि महानगरपालिकेने रु.290/- प्रति इंजेक्शन दराने खरेदी केलेली आहे त्यामुळे प्रति इंजेक्शन 92 प्रमाणे जादा दराने खरेदी केलेली आहे व एकूण 10200 इंजेक्शन खरेदी केलेले आहेत व त्यामुळे एकूण रु.938400/-महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झालेले दिसून येत आहे.

2) अँन्टी रँबीज इंजेक्शन प्राप्त झाल्याची नोंद घेतल्याची नोंदवही लेखा परीक्षणास उपलब्ध करण्यात आलेली नाही त्यामुळे शिल्लक साठा व प्राप्त साठा याची माहिती उपलब्ध झाली नाही.

3)पुरवठा आदेशातील अटी प्रमाणे औषधांचा पुरवठा हा कार्यादेशाच्या दिनांकापासून 15 दिवसात करावयाचा आहे तथापि खालील प्रकरणात मालाचा पुरवठा विहित मुदतीत केलेला नाही तरी देखिल पुरवठा दाराकडून दंड वसूल करण्यात आलेला नाही.

अ.क्र	कार्यादेश क्र. व दिनांक	अँन्टी रँबीज इंजेक्शन प्रमाण	रक्कम रु.	माल प्राप्त दिनांक	माल प्राप्त होण्यास झालेला उशीर	दंड रक्कम रु.
1	97/31-12-11	3400	986000	03-04-12	86	8600
2	69/15-12-12	4800	1392000	18-12-12	-	-
3	69/15-12-12	950	275500	15-01-13	24	2400
4	69/15-12-12	1050	304500	15-01-13	24	2400
एकूण वसूलपात्र दंड						13400

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2888980/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 951800/-

69 अग्निशमन विभागाने ना-हरकत दाखल्याची कमी रक्कम स्विकारलेबाबत तसेच इतर अनियमितता..

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 05

लेखा शीर्ष:811 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 12300.00/-

आग विझविण्याची रक्कम वसूल करण्यात आली नाही. अग्निशमन विभागातील फायरमन पदाची मंजूर पदे रिक्त आहेत. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 मधील कलम 13 अन्वये आकारण्यात आलेल्या किमान शुल्काच्या 1 टक्के दराने वार्षिक शुल्क आकारणी करण्यात आली नाही. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 मधील कलम 3(4) अन्वये बसविण्यात आलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यक्षम व सुस्थितीत ठेवलेचे प्रमाणपत्र परवानाधारक अभिकरणामार्फत भोगवटाधारकाने प्रत्येक वर्षी जानेवारी व जुलै महीन्यात महानगरपालिकेकडून घेतलेले नाही.

अग्निशमन विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका येथील लेख्यांचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत.

- 1) उल्हासनगर नगरपालिका ठराव क्र. 639 दि.08/06/1977 अन्वये उल्हासनगर मनपा क्षेत्रात रु.300/- तसेच क्षेत्राबाहेर रु.400/- प्रमाणे आग विझविण्याची रक्कम वसूल करण्यात येते. सदर ठरावास बराच कालावधी झाला असल्याने त्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. 2012-13 कालावधीत एकूण 106 आग विझविण्याची प्रकरणे झाली असून मनपा क्षेत्रातील 94 तर क्षेत्राबाहेरील 12 प्रकरणे आहेत. परंतू संबंधितांकडून वरीलप्रमाणे रक्कम वसूल करण्यात आली नसल्याने एकूण रु.33000/- इतकी रक्कम वसूलपात्र असलेबाबत अर्धसमास जापनाद्वारे कळविले असता विभागाच्या प्राप्त अनुपालनात महासभा ठरावानुसार फक्त व्यावसायिक ठिकाणांची आग विझविण्याच्या प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात येत असल्याने उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील 31 प्रकरणांची रु.300/- प्रमाणे व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील 4 फायर प्रकरणांची रु.400/- प्रमाणे असे एकूण रु.10900/- वसूल होणेचे प्रलंबित असल्याचे कळविले आहे. वसुली बाबत कार्यवाही करण्यात यावी.
- 2) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अशसे/1407/360/211 दि.31/08/2009 मधील परिच्छेद क्र.3 अन्वये सर्व मंजूर पदे तात्काळ भरून अग्निशमन विभाग कार्यक्षम ठेवायचा आहे. उल्हासनगर महानगरपालिका स्थायी समिती ठराव क्र.65 दि.08/09/2011 अन्वये अग्निशमन विभागात एकूण 60 फायरमनच्या मंजूर पदापैकी केवळ 18 पदे कार्यरत असून एकूण 42 पदे रिक्त आहेत. तरी अग्निशमन विभाग कार्यक्षम

ठेवणेकरीता महानगरपालिकेकडून योग्य ती कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

3) उल्हासनगर मनपा महासभा ठराव क्र.26 दि.09/07/2012 अन्वये सन 2012-13 करीता विविध व्यवसायाकरीता अग्निशमन दलाचा ना-हरकत दाखला घेणेकरीता प्रथमवेळी रु.1000/- व त्यानंतर पुढील प्रत्येक वर्षी नुतनीकरणाकरीता रु.500/- इतके शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. याबाबत अनुपालनासोबत प्राप्त विवरणपत्रानुसार श्री.हरेश कुंदनानी, मे.शालीमार क्रॅकर्स, नेहरू चौक यांचेकडून रु.500 वसूल होणे शिल्लक असल्याचे दिसून येते. तरी वसुलीची कार्यवाही करण्यात यावी.

4) महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 मधील कलम 13 अन्वये आकारण्यात आलेल्या किमान शुल्काच्या 1 टक्के दराने वार्षिक शुल्क आकारणे आवश्यक आहे. श्री.प्रेमकुमार जेसवानी यांना अग्निशमन विभागाकडून ना-हरकत दाखला परवाना क्र.254 दि.22/11/2012 रोजी देण्यात आला आहे. परंतु सदर दाखल्याचे वार्षिक नुतनीकरण करण्यात आले नसून 1 टक्के शुल्क अद्यापपर्यंत वसूल करण्यात आले नाही. तरी 1 टक्के रक्कम रु.300/- सन 2013 व 2014 ची एकूण रु.600/- वसूल करण्यात यावी. याप्रमाणे इतर प्रकरणांची देखील तपासणी करून वसुली करण्यात यावी.

5) महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 मधील कलम 3(4) अन्वये बसविण्यात आलेली अग्निशमन यंत्रणा कार्यक्षम व सुस्थितीत ठेवलेचे प्रमाणपत्र परवानाधारक अभिकरणामार्फत भोगवटाधारकाने प्रत्येक वर्षी जानेवारी व जुलै महीन्यात महानगरपालिकेकडून घेणे बंधनकारक आहे. परंतु उपरोक्त अ.क्र.1 मधील क्रमांक 1 वगळता इतर भोगवटादारांनी बांधकाम भोगवटा प्रमाणपत्र घेतले नसून अग्निशमन दलाचा अंतिम ना-हरकत दाखला घेतलेला नाही. त्याचप्रमाणे क्रमांक 1 च्या भोगवटादाराने कलम 3(4) नुसार यंत्रणा सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र घेतलेले नाही.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र. 74 दि.30/06/2015 रोजी दिले असता प्राप्त अनुपालनाची तपासणी करून आक्षेप कायम करण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 46, Hmm No : 74)

70 मे.केअरटेल इन्फोटेक लि. कंपनीकडून महानगरपालिकेसाठी कॉल सेंटर सेवा पुरवणे कामातील अनियमितता बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 3

लेखा शीर्ष : 343-2110 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 792730.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 18708.00/-

महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना संगणकावर विविध सेवा उपलब्ध करून देणे करिता मे. केअरटेल इन्फोटेक लि. या कंपनीस ठेका देण्यात आलेला आहे. ठेकेदाराने देयकात सेवाकर 10.30 % ऐवजी 12.36% आकारलेला आहे. त्यामुळे ठेकेदारास रु.18708 चे जादा प्रदान झाले आहे. निविदा अट क्र.17 अन्वये दरमहा दाखल तक्रार अर्जाची संख्या व तक्रार निवारण केलेल्या अर्जाची संख्या यांचा अहवाल ठेकेदाराने महानगरपालिकेस सादर करावयाचा आहे. ठेकेदाराने सादर अहवाल सादर केलेला नाही.

महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना संगणकावर विविध सेवा उपलब्ध करून देणे करिता मे. केअरटेल इन्फोटेक लि. या कंपनीस ठेका कार्यादेश क्र.UMC/IT/15 दिनांक 17/06/2010 अन्वये देण्यात आलेला आहे. व करारनामा दिनांक 17/06/2010 रोजी करण्यात आलेला आहे. 2012-13 मध्ये सादर कंपनीस सेवा पुरविण्याचे दिनांक 06/04/2010 ते 05/04/2011 या कालावधीचे रु.792730/-चे प्रदान प्रमाणक क्रमांक 4883 दिनांक 18/03/2013 अन्वये करण्यात आलेले आहे. कंपनीस दिलेल्या ठेक्यात अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत. विभागास अर्धसमास क्र. 102 दिनांक 220/7 2015/अन्वये सादर अनियमितते बाबत कळविण्यात आलेले आहे. विभागाकडून पत्र क्र.973 दिनांक 24/07/2015 अन्वये खुलासा करण्यात आलेला आहे तथापि विभागाकडून आलेला खुलासा सयुक्तिक नाही त्यामुळे खालील अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) निविदा अट 17 अन्वये ठेकेदार कंपनीने दररोज व दरमहा दाखल तक्रार अर्जाची संख्या व तक्रार निवारण केलेल्या अर्जाची संख्या यांचा अहवाल पालिकेस सादर करून संबंधित महानगरपालिकेतील अधिकारी यांनी ठेकेदार कंपनीने केलेले काम हे समाधानकारक असल्याचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.

परंतु तसे ठेकेदार कंपनीचा अहवाल व पालिकेचे प्रमाणपत्र देयकासोबत जोडलेले नाही. विभागाने सादर तक्रार अर्ज व तक्रार निवारण बाबतची माहिती संगणकीय सिस्टीम वर ठेवत असल्याने त्याची स्थळप्रत ठेवली नाही. असे विभागाने अनुपालनात नमूद केले आहे.

2) निविदा अट क्र.14 अन्वये ठेकेदार कंपनीने एकूण कॉल्सच्या 98% कॉल्स रिसीव्ह करणे बंधनकारक आहे. परंतु नागरिकांकडून किती कॉल्स आले याची नोंदवही ठेवलेली नाही. 98% पेक्षा कमी कॉल्स रिसीव्ह केल्यास 1.5% दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. तथापि अशा प्रकारचा अहवाल देयकासोबत नस्तीत ठेवलेला नसल्याने ठेकेदाराने काम समाधानकारक केल्याची खात्री करता आली नाही. अनुपालनासोबत माहिती उपलब्ध झाली नाही.

3) स्थायी समिती ठराव क्र. 124 दि. 10/02/2010 नुसार मे केअरटेल इन्फोटेक लि. यांना निविदा मंजूर केली आहे. त्यामध्ये 12.36% सेवाकर समाविष्ट आहे. सेवाकर 12.36% हा दिनांक 01/04/2012 पासून अंमलात आलेला असताना दि. 10/02/2010 पासून सेवाकर समाविष्ट केला आहे. त्यापूर्वी 10.3% सेवाकर देय होता. त्यामुळे 2.36% रु.18708/-चे जादा प्रदान ठेकेदारास झालेले आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु, 792730/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 18708/-

71 मे.मासटेक लि. कंपनीकडून महानगरपालिकेसाठी स्थानिक संस्था कराची आयपॅड द्वारा स्कॅनिंग संगणक प्रणाली अद्ययावत करणे कामातील अनियमितता बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 4

लेखा शीर्ष:343-2110 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 337080.00/-

महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी यांचेकडून स्थानिक संस्था कर वसूल करणेसाठी संगणीकरणाच्या माध्यमातून आयपॅडच्या द्वारे व्यापाऱ्याकडून आयात होणाऱ्या देयकाचे छायाचित्रण करून ते संबंधित आयातधारकाच्या खात्यात नोंद करण्याचे कामाचा ठेका दरपत्रके व निविदा न मागविता मे.मासटेक लि. कंपनीस दिला आहे. तसेच कंपनीस कामाचा मोबदला म्हणून पूर्ण देयकाची रक्कम रु.337080/- आगाऊ रक्कम म्हणून दिलेली आहे.

महानगरपालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांकडून स्थानिक संस्था कर वसूल करणेसाठी संगणीकरणाच्या माध्यमातून आयपॅड उपलब्ध करण्यात आला असून सदर आयपॅडच्या द्वारे व्यापाऱ्याकडून आयात होणाऱ्या देयकाचे छायाचित्रण करून ते संबंधित आयातधारकाच्या खात्यात नोंद करण्याचा ठेका मासटेक लि. या कंपनीस दिलेला आहे. त्यांनी सदर काम हे दिड महिन्यात पूर्ण करावयाचे आहे. त्या करिता कंपनीस आगाऊ रक्कम म्हणून 2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये रु.337080/-चे प्रदान प्रमाणक क्रमांक 3727 दिनांक 26/12/2012 अन्वये करण्यात आलेले आहे. विभागास अर्धसमास क्र.103 दिनांक 23/07/2015 अन्वये वरील अनियमितते बाबत कळविण्यात आलेले आहे. तथापि विभागाकडून खुलासा प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

- 1) सदर कामाकरिता निविदा काढण्यात आलेली नाही. किंवा दरपत्रके देखील मागवलेली नाहीत. त्यामुळे मे. मासटेक लि. कंपनीस दिलेले काम हे नियमबाह्य आहे.
- 2) ठेकेदार कंपनीस कामाचा मोबदला म्हणून पूर्ण ठेका रक्कम रु. 337080/- आगाऊ रक्कम म्हणून देण्यात आलेली आहे. त्यास स्थायी समितीची मान्यता घेतली नाही.
- 3) ठेकेदार कंपनीने किती व्यापाऱ्यांची देयके स्कॅनिंग करून आयातधारकाच्या खात्यात नोंद केली व त्यामुळे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाली याबाबतची माहिती, अहवाल देयकासोबत नस्तीत आढळून आलेला नाही. व्यापाऱ्यांनी आयात केलेल्या मालाचे देयक स्कॅन करून व्यापाऱ्यांच्या खात्यात नोंद करण्याचे उद्दिष्ट माहिती अभावी सफल झाल्याची खात्री करता आली नाही.
- 4) देयकावर विभागप्रमुख/खाते प्रमुख यांची ठेकेदाराच्या प्रदानासाठी स्वाक्षरी केलेली नाही. तसेच

कामाबाबतचा कंपनीचा प्रस्ताव नस्तीत दिसून आलेला नाही.
आक्षेपाधीन रक्कम रु.337080/-

TRTARCM6001 (Ref No : 72, Hmm No : 103)

72 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान अंतर्गत "ई" गव्हर्नस प्रकल्पाच्या कामात अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 5

लेखा शीर्ष : एम-2-2217 केंद्र/राज्यशासन निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 4481654.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 53700.00/-

सुरक्षा अनामत रक्कम रु. 81.97 लाखाचे बँकहमीचे नूतनीकरण केले नाही. मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 मधील कलम 63 अन्वये रु.53,700/- मुद्रांक शुल्क वसूलपात्र आहे. सेवाकर 10% शिक्षण कर 3% व उच्च शिक्षण कर 1% असे उपप्रमाणक (बिलात) नमूद केले आहे. परंतु बाबत कागदपत्रे लेखापरीक्षणास दिली नाहीत. दि.31/3/2012 अखेर लेजरची शिल्लक रक्कम रु.1,79,86,947/- आहे. तथापि सदर रक्कम दि.1/4/2012 ची सुरुवातीची शिल्लक घेतली नाही. त्यामुळे 2012-13 जमा रक्कम व खर्चाचा ताळमेळ घेता नसल्याचे दिसून आले.

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान अंतर्गत "ई" गव्हर्नस प्रकल्पाचे तपशीलवार अहवालास (DPR) राज्यस्तरीय सुकाणू समितीने दि.22/12/2008 रोजी मंजूरी दिली असून अंतिम मान्यतेसाठी नगरविकास मंत्रालय दिल्ली येथे मंजूरीसाठी पाठविला असता केंद्रीय सुकाणू समितीने दि. 26/6/2009 रोजी रु.5.62 कोटी रकमेच्या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे.

तपशीलवार अहवालामध्ये पाणीपट्टी वसुली, मार्केट लायसन्स, नागरी सुविधा केंद्र, नगरचना, व लेखा विभागाची अश्या संगणक प्रणालीचा समावेश केला आहे. प्रकल्पासाठी केंद्र शासन 35% हिस्सा राज्य शासन 15% हिस्सा व स्थानिक संस्था 50% हिस्सा असे निधीची तरतूद केली आहे. सदर प्रकल्पावर 2012-13 मध्ये रु.1,25,21,899/- इतका खर्च झाला असल्याचे दिसून आले. प्रकल्पाची निविदा क्र. 5/2009 ची कागदपत्रे नोंदवह्या, व बिले तपासली असता अर्धसमास 110 दि.3/8/2015 अन्वये खुलासा मागविला असून विभागाचे पत्र क्र.974 दि.24/7/2015 अन्वये अनुपालन प्राप्त झाले आहे. ते विचारात घेऊन खालील अभिप्राय देण्यात येत

आहे.

1.निविदा अटी शर्तीनुसार कामाची हमी म्हणून सुरक्षा अनामत रक्कम रु.81.97 लाखाची ICICI बँकेची हमी घेतल्याचे उपलब्ध झाले परंतु 2012-13 या वित्तीय वर्षात बँक हमीचे नुतनीकरण केलेले नाही.

2.मान्य निविदा रु.5,46,48931/- इतक्या रकमेची असून मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 मधील कलम 63 अन्वये रु.53,800/- मुद्रांक शुल्क वसूल करणे आवश्यक आहे. परंतु रु.100/- च्या मुद्रांक पेपरवर करारनामा केला आहे. उर्वरित रक्कम रु.53,700/- वसूली बाबत ठेकेदारास कळविले आहे. असे विभागाने अनुपालनात नमूद केले आहे. परंतु वसूली झाली नसल्याने सदर रक्कम रु 53700/- वसूलपात्र आहे.

3.प्रमाणक क्र. 1065 दि. 11/6/2012 रु. 44,81,654/- असून त्यामध्ये सेवाकर 10% शिक्षण कर 3% व उच्च शिक्षण कर 1% असे उपप्रमाणक (बिलात) नमूद केले आहे. परंतु बिलाची रक्कम प्रदान करताना 2% आयकर व 2% व्हॅट वसूल केला आहे. सेवाकर व त्यावरील कर कसे आकारण्यात आले याबाबत संदर्भ दिलेले नाहीत. आयकर अधिनियम 1961 मधील कलम 194 (जे) मधील तरतुदीनुसार तांत्रिक सेवा ही व्यावसायिक फी मध्ये समाविष्ट असल्याने 10% आयकर आकारला जातो. परंतु देयकातून 2% आयकर कपात केला आहे. सदर बाब लेखा विभागाशी संबंधित असल्याचे विभागाने नमूद केले आहे. लेखा विभागाचे अभिप्राय प्राप्त झाले नाही. तरी प्रकरणी झालेला खर्च रु. 44,81,654/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

4.दि.31/3/2012 अखेर लेजरची शिल्लक रक्कम रु.1,79,86,947/- असून सदर रक्कम दि.1/4/2012 ची सुरुवातीची शिल्लक घेतली नाही. दि.31/3/2013 अखेर रु.1,25,21,899/- लेजरमध्ये शिल्लक दाखविली आहे. त्यामुळे तफावतीची रक्कम रु.54,65,048/- दिसून येते. 2012-13 मधील जमा रक्कम व खर्चाचा ताळमेळ घेता नसल्याचे दिसून आले.

5.केंद्र शासन हिस्सा रु.42.16 लाख व राज्य शासन हिस्सा रु.21.08 लाख असे प्रत्येकी दोन हिस्साची रक्कम रु.126.48 लाख शासनाकडून प्राप्त झालेली नसल्याचे नस्तीतील कागदपत्रावरून दिसून आले. प्राप्त करून घेणेविषयी पाठपुरावा चालू असल्याचे अनुपालनात कळविले आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु.44,81,654/-

वसूलपात्र रक्कम रु.53700/-

DATDDZM6901 (Ref No : 110, Hmm No : 110)

73 मिळकत कराची रुपये 202.84 कोटी रक्कम वसूल केली नसल्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 2

मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 2028400000.00/-

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिळकतीची मार्च-2013 अखेर एकूण रुपये 202.84 कोटी इतकी मिळकत कराची थकबाकी प्रलंबित आहे. 12-13 मधील थकबाकीच्या फक्त 20% वसुलीचे प्रमाण आहे. वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवून मिळकतकर भरणेसाठी प्रोत्साहन देणे, नोटिशीद्वारे कळविण्याचे प्रयत्न केले नसल्याचे दिसून आले नाहीत.

1. उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील मिळकत कर धारकांकडून 12-13 मधील थकीत वसुली एकूण रुपये 202.84 कोटी आहे. मिळकत कर थकबाकीचे विवरणपत्र तपासले असता मागील तीन वर्षातील मिळकत कर आकारणीचे प्रमाण सरासरी फक्त 22% इतके असल्याचे दिसून आले. 12-13 अखेर रु. 202.84 कोटी इतकी मिळकत कराची वसुली प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम-1949 मधील कलम 140 व 141 नुसार मिळकत कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविणे आवश्यक होते. परंतु तशी कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे अधिनियमाचे पालन झाले नाही.

2. 2010-11 अखेर रु. 128.53 कोटी इतकी थकबाकी होती. परंतु 2011-12 च्या सुरुवातीस रु. 131.27 कोटी थकबाकी दाखविली आहे. थकबाकी रु. 2.74 कोटी जादा घेतली आहे. तसेच 2011-12 च्या अखेरीस रु. 158.54 कोटी आहे. परंतु 2012-13 च्या आरंभीची शिल्लक रु. 158.22 कोटी घेतली आहे. रु. 31.97 लाख कमी घेतली आहे. तसेच मागील तीन वर्षांचे थकबाकी विवरणपत्रा मध्ये दाखविलेली थकबाकी कोणत्या वर्षापासून प्रलंबित आहे. व एकूण किती मिळकत कर धारकांकडून येणे बाकी आहे. याची माहिती उपलब्ध झाली नसल्याने खातरजमा करता आली नाही. अर्धसमास क्र. 118 दि. 5/8/2015 अन्वये निर्गमित केला असून अनुपालन प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रक्कम रु. 2028400000/-

DATDDZM6901 (Ref No : 113, Hmm No : 118)

74 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान अंतर्गत शहरी गरीबांसाठी मुलभूत सुविधा पुरवणे (बी.एस.यु.पी.) कामातील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 7

लेखा शीर्षः C-4-39 केंद्र/राज्य निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 20566707.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 373344.00/-

प्रमाणक क्र.3433, 3434 दि.1/11/2010 अन्वये रुपये 1.64 कोटी मोबिलायजेशन अग्रिम ठेकेदारास प्रदान केले आहे. याबाबतची बँकहमी घेतली नाही. त्यामुळे केंद्रीय दक्षता आयोग यांचे दि.17/2/2010 च्या परिपत्रकाचे पालन झाले नाही. दिलेले अग्रिम किती टक्के व्याज दराने दिले याचा उल्लेख नस्तीत नसून मोबिलायजेशन अग्रिम व व्याज वसुली केली नाही. मोबिलायजेशन अग्रिम रक्कम रु.1.64 कोटी व व्याज वसूल करण्यात आले नाही. मान्य निविदा अनुक्रमे रु.21,47,00708/- व रु.11,35,81,536/- दोन स्वतंत्र असून प्रत्येकी रु.100/- च्या मुद्रांक पेपरवर करारनामे केले आहेत. मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 मधील कलम 63 नुसार रुपये 3,27,300/- चे मुद्रांक शुल्क वसुली होणे आवश्यक आहे. रु.92,08,715/- बँक हमी घेतली आहे. त्याची वैधता दि.24/8/2011 रोजी समाप्त झाली आहे. त्याचे 2012-13 या कालावधीसाठी नुतनीकरण केलेले नाही. कामाचा विमा काढलेला नाही. नगरविकास विभाग शासन पत्र क्र. जीईएन-1018/1357 /प्र.क्र.166/98/नवि-28 दि.3/11/2003 अन्वये कामाचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही. राहुलनगर येथे घरकुल योजना सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु येथील जागा ताब्यात आली नाही. महानगरपालिका यांच्या पाठपुराव्या अभावी सदर योजना शासनाने रद्द केली असून योजनेसाठी केंद्र शासन व राज्य शासन यांचेकडून रु.6,25,77,000/- वितरीत केलेला निधी व्याजासह परत करण्यात आला. गृहनिर्माण विभाग शासन निर्णय क्रमांक जनेव-2007/प्र.क्र.52/गृनिध-2 दि.25/6/2007 मधील अंमलबजावणी क्र.5 नुसार वाल्मिकी वसाहत येथील लाभार्थींचा 10% हिस्सा घेतलेला नाही.

प्रशासकीय मान्यता रु. 35.38 कोटी केंद्रीय सुकाणू समिती दि. 3/2/2009

निविदा मान्य रु.32,83 कोटी (2 कामे) स्थायी समिती ठराव क्र. 74 दि. 24/6/2009

कार्यादेश क्र. 1630,1361 दि. 25/8/2009 (2कामे) कामाची मुदत 18 महिने

ठेकेदार:- कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. मुंबई

कामावर झालेला खर्च रु. 46782336/-

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान अंतर्गत शहरी गरीबांसाठी मुलभूत सुविधा पुरवणे (बी.एस.यु.पी.) अंतर्गत राहुलनगर, वाल्मिकी वसाहत येथील ठिकाणी सदर योजनेनुसार 600 घरकुले बांधण्याचे प्रस्तावित असून त्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. सदर कामाची निविदा नस्ती व खर्चाची प्रमाणके तपासली असता जागा ताब्यात नसताना निविदा काढणे, मुद्रांक शुल्क कमी वसुली, विमा काढलेला नसणे, बँक हमीचे नुतनीकरण केले नाही. लाभार्थींचा हिस्सा वसूल केला नाही. ह्या उणीवा दिसून आल्या. अर्धसमास क्र 35 दि. 16/5/2015 अन्वये अनुपालन मागविले असून प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे खालील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

1. राहुलनगर येथे 387 घरकुल व वाल्मिकी वसाहत येथील 213 घरकुल अशी एकूण 600 घरकुले बांधण्याचे कार्यादेश दि. 25/8/2009 रोजी कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. मुंबई यांना दिले आहेत. कामे सुरु करणेसाठी व कामात सातत्य राखण्यासाठी मोबिलायजेशन अग्रिम देणेबाबत निविदा पूर्व बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार रुपये 1.64 कोटी मोबिलायजेशन अग्रिम प्रमाणक क्र. 3433, 3434 दि. 1/11/2010 अन्वये ठेकेदारास प्रदान केले आहे. याबाबतची बँकहमी घेतली नाही. त्यामुळे केंद्रीय दक्षता आयोग यांचे दि. 17/2/2010 च्या परिपत्रकाचे पालन झाले नाही.

2. दिलेले अग्रिम किती टक्के व्याज दराने दिले याचा उल्लेख नस्तीत नसून मोबिलायजेशन अग्रिमाचे मुद्दल व व्याज अद्याप वसूल केले नाही. मुद्दल रक्कम रु. 1.64 कोटी व्याजासह वसूल करण्यात यावी.

3. मान्य निविदा अनुक्रमे रु. 21,47,00,708/- व रु. 11,35,81,536/- दोन स्वतंत्र असून रु. 32,75,000/- या रकमेचा करारनामा करणे आवश्यक होते परंतु प्रत्येकी रु. 100/- च्या दोन मुद्रांक पेपरवर करारनामे केले आहेत. मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 मधील कलम 63 नुसार रुपये 3,27,300/- चे मुद्रांक शुल्क वसुली होणे आवश्यक आहे.

4. निविदा अटी शर्तीनुसार सुरक्षा अनामत रक्कम 2.5% बँकहमी स्वरूपात घेणे आवश्यक असून त्या नुसार अनुक्रमे रु. 63,69,175/- व 28,39,540/- अशी एकूण रु. 92,08,715/- बँक हमी घेतली आहे. त्याची वैधता दि. 24/8/2011 रोजी समाप्त झाली आहे. त्याचे 2012-13 या कालावधीसाठी नुतनीकरण केलेले नाही. तसेच बँक हमीचे दस्तऐवज नोंदणीकृत करून मुंबई मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 मधील कलम 40 नुसार प्रति हजारास रु. 5/- प्रमाणे रु. 4,60,440/- मुद्रांक शुल्क वसूल केले नाहीत.

5. राहुलनगर येथील कामगाराचा विमा दि. 3/3/2010 ते 2/9/2010 या कालावधीचा 40 कामगाराचा उतरविला आहे. कामाचा विमा काढलेला नाही. तसेच वाल्मिकी वसाहत येथील दि. 19/8/13 ते 18/2/15 असा कामाचा विमा आहे. कार्यादेश दि. 25/8/2009 च्या आदेशापासून कामाचा विमा काढलेला नाही. नगरविकास विभाग शासन पत्र क्र. जीईएन-1018/1357/प्र.क्र.166/98/नवि-28 दि. 3/ 11/2003 अन्वये कामाचा विमा उतरविणे बंधनकारक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही.

राहुलनगर येथील इमारत बांधकाम खर्चाचा दर रु. 14,121/- प्रती चौरस मीटर मंजूर केला असल्याचे नस्तीत दिसून येते. परंतु स्थायी समितीची मंजूरीची प्रत जोडली नाही.

6. महानगरपालिका यांनी घरकुल योजना राहुलनगर येथे सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु येथील जागा ताब्यात आली नाही. तसेच रहिवासी यांचा विरोध यामुळे काम बंद असल्याचे नस्तीवरून दिसते. व महानगरपालिका यांच्या पाठपुराव्या अभावी सदर योजना शासनाने रद्द केली असून योजनेसाठी केंद्र शासन व राज्य शासन यांचेकडून रु. 6,25,77,000/- निधी वितरीत झाला होता. निधी वेळेत खर्च केला नाही. त्याचा जनतेस फायदा झाला नाही. म्हणून निधी व्याजासह परत करण्याचे नोडल एजन्सी एम.एम.आर.डी. मुंबई यांनी आदेश दिले. त्यानुसार रकमा व्याजासह परत केल्या आहेत. परंतु रु. 41,52,586/- व्याज परिगणना कशी केली याचे अभिलेख उपलब्ध नाहीत.

7. गृहनिर्माण विभाग शासन निर्णय क्रमांक जनेवा-2007/प्र.क्र.52/गृनिधा-2 दि. 25/6/2007 मधील

अंमलबजावणी क्र.5 नुसार वाल्मिकी वसाहती मधील लाभार्थी 10% हिस्सा घेतलेला नाही. शासन निर्णयाचे पालन झाले नाही.

वसूलपात्र रक्कम रु.373344/- (मुद्रांक शुल्क)

आक्षेपाधीन रक्कम रु.2,05,66,707/- (मोबिलायजेशन अग्रिम रु.1,64,00,000+व्याज रु. 41,52,586+बांधकाम खर्च रु.14121)

DATDDZM6901 (Ref No : 74, Hmm No : 35)

75 महानगरपालिका यांनी मंजूर केलेल्या दरापेक्षा स्थानिक संस्था कराची रक्कम कमी भरणे केल्याने रु.76109/-चे नुकसान झाले आहे.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 2

लेखा शीर्ष : 951-1150 म.न.पा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 76109.00/-

नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना दि.1/7/12 नुसार स्थानिक संस्था कराची दरसूची दि 1/07/2012 च्या अनुषंगाने महानगरपालिका यांनी मंजूर केलेल्या दरापेक्षा स्थानिक संस्था कराची रक्कम कमी भरणे केल्याने रु.76109/- चे नुकसान झाले आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेने नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना दि 1/7/12 नुसार स्थानिक संस्था कराची दरसूची दि 1/07/2012 पासून मंजूर करून अंमलात आणण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या हद्दीतील युनिट क्र 7 मध्ये खालील व्यापारी वर्गाकडून स्थानिक संस्था कर कमी भरणे करण्यात आलेला आढळून आले आहे त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

1) मे. के.व्ही ट्रेडर्स यांचा स्थानिक संस्थाकर क्र. 07/44/04/265 यांनी 2012-13 या वर्षाचे सादर केलेल्या विवरणाची तपासणी केली असता महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या दराप्रमाणे एकूण खरेदीच्या रकमेवर 2% या दराने वसुली करणे आवश्यक आहे. वार्षिक विवरणपत्रामध्ये नमूद करण्यात आलेली कपड्याची किंमत रुपये 1,71,04,866/- च्या 2% प्रमाणे रक्कम रुपये 342097/- वसूल करणे आवश्यक असताना संबंधित व्यापाऱ्यांने 129521 मीटर कापडावर रुपये 2.10 प्रती मीटर या दराने रुपये 2,71,998/- इतका स्थानिक संस्था कर भरणे करण्यात आला आहे. त्यामुळे रुपये 70103/- रक्कम कमी भरणे केल्याचे आढळून आले आहे. त्याची व्याजासह वसुली करण्यात यावी.

2) मे. हंस गारमेंट्स स्थानिक संस्था कर क्र. 07/44/04/584 यांनी 2012-13 या वर्षाचे सादर केलेल्या विवरणाची तपासणी केली असता महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या दराप्रमाणे खरेदीची किंमत रुपये

7,77,757/- या रकमेच्या 2% या दराने रुपये 15,555/- वसुली करणे आवश्यक आहे. संबंधित व्यापाऱ्यांने 4547 मीटर कापडावर रुपये 2.10 प्रती मीटर दराने रुपये 9549/- स्थानिक संस्था कराची रकम भरणा करण्यात आल्यामुळे रुपये 6006 /- कमी भरणा केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे वरील रक्कम संबंधित व्यापाऱ्याकडून व्याजासह वसूल करावी. यांचप्रमाणे इतर युनिट मधील व्यापाऱ्यांकडील स्थानिक कराबाबत ताळमेळ घेण्यात यावा. अर्धसमास पत्र क्रमांक 106 दिनांक 30/07/2015 नुसार कळविण्यात आले असता अनुपालन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे घेण्यात आलेला आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रक्कम रुपये 70103+6006=76109/-

DATASMM5901 (Ref No : 82, Hmm No : 106)

76 स्थानिक संस्था कराची आकारणी चुकीची झाल्याने महानगरपालिकेचे रु 882822 आर्थिक नुकसान झाले बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 2

लेखा शीर्ष : 951-1150 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 882822.00/-

स्थानिक संस्था कराची आकारणी कमी केल्यामुळे महानगरपालिकेचे रु 882822/- आर्थिक नुकसान झाले आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेने नगरविकास विभागाकडील दिनांक 1/7/12 च्या अधिसूचना नुसार स्थानिक संस्था कराची दरसूची दिनांक 1/7/12 पासून मंजूर करून अंमलात आणलेली आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील युनिट क्रमांक 9 मध्ये खालील व्यापारी वर्गाकडून स्थानिक संस्था कर कमी भरण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

1) मे राजेश अग्रवाल HUF यांचा स्थानिक संस्थाकर क्रमांक 09/NR/168 यांनी 2012-13 या वर्षाचे सादर केलेल्या विवरणपत्राची तपासणी केली असता महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या दराप्रमाणे एकूण खरेदीच्या रकमेवर 2% या दराने वसूल करणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांनी विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेली कपड्याची खरेदीची किंमत रुपये 73093232/- नुसार 2% रक्कम रुपये 1461865/- मात्र एवढी रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांनी 472908 मीटर कापडावर रुपये 2.10 प्रती मीटर या दराने रुपये 993107/- स्थानिक संस्था कराची रक्कम भरणा करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्था कराची प्रत्यक्षात रुपये 468758/- कमी भरणा केल्याचे आढळून आले आहे,

2) मे. राजेश टेक्सटाईल्स यांचा स्थानिक संस्थाकर क्रमांक 09/NR/262 यांनी 2012-13 या वर्षाचे सादर केलेल्या विवरणपत्राची तपासणी केली असता महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या दराप्रमाणे एकूण खरेदीच्या

रकमेवर 2% या दराने वसूल करणे आवश्यक आहे. परंतु त्यांनी विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेली कपड्याची खरेदीची किंमत रुपये 70110758/- च्या 2% रक्कम रु.1402215/- स्थानिक संस्था कर त्यांच्याकडून वसूल करणे आवश्यक असताना त्यांनी 470548 मीटर कापडावर रुपये 2.10 प्रती मीटर या दराने रुपये 998150/- स्थानिक संस्था कराची रक्कम भरणा केली आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्था कराची प्रत्यक्षात रुपये 414064/- कमी भरणा केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे स्थानिक संस्था कराची रक्कम त्यांच्या कडून वसूलपात्र आहे. याप्रमाणे इतर युनिट मधील व्यापाऱ्यांकडून देखील स्थानिक संस्था कर कमी भरणा झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी कर निर्धारण करून ताळमेळ घेण्यात यावा. अर्धसमास पत्र क्रमांक 111 दिनांक 5/08/15 अन्वये निर्गमित केले असून अनुपालन प्राप्त झाले नाही त्यामुळे रक्कम रुपये 882822/- ही वसूलपात्र ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रक्कम रुपये 882822/-

DATASMM5901 (Ref No : 84, Hmm No : 111)

77 स्थानिक संस्था कर कराची रक्कम कमी भरणा करणे बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष:951-1150 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

वसूलपात्र रक्कम रु. 1373213.00/-

स्थानिक संस्था कराची रक्कम रु.1373213/- कमी केली आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये नगरविकास विभागाकडील दि.1 जुलै 2012 नुसार जकात रक्कम वसूल करण्या बाबतचा पर्याय म्हणून स्थानिक संस्था कर योजना दि 1/07/2012 पासून अंमलात आणण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने महानगरपालिकेच्या हद्दीमधील युनिट क्रमांक 8 ते 9 मध्ये 2012-13 या आर्थिक वर्षाची खरेदी व विक्री बाबतच्या हिशोबाबतची विवरणपत्रे काही व्यापारी वर्गाकडून महानगर पालिकेकडे सादर करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी काही उदाहरणा दाखल विवरणपत्राची तपासणी केली असता खाली दर्शविण्यात येत असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून स्थानिक संस्था कर कमी प्रमाणात भरणा केल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

क्र.	युनिट क्र	व्यापारी वर्गाचे नाव	स्थानिक संस्था कर क्र (ONTBL)	स्थानिक संस्था करकमी भरण्यात आलेली रक्कम
1	9	मे कृष्णा एनशुलेशन वर्क्स	U9/NR/036	365
2	9	मे शिवम सेल्स कोर्पोरेशन	U9/NR/037	2476
3	9	मे अंबिका सिमेंट ली.	U9/NR/041	9328
4	9	मे तुलीप इंटरनॅशनल	U9/NR/22	12463
5	9	मे दीपक ट्रेडिंग कंपनी	U9/NR/023	28970
6	9	मे अॅमको स्पेअर्स	U9/NR/036	71168
7	9	मे डी एस टेक्सटाईल्स	U9/NR/189	263339
8	9	मे मीरा परफ्युमर्स वर्क्स	U9/NR/036	6624
9	9	मे रॉयल सिगारेट सेंटर	U9/NR/127	205989
10	9	मे विशाल विडीयो व अप्लायसेन्स	U9/NR/147	8553
11	9	मे खोडीयार टेक्सटाईल्स	U9/NR/171	275024
12	9	मे जयपी सिमेंट	U9/NR/174	15226
13	9	मे ग्रीन गारडन प्रोडक्ट्स	U9/NR/215	1163
14	9	मे नवयुग डीस्ट्रीब्यूटर्स	U9/NR/246	14679
15	9	श्री अविनिश पुरुषोत्तम वैद्य	U9/NR/220	690
16	9	मे कोन ईलेव्हेटर ई प्रा ली	U9/NR/222	30692
17	9	मे एस ए ईलेव्हेटर	U9/NR/227	307247
18	8	मे कमल मेडीकल एजन्सी	U8/51/5/67	9755
19	8	मे एच कन्हैयालाल	U8/54/051/189	2862
20	8	मे मोहन एजन्सीज	U8/54/051/196	165
21	8	मे एम लक्ष्मीचंद	U8/56/05/174	40400
22	8	मे मनिष थ्रेड वर्क्स	U8/57/05/182	10477
23	8	मे महालक्ष्मी टेक्सटाईल्स	U8/51/05/174	4100
24	8	मे सुनील मेडिको सेंटर	U8/51/05/141	14557
25	8	मे कॉमन वेल्थ ईलेक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज	U8/51/05/146	17288

26	8	मे एम पी टेक्सटाईल्स	U8/51/05/255	2677
27	8	मे महालक्ष्मी ट्रेडर्स	U8/51/05/260	16936
			एकूण रक्कम रु	1373213

स्थानिक संस्था कराची वरील रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे. वसुलीबाबतच्या चलनाचा पुरावा सादर करावा. अन्यथा रक्कम रु.13,73,213/- संबधिताकडून वसूल करणे आवश्यक आहे. याबाबतचा अर्धसमास पत्र क्रमांक 112 दिनांक 05/08/2015 नुसार कळविण्यात आले असता अनुपालन प्राप्त झालेले नाही त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रक्कम रुपये 13,73,213/-

DATASMM5901 (Ref No : 85, Hmm No : 112)

78 स्थानिक संस्था कराच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेला स्थानिक खरेदी बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष:951-1150 म.न.पा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

स्थानिक संस्था कराच्या विवरण पत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेला स्थानिक खरेदी बाबतचा तपशील उपलब्ध झाला नसून व्यापाऱ्यांनी भरण्यात आलेल्या विवरणपत्रामध्ये स्थानिक खरेदीचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिकेने नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना दि.1/7/2012 नुसार स्थानिक संस्था कराची दरसूची दि.1/07/2012 पासून मंजूर करून अंमलात आणण्यात आलेली आहे. स्थानिक खरेदीस स्थानिक संस्था करातून सूट देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या हद्दीतील युनिट क्रमांक 9 मध्ये खालील व्यापाऱ्यांनी स्थानिक खरेदी करण्यात आली. परंतु विवरणपत्रामध्ये ज्या स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आली आहे. त्याचे नाव व एल.बी.टी क्र. नमूद केले नाहीत. सोबत तपशील जोडला नाही. तो खालीलप्रमाणे

अक्र.	युनिट क्र	व्यापाऱ्याचे नाव	स्थानिक संस्थाकर क्रमांक(ONTBL)	स्थानिक खरेदी करण्यात आलेली रक्कम रु.
1	1	मे कोरल इंजीनीयरींग वर्क्स	U1/W-5/C-1/001	1059229
2	1	मे सायबर फार्मा	U1/W-5/C-1/007	111723
3	1	मे पारस मेडीकल स्टोअर्स	U1/W-5/C-1/60	900000
4	1	मे सोनम कलेक्शन	U1/W-9/C-1/64	218037
5	1	मे सनराज हार्डवेअर अँड ईलेक्ट्रिकल	U1/W-9/C-1/72	6401277
6	1	मे गणेश ट्रेडर्स	U1/03/C-1/76	800000
7	1	मे हिरा ट्रेडर्स	U1/w7/s-1/79	276216
8	1	मे महेश प्लायवुड अँड हार्डवेअर	U1/w7/s-1/81	3315023
9	1	मे ज्योती किराणा स्टोअर्स	U1/w7/s-1/84	525000
10	1	मे सायली मेडीकल अँड जनरल स्टोअर्स	U1/W-1/C-1/95	4197929
11	1	मे कैलाश एंटरप्रायझेस	U1/W-1/C-1/98	1062817
12	1	मे पी एस बॅग हाउस	U1/1/1/101	197600
13	1	मे डॉली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	U1/w8/c1/104	4119624
14	1	मे शिव ईलेक्ट्रीकॅल्स	U1/w7/c1/113	10369235
15	1	श्री बै टी घोलप	U1/3/1/116	1306931
16	1	मे महालक्ष्मी मेडीकल अँड जनरल स्टोअर्स	U1/10/3/119	3150000
17	1	मे धर्मदास किराणा स्टोअर्स	U1/7/1/118	63000
18	1	मे पापु मेडीकल अँड जनरल स्टोअर्स	U1/W7/c1/123	1245587
19	1	मे न्यू हिंदुस्तान प्लास्टिक	U1/W7/c1/251	1663790
20	1	मे कोहिनूर प्लास्टिक	U1/W7/c1/252	1616959
21	1	मे जे बी फरसाण	U1/6/1 /254	1367616

22	1	में हिरालाल क्लॉथ व रेदिमेंड गारमेंट्स	U1/7/1 /241	12094663
23	1	मे आहुजा हिरानंद टोपणदास	U1/7/1 /242	5215770
24	1	मे प्रीतम गोपालदास आहुजा	U1/7/1 /244	2118160
25	1	मे प्रीतम ट्रेडर्स	U1/7/1 /243	13153567
26	1	मे टोपणदास आहुजा	U1/W7/C1	2659387
27	2	मे सबवे शर्ट	U2/13/2/100	158168
28	2	मे सदगुरु मेडिको	U2/12/2/86	733248
29	2	मे श्री बालाजी	U2/16/1/83	1449842
30	2	मे सत्यनारायण प्रोविज़न अँड जनरल स्टोअर्स	U2/16/1/71	2743451
31	2	मे सत्यनारायण पापड आटा मिल्स	U2/16/1/70	1186994
32	2	मे जयभवानी डॉलर शॉप	U2/12/1/60	225000
33	2	मे माणक किराणा	U2/13/1/124	488653
34	2	मे भक्ती युनीफॉर्म	U2/21/2/128	257568
35	6	मे लॉर्डस फ्रेम वर्क्स	U6/39/4/052	2053857
36	3	मे सर्वोत्तम फुड इंडिया	U3/18/2/054	3366406
37	3	मे लक्ष्मी फॅन्सी	U3/22/2/56	3492187
38	3	मे मनीष स्टील	U3/22/02/092	549797
39	3	मे वीरा प्लास्टिक	U3/19/02/057	1405663
40	3	मे प्रेस्टीक	U3/18/02/058	1367366
41	3	मे के व्ही के प्लास्ट	U3/18/02/059	1353541
42	3	मे भगत एजन्सीज	U3/24/02/061	169538
43	3	मे भाटीया हार्डवेअर मार्ट	U3/24/02/071	9131127
44	3	मे नॅशनल प्रोडक्ट्स	U3/19/02/072	1446254
45	3	मे स्टोअर्स किराणा.	U3/23/02/81	3420195
46	3	मे जयस्काय ट्रेडिंग प्रा ली	U3/22/02/091	846919
47	3	मे सुशील फुट वेअर्स	U3/18/02/047	904201
48	3	मे एमसोन्स	U3/18/02/015	2728416
49	3	मे किशोर शूज	U3/22/02/014	1227142
50	3	मे अॅपेक्स इंडस्ट्रीज	U3/19/02/038	4151964
51	3	मे मोहन सुईंग मशिन	U3/22/02/034	201752
52	3	मे अंबिका ट्रेडर्स	U3/22/02/127	193160
53	3	मे महादेव एंटरप्रायझेस	U3/19/02/473	1473818

54	3	मे कमलेश क्लॉथ स्टोअर्स	U3/19/02/470	1024636
55	3	मे बिजलानी हाय ईलेक्ट्रीकॅल्स	U3/w31/C3/002	303889
56	5	मे डिम्पल इंडस्ट्रीज	U3/34/C3/004	819351
57	5	मे सेन्ट्रल बर्नर इंडस्ट्रीज	U5/34/C3/005	1304753
58	5	मे रोनक लाईट हाऊस	U5/34/C3/005	700641
59	5	मे कपिल गोल्ड प्लास्ट	U5/34/C3/015	3832495
60	5	मे कॉलिटी प्रोडक्ट	U5/34/C3/018	4719261
61	5	मे मनीष बर्नर इंडस्ट्रीज	U5/34/C3/020	1601062
62	5	मे झेड कॉम कॉम्प्युटर	U5/35/C3/033	2440939
63	5	मे राजवीर ऑटो सेंटर	U5/37/C3/039	1162103
64	5	मे प्रकाश रोलिंग शटर्स अँड ईंजिनिरिंग	UMCBT/36/042	589690
65	5	मे विजय प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	U5/37/C3/230	4630055
66	5	मे रूम डेकोर	U5/31/C3/045	808686
67	5	मे अल टेक इंजीनियरिंग सर्विस	U5/31/C3/049	2603256
68	5	मे कोमल प्लास्ट	U5/38/C3/054	1382614
69	5	मे जगदीश एंटरप्रायझेस	U5/34/C3/055	3037450
70	5	मे पायोनियर्स प्लास्टिक	U5/31/C3/083	1019685
71	4	मे स्वस्तिक मेडिकल अँड जनरल स्टोअर्स	U4/30/C3/560	922495
72	4	मे एस एस इलेक्ट्रॉनिक	U4/30/C3/565	2378607

विवरणामध्ये नमूद केलेली स्थानिक खरेदी ज्या दुकानदाराकडून खरेदी केलेली आहे त्याचा तपशील विवरणपत्रा सोबत जोडण्यात आलेला नसल्यामुळे संबंधित स्थानिक खरेदीदारांनी स्थानिक संस्था कराचा महानगरपालिकेस भरणा केला आहे किंवा नाही यांची लेखापरीक्षणास तपासणी करता आलेली नाही अशाच प्रकारच्या इतर व्यापाऱ्यांची अभिलेख नस्तीत दिसून आले नाही. त्यामुळे संबंधित स्थानिक खरेदीदारांनी स्थानिक संस्था कराचा महानगरपालिकेस भरणा केला आहे किंवा नाही याची लेखापरीक्षणास तपासणी करता आलेली नाही. अशाच प्रकारच्या इतर व्यापाऱ्यांच्या विवरणपत्राची देखील तपासणी करणे आवश्यक आहे. याबाबत अर्धसमास पत्र क्रमांक 117 दिनांक 05/08/2015 नुसार कळविण्यात आले आहे. अनुपालन प्राप्त झालेले नसल्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

79 महानगरपालिका अंतर्गत जकात विभागातील जकात ठेक्यामधील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 6

लेखा शीर्ष : A-1 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ब

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 28834135.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 431571.00/-

निविदेमध्ये दोन ठेकेदारांनी निविदेत भाग घेतला होता त्यामध्ये मे. मोनार्च इं यांना किमान देकार देण्यास दि.17/4/12 अन्वये कळविले आहे. मे. मोनार्च इं यांनी किमान देकारची ऑफर दिली होती. परंतु ती बाब विचारात घेतलेली नाही. त्यामुळे स्पर्धात्मक दराचा फायदा मनपास झाला नाही. महासभा ठराव क्र.4 दि.19/4/12 अन्वये मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांना जकात ठेका मान्य केला आहे. नगरविकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक-2011/प्र.क्र.11/नवि-34 दि.19/4/2011 नुसार 10% सुरक्षा अनामत रक्कम रु.2,88,34,135/- ची बँक हमी आवश्यक आहे. परंतु तशी बँकहमी घेतलेली नाही. त्यामुळे बँकहमीच्या रक्कमेवर मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 कलम 40 नुसार प्रती हजार 5/- प्रमाणे मुद्रांक शुल्क रु.144171/- चे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. वाढीव करारनामा रु.28,83,41,352/- चा असून रु.100/- च्या मुद्रांक पेपरवर केला आहे. मुद्रांक शुल्क अधिनियम-1958 मधील कलम 63 नुसार रु.2,87,400/- मुद्रांक शुल्क वसूल करणे आवश्यक आहे. करारनामा सील केलेला नसताना ठेका सुरु केला आहे. शासन परिपत्रक मधील अ.क्र.3 नुसार पावती पुस्तक मनपाने पुरवणे व त्याचा हिशोब स्थळप्रतीसह ठेकेदाराने देणे बंधनकारक आहे. वापरलेली पावती पुस्तके व जमा रकमांचा ताळमेळ घेणे आवश्यक आहे. परंतु तशी कार्यवाही केली नाही.

नगरविकास विभाग मुंबई शासन परिपत्रक क्र. जकात/2011/प्र.क्र.11/नवि-34 दि. 19/4/2011 नुसार जकात, पारगमन शुल्क वसुलीसाठी अभिकर्ता नेमणूक करण्याची कार्यपद्धती दिली असून 2011-12 मध्ये मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. उल्हासनगर यांना जकात वसुलीचा ठेका दिला असून दि. 31/3/2012 रोजी ठेक्याची मुदत संपलेली आहे. शासन परिपत्रकानुसार निविदा प्रकिया दि. 25/2/12 अन्वये राबविली होती परंतु दि.1/4/2012 पासून स्थानिक कर सुरु होणार असल्याची अधिसूचना निघाल्याने निविदा प्रकिया रद्द केली आहे. स्थानिक कर आकारणी दि.1/7/2012 पासून अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे दि.1/4/12 ते 30/6/12 या कालावधीसाठी जकात वसुलीच्या ठेक्यास मुदतवाढ दिलेली आहे. त्यामध्ये खालील अनियमितता दिसून आल्या. याबाबत अर्धसमास क्र.99 दि.13/7/ 2015 अन्वये खुलासा मागविला असून अनुपालन प्राप्त झाले नाही. तरी लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहे.

1.मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांना जकात ठेक्यास मुदतवाढ देणेपूर्वी दि.25/2/2012 रोजी निविदेद्वारे दोन

ठेकेदारांनी निविदेत भाग घेतला होता त्यामध्ये मे.मोनार्च इं यांनी किमान देकार देण्यास दि. 17/4/12 अन्वये कळविले आहे. ती बाब विचारात घेतलेली नाही. त्यामुळे स्पर्धात्मक दराचा फायदा मनपास झाला नाही.

2.महासभा ठराव क्र. 4 दि.19/4/2012 अन्वये मे. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांना दि.20/4/12 ते 30/6/12 (72 दिवस) प्रतिदिनी रु. 40,04,741/- रक्कम मनपास भरणा करण्याच्या अधिन राहून जकात ठेका मान्य केला आहे. शासन परिपत्रकानुसार 10% सुरक्षा अनामत रक्कम रु.2,88,34,135/-ची बँक हमी आवश्यक आहे. परंतु तशी बँकहमी घेतलेली नाही. त्यामुळे बँकहमीच्या रक्कमेवर मुद्रांक शुल्क अधिनियम 1958 कलम 40 नुसार प्रती हजार 5/-प्रमाणे मुद्रांक शुल्क रु,144171/- चे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

3.वाढीव करारनामा रु.28,83,41,352/-चा असून रु.100/- च्या मुद्रांक पेपरवर केला आहे. मुद्रांक शुल्क अधिनियम-1958 मधील कलम 63 नुसार रु.2,87,400/- वसूल करणे आवश्यक आहे.

4.महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 5(1)2 नुसार करारनामा सील केल्यानंतर जकात ठेका सुरु करणे आवश्यक होते. परंतु तशी कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे कलम 5(1)2 चे उल्लंघन झाले आहे.

5. नगरविकास विभाग मुंबई शासन परिपत्रक क्र. जकात/2011/प्र.क्र.11/नवि-34 दि. 19/4/2011 मधील अ.क्र.3(10) नुसार जकात वसुलीच्या बाबत प्रत्येक जकात नाक्यावर पर्यवेक्षक नेमण्याचे आदेश आहे. परंतु दि.20/4/12 ते 30/6/12 या कालावधीत नेमलेल्या पर्यवेक्षकांची यादी व त्यांनी केलेल्या जकात नाक्याची तपासणी अहवाल नस्तीत उपलब्ध नाही.

6. नगरविकास विभाग मुंबई शासन परिपत्रक क्र. जकात/2011/प्र.क्र.11/नवि-34 दि. 19/4/2011 मधील अ.क्र.3 (5) नुसार पावती पुस्तक मनपाने पुरवणे व त्याचा हिशोब स्थळप्रतीसह ठेकेदाराने देणे बंधनकारक आहे. तसेच वापरलेली पावती पुस्तके व रक्कमा ताळमेळ घेणे आवश्यक आहे. परंतु तशी कार्यवाही केली नाही.

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 28834135/- (बँकहमी) वसूलपात्र रक्कम रु,431571/- (मुद्रांक शुल्क)

DATDDZM6901 (Ref No : 108, Hmm No : 99)

कलम ९ क खालील आक्षेप

लेख्यामध्ये दाखविणे आवश्यक असतानाही लेख्यात
दाखविण्यात आली नसेल अशी रक्कम

----- निरंक -----

भाग दोन

सर्वसाधारण अनियमितता

कलम ९ ड खालील आक्षेप

खंड अ,ब,क मध्ये नमूद केलेल्या बाबीं व्यतिरिक्त इतर महत्वाच्या अनुचित किंवा नियमबाह्य बाबी

80 भविष्य निर्वाह निधीच्या लेख्यामधील अनियमितता बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 5

लेखा शीर्ष: अ-4 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 11343316.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 24010.00/-

भविष्य निर्वाह निधीतून अग्रिम मंजूर करतांना भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998 मधील नियम क्रमांक 13(3) चे पालन केलेले नाही तसेच सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत भ.नि. नि वर्गणी वसूल केली आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या लेख्याची तपासणी केली असता निदर्शनास आलेल्या उणीवाबाबत अर्धसमास क्र.21 दिनांक 9/4/2015 अन्वये खुलासा मागविला असता विभागाने अनुपालन दिलेले नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षणाचे खालील अभिप्राय नोंदविण्यात येत आहेत.

1) महाराष्ट्र भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998 मधील नियम क्रमांक 13(3) अन्वये भविष्य निर्वाह निधीतून एकदा अग्रिम दिल्यानंतर 12 महिने झाल्याशिवाय किंवा त्या अग्रीमाचा शेवटचा हप्ता यापैकी जो आधी असेल त्याची परतफेड करेपर्यंत विशेष कारण लेखी नोंदवून भविष्य निर्वाह निधीचे अग्रिम मंजूर करता येणार नाही अशी तरतूद आहे. परंतु महानगरपालिकेने एका वर्षीत एकाच कर्मचाऱ्यास अधिक वेळा अग्रिम मंजूर केला आहे त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.	कर्मचाऱ्यांचे नाव	भविष्य निर्वाह निधी खाते क्रमांक	अग्रिम मंजूर केल्याच्या वेळा
1	श्री भिमावारा खैरे	975	3 वेळा
2	श्री ओमी कंजानीया	1039	7 वेळा
3	श्री मामीलाल ननुराम	1180	3 वेळा
4	श्री मुरली अहुजा	1158	6 वेळा

2) शासन निर्णय क्रमांक 1185/प्र 52/13-अ/दिनांक 28/05/1986 मधील परिच्छेद क्रमांक 3(2) नुसार सेवानिवृत्ती पूर्वीच्या 3 महिन्यांच्या वेतनातून भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी वसूल न करणे बंधनकारक आहे. तथापी महानगरपालिकेकडून कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या महिन्या पर्यंत भविष्यनिर्वाह निधीची वर्गणी वसूल केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याची उदाहारणे पुढील प्रमाणे आहेत.

अ.क्र.	कर्मचाऱ्यांचे नाव	भविष्य निर्वाह निधी	निवृत्तीचा महिना	वर्गणी वसूल केल्याचा
--------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------

		खाते क्रमांक		महिना
1	श्री रा मुखी.प.	1168	फेब्रुवारी 2013	फेब्रुवारी 2013 पर्यंत
2	मनीषा अहुजा	1203	ऑगस्ट 2012	ऑगस्ट 2012 पर्यंत
3	एल एस चावल	1300	जुलै 2012	जुलै 2012 पर्यंत
4	मीना करवे	1459	नोव्हेंबर 2012	नोव्हेंबर 2012 पर्यंत

- 3) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खातेवही (Ledger) पाहता 298 कर्मचारी सेवानिवृत्त /मयत /सेवा सोडून गेल्याचे निदर्शनास आले आहे. परंतु अशा कर्मचाऱ्यांच्या लेख्यामधील 2012-13 अखेर रुपये 139209/- इतकी रक्कम शिल्लक दर्शविण्यात आलेली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांचे भ.नि.नि. लेखे बंद केलेले नाहीत.
- 4) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खातेवही तपासले असता 36 सेवानिवृत्त /मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून जादा प्रदानाची रक्कम रुपये 24010/- वसुली प्रलंबित आहे. सदर रक्कम वसूल होणे आवश्यक आहे.
- 5) कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खातेवही प्रमाणे शिल्लक रक्कम रुपये 210956241/- इतकी आहे बृहतपत्रका प्रमाणे शिल्लक रक्कम रुपये 199612925/- इतकी आहे तफावत रक्कम रुपये 11343316/- इतकी असून त्याचा ताळमेळ घेण्यात आलेला नाही.

DATRVVM5901 (Ref No : 13, Hmm No : 21)

81 प्रभाग क्र. 56 मधील शिव मार्ग परिसरात एम 250 रोड बांधणे, पायवाट व नाला बांधणे, पेव्हर ब्लॉक बसवणे कामातील अनियमितता बाबत

महानगरपालिका फंड

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 8

लेखा शीर्ष: 210-2433 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 444000.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 46426.00/-

ठेकेदार मेसर्स चंदा मजूर का. स. संस्था यांनी प्र.क्र.56 मधील शिव मार्ग परिसरात एम 250 रोड बांधणे, पायवाट व नाला बांधणे, पेव्हर ब्लॉक बसवणे बाबतचे काम विहित मुदतीत केलेले नाही. ठेकेदाराने कामास मुदतवाढ अर्ज सादर न करताच महानगरपालिकेने मुदतवाढ दिलेली आहे. प्राकलन रक्कमपेक्षा 10% वाढ करून देयक प्रदान केलेले आहे. प्राकलनातील बाब वाढीचे सबळ कारण दिसून आले नाही.

ठेकेदाराचे नाव : मेसर्स चंदा मजूर का. स. संस्था

डी.डी.आर.काम वाटप आदेश क्र. : 1012 दि. 9/07/2010

कामाचा कार्य आदेश : 2084 दि.12/07/2010

कामाचा कालावधी : 90 दिवस

काम पूर्ण झाल्याची तारीख : दि.16/03/2011

प्रमाणक क्र.4939 दि.20/03/2013 रु. 440000/- तपासले असता त्यात खालील प्रमाणे

अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत.

1) वरील ठेकेदारास दिलेले एम 250 रोड बांधणे, पायवाट व नाला बांधणे, पेव्हर ब्लॉक बसवणे बाबतचे काम हे विहित मुदतीत (90 दिवसात दि.11/10/2010 पर्यंत) पूर्ण झालेले नाही. तसेच कामाची मुदत वाढ मिळणे बाबत ठेकेदाराचा अर्ज सादर न करताच कामास मुदतवाढ दि. 16/03/2011 पर्यंत म्हणजेच 156 दिवस मुदतवाढ दिलेली आहे. मुदतवाढी बाबतचे सबळ कारण व पुरावे नस्तीत दाखल केलेले नाहीत. त्यामुळे करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार विलंब आकार प्रति दिन रु.50/- प्रमाणे एकूण रु.78000/- (एकूण 156 दिवस विलंब) ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल करणे आवश्यक आहे.

2) ठेकेदाराचे देयकात काम उशिराने केले बाबतची नोंद घेतलेली नाही.

3) एम.बी. क्र. 3252 वर सहाय्यक अभियंता यांचे नाव नमूद नाही. एम.बी. नोंद सुरुवात केल्याची तारीख व काम संपण्याची तारीख नमूद नाही.

4) निविदा मंजूरी नुसार कामाचा कार्यदेश व कामाची प्राकलन रक्कम रु.399937/-एवढी आहे. तथापि कामाचा एकूण खर्च रु. 440000/- म्हणजेच 10% वाढ करून देण्यात आलेला आहे. परंतु रक्कम वाढी बाबतची सबळ कारणे नस्तीत नमूद नाहीत.

5) कामाचा कार्यदेश व खर्चाची तरतूद 2010-2011 मधिल आहे तथापि प्रत्यक्ष प्रदान हे 2012-2013 च्या तरतूदीतून केलेले आहे.तरी स्पील ओव्हर कामासाठी तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये समविष्ट नाही.

6) काम केल्या पूर्वीचे व काम झाल्या नंतर संबंधित कामाचे फोटो काढलेले नाहीत.

7) कामात गौणखनिज साहित्य 167.49 घ.मि. इतके वापरले आहे. परंतु त्याची रॉयल्टी भरल्याची खात्री केलेली नाही.अथवा पुरावे नस्तीत जोडले नाहीत. महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांची अधिसूचना दि. 15/01/2003 व शासन परिपत्रक दि. 11/02/2010 चे पालन केलेले नाही.(167.49 * 70.67 = 11836.51) सदर तरतूदीचे पालन न करता ठेकेदारास देयक प्रमाणक क्र.4939 दि.20/03/2013 रु. 440000/- चे प्रदान केलेले आहे. हे नियमबाह्य आहे.

8) प्रदान देयकातील मोजमाप पुस्तकातील बाबींची तपासणी केली असता काही बाबींचे दर हे 2008-09 च्या दर सूचीपेक्षा जास्तीचे लावलेले दिसून येत आहेत त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे. तसेच तक्त्यात क्रमांक 8 मध्ये दर्शवलेली रक्कम रु. 38626/- ठेकेदारास जादा प्रदान केल्याचे दिसून येत आहे.

तक्ता

अ.क्र.	बाब व तपशिल	जिल्हा दर सूची दर	प्रदान दर रु.	परिमाण	प्रदान रक्कम रु.	देय रक्कम रु.	अतिप्रदान रक्कम रु.
1							

	2	3	4	5	6	7	8
1	1.3.6.पी.पी.सीबेडिंग पाया	2928 घ.मि.	3397 घ.मि.	31.03	105409	90856	14553
2	पी.पी.सी. एम-10 गटरवाल मेटल	2928 घ.मि.	3464.95 घ.मि.	24.44	84683	71560	13123
3	पी एल WBM Road layrs 75/100 mm	682	794.80	63.21	50239	43109	7130
4	पी/6 mm cement plaster	66	91.80	148.06	13592	9772	3820
						एकूण	38626/-

वरील अनियमितते बाबत विभागास अर्धसमास क्र. 26 दि. 20/04/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. खुलासा प्राप्त न झाल्याने विलंब शुल्क रक्कम रु.7800/- व अति प्रदान रक्कम रु.38626/- असे एकूण रु.46426/- वसूलपात्र आहे.

TRTARCM6001 (Ref No : 5, Hmm No : 26)

82 आमदार विकास निधी अंतर्गत प्रभाग क्र.57 सेक्शन 32 येथील नाभिक समाजाचे सामाजिक सभागृह बांधणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 6

लेखा शीर्ष:210-2110 राज्य शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 499697.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 4997.00/-

आमदार विकास निधीतून नाभिक समाजाकरिता सामाजिक सभागृह महानगरपालिकेची मालकी नसलेल्या जागेत नियमबाह्य बांधले आहे.

2011-12 साठी आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत नाभिक समाजाची वस्ती असलेल्या भागात सामाजिक सभागृह बांधण्यात आलेले आहे. बांधकामाबाबतचे मे. प्रतेश मजूर कामगार सहकारी संस्था यांना प्रमाणक क्र.1416 दि.17/07/2012 अन्वये रु.499697/-चे प्रदान केलेले आहे. सदर कामात खालील अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत.

- 1) जिल्हाधिकारी यांचे प्रशासकीय मंजूरी आदेशातील अट क्र. 5 नुसार आमदार विकास निधी कार्यक्रम अंतर्गत घेण्यात येणारे बांधकाम महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेतच घेता येईल असे नमूद आहे. बांधकाम हे खाजगी संस्थेच्या जागेवर घेता येणार नाही. तथापि वरिल सामाजिक सभागृहाचे बांधकाम हे खाजगी नाभिक समाजाच्या संस्थेच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीवर केल्याचे नस्तीतील अभिलेख्यावरून दिसून आले आहे. नाभिक संस्थेने सामाजिक सभागृह संस्थेच्या नावे असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र महानगरपालिकेस दिलेले आहे. जागा मनपाच्या मालकीची असल्याची खात्री झाल्यानंतर बांधकाम करणेचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश आहेत. परंतु जिल्हाधिकारी यांचे प्रशासकीय मंजूरी आदेशातील अटीचे पालन झालेले नाही. बांधकाम केलेली जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची नसून नाभिक समाजाच्या संस्थेच्या मालकीची आहे. त्यामुळे केलेले बांधकाम हे नियमबाह्य आहे.
 - 2) कार्यआदेश क्र.3625 दि.2/01/2012अन्वये दिलेले आहे कामाची मुदत दि.01/04/2012 रोजी संपलेली आहे. कामाचा विमा दि.25/06/2012 रोजी काम संपल्यावर उशिराने काढलेला आहे. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.1098/प्रकरण क्र.2289/शासन हमी दि.19/08/1998 व नगरविकास विभाग शासन पत्र क्र.जीइएन/1198/1356/प्रक्र.166/8/नवि-24/दि.3/11/2003 अन्वये ठेकेदाराने विहित मुदतीत विमा काढला नाही तर महानगरपालिकेने ठेकेदाराच्या देयकातून 1% विमा निधी रु.4997 वसूल करणे अपेक्षित आहे. परंतु तशी कार्यवाही केली नाही.
 - 3) कामाची मुदतवाढ दि.10/07/2012 पर्यंत दिलेली आहे परंतु मुदत वाढीच्या अर्जावर दिनांक/आवक क्रमांक नाही. कार्यालयीन टिपणीवर दिनांक नाही. जागेवरील परिस्थितीचे कारण मुदतवाढीसाठी दिलेले आहे. हे सयुक्तिक नाही. कार्यदेशातील कामाची मुदत 90 दिवस असून ती दिनांक 01/04/2012 रोजी संपली असून विलंब कालावधीसाठी निविदा अटी व शर्ती नुसार दंडात्मक कार्यवाही केलेली नाही.
 - 4) बांधकाम केलेले सामाजिक सभागृह महानगरपालिकेच्या ताब्यात असल्याची नोंद घेतल्याचे अभिलेखे (मालमत्ता नोंदवही) लेखा परीक्षणास उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे बांधकाम केलेले सामाजिक सभागृह महानगरपालिकेच्या ताब्यात असल्याची खात्री करता आली नाही.
 - 5) बांधकाम केलेले सामाजिक सभागृहाचे परिरक्षण व देखभाल दुरुस्ती महानगरपालिका स्वतः करते किंवा अन्य संस्था या बाबतची माहिती उपलब्ध करण्यात आली नाही.
 - 6) बांधकामात गौणखनिज साहित्य 84.95 घ.मी. इतके वापरले आहे. परंतु त्याची रॉयल्टी भरल्याची खात्री झालेली नाही. अथवा रॉयल्टी भरल्या चे पुरावे देयकासोबत जोडलेले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मुंबई यांची अधिसूचना दि. 15/01/2003 व शासन परिपत्रक दि.11/02/2010 चे पालन झालेले नाही. (84.95 x 70.67 = 7347/-) सदर तरतूदीचे पालन न करताच ठेकेदारास प्रमाणक क्र.1416 दि.17/07/2012 अन्वये रु.499697 प्रदान केलेले आहे. हे नियमबाह्य आहे.
- वरील अनियमितता बाबत विभागास अर्धसमास क्र.44 दिनांक 7/06/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. विभागाकडून खुलासा प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे खर्चाची रक्कम आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.
- आक्षेपाधीन रक्कम रु.499697/-(कामावरील खर्च)
- वसूलपात्र रक्कम रु.4997/(विमा)

83 आमदार विकास निधी अंतर्गत उल्हासनगर कॅम्प नं -3 शांतीनगर व कॅम्प नं 2 येथील स्मशानभूमी बांधकामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 03

लेखा शीर्ष : 210-2110 राज्य शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1798661.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 17986.00/-

आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत उल्हासनगर कॅम्प नं-3 शांतीनगर व कॅम्प नं 2 येथील स्मशानभूमीत केलेले बांधकाम महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेत केल्याची कागदपत्रांअभावि खात्री झाली नाही. कामाचा विमा काम संपल्यावर काढलेला आहे. कामात केलेले फेरबदलास जिल्हाधिकारी यांची मंजूरी घेतलेली नाही.

2011-12 साठी आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमा अंतर्गत उल्हासनगर कॅम्प नं -3 शांतीनगर व कॅम्प नं 2 येथील स्मशानभूमी मध्ये लोकांना थांबण्यासाठी शेड बांधणे व फरशी बसवणेचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. वरील दोन्ही ठिकाणाचे बांधकामाबाबतचे प्रदान मे. वैशाली मजूर कामगार सहकारी संस्था यांना प्रमाणक क्र.4752 दि.08/03/2013 अन्वये रु.1198661/- व प्रमाणक क्र.4306 दि.04/02/2013 अन्वये रु.600000/-चे प्रदान केलेले आहे. व सदर दोन्ही कामात खालील अनियमितता आढळून आलेल्या आहेत. अनियमितता बाबत विभागास अर्धसमास पत्र क्र.54 दि.15/06/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. तथापि विभागाचा खुलासा प्राप्त झालेला नाही त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे .

1)जिल्हाधिकारी यांचे प्रशासकीय मंजूरी आदेशातील अट क्र. 5 नुसार आमदार विकास निधी कार्यक्रमा अंतर्गत घेण्यात येणारे बांधकाम महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेतच घेता येईल असे नमूद आहे. खाजगी संस्थेच्या जागेवर बांधकाम करता येणार नाही. तथापि बांधकाम केलेली जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याची कागदपत्रे लेखा परीक्षणास उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे बांधकाम केलेली स्मशानभूमीच्या जागेची मालकी महानगरपालिकेची असल्याची खात्री करता आली नाही.

2) कार्यआदेश क्र.21 दि.7/09/2012अन्वये स्मशानभूमी शेड उभारणी व फरशी बसविणे बाबतचे काम दिलेले आहे. सदर काम दि.20/12/2012 रोजी पूर्ण झालेले आहे तथापि कामाचा विमा दि. 27 /02/2013 रोजी काम पूर्ण झाल्यावर काढलेला आहे. महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.1098/प्रकरण क्र.2289/शासन हमी दि.19/08/1998 व नगरविकास विभाग शासन पत्र क्र.जीइएन/1198/1356/प्र.क्र. 166/8/नवि-24/दि.3/11/2003 अन्वये जर ठेकेदाराने कामाचा विमा काढला नसल्यास ठेकेदाराच्या देयकातून 1% विमा निधी रु.17986/- वसूल करून शासनास भरणा करणे आवश्यक आहे. परंतु तशी कार्यवाही झाली नाही.

3) जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे आदेश क्र.1460 दि.21/07/2012 मधील अट क्र. 6 नुसार मंजूर प्राकलन कामात फेरबदल करता येणार नाही असे नमूद आहे. तरी देखिल खालील बाबींमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करण्यात

आलेले आहेत.

तफावत तक्ता (Veriation)

अक्र.	बाब व तपशिल	Estiement Quantity	Rate Rs	Total Amt Rs.	Excute. Quantity	Total Amt Rs.	Differ Amt. Rs.
1	P/F Granite stone slab worksmt. of req.size	60.00	4570	274200	164.94	479593	205393 Excess
2	P/F powder coated GlSmt sheet of req.size	165	3100	511500	97.65	302715	208785 Saving

आक्षेपाधीन रक्कम रु.1798661/-

वसूलपात्र रक्कम रु.17986/-

TRTARCM6001 (Ref No : 29, Hmm No : 54)

84 उल्हासनगर मनपा अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कामांतील सर्वसाधारण अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 13

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

उल्हासनगर महानगरपालिकेने प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सल्लागाराची नेमणूक केली नाही. कामाचे पर्यवेक्षण शहर अभियंता व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सल्लागार यांनी संयुक्तीकरित्या केले नाही. मोजमापाची नोंद उल्हासनगर महानगरपालिकेचा प्रतिनिधी, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सल्लागार यांनी कंत्राटदाराच्या उपस्थित मोजमाप पुस्तिकेत नोंदविली नाही. कामाची प्रगतीसुची कंत्राटदाराने कार्यकारी अभियंता यांना सादर केलेली नाही. मालाचा कामात वापर करणेपूर्वी शहर अभियंता व सल्लागार यांची मंजूरी घेतली नाही. कंत्राटदाराने बिल सादर करतांना कामाची मोजमापे साहित्याच्या गुणवत्ता चाचणी अहवालासह सादर केली नाही. कामाचे त्रयस्थ पार्टीकडून लेखापरीक्षण केले नाही. काम सुरु करणेपूर्वी कामाच्या जागेवर प्रत्यक्ष घेण्यात आलेला स्थळ पाहणी अहवाल

लेखापरीक्षणस प्राप्त झाला नाही. कंत्राटदाराने देयकासोबत मालाच्या खरेदी पावत्या व वाहतूक पास जोडले नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका यांचे मार्फत बांधकामाच्या संदर्भात भांडवली कामे 2012-2013 कालावधीत निविदा पध्दतीने करण्यात आली आहेत. पुढील काही कामांचे लेखापरीक्षण केले असता सर्वसाधारण अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत.

* उल्हासनगर क्र.3 हिराघाट ते मिनिस्टर कॉम्प्लेक्स ते समर्पन अपार्टमेंट पर्यंत रस्ता रुंदीकरण व सिमेंट काँक्रीटकरण करणे.

* उल्हासनगर क्र.3 राधास्वामी सत्संग हॉल ते साईबाबा मंदिर पर्यंत रस्त्याच्या सिमेंट काँक्रीटकरण करणे.

* उल्हासनगर 1 ते 5 मधील मनपा चौक ते काटकेश्वर मंदिर व्हाया सी ब्लॉक चौक रस्त्याचे पुर्नपृष्ठांकन करणे

* उल्हासनगर क्र.5 दुधनाका ते गणेश नगरपर्यंत रस्ता रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीटकरण व नाला बांधणेचे काम करणे

* उल्हासनगर 4 ओटी सेक्शन ते श्रीराम चौक पेट्रोल पंपपर्यंत रस्ता रुंदीकरण, सिमेंट काँक्रीटकरण करणे

* साईबाबा चौक ते मुरबाड रोड व्हाया धोबीघाट मंडळ रस्त्याचे पुर्नपृष्ठांकन करणे

* वॅको जंक्शन ते माणेरा जंक्शन रस्त्याचे पुर्नपृष्ठांकन करणे

* नेताजी चौक ते बॅरेक 2108 व्हाया तहसिलदार ऑफीस रस्त्याचे पुर्नपृष्ठांकन करणे

1) कामाच्या संदर्भात निवीदा जाहीरात ज्या वर्तमानपत्रात प्रसिध्दीस देण्यात आली होती त्या वर्तमानपत्राची प्रत लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने जाहीरात प्रसिध्दी शासन निर्णयाप्रमाणे झाली असलेबाबत पडताळणी करता आली नाही.

2) प्रस्तावित कामाच्या आवाका (स्कोप ऑफ वर्क) मधील 2.2.20 व सर्वसाधारण सूचना क्र.3.1.2 नूसार महानगरपालिकेने निविदेद्वारे दिलेल्या कामाकरीता प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सल्लागाराची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. परंतू यासंदर्भात अभिलेख नस्तीत नसल्याने सल्लागाराच्या नेमणूकीबाबत पडताळणी करता आली नाही.

3) सर्वसाधारण अटी व शर्तीमधील 1.2 नूसार रस्त्याचे कामाचे पर्यवेक्षण शहर अभियंता व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सल्लागार यांनी संयुक्तीकरित्या करणे आवश्यक असताना पर्यवेक्षणाचे अहवाल व तदसंबंधी अभिलेख नस्तीत उपलब्ध न झाल्याने कामाच्या पर्यवेक्षणाबाबत व प्रगतीबाबत पडताळणी करता आली नाही.

4) सर्वसाधारण अटी व शर्तीमधील 1.3 व 2.7 नूसार कामाच्या मोजमापाची नोंद उल्हासनगर महानगरपालिकेचा प्रतिनिधी, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सल्लागार यांनी कंत्राटदाराच्या उपस्थित मोजमाप पुस्तिकेवर नोंदविणे आवश्यक आहे. परंतू लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झालेल्या मोजमाप नोंदवहीवर अशाप्रकारे संयुक्तीकरित्या नोंदी झाल्या नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

5) सर्वसाधारण अटी व शर्तीमधील 2.4 नूसार कार्यादेशानंतर करण्यात येणा-या कामाची प्रगतीसुची (प्रोग्रेस शेड्युल) शहर अभियंता यांना कंत्राटदाराने सादर करणे आवश्यक असतांना सदर अभिलेख कंत्राटदाराने शहर अभियंता यांना सादर केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

6) सर्वसाधारण अटी व शर्ती क्र.2.10 नूसार कामाकरीता वापरण्यात आलेल्या सर्व मालाची किंवा साहित्याची मंजूरी मालाचा कामात वापर करणेपुर्वी शहर अभियंता, उल्हासनगर महानगरपालिकेने नेमणूक केलेले

प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सल्लागार यांची संयुक्तीकरित्या घेणे आवश्यक असतांना त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

7) विशेष अटी व शर्तीमधील क्र.13 नूसार कंत्राटदाराने बिल सादर करतांना त्याने नोंदविलेल्या कामाची मोजमापे साहित्याच्या गुणवत्ता चाचणी अहवालासह सादर करणे आवश्यक असतांना त्याचे पालन झाले नाही.

8) विशेष सुचनामधील क्र.3 नूसार कंत्राटदाराने वापरलेल्या साहित्याचा व कामाचा चाचणी अहवाल शहर अभियंता व प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सल्लागार यांचे स्वाक्षरीसह ठेवणे आवश्यक आहे. परंतू सदर अहवाल लेखापरीक्षणास प्राप्त न झाल्याने त्याबाबत पडताळणी करता आली नाही.

9) नगरविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2008/1338/प्रक्र.171/नवि20 दि.02/03/2009 अन्वये कामाचे त्रयस्थ पार्टीकडून लेखापरीक्षण केल्याचे दिसून आले नाही.

10) विशेष अटी व शर्ती क्र.6 नूसार कंत्राटदाराने साहित्यांचा चाचणी परीक्षण अहवाल नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे. सदर नोंदवही लेखापरीक्षणास उपलब्ध न झाल्याने कामाच्या गुणवत्तेबाबत खात्री झाली नाही.

11) तांत्रिक स्पेशिफिकेशन मधील 14.6.2 नूसार कंत्राटदाराने त्याच्या नियोजित कामाचा कार्यक्रम अहवाल महानगरपालिकेस सादर करणे आवश्यक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही.

12) काम सुरु करणेपुर्वी कामाच्या जागेवर प्रत्यक्ष घेण्यात आलेला स्थळ पाहणी अहवाल लेखापरीक्षणास प्राप्त न झाल्याने कामाचे अंदाजपत्रकाची योग्यता पडताळणी करता आली नाही.

13) राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा संहितामधील नियम 12.82 (डी) नुसार कंत्राटदाराने देयका सोबत कामाकरीता वापरलेले डांबर, असल्फाल्ट सिमेंट, वाळु, खडी, स्टिल, काँक्रीट इ. मालाच्या खरेदी पावत्या व वाहतूक पास जोडणे आवश्यक आहे. परंतू त्याचे पालन झालेले नाही.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र. 60 दि.17/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 47, Hmm No : 60)

85 उल्हासनगर 1 ते 5 मधील मनपा चौक ते काटकेश्वर मंदिर व्हाया सी ब्लॉक चौक रस्त्याचे पुनर्पुष्ठांकन करणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 07

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1784213.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 94200.00/-

विहित कालावधीत काम पूर्ण झाले नाही. बँक गॅरंटीची वैधता वाढविलेबाबत कागदपत्रे प्राप्त झाले नाहीत. कामाचा व कामगारांचा विमा काढलेला नाही. उत्खननातून प्राप्त खनिजापेक्षा जादा खनिजापोटी वाहतूक

केल्याने अतिप्रदान झाले आहे. कमीत कमी तीन निविदा प्राप्त होणे आवश्यक असतांना दोन प्राप्त निविदाकारामधून निवड करण्यात आली आहे. अंदाजपत्रक अचूक व वास्तववादी नाही. त्रयस्थ पार्टीकडून कामाची तपासणी झालेली नाही. गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाची रक्कम वसुल केलेली नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील 12 रस्त्यांच्या पुनर्पृष्ठांकनाचे काम अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.8,48,00,365/-च्या कामास स्थायी समिती ठराव क्र.101 दि.19/10/2011मान्यता देण्यात आली आहे. निविदा जाहीरात डि.एन.ए., दै.नगर न्युज, दै.फ्रि प्रेस व लोकसत्ता या वर्तमानपत्रात देण्यात आली असता मे.जयभारत कन्स्ट्रक्शन, मे.कोणार्क कन्स्ट्रक्शन, मे.जयहिंद रोड बिल्डर्स व आर.के. चंदनानी या चार निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. महानगरपालिका क्षेत्रातील 12 रस्त्यांच्या पुनर्पृष्ठांकनाचे कामासाठी त्याच ठेकेदारांनी निविदा भरल्या असल्याचे दिसून आल्या. त्यामुळे स्पर्धा झालेली नाही. यापैकी मे.जयहिंद कन्स्ट्रक्शन या एकाच निविदाकाराची निविदा तांत्रिकदृष्ट्या पात्र झाल्याने फेरनिविदा जाहीरात इंडियन एक्सप्रेस, लोकसत्ता व धनुष्यधारी या वर्तमानपत्रात दिली असता मे.कोणार्क कन्स्ट्रक्शन (अधिक 39.60%) व मे. जयहिंद रोड बिल्डर्स (अधिक 46.80%) या दोन निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. अशावेळी अजून एकवेळा फेरनिविदा जाहीरात देणे आवश्यक असतांना शहर अभियंता यांनी कामाची निकड असल्याची शिफारस केल्याने न्युनतम निविदाकार मे.कोणार्क कन्स्ट्रक्शन यांचेशी दि.20/12/2011 रोजी वाटाघाटी केल्या असता त्यांनी 7% जादा दराने(एकूण निविदा रक्कम रु.9,07,36,390.55/-) काम करण्यास तयारी दर्शविली. कार्यादेश क्र.3501 दि.16/03/2012 अन्वये काम सुरु करण्याचे व 150 दिवसात काम पूर्ण करण्याचे आदेश कंत्राटदारास देण्यात आले आहे.

सदर 12 रस्त्यांपैकी उल्हासनगर 1 ते 5 मधील मनपा चौक ते काटकेश्वर मंदिर व्हाया सी ब्लॉक चौक रस्त्याचे पुनर्पृष्ठांकन करणे कामाच्या नस्तीचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत.

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 1,83,14,450/-

कंत्राटदाराचे नाव- मे.कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

तांत्रिक मान्यता क्र. व दि. 6244 दि.27/09/2011

स्थायी समिती ठराव क्र.101 दि.19/10/2011

कार्यादेश क्र. व दिनांक- 3501 दि.29/12/2011 (+7 टक्के)

कामाचा कालावधी- 150 दिवस मोजमाप नोंदवही क्र.2780

चौथे धावते देयक प्रमाणक क्र.3039 दि.03/11/2012 रु.17,84,213/-

1) कामाचा कालावधी 150 दिवस असूनदेखील कार्यादेशाचा दि.29/12/2011 नंतर 15 महीने होवूनही लेखापरीक्षण वर्ष अखेरपर्यंत काम पूर्ण झालेले नाही. त्याचप्रमाणे कामाच्या मुदतवाढीबाबत स्थायी समितीच्या मंजूरीचे अभिलेख लेखापरीक्षणास प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे काम विलंबाने केल्याबाबत दंडात्मक कार्यवाही केल्याची खातरजमा करता आली नाही. बँक गॅरंटीची वैधता वाढविलेबाबत कागदपत्रे लेखापरीक्षणास प्राप्त झाले नाही.

2) वित्त विभाग शा.नि.विकास/1098/प्र.क्र.29/98/शासन हमी दि.19.08.1998 नुसार कामाचा व कामगारांचा विमा काढणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराने कामाचा विमा काढलेबाबत अभिलेख लेखापरीक्षणा प्राप्त झाले नाहीत. तसेच, 1% विमा रक्कम रु.19,394/- देयकातून कपात करण्यात आलेली नाही.

3) अर्थ सॉईल मधील उत्खननातून 1018.21 घ.मी. माती निघाली असल्याने तेवढ्याच गौण खनिजाची वाहतूक होणे अपेक्षित असतांना 1777.21 घ.मी. खनिजाची वाहतूक केली आहे. त्यामुळे जादा वाहतूक 759 घ.मी.ची रु.82.47/- प्रती घ.मी.प्रमाणे एकूण रुपये 62,595/- इतक्या रकमेचे ठेकेदारास जादा प्रदान झाले आहे. सदर रक्कम वसुलपात्र आहे.

4) प्रथम वेळी चार निविदाकारांच्या निवीदा प्राप्त झाल्या होत्या. चार मधील फक्त जयहिंद रोड बिल्डर्स वगळता इतर तिघांची निवीदा तांत्रिक कागदपत्रे अपुर्ण असल्यामुळे अपात्र झाल्याने निविदा प्रक्रियेस मुदतवाढ दिली असता मे.कोणार्क इन्फास्ट्रक्चर लि. व मे. जयहिंद रोड बिल्डर्स यांची निविदा प्राप्त झाली. उदयोग,उर्जा व कामगार विभागाचा शासन निर्णय दि.02/01/1992 नूसार कमीत कमी तीन निवीदा प्राप्त होणे आवश्यक असतांना शहर अभियंता, उल्हासनगर महानगरपालिका यांनी कामाची निकड असल्याने निविदा उघडणेस शिफारस केली व मे.कोणार्क इन्फास्ट्र. लि. यांची निवीदा +7टक्के दराने मान्य करण्यात आली.

5) मुळ अंदाजपत्रकानूसार सदर कामाची अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.1,83,14,450/- इतकी निश्चित असतांना खालील अतिरिक्त कामाकरीता अंदाजपत्रकात सुधारणा करून अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.2,48,38,500/- करण्यात आली आहे. त्यास मान्यता घेतल्याचे अभिलेख प्राप्त झाले नाहीत.

पाणी पुरवठा वाहिन्यांच्या खंदकांची दुरुस्ती कामे रु.5734966/-

महानगर गॅस वाहिन्यांचे खंदकांचे पुनर्पृष्ठांकन करणे रु.835666/-

एमएसईबी वाहिन्यांचे खंदकांचे पुनर्पृष्ठांकन करणे रु.835666/-

नाली सफाई खर्च रु.703000/-

बीबीएम, थर्मोप्लॉस्टिक पेंट खर्च रु.1824147/-

उपरोक्तबाबी दर्शवून अंदाजपत्रकीय रक्कमेत वाढ केली आहे. प्रथम अंदाजपत्रक तयार करतांना उपरोक्त सर्व बाबी विचारात घेवून अंदाजपत्रक बनविणे आवश्यक होते. त्यामुळे अंदाजपत्रक अचूक व वास्तवादी नाही.

6) निविदेतील विशेष अटी व शर्तीमधील क्र.7नुसार डांबरीकरण केलेल्या कामाचा डिफेक्ट लायबीलीटी कालावधी 3 वर्षांचा आहे. शहर अभियंता, उल्हासनगर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.419/2013 दि.05/09/2013 अन्वये काम केलेल्या रस्त्यामध्ये काही ठिकाणी खडडे पडले असल्याचे शहर अभियंता यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केले असता निदर्शनास आले असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे काम गुणवत्तापूर्वक झालेले नाही. नगरविकास विभाग, शासन निर्णय दि.02/03/2009 नूसार त्रयस्थ पार्टीकडून कामाची तपासणी झालेली नाही.

7) महसूल व वनविभाग यांची अधिसूचना दि.10/02/2003 व शा.नि.क्र.गौण खनीज/10/1009/सीआर/309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरूम इत्यादी गौण खनिजांचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) ची रक्कम रु.70.67 प्रती घ.मी. दराने शासन खाती भरणा केल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. याची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही. गौण खनिज स्वामित्व धनाची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल करून मनपाने शासन सदरी भरणा न केल्याने रु.70.67 प्रती घ.मी. प्रमाणे 172.80 घ.मी.करीता शासनाचे रु.12,212/- चे नुकसान झाले आहे.अर्धसमास क्र.58 दि.17/06/15 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसुलपात्र रकमेचा तपशिल

1) कामगार व कामाचा विमा रक्कम रु.19,394/-

2) उत्खननातून प्राप्त खनिजापेक्षा जादा वाहतूकीपोटी खर्च रु.62,594/-

3) गौण खनिज स्वामित्वधनाची रक्कम रु.12,212/-

86 प्रभाग क्र.11 मधील सावित्रीबाई फुले नगर येथे समाज मंदिर बांधणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 06

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 660000.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 12522.00/-

काम कार्यादेशानुसार विहित कालावधीत पूर्ण झालेले नाही. समाजमंदिराची नोंद मालमत्ता नोंदवहीत घेण्यात आलेबाबत पडताळणी करीता मालमत्ता नोंदवही प्राप्त झाली नाही. काम सुरु करणेपुर्वी नियोजित बांधकामांचे सर्व प्राथमिक अंदाज रेखांकित नकाशेसह प्राप्त झाले नाही. गौणखनिज स्वामित्वधनाची रक्कम वसूल करण्यात आली नाही. कामाचे कार्यकारी अभियंता यांचेकडून पर्यवेक्षण केलेची प्रमाणीत नोंद प्राप्त झाली नाही. वाळू व खडी यांचे दर पृथकरण प्राप्त झाले नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील समाज मंदिरांचे बांधकाम लेखाशिर्षातर्गत कामे करण्यात आली असून सदरची कामे मजूर सहकारी संस्था यांना विनानिवीदा जिल्हा उपनिबंधक, ठाणे यांनी निर्गमित केलेल्या वितरण आदेशानुसार देण्यात आली आहे. प्रभाग क्र.11 मधील सावित्रीबाई फुले नगर येथे समाज मंदिर बांधणे अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.6,00,000/-, तांत्रिक मान्यता क्र.3695 दि.17/03/2010 चे काम जिल्हा उपनिबंधक यांचे काम वितरण आदेश क्र.4581 दि.23/12/2010 अन्वये सुर्यज्योत मजूर सहकारी संस्था मर्या. यांना उल्हासनगर महानगरपालिका यांचे कार्यादेश क्र.2535 दि.04/01/2011अन्वये देण्यात आले आहे. प्रमाणक क्र.1069 दि.12/06/2012 अन्वये रु.5,80,800/-इतकी रक्कम कंत्राटदारास अदा करण्यात आली आहे. सदर कामाच्या नस्तीचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निर्दर्शनास आल्या आहेत.

कंत्राटदाराचे नाव - सुर्यज्योत मजूर सह. संस्था मर्या.

अंदाजपत्रकीय रक्कम- रुपये 600000/-

तांत्रिक मान्यता क्र. व दिनांक- 3695 दि.17/03/2010

जिल्हा उपनिबंधक यांचे कामाचे वाटप पत्र क्र.4581 दि.23/12/2010

कामाचा कालावधी 120 दिवस काम पूर्ण दि.10/08/2011

कार्यादेश क्र.2535 दि.04/01/2011

1) कार्यादेशातील अटी व शर्तीनुसार सदर काम कार्यादेशानंतर 120 दिवसात(दि.05/05/2011 पर्यंत) पूर्ण करणे आवश्यक असतांना दि.10/08/2011 रोजी विलंबाने पूर्ण झाले आहे. काम विलंबाने पूर्ण केलेबाबत

कंत्राटदारावर कोणतीही दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

2) बांधण्यात आलेल्या समाजमंदिराची नोंद महानगरपालिकेच्या मालमत्ता नोंदवहीत नोंदविणे आवश्यक आहे. सदर नोंद घेण्यात आल्याची पडताळणी करण्याकरीता मालमत्ता नोंदवहीची मागणी केली असता नोंदवही लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने त्याची पडताळणी करता आली नाही.

3) समाजमंदिराचे काम सुरु करणेपुर्वी नियोजित बांधकामांचे सर्व प्राथमिक अंदाज रेखांकित नकाशेसह सादर होणे आवश्यक आहे. परंतू सदर प्राथमिक अंदाजानुसार मोजमापे व नकाशा प्राप्त न झाल्याने मोजमाप नोंदवहीतील मापे योग्य असलेबाबत पडताळणी करता आली नाही.

4) महसूल व वनविभाग यांची अधिसूचना 10/02/2003 व शा.नि.क्र.गौण खनीज/10/1009/सीआर /309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरुम इत्यादी गौण खनिजांचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) ची रक्कम शासन खाती भरणे बंधनकारक आहे. याची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही. गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल करून महानगरपालिकेने शासन सदरी भरणे न केल्याने रु.70.67/- प्रती घ.मी. प्रमाणे 177.19 घ.मी.करीता शासनाचे रु.12,522/- चे नुकसान झाले आहे.

5) सार्व.बांधकाम विभागाच्या अधिनियमातील परीच्छेद क्र.24 मधील नियम क्र. 8 (एच) नूसार झालेल्या कामाचे 5 टक्के तपासणी कार्यकारी अभियंता यांनी करणे आवश्यक आहे. परंतू झालेल्या कामांबाबतचे कार्यकारी अभियंता यांचे निरीक्षण अहवाल तसेच कामाच्या ठिकाणावरील भेट नोंदवही लेखा परीक्षणाकरीता प्राप्त न झाल्याने कामाच्या पर्यवेक्षणाबाबत पडताळणी होत नाही. त्याप्रमाणे तपासणी केल्याचे अभिप्राय मोजमाप पुस्तिकेवर नोंदविले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

6) उपरोक्त कामाकरीता वाळू व खडी यांची वाहतूक अनुक्रमे 160 किमी व 7 किमी वरील ठिकाणावरून आणल्याचे दर पृथकरणपत्रात दर्शविले आहे. परंतू त्याबाबत वाळू व खडी यांचे वाहतूक पास व बांधकामात वापरलेल्या साहित्याचे खरेदी चलन इ. अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने साहित्यांची प्रत्यक्ष खरेदी झाल्याचे व वाहतूक 160 किमी व 7 किमी वरून करण्यात आल्याची पडताळणी होत नाही. उपरोक्तबाबत अर्धसमास ज्ञापन क्र.48 दि.10/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 90, Hmm No : 48)

87 गटारे, नाला बांधणे लेखाशिर्षातर्गत कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 08

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1392480.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 97259.00/-

काम विलंबाने पुर्ण करण्यात आले असून दंडात्मक कार्यवाही केलेली नाही. स्वामित्वधनाची रक्कम वसूल केलेली नाही. दरात तफावतीमुळे रक्कम रु.40264/- चे अतिप्रदान झाले आहे. दरपत्रकाच्या अनुषंगाने केलेल्या खरेदीबाबत कागदपत्रे अप्राप्त आहेत. अंदाजपत्रकापेक्षा जादा काम करण्यात आले आहे. त्यास मंजूरी घेण्यात आली नाही.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका यांचे मार्फत गटारे व नाला बांधणे लेखाशिर्षातर्गत काम करण्यात आली आहे. सदरची कामे मजूर सहकारी संस्था यांना विनानिवीदा जिल्हा उपनिबंधक, ठाणे यांनी निर्गमित केलेल्या वितरण आदेशानुसार देण्यात आली आहे. प्रभाग क्र.7 मधील सचदेव नगर ते डॉल्फिन क्लबच्या मागची बाजूचा नाला दुरुस्त करणे व प्रभाग क्र.46 उल्हासनगर 3 येथील खेमी डार्ईंग कंपनीलगत नाला बनविणे या कामांवर वित्तीय वर्ष 2012-13 कालावधीत कंत्राटदारास रक्कम अदा करण्यात आली असून त्याबाबतचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

1) प्रभाग क्र.7 मधील सचदेव नगर ते डॉल्फिन क्लबच्या मागची बाजूचा नाला दुरुस्त करणे.

तांत्रिक मान्यता क्र.5197 दि.26/04/2011

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.9,99,900/-

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.1001 दि.27/06/2011

कार्यादेश क्र.3073 दि.05/07/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे.धनलक्ष्मी मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र.2361 दि.24/09/2012 रु.956903/-

2) प्रभाग क्र.46 उल्हासनगर 3 येथील खेमी डार्ईंग कंपनीलगत नाला बनविणे.

तांत्रिक मान्यता क्र.4131 दि.14/07/2010

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.2,75,000/-

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.5243 दि.28/01/2011

कार्यादेश क्र.2769 दि.24/03/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे.विजयालक्ष्मी मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र.2436 दि.25/09/2012 रु.251626/-

उपरोक्त कामांच्या नस्तींचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता झाल्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

1. प्रभाग क्र.7 मधील सचदेव नगर ते डॉल्फिन क्लबच्या मागची बाजूचा नाला दुरुस्त करणे कामाचे कार्यादेशानुसार दि. 05/07/2011 पासून 180 दिवसांत (दि.31/12/2011 पर्यंत) कंत्राटदाराने काम पुर्ण करणे आवश्यक असतांना सदर काम विहित कालावधीत पूर्ण झाले नसून दि.2/2/2012 रोजी विलंबाने पुर्ण झाले आहे. त्याचप्रमाणे प्रभाग क्र.46 उल्हासनगर क्र.3 येथील खेमी डार्ईंग कंपनीलगत नाला बनविणे कामाचे कार्यादेशानुसार दि.24/03/2011 पासून 90 दिवसांत कंत्राटदाराने (दि.21/06/2011 पर्यंत) काम पुर्ण करणे आवश्यक असतांना सदर काम विहित कालावधीत पूर्ण झाले नसून दि.09/03/2012 रोजी विलंबाने पुर्ण झाले आहे. विलंबाकरीता करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार प्रती दिवस रु.50/- प्रमाणे अ.क्र.1 च्या कामाकरीता रु.1,150/- व अ.क्र.2 च्या कामाकरीता रु.12,650/- वसूली होणे आवश्यक असतांना कंत्राटदारावर कोणतीही दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

2. महसूल व वनविभाग अधिसूचना दि.10/02/2003 व शा.नि.क्र.गौण खनीज/10/1009/सीआर /309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरुम इत्यादी गौण खनिजांच्या स्वामित्व धनाची (रॉयल्टी) रक्कम शासन खाती भरणे बंधनकारक आहे. याची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही. परंतु अश्या गौण खनिजाच्या स्वामित्व धनाची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल करून मनपाने शासन सदरी भरणे न केल्याने शासनाचे नुकसान झालेले आहे ते खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	कामाचे नाव	वसूलपात्र रक्कम रुपये
1	प्रभाग क्र.7 मधील सचदेव नगर ते डॉल्फिन क्लबच्या मागची बाजूचा नाला दुरुस्त करणे.(परीमाण 475.38 घ.मी.)	रु.33,595/-
2	प्रभाग क्र.46 उल्हासनगर 3 येथील खेमी डाईंग कंपनीलगत नाला बनविणे. (परीमाण 112.16 घ.मी.)	रु.7,926/-
	एकूण रक्कम रुपये	रु.41,521/-

3. उपरोक्त अ.क्र 1 च्या कामातील एम-10 गटरवॉल ट्रॅपमेटल बाबीचा दर जिल्हा दरसूची 2010-11 मध्ये लिडसह रु.3364.68 प्रती घ.मी.असतांना रु.3685.23 प्रती घ.मी. इतक्या दराने प्रदान झाल्याने रु.320.55 प्रती घ.मी. फरकाने 85.24 घ.मी.करीता एकूण रु.27324/-अतिप्रदान झाले आहे. त्याचप्रमाणे अ.क्र.2 च्या कामाकरीता 40.37 घ.मी.करीता रु.12940/- अतिप्रदान झाले आहे.

4. उपरोक्त अ.क्र.1 व 2 च्या कामाकरीता हाफ राऊंड पाईप वापरण्यात आले आहेत. त्यांचे दर जिल्हा दरसूचीत नसल्याने बाजारातून दरपत्रके मागवून दर निश्चित करण्यात आले आहेत. परंतू तदसंबंधी अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता प्राप्त न झाल्याने दराची अचुकता पडताळणी करता आली नाही.

5. उपरोक्त अ.क्र.2 चे काम श्री. ननावरे, आरोग्य निरीक्षक यांचे पत्राच्या अनुषंगाने करण्यात आले आहेत. परंतू सदर कामाचा कनिष्ठ अभियंता यांचा स्थळ पाहणी अहवाल नस्तीसोबत जोडलेला नाही. यामुळे कामाची निकड लक्षात येत नाही.

6. अ.क्र. 2 चे कामाकरीता खोदाई मंजूर प्राकलनानुसार 40 मी. लांबीचे करणे आवश्यक असतांना प्रत्यक्षात 108.49 मी. लांबीचे केल्याने 68.49 मी. जादा काम केले आहे. जादा कामाची कारणमिमांसा व जादा कामास घेण्यात आलेल्या मंजूरीचे अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाहीत. जादा कामाकरीता प्रदान केलेल्या रकमेची कंत्राटदाराकडून वसूली होणे आवश्यक आहे.

7. अ.क्र.2 च्या कामातील बाब क्र.6 व 7 करीता अंदाजपत्रकानुसार अनुक्रमे 300 एमएम चे 40 मी. व 400 एमएम चे 10 मी. हाफ राऊंड पाईप वापरणे आवश्यक असतांना अनुक्रमे 44 मी. व 12 मी. पाईप वापरल्याने बाब क्र. 6 करीता रु.221/- प्रती मी.प्रमाणे रु.884/- व बाब क्र. 7 करीता रु.395 प्रती मी.प्रमाणे रु.790/- अतिप्रदान झाले आहे.

8. अ.क्र.2 च्या कामात मोजमाप नोंदवहीनुसार 2.71 घ.मी.(21.59 मी. लांबी) जादा खोदाई नोंदविण्यात आल्याचे दिसून येते. सदर जादा खोदाई मुळ अंदाजपत्रकात नसल्याने खोदाईचे कारण स्पष्ट होत नाही.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.50 दि. 10/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रकमेचा तपशिल

- 1) कामाच्या विलंबापोटी रक्कम रु.13,800/-
 - 2) स्वामित्वधनाची रक्कम रु.41,521/-
 - 3) दरातील फरकाची रक्कम रु.40,264/-
 - 4) अंदाजपत्रकापेक्षा जादा कामाची रक्कम रु.1,674/-
- एकूण वसूलपात्र रक्कम रु.97,259/-

DATPVWM7501 (Ref No : 92, Hmm No : 50)

88 उदयानांचे बांधकाम या लेखाशिर्षातर्गत कामातील अनियमितता...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 07

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1879692.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 62573.00/-

मुळ अंदाजपत्रकानुसार काम करण्यात आले नाही. स्वामित्वधनाची रक्कम रु.25073/- शासन जमा करण्यात आल्याची खात्री करून प्रदान केले नाही. बांधकामाकरीता खरेदी केलेल्या साहित्याच्या चलनाच्या प्रती लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाल्या नाहीत.

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील उदयानांचे बांधकाम लेखाशिर्षातर्गत कामे करण्यात आली असून सदरची कामे मजूर सहकारी संस्था यांना विनानिवीदा जिल्हा उपनिबंधक, ठाणे यांनी निर्गमित केलेल्या वितरण आदेशानुसार देण्यात आली आहे. प्रभाग क्र.3 मधील धोबीघाट कमला नेहरू बाल शिवाजी उदयान समोरील कोसळलेली संरक्षण भिंत पुन-र्बांधणी करणे व उल्हासनगर-5 येथील प्रभाग क्र.64 मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयानाचे सुशोभिकरण करणे या कामांवर वित्तीय वर्ष 2012-13 कालावधीत कंत्राटदारास रक्कम अदा करण्यात आली असून त्याबाबतचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.

1) कामाचे नाव- प्रभाग क्र.3 मधील धोबीघाट कमला नेहरू बाल शिवाजी उदयान समोरील कोसळलेली संरक्षण भिंत पुन-र्बांधणी करणे.

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.9,80,900/-

तांत्रिक मान्यता क्र.5124 दि.13/04/2011

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.633 दि.23/05/2011

कार्यादेश क्र.3036 दि.30/06/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे.गुरुराज मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र. 457 दि.04/05/2012 रु.9,38,718/-

2) कामाचे नाव-उल्हासनगर-5 येथील प्रभाग क्र.64 मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाचे सुशोभिकरण करणे.

अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.9,94,900/-

तांत्रिक मान्यता क्र.4203 दि.21/07/2010

जिल्हा उप निबंधक यांचे काम वितरण क्र.5261 दि.28/01/2011

कार्यादेश क्र.2618 दि.10/12/2011

कंत्राटदाराचे नाव- मे.गुरूदेव मजूर सह. संस्था लि.

प्रमाणक क्र. 3876 दि.07/01/2013 रुपये 9,40,974/-

उपरोक्त कामातील अनियमितता पुढीलप्रमाणे आहेत.

1) प्रभाग क्र.3 मधील धोबीघाट कमला नेहरू बाल शिवाजी उद्यान समोरील कोसळलेली संरक्षण भिंत पुनर्बांधणी करणे कामासंदर्भात सादर टिपणीनुसार अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.30 लक्ष इतकी अपेक्षित असल्याचे नस्तीतील सादर टिपणीवरून निदर्शनास येत असतांना 20 मीटर लांबीची संरक्षण भिंत बांधणेकरीता रु.9,80,896/- इतक्या अंदाजित खर्चास मंजूरी घेण्यात आली आहे. तफावतीबाबत अर्धसमास जापनद्वारे स्पष्टीकरण सादर करण्यास कळविले असता अनुपालन प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे याबाबत निश्चित कारणमिमांसा लेखापरीक्षणात तपासता आली नाही.

2) प्रभाग क्र.3 मधील धोबीघाट कमला नेहरू बाल शिवाजी उद्यान समोरील कोसळलेली संरक्षण भिंत पुनर्बांधणी करणेचे पूर्वी बांधण्यात आलेली संरक्षण भिंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेमार्फत सन 2009-10 कालावधीत बांधण्यात आली होती. सदर भिंत दि.16/06/2010 रोजी कोसळल्याचे टिपणीत नमूद आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी बांधलेल्या संरक्षण भिंतीचा डिफेक्ट लायबीलीटी कालावधी संपणेपूर्वी भिंत पडली असल्यास सदर काम सार्व. बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडून होणे आवश्यक होते. असे असतांना महानगरपालिकेने सदर काम केल्याने मनपाचा निधी अनावश्यक खर्च झाला आहे.

3) महसूल व वनविभाग शा.नि.क्र.गौण खनीज/10/1009/सीआर/309/ख दि.11/2/2010 अन्वये ठेकेदाराने बांधकामासाठी वापरलेली वाळू, खडी व मुरुम इत्यादी गौण खनिजांचे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) ची रक्कम शासन खाती भरणे बंधनकारक आहे. याची खातरजमा महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही. परंतु अशी गौण खनिज स्वामित्व धनाची रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून वसूल करून मनपाने शासन सदरी भरणे न केल्याने शासनाचे खालीलप्रमाणे एकूण रु.25,073/- रकमेचे नुकसान झालेले आहे.

अ.क्र.	कामाचे नाव	वसूलपात्र रक्कम रुपये
1	प्रभाग क्र.3 मधील धोबीघाट कमला नेहरू बाल शिवाजी उद्यान समोरील कोसळलेली संरक्षण भिंत पुनर्बांधणी करणे. (परीमाण 339.25 घ.मी.)	रु.23975/-
2	उल्हासनगर-5 येथील प्रभाग क्र.64 मधील	रु.1098 /-

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयानाचे सुशोभिकरण करणे.(परीमाण 15.53 घ.मी.)	
एकूण रक्कम रुपये	रु.25073/-

4) उल्हासनगर-5 येथील प्रभाग क्र.64 मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयानाचे सुशोभिकरण करणे कामासंदर्भात अंदाजपत्रकानुसार लांबी 100 मी., रुंदी 0.50 मी. व खोली 0.10 मी. मोजमापानुसार खोदाईचे काम करणे आवश्यक असतांना प्रत्यक्षात खालीलप्रमाणे अपूर्ण काम करण्यात आले आहे. मुळ अंदाजपत्रकाप्रमाणे काम करण्यात आले नाही.

	लांबी	रुंदी	खोली
1	8.80 मी.	1.47 मी.	0.2 मी.
2	3.4 मी.	3.7 मी.	0.2 मी.
3	3.95 मी.	1.8 मी.	0.2 मी.
4	2 मी.	a. मी.	1मी.
एकूण	18.15 मी.	मी 8.67	0.8 मी.

5) उल्हासनगर-5 येथील प्रभाग क्र.64 मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयानाचे सुशोभिकरण करणे कामासंदर्भात सदर उदयानात यापुर्वी केलेल्या कामाची हिस्ट्री नोंदवही लेखापरीक्षणास प्राप्त न झाल्याने डॉ.आंबेडकर उदयानात पुर्वी केलेल्या कामाचा तपशिल इ.बाबत माहिती लेखापरीक्षणाकरीता पडताळणी करता आली नाही. त्यामुळे सदर कामाची निकड लक्षात येत नाही.

6) राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा संहिता (नॅम) मधील 12.82 (डी) नुसार कंत्राटदाराकडून प्राप्त झालेल्या बिल/इनव्हाईसची नोंद केल्यानंतरच कंत्राटदारांना रक्कम अदा करणे आवश्यक असतांना सदर बिल/इनव्हाईस प्राप्त न करता कंत्राटदारास रक्कम अदा करण्यात आली आहे. बांधकामाकरीता खरेदी केलेल्या साहित्याच्या चलनाच्या प्रती लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाल्या नाहीत. चलनाच्या प्रती प्राप्त न झाल्याने कंत्राटदाराने केलेली खरेदी व मालाची गुणवत्ता इ.बाबत पडताळणी करता आली नाही.

7) उल्हासनगर-5 येथील प्रभाग क्र.64 मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयानाचे सुशोभिकरण करणे कामाच्या मोजमाप नोंदवहीतील तपशिलात मोनोब्लॉक पंप पुरवठा करणे व बसविणे बाबीची नोंद घेण्यात आलेली नाही. सदर नोंद मोजमाप पुस्तिकेतील गोषवा-यात नोंदविलेली आहे. सदर बाबीकरीता रु.37,500/- इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली असून ती रक्कम वसुलपात्र आहे.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.49 दि.10/06/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

वसुलपात्र रकमेचा तपशिल

1) स्वामित्वधनाची रक्कम रु.25073/-

2) मोनोब्लॉक पंप पुरवठा करणे व बसविणेकरीता केलेला खर्च रु.37500/-

एकूण वसुलपात्र रक्कम रु.62573/-

1) प्रभाग क्र.3 मधील धोबीघाट कमला नेहरू बाल शिवाजी उदयान समोरील

कोसळलेली

संरक्षण भिंत पुन-बांधणी करणे. (आक्षेपाधिन रक्कम रु.938718/-)

2) उल्हासनगर-5 येथील प्रभाग क्र.64 मधील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयानाचे सुशोभिकरण करणे.

(आक्षेपाधीन रक्कम रु.940974/-)

DATPVWM7501 (Ref No : 97, Hmm No : 49)

89 पाणीपुरवठा विभागातील विद्युत वाहिनीच्या दुरुस्ती व buster पंप कार्यान्वित करणे कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 2

लेखा शीर्ष : B-26 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 554042.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 22509.00/-

पाणीपुरवठा विभागातील विद्युत वाहिनीच्या दुरुस्ती व buster पंप कार्यान्वित करणे या कामाचे रु. 554042/- चे प्रदान केले आहे. परंतु मोजमाप पुस्तिका क्र.72(A) मागणी करूनही उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे सदर प्रमाणाकान्वये केलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करता आले नाही. महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियम चे कलम 4(3) मधील तरतुदीनुसार अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. परंतु सदर जबाबदारीचे पालन झाले नाही तसेच देखभाल व दुरुस्तीच्या कामात मूल्यवर्धित कर, कामगार उपकर व विमा अशी एकूण रक्कम रु.22509/- कपात केली नाही. त्यामुळे रु.22509/- रक्कम वसूलपात्र आहे.

1. मलप्रक्रिया केंद्र खडेगोळवली 22 KVA यंत्र दुरुस्ती करणे या कामाचा शाखा अभियंता (यांत्रिकी) यांचा दि.30/7/11 रोजीचा अहवाल तपासला असता सदर यंत्रणा दि.12/6/11 रोजी बंद पडली आहे. तातडीची बाब म्हणून मे. कल्पतरू Engg मुंबई यांना काम करण्यास सांगितले आहे. असे नस्तीत अभिप्राय नोंदवले आहेत. परंतु सदर काम कार्यादेश क्र.55 दि.3/1/12 रोजी 6 महिने विलंबाने काम सुरु केले आहे. त्या कालावधीत यंत्रणा बंद असल्याची नोंदवही ठेवली नाही. त्यामुळे काम कधी केले याची खात्री करता आली नाही.

अ) प्रमाणक क्र. 930 दि.1/6/12 रु.2,68,692/- चे प्रदान केले आहे. परंतु मोजमाप पुस्तिका क्र.72 (A) मागणी करूनही उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे सदर प्रमाणकाचे लेखापरीक्षण करता आले नाही.

ब) देखभाल व दुरुस्तीच्या कामात मूल्यवर्धित कर, कामगार उपकर व विमा कपात केला नाही. त्यामुळे रु.11,095/- ही रक्कम वसूलपात्र ठेवण्यात येत आहे.

क) बाब क्र.5 supply of tran oil 550 लिटर रु.73050/- व बाब क्र.7 provinding 200 kva transformer rental basic 29 दिवस घेतली आहे. त्याची नोंदवही ठेवली नाही. तसेच वापराचा तपशिल नाही. त्यामुळे सदर रक्कम रु.268692/- आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

2) वार्ड क्र. 28 प्रभागातील नवीन buster पंप बसविणे व कार्यान्वित करणे रु. 2,85,350/-

अ) सदर कामावर रु.2,85,350/- खर्च केला आहे. परंतु त्यामधून Vat 2% कामगार उपकर 1% व विमा 1% कपात केला नाही. अशी एकूण रक्कम रुपये 11414/- वसूलपात्र आहे.

ब) मोजमाप पुस्तिका क्र.72(A) मागणी करूनही उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे रुपये 285350/- खर्चाचे लेखापरीक्षण करता आले नाही.

महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमाचे कलम 4(3) नुसार लेखापरीक्षणास अभिलेख उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. परंतु मागणी करूनही लेखापरीक्षणास अभिलेख उपलब्ध केले नसल्याने सदर जबाबदारीचे पालन झाले नाही. अर्धसमास क्र.91 दि.13/7/2015 अन्वये निर्गमित केला असून अनुपालन प्राप्त झाले नाही.

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 554042/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 22509/-

DATDDZM6901 (Ref No : 109, Hmm No : 91)

90 नगररचना विभागातील जमा पावती, पावती नोंदवही, चलने व भरणा नोंदवहीतील अनियमितता बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 3

लेखा शीर्ष:110-2110 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

वसूलपात्र रक्कम रु. 245000.00/-

नगररचना विभागात बांधकाम विकास शुल्क, स्टेअर केस/लिफ्ट चार्जेस, अनामत रक्कम, स्थानिक संस्था कर, इ. जमा होणाऱ्या रक्कमांची जमा पावत्यांची नोंद पावतीच्या दिनांकानुसार (डे टू डे) घेतलेली नसून 8 ते 10 दिवसांच्या पावत्याची नोंद एकाच दिवशी नोंदवहीत एकत्रित घेण्यात आलेली आहे विभागात जमा होणाऱ्या रोख रक्कमा/ डी डी/ चेक दररोज रोखपाल यांचे कडे न भरता 8 ते 10 दिवसांनी जमा केल्या आहेत.

नगररचना 2012-13 मधील विभागात बांधकाम विकास शुल्क, स्टेअर केस/लिफ्ट चार्जेस, अनामत रक्कम, स्थानिक संस्था कर, इ. जमा होणाऱ्या रक्कमांची जमा पावती, पावती नोंदवही, चलने व भरणा नोंदवही तपासली असता त्यात खालील अनियमितता दिसून आल्या आहेत. सदर अनियमितता बाबत विभागास अर्धसमास पत्र क्र. 75 दिनांक 30/06/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. तथापि विभागाकडून खुलासा प्राप्त झालेला नाही. तरी लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहेत.

1)जमा पावती नोंदवहीत पावत्यांची नोंद पावतीच्या दिनांकानुसार (डे टू डे) घेतलेली नसून 8 ते 10 दिवसांच्या

पावत्याची नोंद एकाच दिवशी एकत्रित नोंदवहीत उशिराने घेण्यात आलेली आहे. विभागात जमा होणाऱ्या रोख रक्कम/डीडी/चेक दररोज रोखपाल यांचे कडे न भरता 8 ते 10 दिवसांनी जमा करण्यात आल्या आहेत. उदा.

अ.क्र.	दिनांक	पावती क्रमांक	रक्कम रु.	रोखपालाकडे जमा केल्याची तारीख
1	23/04/2012	057928	183225	30/04/2012
2	02/05/2012	059933	33850	10/05/2012
3	13/03/2013	142418	360025	26/03/2013
4	16/03/2013	142428	489830	26/03/2013
5	25/03/2013	142436	1398489	02/04/2013

2) रोखपालाकडे चलनाने भरणा करताना चलनावर रोख रक्कम/डीडी/चेक एकत्रची रक्कम दर्शविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे चलनातील रक्कमेत रोख रक्कम किती, डीडी रक्कम किती व धनादेश रक्कम किती याची पडताळणी करता आली नाही.

3) महानगरपालिकेकडे दि. 31/03/2013 अखेर पर्यंत एकूण 67 वास्तुविशारद/स्थापत्य अभियंता यांनी नोंदणी केलेली आहे. महानगरपालिका स्थायी समिती ठराव क्र. 91 दि. 10/03/2010 अन्वये नवीन वास्तुविशारद/स्थापत्य अभियंता नोंदणी करिता रु.7500/- व वार्षिक नुतनीकरणकरिता रु.5000/-असे शुल्क/फी ठरविण्यात आलेले आहे. तथापि 2012-13 एकूण 67 पैकी फक्त 18 वास्तुविशारद/स्थापत्य अभियंता यांनी नुतनीकरण केल्याचे पावती पुस्तकावरून दिसून आले आहे. व उर्वरित 49 अभियंता यांनी नुतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे रु.5000/-प्रमाणे एकूण रु. 245000/- नुतनीकरण फी वसूल करावयाची बाकी आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेस सदर उत्पन्न मिळालेले नाही. वसूलपात्र रक्कम रु 245000/-

TRTARCM6001 (Ref No : 39, Hmm No : 75)

91 नगररचना विभागातील सर्वसाधारण अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 05

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

जोता तपासणी केल्यानंतर सामासिक अंतरात सुट देण्यात आली आहे. वास्तुविशारद परिषद (कॉन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट) यांनी दिलेल्या परवाना पत्राची वैधता संपली असतांना वास्तुविशारद यांची नेमणूक करून नियमबाह्यता झाली आहे. शासनाची बिन-शेती सफ-याची रक्कम शासनखाती जमा केल्याबाबत अभिलेख्याअभावी पडताळणी करता आली नाही. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र

दिल्यानंतर एक वर्षात संबंधित बांधकाम सुरु करणे बंधनकारक असून पुढील तीन वर्षात इमारत बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु ब-याच प्रकरणांत जोता तपासणी दाखला व भोगवटा/बांधकाम पूर्ण प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नाही.

नगररचना विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका येथील बांधकाम परवानगी प्रकरणांच्या निवडक नस्ती तपासल्या असता खालीलप्रमाणे सर्वसाधारण अनियमितता निदर्शनास आलेल्या आहेत.

1) सुधारीत बांधकाम प्रारंभ परवानगी प्रमाणपत्र क्र.54/09/846 दि.25/03/2013, मे.कविता एन्टरप्रायझेज यांनी सामासिक अंतरात सुट मिळणेबाबत दि.31/08/2012 रोजी केलेल्या विनंती अर्जा अन्वये नगररचना विभागाने 12.19 चौ.मीटर क्षेत्राकरीता सुट दिल्याचे दि.05/09/2012 च्या पत्रावरून निदर्शनास आले आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जोता तपासणीपुर्वीच सामासिक अंतरात सुट देणे आवश्यक असतांना नगररचना विभाग, उल्हासनगर महानगरपालिका यांनी त्यांचे पत्र क्र.1021 दि.24/11/2009 नूसार जोता तपासणी झाल्यानंतर सामासिक अंतरात सुट दिल्याने विकास नियंत्रण नियमावलीचे पालन झाले नाही. सदर प्रकरणी भोगवटा प्रमाणपत्र विकासकाकडून घेण्यात आलेले नाही.

2) बांधकाम प्रारंभ परवानगी प्रमाणपत्र क्र.9/12/360 दि.28/08/012, छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था-श्री.एस.आर.अभंग यांनी श्री.व्ही.एस.वैदय ,वास्तुविशारद यांची दि.18/04/2012 च्या पत्रान्वये वास्तुविशारद म्हणून नेमणूक केली आहे. परंतु वास्तुविशारद परिषद (कॉन्सिल ऑफ आर्किटेक्ट) यांनी श्री.व्ही.एस.वैदय यांना दिलेल्या परवाना पत्राची वैधता दि.31/12/2011 पर्यंत असतांना दि.18/04/2012 रोजी त्यांची नेमणूक करून नियमबाह्यता झाली आहे. त्याचप्रमाणे सदर बांधकामाचा जोता तपासणी दाखला व भोगवटा प्रमाणपत्र विकासकाकडून घेण्यात आलेले नाही.

3) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे जापन क्र.जमीन 2706/प्रक्र. 125 दि.31/08/2009 व जिल्हाधिकारी, ठाणे यांचे पत्र क्र.महसूल/कक्ष1/टे-14 दि.23/11/2009 अन्वये श्री.छत्रपती शिक्षण संस्था,उल्हासनगर, कॅम्प नंबर 4, प्लॉट क्र.249 मधील शासकीय जमीनीचा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ केलेले अतिक्रमण नियमाकुल करणेसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमीनीची विल्हेवाट), नियम 1971 मधील तरतूदीनुसार सदर जमीन सवलतीच्या दराने संस्थेला देण्यात आली आहे. जमीन विल्हेवाटीच्या शासन अटी व शर्तीनुसार तत्पुर्वी सदर संस्थेने प्रस्तुत जमीन संस्थेच्या ताब्यात असल्यापासूनच्या कालावधीची बिन-शेती सा-याची रक्कम शासन खाती जमा करणे बंधनकारक आहे. परंतु संस्थेने बिन-शेती सा-याची रक्कम शासन जमा केलेबाबत कोणतेही अभिलेख नस्तीत आढळून आले नसल्याने शासनाची बिन-शेती सा-याची रक्कम शासनखाती जमा झाल्याची खात्री करता नाही.

4) विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम क्र.7.2 नूसार बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र दिल्यानंतर एक वर्षात संबंधित बांधकाम सुरु करणे बंधनकारक असून पुढील तीन वर्षात इमारत बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सन 2008-2009 , 2009-2010, 2010-2011 व 2012-13 कालावधीत खालीलप्रमाणे बांधकाम प्रारंभ परवानगी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. तथापि जोता तपासणी दाखला व भोगवटा/बांधकाम पूर्ण प्रमाणपत्र घेण्यात आले नसल्याची सद्यःस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	सन	बांधकाम प्रारंभ परवानगी प्रमाणपत्र दिलेल्या	जोता तपासणी दाखला दिलेल्या	भोगवटा/बांधकाम पूर्ण प्रमाणपत्र दिलेल्या

		प्रकरणांची संख्या	प्रकरणांची संख्या	प्रकरणांची संख्या
1	2008-09	182	12	13
2	2009-10	271	72	22
3	2010-11	167	19	92
4	2011-12	माहिती अप्राप्त	माहिती अप्राप्त	माहिती अप्राप्त
5	2012-13	141	अप्राप्त	6

उपरोक्तप्रमाणे बांधकाम प्रारंभ परवानगी प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या प्रकरणांची संख्या पाहता फारच कमी प्रकरणांचा जोता तपासणी दाखला व बांधकाम पुर्ण/भोगवटा दाखला घेण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

5) सन 2012-13 कालावधीतील भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यात आलेल्या 3 प्रकरणांची तपासणी केली असता सन 2008, 2009 व 2010 चे शिघ्रगणक पुस्तिका लेखापरीक्षणास उपलब्ध न झाल्याने सदर प्रकरणांमध्ये विकास शुल्क, उपकर, जिना-लिफ्ट अधिमूल्य शुल्काची आकारणी योग्य दराने केली असल्याची पडताळणी करता आली नाही.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.85 दि.09/07/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम करण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 42, Hmm No : 85)

92 मिळकत कर विभागातील जमा रक्कम वसुलीतील अनियमितता बाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 5

लेखा शीर्ष:343-2110 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 208235.00/-

मिळकत कर विभागाकडील रोकडवही नुसार मालमत्ता कराची माहे डिसेंबर-2012 ची एकूण जमा रक्कम रु. 101352710/- जमा झाल्याचे तपासणीत दिसून आले. तथापि जनरल कॅश बुकामध्ये मालमत्ता कराची जमा रक्कम रु.101144475/- अशी आहे त्यामुळे रु.208235/- चा फरक दिसून आला आहे. त्यामुळे जमा रकमांचे ताळमेळ घेतल्याचे दिसून आले नाही. न वटलेले धनादेशाची नोंदवही ठेवलेली नाही.

महानगरपालिकेच्या मिळकत कर विभागातील माहे डिसेंबर-2012 चे जमा रकमांचे लेखा परीक्षणात खालील प्रमाणे अनियमितता दिसून आलेल्या आहेत.

1) मालमत्ता कर विभागाकडील कॅश बुका नुसार मालमत्ता कराची माहे डिसेंबर-2012 ची एकूण जमा रक्कम

रु.101352710/- जमा झाल्याचे दिसून येत आहे. तथापि जनरल कॅश बुकामध्ये मालमत्ता कराची जमा रक्कम रु.101144475/- अशी आहे त्यामुळे रु.208235/- चा फरक दिसून आला आहे. त्यामुळे जमा रकमांचे ताळमेळ घेतल्याचे दिसून आले नाही.

2) 2012-13 मधील मिळकतकराचे एकूण 231 न वटलेले धनादेशाची रक्कम रु.4241886/- जे बँकेकडून रद्द करण्यात आले आहेत. सदरहू रद्द करण्यात आलेल्या धनादेशाची नोंदवही ठेवलेली नाही. तसेच बँकेतील धनादेशाद्वारे जमा झालेल्या रकमांचा रोकडवहीशी (cash book) ताळमेळ घेतलेला नाही. त्यामुळे रद्द झालेल्या धनादेशाच्या रक्कमा संबंधित करधारकाकडून वसूल केल्याची खात्री करता आली नाही.

3) महाराष्ट्र नगरपालिका लेखा संहिता 2011 मधील प्रकरण 7 मधील नियम 75 ते 78 अन्वये नगरपालिकेला प्राप्त झालेली सर्व रक्कमेची तीन प्रतीत पूर्वीच क्रमांक घालून देण्यात आलेल्या पावतीने पोच देण्यात येईल. यामधील मूळ पावती अदात्याला देण्यात येईल आणि नक्कल प्रत पावती पुस्तकामध्ये ठेवण्यात येईल आणि तिसरी प्रत संबंधित विभागाला पाठविण्यात येईल असे नमूद आहे. परंतु मालमत्ता कर विभागाने करधारकांना रोख रक्कम भरणा केल्याची पावती म्हणून मूळ पावती करधारकाला न देता कार्बन कॉपी दिली आहे. व मूळ पावती विभागाकडे ठेवली आहे.

4) मालमत्ता कर विभागाने भांडार विभागाकडून पावती पुस्तके घेतल्यावर त्याची नोंदवहीत नोंद ठेवलेली नाही त्यामुळे किती पावती पुस्तके भांडार विभागाकडून घेतली व किती वाटप केली व शिल्लक पुस्तके किती याचा ताळमेळ घेता आला नाही.

5) कर वसूल लिपिक श्री. राठोड यांचे बुक क्र. 39 पावती क्र.3879 व 3892 मध्ये अक्षरी व अंकी रक्कमेत रु.1892/-ची तफावत आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 208235/-

TRTARCM6001 (Ref No : 94, Hmm No : 109)

93 लेखापरीक्षणाच्या अनुषंगाने मालमत्ता (मिळकत) कर विभागातील अभिलेखे उपलब्ध न झालेबाबत...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 11

लेखा शीर्ष : 00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

कर निर्धारणाची मुळ प्रकरणे नस्ती, कर निर्धारणाची नोंदवही, कर निरीक्षकांचे स्थळ पाहणी अहवाल, त्यांची क्षेत्रीय स्तरावरील अहवालाची नोंदवही इ. अभिलेख तसेच मालमत्ता करामध्ये सुट किंवा परतावा देण्याची कार्यवाही केलेली प्रकरणांची नस्ती, मनपाच्या मालकीच्या परंतू भाड्याने दिलेल्या व शासनाच्या मालमत्ता यांचे कर निर्धारणांची प्रकरणे, मिळकत कराच्या अनुषंगाने विवाद व कोर्टातील दावे प्रकरणे, मोबाईल टॉवर

प्रकरणी मिळकत कराची प्रकरण नस्ती व नोंदवही, कर निरीक्षकांचे मोबाईल टॉवर उभारण्यात आलेल्या ठिकाणाचा स्थळ पाहणी अहवाल व नोंदवही इत्यादी अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाहीत.

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, 1930 मधील कलम 4 व 6 अन्वये ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे लेखापरीक्षण करावयाचे आहे त्या संस्थेने लेखापरीक्षणाकरीता लेखे सादर करणे बंधनकारक आहे. उक्त अधिनियमातील कलम 6 अन्वये खालीलप्रमाणे दस्तऐवज लेखापरीक्षणाकरीता सादर करणे बाबत उल्हासनगर महानगरपालिकेतील मिळकतकर विभागास अर्धसमास जापन क्र.101 दि. 20/07/2015 व मा.आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका यांना अग्रेषित दिनांक 22/07/2015 च्या पत्राअन्वये कळविण्यात आले होते. परंतू तरीसुद्धा खालीलप्रमाणे अभिलेखे लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाहीत.

1) मिळकत कर विभागातील 2012-2013 मधील कर निर्धारणांची एकूण 2724 प्रकरणे असून त्यामधील लेखापरीक्षणाकरीता निवडक महीना जुन 2012 ची 331 कर निर्धारणाच्या मुळ प्रकरणे नस्ती , कर निर्धारणाची नोंदवही, कर निरीक्षकांचे स्थळ पाहणी अहवाल, त्यांची क्षेत्रीय स्तरावरील अहवालाची नोंदवही इ. अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाहीत. त्यामुळे मिळकत कर निर्धारणांच्या योग्यता व अचुकतेबाबत लेखापरीक्षण करता आले नाही.

2) मिळकत कराची कर निर्धारण नोंदवही व मागणी नोंदवही लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे त्यामधील नोंदीची अचुकता पडताळणी करता आली नाही.

3) मालमत्ता करामध्ये सुट किंवा परतावा देण्याची कार्यवाही केलेली प्रकरणांची नस्ती लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने मिळकत करात देण्यात आलेली सुट किंवा परताव्याची कारणमिमांसा, कार्यवाहीची योग्यता/अचुकता यांची पडताळणी करता आली नाही.

4) 2009-10. 2010-11 व 2011-12 या तीन वर्षात बांधकाम प्रारंभ परवानगी देण्यात आलेली प्रकरणे व त्यांची संख्या, त्यानंतर त्यापैकी किती प्रकरणे मिळकत कर निर्धारणाकरीता घेण्यात आली व उर्वरीत कर निर्धारण न केलेल्या मिळकतींवर केलेल्या कार्यवाही संबंधात प्रकरणे व अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाही. सबब, भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेल्या इमारतींवर कर निर्धारण विहित मानकांनुसार झाले किंवा कसे तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या परंतू वापर सुरू केलेल्या इमारतींवर अवैध बांधकाम समजून मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 267(अ) प्रमाणे शास्तीची कार्यवाही केली किंवा कसे याबाबत पडताळणी करता आली नाही. कलम 267 (अ) प्रमाणे 2009-10 पुर्वीच्या अवैध बांधकामांवर देखील शास्तीची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

5) उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मालकीचे मालमत्ता असलेले परंतू भाडेतत्वावर दिलेल्या प्रकरणांवर केलेल्या कार्यवाहीबाबत अभिलेख. तसेच शासनाच्या मालमत्तेवर कर आकारणी केलेल्या कराची प्रकरणे व अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाहीत. सबब, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 139 प्रमाणे महानगरपालिकेने भाड्याने दिलेल्या स्थावर मालमत्तेवर तसेच शासनाच्या मालमत्तेवर कर निर्धारण करणे आवश्यक असतांना त्याप्रमाणे कार्यवाही झाली किंवा कसे याबाबत पडताळणी करता आली नाही.

6) अनधिकृत बांधकामांवर कर निर्धारणाच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीबाबतचे अभिलेख तसेच मिळकत कराची थकबाकी वसुलीकरीता कोणकोणत्या सवलतीच्या योजना राबविण्यात आल्या त्यांच्या मंजूरीचे व त्याप्रमाणे झालेल्या कार्यवाहीचे अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने राबविण्यात आलेल्या

योजनेची फलश्रुती तसेच योजना राबविल्यामुळे देण्यात आलेल्या दंडाच्या सुटीमुळे महानगरपालिकेस किती रकमेचा तोटा सहन करावा लागला, या इतर बाबींचे लेखापरीक्षण करता आले नाही.

7) मिळकत कराच्या अनुषंगाने विवाद व कोर्टातील दावे प्रकरणे व अभिलेखे लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाहीत. सबब, लेखापरीक्षणात सदर प्रकरणांची तपासणी करता आली नाही.

8) मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील प्रकरण 8 च्या नियम 21(2) नुसार आयुक्तांना प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार पाच वर्षांतून एकदा तरी आकारणी पुस्तक तयार करणे आवश्यक आहे. अशी तरतूद आहे. याप्रमाणे उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे नव्याने कर निर्धारण केले किंवा कसे केले असल्यास त्यासंबंधीचे अभिलेख नस्ती. जर केले नसल्यास त्यामागील कारणमिमांसा. याबाबतचे अभिलेख उपलब्ध लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाहीत. जुन्या मिळकतीचा पुर्नविकास/ जादा बांधकाम/ नुतनीकरण झाले असल्यास सुधारीत कर निर्धारण न झाल्याने महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. याबाबत तपासणी करता आली नाही.

9) मिळकत कर विभागातील सन 2012-13 मधील खर्चाचे कागदपत्रे व नोंदवह्या लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाहीत.

10) शासनाच्या वतीने मिळकत करात समाविष्ट असलेला मोठा निवासी कर, रोजगार हमी योजना कर, शिक्षण उपकर इ. शासनास भरणे करण्याच्या रकमांचे अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने मिळकत धारकांकडून वसूल केलेला उपरोक्त कर शासनास विहित कालावधीत भरणे केला किंवा कसे याबाबत लेखापरीक्षण करता आले नाही.

11) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.टीपीएस-1810/1975/प्र.क्र.2417/10/नवि-13 दि.26/07/2011 अन्वये मोबाईल टॉवर उभारणी संदर्भात शासनाने धोरण निश्चित केले आहे. मोबाईल टॉवर प्रकरणी मिळकत कराची प्रकरण नस्ती व नोंदवही, कर निरीक्षकांचे मोबाईल टॉवर उभारण्यात आलेल्या ठिकाणाचा स्थळ पहाणी अहवाल व नोंदवही, त्याप्रमाणे तसेच विहित पध्दतीनुसार मिळकत कर आकारणीचे देयक तयार होते किंवा कसे इ. अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने शासन धोरणाचे उल्हासनगर महानगरपालिकेकडून पालन होते किंवा कसे याबाबत पडताळणी करता आली नाही.

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.121 दि.06/08/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 98, Hmm No : 121)

94 महानगरपालिकेच्या मालकी हक्काच्या परंतु भाडेतत्वावर दिलेल्या तसेच शासनाच्या मालमत्तेवर मिळकत कर न लावलेबाबत...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 02

लेखा शीर्ष:00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील महानगरपालिकेच्या मालकीचे परंतू भाडेतत्वावर दिलेल्या मालमत्तेचे तसेच शासनाच्या मालमत्तेवर मिळकत कराचे निर्धारण करण्यात आले नाही.

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 कलम 139(1)(अ) नुसार जागा प्रत्यक्ष (शासनाकडून) किंवा महानगरपालिकेकडून धारण केल्या असतील तर त्यांच्या प्रत्यक्ष भोगवटादाराकडून मिळकत कर वसूल करण्यात येईल, अशी तरतूद आहे.

1) उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या मालकीचे असलेले अरुणकुमार वैदय सभागृह (टाऊन हॉल) व तरण तलाव भाड्याने दिले आहेत. परंतू सदर मालमत्तेचे कर निर्धारण करण्यात आले नसून मिळकत कराची रक्कम भोगवटादाराकडून वसूल करण्यात आलेली नाही.

2) तसेच उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात खालीलप्रमाणे एकूण शासकीय कार्यालये कार्यरत आहेत. परंतू सदर मालमत्तेचे कर निर्धारण करण्यात आले नसून मिळकत कराची रक्कम वसूल करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे इतर शासकीय व निम-शासकीय कार्यालयाच्या जागांचेसुद्धा कर निर्धारण करून मिळकत कराची वसुली होणे आवश्यक आहे.

अ.क्र.	शासकीय कार्यालयाचे नाव	अ.क्र.	शासकीय कार्यालयाचे नाव
1	नगर भुमापन कार्यालय	14	सह दिवानी न्यायालय
2	उप विभागीय कार्यालय	15	मुलांची शाळा, कुर्ला कॅम्प
3	तहसिलदार कार्यालय	16	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्टेल
4	तहसिलदार एस.जी.वाय. कार्यालय	17	शारीरीक अपंग केंद्र
5	तालुका कृषी कार्यालय	18	शांतीभवन महीला वस्तीगृह
6	प्रशिक्षण कार्यालय	19	मुलींचे शासकीय निरीक्षणगृह
7	शासकीय तांत्रिक माध्यमिक शाळा	20	एकात्मिक बाल विकास कार्यालय
8	मध्यवर्ती रुग्णालय	21	अ.जा./अ.ज.मुलींचे शास.वस्तीगृह
9	शासकीय प्रसुतीगृह व रुग्णालय	22	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र
10	नागरी कुष्ठरोग संस्था	23	मुलांची शाळा, शांती भवन
11	राज्य कामगार विमा योजना कार्यालय	24	शास. मागासवर्ग मुलींचे हॉस्टेल
12	नागरी कुटूंब कल्याण केंद्र	25	उप कोषागार कार्यालय
13	सार्वजनिक बांधकाम विभाग	26	दिवानी न्यायालय

उपरोक्तबाबत अर्धसमास जापन क्र.120 दि. 06/08/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त आहे. सबब, आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

95 महानगरपालिकेतील न्यायालयीन कामाकरिता वकीलांची नेमणूक व वकील फी देयके प्रदानातील अनियमितता

महानगरपालिका फंड

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 5

लेखा शीर्ष:762-2110 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1542943.00/-

महानगरपालिकेतील न्यायालयीन कामाकरिता वकीलांची पॅनलवर नेमणूक करतांना पारदर्शक पद्धतीने उच्चतम व्यावसायिक पात्रतेच्या व्यक्तीची स्पर्धात्मक पद्धतीने निवड केलेली दिसून येत नाही. तसेच वकीलांची फी प्रदान करतांना महाराष्ट्र लॉ ऑफीसर्स नियमानुसार व महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभाग शासन निर्णय दि. 16/01/2008 नुसार निश्चित केलेल्या दरानुसार केलेले नाही.

विधी विभागातील वकीलांची फी प्रदानाची प्रमाणके व नस्ती तपासली असता वकीलांची पॅनलवर नेमणूक करतांना विधी विभागाचा दि. 16/01/2008 चा शासन निर्णय विचारात घेतला नसल्याचे दिसून आलेले आहे. याबाबत अर्धसमास क्र. 20 दि. 9/04/2015 अन्वये खुलासा मागविला असता खुलासा प्राप्त झाला नसल्याने खालील प्रमाणे अभिप्राय नोंदविण्यात येत आहेत.प्रमाणकांचा तपशिल अ.क्र. 2 मध्ये नमूद केलेला आहे.

1) महानगरपालिकेच्या वतीने विविध न्यायालयात बाजू मांडणे करीता महानगरपालिकेच्या पॅनलवर वकीलांची (विधिज्ञ) निवड केली जाते. सदरहू निवड करतांना निवड प्रक्रिया हि अधिकाधिक पारदर्शक करून उच्चतम व्यावसायिक पात्रतेच्या व्यक्ती स्पर्धात्मक पद्धतीने निवड करावयास हवी परंतु तशी कार्यवाही महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेली नाही. उदा. 2012-13 मध्ये वकील श्री. संजय वि ससाणे व श्री. अनिकेत उ. निकम यांची पॅनलवर वकील म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. सदर वकीलांची पॅनलवर नेमणूक करतांना वर्तमानपत्रात जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. पॅनलवर नेमणूकीकरीता अर्ज सादर केलेला नस्तीत दिसून आलेला नाही. किंवा नेमणूकी करीता मुलाकत घेतलेली नाही. त्यामुळे स्पर्धात्मक पद्धतीचा अवलंब केलेला आढळून आलेला नाही.

2) वकीलांना प्रदान करण्यात आलेल्या खालील फीच्या देयकांच्या संबंधित केसची न्यायालयीन दावे नोंदवहीत नोंदी घेतलेल्या नाहीत. उदा.

अ.क्र.	वकीलाचे नाव	प्रमाणक क्र. व दिनांक	प्रदान केलेली रक्कम रु.
1	श्री. एस.एम.कांबळे	923 दि.01/06/12	372379

2	श्री. एस.एम.कांबळे	3363 दि.04/12/12	110000
3	श्री. एस.एम.कांबळे	3449 दि.10/12/12	94035
4	श्री. एस.एम.कांबळे	3453 दि.10/12/12	82972
5	श्री. आर एस.देसाई	3362 दि.04/12/12	162000
6	श्री. आर एस.देसाई	3451 दि.10/12/12	180000
7	श्रीमती सोनिया मिस्कीन	3450 दि.10/12/12	66000
8	श्री. अशोक कदम	3361 दि.04/12/12	51300
9	श्री. विजय पाटील	3452 दि.10/12/12	35000
10	श्री. विजय पाटील	4233 दि.30/01/13	67500
11	श्री अनिकेत निकम	3646 दि.20/12/12	25000
12	श्री किशोर हेमरजानी	1042 दि.11/06/12	26010
13	श्री किशोर हेमरजानी	3454 दि.10/12/12	27720
एकूण			1299916

3) विधी विभागात वकीलांच्या फी प्रदाना बाबत तरतूद नोंदवही व देयक नोंदवही ठेवण्यात आलेली नाही.

4) वकिलांना महाराष्ट्र लॉ ऑफीसर्स नियमानुसार महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभाग शासन निर्णय दि. 16/01/2008 नुसार निश्चित दर ठरवून देण्यात आले आहेत त्या नुसार वकिलांना फी प्रदान होणे आवश्यक आहे. 2012-13 आर्थिक वर्षामध्ये रु.1542943/- इतका वकील फी चा खर्च झालेला आहे. महानगरपालिकेने वकीलांची फी प्रदान करतांना महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभाग शासन निर्णय दि.16/01/2008 मधील वकील फी पत्रक अ,ब,क,ड,इ व फ प्रमाणे करणे आवश्यक आहे. तथापि त्यानुसार वकील फी प्रदान करतांना कार्यवाही केलेले नाही. तसेच वकील फी प्रदानाबाबत महानगरपालिकेचे निश्चित असे धोरण किंवा नियम तयार केलेले नाहीत.

5) वकीलांची फी प्रदान करतांना संदर्भित केसच्या न्यायालयीन निकालाच्या प्रमाणित प्रती केसमध्ये आढळून आलेल्या नाहीत. वरील बाबी विचारात घेता सदर प्रकरणी झालेला खर्च रु.1542943/- हा आक्षेपाधिन ठेवण्यात येत आहे.

TRTARCM6001 (Ref No : 2, Hmm No : 20)

96 प्रभाग कार्यालय क्र.1 अंतर्गत लेख्यांतील अनियमिततेबाबत

महानगरपालिका फंड

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 5

लेखा शीर्ष:502-2110 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

प्रभाग कार्यालय क्र.1 मध्ये पावती पुस्तकांचा हिशेब ठेवलेला नाही. प्रभाग कार्यालयाने 2012-13 मध्ये एकूण 68 अनधिकृत बांधकामे निष्कासित केलेली आहेत. व त्याकरीता एकूण रु.11,87,865/- एवढा खर्च महानगरपालिकेकडून करण्यात आलेला आहे. परंतु सदरहू खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यात आलेला नाही. पदपथावरील फेरीवाल्यांवर कारवाई अनुसरण्यात येते. तथापि कारवाईत जप्त केलेल्या मालाची नोंदवही प्रभाग कार्यालय स्तरावर ठेवण्यात आलेली नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र.1 कार्यालयातील निष्कासन केलेल्या बांधकामाची व पावती पुस्तकांचा साठा नोंदवही तसेच विवाह नोंदणीच्या जमा रक्कमा यांचे अभिलेख्यांचे लेखापरीक्षण केले असता त्यात खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आलेल्या आहेत.

1) प्रभागाकडून विवाह नोंदणी शुल्क,पदपथ दंड,दुरुस्ती परवानगी शुल्क इ. बाबत रक्कम जमा केली जाते. वित्तीय वर्ष 2012-13 मध्ये सदर रक्कम जमा करण्याकरीता वापरलेल्या पावती पुस्तकांची साठा नोंदवही प्रभागाने न ठेवल्याने प्रत्यक्षात किती साठा पुस्तके मुख्यालयाकडून प्रभाग समिती कार्यालयास प्राप्त झाली होती. किती पावती पुस्तके वापरण्यात आली व किती पावती पुस्तके शिल्लक आहेत याबाबतचा ताळमेळ घेता आला नाही.

2) मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील नियम 267 व 478 अन्वये पदनिर्देशित अधिका-याच्या लेखी परवानगीशिवाय केलेले बांधकाम अनधिकृत असल्याचे मानले जाईल आणि या अधिनियमाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींच्या अधीन राहून कोणत्याही वेळी लेखी नोटीशीद्वारे अशा रीतीने हे काम काढून टाकण्यास फर्मावता येईल. अशा लेखी नोटीशीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत संबंधिताने बांधकाम काढून टाकले नसतील तर पदनिर्देशित अधिका-यास असे बांधकाम काढून टाकता येईल आणि त्याचा खर्च यथास्थिती अशा व्यक्तिस दयावा लागेल. अशी तरतूद आहे.

उमपा प्रभाग समिती क्र. 1 अंतर्गत 2012-13 या वित्तीय वर्षाच्या कालावधीत एकूण 68 अनधिकृत बांधकामे महानगरपालिकेकडून निष्कासित करण्यात आली आहेत. परंतु त्याकरीता आलेल्या रु.11,87,865/- खर्चाची परिगणना करण्यात आलेली नाही. तसेच उपरोक्त नियमान्वये संबंधितांकडून सदर रु.11,87,865/- खर्चाची मागणी व वसूली करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे या वित्तीय वर्षाच्या अगोदरच्या कालावधीतील सुध्दा अनधिकृत बांधकाम निष्कासन खर्चाची परिगणना व मागणी व वसूली संबंधित व्यक्तिकडून करण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

3) महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील प्रकरण 7 मधील नियम 75 ते 78 अन्वये नगरपालिकेला प्राप्त झालेली सर्व रकमेची तीन प्रतीमधील पूर्वीच क्रमांक घालून देण्यात आलेल्या पावतीने पोच देण्यात येईल. यामधील मुळ पावती अदात्याला देण्यात येईल आणि नक्कल प्रत पावती पुस्तकामध्ये

ठेवण्यात येईल आणि तिसरी प्रत संबंधित विभागाला पाठविण्यात येईल. असे नमूद आहे. उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय क्र.4 मधील पावती पुस्तके तपासली असता उपरोक्त नियमाप्रमाणे पावती पुस्तकातील पावत्यांवर पुस्तक क्रमांक हस्तलिखित करून नोंदवले जातात त्याचप्रमाणे पावती पुस्तकांत फक्त दोनच प्रती असून अदात्याला त्यामधील नक्कल प्रत देण्यात आल्या असून मुळ प्रती पावती पुस्तकात ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

4) प्रभाग समिती कार्यालय क्र.1 अंतर्गत जमा केलेली पदपथ दंड, विवाह नोंदणी शुल्क, दुरुस्ती परवानगी शुल्क, वृक्ष तोडणे परवानगी शुल्क व अनधिकृत बांधकाम निष्कासन खर्च वसुली परिगणना इ.बाबत उल्हासनगर महानगरपालिका स्थायी समिती ठराव, महानगरपालिका आयुक्त यांचे परिपत्रकाची किंवा उपविधीची प्रत लेखापरीक्षणाकरीता मागणी करूनही उपलब्ध न झाल्याने प्रभाग समितीमार्फत संबंधिताकडून स्विकारलेली/आकारलेली रक्कम योग्य असल्याची सत्यता पडताळणी करता आली नाही.

5) प्रभाग समिती क्र. 1 यांचेमार्फत पदपथावरील फेरीवाल्यांवर कारवाई अनुसरण्यात येते. अशावेळी जप्त केलेल्या मालाची नोंदवही प्रभाग कार्यालय स्तरावर ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पदपथ कारवाईत जप्त केलेल्या मालाचा तपशिल, दंड भरून सोडविलेल्या मालाचा तपशिल, आकारण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम व जप्त केलेला माल न सोडविल्यामुळे शिल्लक असलेल्या साठा इ.बाबतच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करता आले नाही.

त्याचप्रमाणे पदपथावरील फेरीवाल्यांवर केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने जप्त केलेल्या मालावरील दंडाची रक्कम किती आकारणी करावी याबाबत उल्हासनगर मनपाचे स्थायी समिती ठराव/ उपविधी/ परीपत्रक लेखापरीक्षणाकरीता मागणी करूनही उपलब्ध न झाल्याने संबंधित फेरीवाल्याकडून स्विकारलेली रक्कम योग्य असलेबाबत लेखापरीक्षणात पडताळणी करता आलेली नाही. वरील बाबत प्रभागास अर्ध समास क्र.18 दि. 8/04/2015 अन्वये खुलासा मागविण्यात आलेला आहे तथापि प्रभागाकडून उत्तर प्राप्त नाही.

TRTARCM6001 (Ref No : 3, Hmm No : 18)

97 प्रभाग कार्यालय क्र.4 अंतर्गत लेख्यांतील अनियमिततेबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 06

लेखा शीर्ष:00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

जमा रकमाकरीता वापरलेली पावती पुस्तके यांची साठा नोंदवही लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाली नाही.

अनधिकृत बांधकामे निष्कासनाकरीता झालेल्या खर्चाची परिगणना करून संबंधिताकडून वसूली करण्यात आलेली नाही. जप्त केलेल्या मालाची नोंदवही प्रभाग कार्यालय स्तरावर ठेवण्यात आलेली नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग समिती क्र.4 मधील अभिलेख्यांचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे त्रुटी निदर्शनास आलेल्या आहेत.

1) वित्तीय वर्ष 2012-13 मध्ये जमा झालेल्या रकमेकरीता वापरलेल्या पावती पुस्तकांची साठा नोंदवही लेखापरीक्षणास प्राप्त न झाल्याने प्रत्यक्षात किती साठा पुस्तके मुख्यालयाकडून प्रभाग कार्यालयास प्राप्त झाली होती, किती पावती पुस्तके वापरण्यात आली व किती पावती पुस्तके शिल्लक आहेत याबाबतचा ताळमेळ घेता आला नाही.

2) महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील नियम 267 व 478 अन्वये पदनिर्देशित अधिका-याच्या लेखी परवानगीशिवाय केलेले बांधकाम अनधिकृत असल्याचे मानले जाईल आणि या अधिनियमाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदींच्या अधीन राहून कोणत्याही वेळी लेखी नोटीशीद्वारे अशा रीतीने हे काम काढून टाकण्यास, पाडून टाकण्यास फर्मावता येईल. अशा लेखी नोटीशीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत संबंधिताने बांधकाम काढून टाकले नसतील तर पदनिर्देशित अधिका-यास असे बांधकाम काढून टाकता येईल आणि त्याचा खर्च यथास्थिती अशा व्यक्तिस दयावा लागेल. असे नमूद आहे.

प्रभाग समिती क्र. 4 अंतर्गत 2012-13 या वित्तीय वर्षाच्या कालावधीत एकूण 74 अनधिकृत बांधकामे महानगरपालिकेकडून निष्कासित करण्यात आली आहेत. याबाबत निष्कासनाची नोंदवही तपासली असता निष्कासना करीता झालेल्या खर्चाची परिगणना प्रभाग कार्यालयाकडून करण्यात आलेली नाही. तसेच सदर खर्चाची मागणी देखील संबंधिताकडून करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे 2012-13 वर्षाच्या अगोदर कालावधीतील सुध्दा अनधिकृत बांधकाम निष्कासन खर्चाची परिगणना व वसूली संबंधित व्यक्तिकडून करण्यात आली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनधिकृत निष्कासनाची नोंदवही अपुर्ण असल्याने निष्कासनाकरीता झालेल्या खर्चाची वसूलपात्र रक्कम समजू शकली नाही.

3) पावती पुस्तक क्र.878 मधील पावती क्र.087754 ते 087760, 087762, 087779 ते 087789, 087793 ते 087800 लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाल्या नसल्याने त्या पावत्यांद्वारे जमा केलेल्या रकमांची सत्यता पडताळणी करता आली नाही.

4) महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 2011 मधील प्रकरण 7 च्या नियम 75 ते 78 अन्वये नगरपालिकेला प्राप्त झालेली सर्व रकमेची तीन प्रतीमधील पूर्वीच क्रमांक घालून देण्यात आलेल्या पावतीने पोच देण्यात येईल. यामधील मुळ पावती अदात्याला देण्यात येईल आणि नक्कल प्रत पावती पुस्तकामध्ये ठेवण्यात येईल आणि तिसरी प्रत संबंधित विभागाला पाठविण्यात येईल. असे नमूद आहे.

उल्हासनगर महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय क्र.4 मधील पावती पुस्तके तपासली असता उपरोक्त नियमाप्रमाणे पावती पुस्तकातील पावत्यांवर पावती क्रमांक हस्त लिखित करून टाकले जातात. त्याचप्रमाणे पावती पुस्तकांत फक्त दोनच प्रती असून त्यामधील नक्कल प्रत अदात्याला देण्यात येते व मुळ प्रत पावती पुस्तकात ठेवण्यात आलेली आहे.

5) प्रभाग समिती कार्यालय क्र.4 अंतर्गत जमा होणारी पदपथ दंड, विवाह नोंदणी शुल्क, दुरुस्ती परवानगी शुल्क, वृक्ष तोडणे परवानगी शुल्क व अनधिकृत बांधकाम निष्कासन खर्च वसूली परिगणना इ.बाबत उल्हासनगर महानगरपालिका स्थायी समिती ठराव, उमपा आयुक्त यांचे परिपत्रकाची किंवा उपविधीची प्रत

लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने प्रभाग समितीमार्फत संबंधिताकडून आकारलेली रक्कम योग्य असल्याची सत्यता पडताळणी करता आली नाही.

6) प्रभाग समिती क्र. 4 यांचेमार्फत पदपथावरील फेरीवाल्यांवर कारवाई अनुसरण्यात येते. कारवाईत जप्त केलेल्या मालाची नोंदवही किंवा इतर तत्सम अभिलेख प्रभाग कार्यालय स्तरावर ठेवणे आवश्यक असतांना कोणताही लिखित स्वरूपात अभिलेख ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पदपथ कारवाईत जप्त केलेल्या मालाचा तपशिल, दंड भरून सोडविलेल्या मालाचा तपशिल, आकारण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम व जप्त केलेला माल न सोडविल्यामुळे शिल्लक असलेला साठा इ.बाबतच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करता आले नाही.

त्याचप्रमाणे पदपथावरील फेरीवाल्यांवर केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने जप्त केलेल्या मालावरील दंडाची रक्कम किती आकारली याबाबत उल्हासनगर मनपाचे स्थायी समिती ठराव/ उपविधी/ परिपत्रक लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध न झाल्याने संबंधित फेरीवाल्याकडून स्विकारलेली रक्कम योग्य असलेबाबत पडताळणी करता आलेली नाही.

अर्धसमास जापन क्र.19 दि.08/04/2015 अन्वये निर्गमित केले असून अनुपालन प्राप्त झाले नसल्याने आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 17, Hmm No : 19)

98 प्रभाग समिती क्र.3 मधील अंतर्गत वसुलीच्या पावत्या लेखापरीक्षणास उपलब्ध न झाल्याबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 3

लेखा शीर्ष:502-2110 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 8624.00/-

प्रभाग क्र.3 मध्ये विवाह नोंदणी फी वसूल केली आहे. परंतु रकमा विलंबाने भरणा केल्या आहेत. इतर पावती पुस्तके तपासणी साठी लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाली नाहीत. त्यामुळे लेखापरीक्षण करता आले नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या प्रभाग-3 अंतर्गत विवाह नोंदणी दाखला, माहिती अधिकाराच्या प्रती या बाबींच्या संदर्भात 2012-13 वर्षामध्ये रु.8624 फी वसूल केली आहे. सदर वसुलीचे लेखे तपासणी केले असता अर्धसमास क्र. 76 दि. 30/06/2015 अन्वये खुलासा मागविला असून त्याचे अनुपालन प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे खालील अभिप्राय देण्यात येत आहे.

1.विवाह नोंदणी फी ची वसुलीची नोंदवही तपासली असता 2012-13 मध्ये खालीलप्रमाणे रकमांची वसुली नोंदविण्यात आली आहे. परंतु वसूल रकमांच्या पावत्या/पावती पुस्तके लेखापरीक्षणास उपलब्ध करण्यात

आलेली नाही. त्यामुळे वसूल रकमांच्या अचूकतेची खात्री करता आली नाही.

पावती पुस्तक क्र.	पावती क्र.	दिनांक	रक्कम रुपये
743	74233	03/04/2012	110
743	74234 ते 74243	03/05/2012	2576
719	091648 ते 091648	03/07/2012	1222
719	091648	22/10/2012	2742
		एकूण	8624

2.उपरोक्त वसूल रकमांच्या पावत्यांच्या नोंदींची तपासणी केली असता पावतीपुस्तक क्र.743 मधील पावती क्र.74244 ते 74300 अश्या एकूण 57 पावत्या असून त्यांच्या वापर झाल्याची नोंद नाही. तसेच त्यानंतर दुसरे पावती पुस्तक वापरले आले. तसेच पावती क्र. 74244 ते 74300 या कोऱ्या पावत्या साठ्यामध्ये देखील नाहीत त्यामुळे सदर पावत्याद्वारे वसुली झाली किंवा कसे याची खात्री करता आली नाही.

3. वसूल रकमांच्या पावत्यान्वये जमा करण्यात आलेल्या रकमांचे अवलोकन केले असता संपूर्ण वर्षामध्ये फक्त पाच दिवसच वसुली नोंदविण्यात आली आहे. म्हणजेच वसूल रकमा वेळीच महानगरपालिका निधीत भरणा न करता दि.3/5/2012 रोजी 10 पावत्या रु.2576 दि. 7/3/2012 रोजी 11 पावत्या रु.1222 दि. 22/10/2012 रोजी 25 पावत्या रु. 2742 व दि. 27/2/2013 रोजी 16 पावत्या रु. 1974 अशा एकत्रित नोंदवून रकमा विलंबाने भरणा केला आहे.

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 8624/-

DATRVVM5901 (Ref No : 77, Hmm No : 76)

99 शासनाची मंजूरी न घेता महानगरपालिका सदस्यांना वाढीव बैठक भत्ता प्रदान केल्याने झालेली अनियमितता

महानगरपालिका फंड

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 01

लेखा शीर्ष:192-2110 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 48700.00/-

शासन मंजूरी न घेता महानगरपालिका सदस्यांना बैठक भत्ता रु. 100/- प्रति बैठक वरून रु. 200/- (कमाल मर्यादा रु.400/ वरून रु.800/-) प्रमाणे माहे डिसेंबर-2012 पासून वाढ केला असून त्या प्रमाणे एकूण रु.97400/- प्रदान केलेले आहे. महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण 2004/468/प्र.क्र.84/04/नवि-20 दिनांक 24 जानेवारी 2005 अन्वये उल्हासनगर महानगरपालिका सदस्यांना रु.100/- प्रति बैठक भत्ता (कमाल

मर्यादा रु.400/-दर महा) देण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्याचे पालन झालेले नाही.

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण 2004/468/प्र.क्र.84/04/नवि-20 दिनांक 24 जानेवारी 2005 अन्वये महानगरपालिका सदस्यांना रु.100/- प्रति बैठक भत्ता (कमाल मर्यादा रु.400/-दर महा) देण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. महानगरपालिका सदस्यांची मानधन व दैनिक भत्ता देयके तपासली असता माहे डिसेंबर - 2012 पासून महानगरपालिका सदस्यांना रु.100 ऐवजी रु.200/- प्रति बैठक भत्ता (कमाल मर्यादा रु.800/- दरमहा) प्रदान केलेला आहे. माहे डिसेंबर-2012 ते मार्च-2013 पर्यंत एकूण रु. 97400/- बैठक भत्ता महानगरपालिका सदस्यांना प्रति बैठक रु.200/- प्रमाणे प्रदान केलेला आहे. सदरहू वाढीव बैठक भत्त्याचे प्रदाना बाबत अर्धसमास पत्र क्र.7 दि. 23/03/2015 अन्वये खुलासा करणे बाबत कळविण्यात आलेले आहे. नगरसचिव विभागाने त्यांचे पत्र क्र.उमपा/स.का./ 268/2015 दि. 23/03/2015 अन्वये केलेले अनुपालन विचारात घेता 2012-13 च्या मूळ अंदाजपत्रकास स्थायी समिती ठराव क्र.4 दि.29/05/2012 रोजी बैठकभत्ता 100/-ऐवजी रु.200/-करणे बाबत शासनाच्या मंजूरीस अधिन राहून शिफारस करण्यात आली असून त्या प्रमाणे वाढीव भत्ता रक्कम प्रदान केली आहे. तथापि अद्याप पर्यंत वाढीव बैठक भत्त्यास शासन मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग निर्णय क्र. संकीर्ण 2004/468/प्र.क्र.84/04/नवि-20 दिनांक 24 जानेवारी 2005 चे पालन झालेले नाही. विभागाने केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याने महापालिका सदस्यांचे बैठक भत्त्यावर केलेला खर्च रक्कम रु.48700/-आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

TRTARCM6001 (Ref No : 4, Hmm No : 07)

100 मे.रिको इंडिया लि.कंपनी कडून केलेल्या गेस्टेटनर कॉपी प्रिन्टर खरेदीतील अनियमितता बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 7

लेखा शीर्ष:192-2110 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 496860.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 25000.00/-

महानगरपालिकेतील सचिव कार्यालयाकरिता 2011-12 मध्ये मे. रिको इंडिया लि.कंपनीकडून गेस्टेटनर कॉपी प्रिन्टर खरेदी करण्यात आलेले आहे. दि. 11/11/2010 च्या टिपणी अन्वये जुने मशिनचा लिलाव करून किंवा मोडीत काढून नविन प्रिन्टर खरेदी करणेबाबत मंजूरी आदेश आहेत तथापि पुरवठादारास देयक प्रदान करताना

जुने मशिनची किमत रु.25000/- (कंपनीने ठरवलेली) वजा करण्यात आलेली नाही. तसेच जुन्या मशिनचा लिलाव देखील केलेला नाही.

महानगरपालिकेतील सचिव कार्यालयाकरिता 2011-12 मध्ये मे. रिको इंडिया लि.कंपनीकडून गेस्टेटनर कॉपी प्रिंटर खरेदी करण्यात आलेले आहे. व सदरहू खरेदीचे रु.496860/-चे प्रदान 2012-13 मध्ये प्रमाणक क्रमांक 703 दिनांक 21/05/2012 अन्वये करण्यात आलेले आहे. सदरहू खरेदीतील अनियमितते बाबत अर्ध समास पत्र क्र. 93 दिनांक 14/07/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. विभागाने पत्र क्र. 82 दिनांक 17/07/2015 नुसार खुलासा सादर केलेला आहे. विभागाने केलेला खुलासा समाधानकारक नाही त्यामुळे खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) प्रिंटर खरेदीकरिता निविदा जाहिरात काढण्यात आलेली नसून मे. रिको इंडिया लि. (उत्पादक कंपनी) यापूर्वी खरेदी केलेल्या कंपनीकडून दरपत्रके मागवून खरेदी केलेली आहे. त्यामुळे उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्रमांक भाखस-2002 उद्योग-6 दिनांक 4/02/2003 नुसार शासकीय विभाग/निमशासकीय विभाग/मंडळे/शासकीय उपक्रम/ महानगरपालिका इ. ना वस्तू खरेदी साठी शासनाने दिनांक 02/01/1992 च्या शासन निर्णयान्वये आणि वेळोवेळी कार्यपद्धती विहित केलेली आहे. परंतु सदर कार्यपद्धतीचा अवलंब महानगरपालिकेने प्रिंटर खरेदी करताना केलेला नाही.

2) शासन निर्णय 02/01/1992 मधील तरतूद व उद्योग संचालनालय मंत्रालय मुंबई यांचे कडील परिपत्रक क्र.उस/शा.निम.शा.वख./परिपत्रक/2009/बी-15279 दि. 03/06/2009 मधील तरतुदी नुसार एकूण वार्षिक खरेदी रु.50000/-किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल अशा वेळी निविदा चौकशी राजपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे तथापि अशी कार्यवाही सदरहू खरेदी प्रक्रियेत करण्यात आलेली नाही.

3) प्रिंटर, खरेदी बाबत राज्य शासन माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे दरकरार पत्रक अथवा केंद्र शासनाचे दर करार पत्रकान्वये खरेदी प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे तथापि त्याबाबत अंमलबजावणी केलेली नाही. तसेच शासनाचा दरकरार असतांना प्रिंटर खरेदी दर करारानुसार केली नाही.

4) दि.11/11/2010 च्या टिपणी अन्वये जुने मशिनचा लिलाव करून किंवा मोडीत काढून नविन प्रिंटर खरेदी करणेबाबतचे मंजूर आदेश आहेत तथापि पुरवठादारास देयक प्रदान करताना जुने मशिनची किमत रु.25000/- वजा करण्यात आलेली नाही. किंवा जुन्या मशिनचा लिलाव केल्या बाबतचा उल्लेख केलेला नाही.

5) पुरवठादार मे.रिको इंडिया लि.कंपनी बरोबर केलेला खरेदी व देखभालीबाबतचा करारनामा लेखा परीक्षणास उपलब्ध झालेला नाही.

6) पुरवठादारास जकातकराची रक्कम 4% प्रमाणे रु.19110/- प्रदान केलेले आहेत. परंतु पुरवठादाराने जकात कर भरल्याच्या पावत्या देयकासोबत नस्तीत आढळून आलेल्या नाहीत.

7) पुरवठा आदेशात मालाचा पुरवठा किती कालावधीत करावा याबाबत उल्लेख नाही. पुरवठा आदेश दि.23/11/2011 चे आहेत व माल दि.24/02/2012 रोजी प्राप्त झालेला आहे. तसेच पुरवठा केलेल्या प्रिंटरची नोंद जडसंग्रह नोंदवहीत घेतलेली दिसून आली नाही.

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 496860/-

वसूलपात्र रु. 25000/-

TRTARCM6001 (Ref No : 52, Hmm No : 93)

101 मालमत्ता विभागाने मार्केट मधील गाळ्याच्या भाड्याच्या रकमा विलंबाने केल्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 2

लेखा शीर्ष: 450-1910 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 50850.00/-

मालमत्ता विभागाने मार्केट मधील गाळ्याच्या भाडे जमा केले असून ते रोजच्या रोज किंवा दुसऱ्यादिवशी मनपा कोषागारात जमा करणे आवश्यक आहे. परंतु प्राप्त झालेल्या रकमा 2 ते 530 दिवस विलंबाने भरणा केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 1971 मधील नियम क्रमांक 32 चे पालन केलेले नाही.

उल्हासनगर महानगरपालिके कडील मालमत्ता विभागा कडील 2012-13 या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षणात मार्केट गाळे भाड्याने दिलेले आहेत. त्याची जमा झालेल्या रुपये 52500/- रकमांच्या वसुलीच्या पावत्यांची तपासणी केली असता वसूल करण्यात आलेली रक्कम महानगरपालिकेच्या खात्यामध्ये विलंबाने भरणा करण्यात आली आहे. याबाबत अर्धसमास पत्र क्रमांक 8 दि 23/03/2015 अन्वये खुलासा मागविला असता विभागाचे दिनांक 23/3/2015 रोजीचे अनुपालन विचारात घेता खालील प्रमाणे अभिप्राय नोंदविण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	पावती क्रमांक व दिनांक	पावत्यांची रक्कम रु.	विलंब कालावधी
1	45122 ते 45123 दि.22/3/12	150 x 2= 300	79 दिवस
2	45124 दि.28/3/12 दि 28/3/12	150 x 1 =150	77 दिवस
3	45126 ते 45130 दि.11/6/12	150 x 5 =750	72 दिवस
4	45131 ते 45142 दि.20/4/12	150x 12 =1800	50 दिवस
5	45143 ते 45152 दि.23/4/12	150x 10 =1500	47 दिवस
6	45153 ते 45159 दि.24/4/12	150 x 7=1050	46 दिवस
7	45160 ते 45164 दि.27/4/12	150 x 5 =750	43 दिवस
8	45165 ते 45166 दि.30/4/12	150 x 2 =300	39 दिवस
9	45167ते 45169 दि.2/5/12	150 x 3 =450	37 दिवस
10	45170 ते 45171 दि.4/5/12	150 x 2=300	36 दिवस
11	45172 ते 45176 दि. 7/5/12	150 x 5 =750	33 दिवस
12	45177 दि.9/5/12	150 x 1 =150	31 दिवस
13	45178 ते 45179 दि.14/5/12	150 x 2 =300	26 दिवस

14	45180ते 45181 दि,18/5/12	150 x 2 =300	22 दिवस
15	45182 ते 45184 दि,19/5/12	150 x 3 =450	21 दिवस
16	45185 ते 45188 दि,21/5/12	150 x 4 =600	19 दिवस
17	45189 ते 45193 दि,7/5/12	150 x 5 =750	18 दिवस
18	45194 दि,24/5/12	150 x 1 =150	16 दिवस
19	45195 ते 45196 दि,28/5/12	150 x 2 =300	12 दिवस
20	45197 ते 45200 दि,30/5/12	150 x 4 =600	10 दिवस
21	136501 ते 136520 दि.22/2/12	150x 20 =3000	530 दिवस
22	136521 ते 136522 दि. 23/2/12	150 x 2 =300	529 दिवस
23	136523 ते 136540 दि.25/2/12	150x 18 =2700	526 दिवस
24	106541 ते 106543 दि.1/3/13	150 x 3=450	523 दिवस
25	136201 ते 136215 दि,20/11/12	150x 15 =2250	259 दिवस
26	136216 ते 136226 दि.30/11/12	150x 11 =1650	249 दिवस
27	136227 ते 136254 दि.5/12/12	150 x 28=4200	41 दिवस
28	136255 ते 136266 दि.12/12/12	150x 12 =1800	12 दिवस
29	136267 ते 136283 दि.20/12/12	150x 17 =2550	5 दिवस
30	136301 ते 136308 दि.1/1/13	150 x 8=1200	5 दिवस
31	136309 ते 136327 दि.4/1/13	150 x 19=2850	2 दिवस
32	136368 ते 136382 दि.31/1/13	150x 15 =2250	10 दिवस
33	136401 ते 136418 दि.12/2/13	150x 18 =2700	7 दिवस
34	136701 ते 136732दि.5/7/12	150x 32 =4800	396 दिवस
35	136733 ते 136741 दि.11/7/12	150 x 9=1350	421 दिवस
36	106743 ते 106747 दि.19/7/12	150 x 5=750	383 दिवस
37	106748 दि.12/10/12	150 x 1 =150	329 दिवस
38	106749ते 106759 दि.19/7/12	150x 11 =1650	382 दिवस
39	136419 ते 136434 .21/2/13	150x 16 =1800	5 दिवस
40	136435 ते 136450 दि.28/2/13	150x 16 =2400	11 दिवस
	एकूण रक्कम रुपये	50850	

महाराष्ट्र नगरपालिका लेखासंहिता 1971 मधील नियम क्रमांक 32 नुसार जमा केलेली रक्कम त्वरीत रोजच्या रोज भरणा करणे आवश्यक आहे.त्याप्रमाणे कार्यवाही न केल्यामुळे महानगरपालिकेची रक्कम रुपये 50800/- वरीलप्रमाणे लेख्याबाहेर राहिल्यामुळे वित्तिय अनियमितता झाली आहे.

2) पावती पुस्तक क्रमांक 452 मधील पावती क्रमांक 45125 ही पावती रद्द करण्यात आली आहे. परंतु त्या सोबत दुय्यम पावती रद्द करण्यात आलेली नाही.या बाबत अर्धसमास पत्र क्रमांक 8 दिनांक

25/3/2015 नुसार कळविण्यात आले असता प्राप्त झालेल्या अनुपालना मध्ये सदर पावती संबंधित लिपिकाकडून गहाळ झाल्याबाबत कळविण्यात आले आहे. सदर पावतीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता

नाकारता येत नाही. त्यामुळे सदर बाब मान्य करता येत नाही.
आक्षेपाधीन रक्कम रुपये 50850/-

DATASMM5901 (Ref No : 11, Hmm No : 08)

102 उल्हासनगर मनपा क्षेत्रात सन 2011 या वर्षासाठी श्री. गणेशदर्शन प्रतियोगीता आयोजित करणे कामातील अनियमितता..

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 07

लेखा शीर्ष : 00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

गुंतलेली रक्कम रु. 228000.00 /- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 450000.00/-

श्री. गणेशदर्शन प्रतियोगीता कार्यक्रमाचे स्वरूपाबाबत कोणतेही धोरण निश्चित करण्यात आलेले नाही. अतिरिक्त खरेदीबाबत निविदा कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. अनावश्यक खरेदी करण्यात आली आहे. साठा नोंदवही लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाली नाही.

2011 च्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्व. गणेशोत्सव मंडळांकरीता श्री.गणेशदर्शन प्रतियोगीता महापौर कार्यालयाचे पत्र क्र.1089 दि.22/07/2011 अन्वये क्रिडा, समाज कल्याण व सांस्कृतिक समितीतर्फे आयोजित करण्यात आली होती. सदर प्रतियोगीतेमध्ये विजेत्यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिक वितरण करणे करीता अंदाजपत्रकीय रक्कम रु.6,25,000/- करीता वर्तमानपत्रातील जाहिरातीद्वारे निविदा मागविण्यात आल्या असल्याचे नस्तीवरून दिसून आले. परंतू वर्तमानपत्राची प्रत लेखापरीक्षणास प्राप्त झाली नाही. निविदा स्विकृती कालावधीत मे.राधा एन्टरप्रायझेज, मे.महेश एन्टरप्रायझेज व मे. मोहीनी एन्टरप्रायझेज या तीन निविदाकारांच्या निविदा प्राप्त झाल्या असता मे.महेश एन्टरप्रायझेज यांची निविदा लघुत्तम असल्याने प्रथम पुरवठा आदेश क्र.139 दि.29/08/2011 अन्वये 50 नग उत्तेजनार्थ पारितोषिके रु.3000/-प्रति नग व द्वितीय पुरवठा आदेश क्र.215ए दि.16/12/2011 अन्वये 100 नग रु.3000/- प्रति नग उत्तेजनार्थ पारितोषिके असे एकूण 150 नग उत्तेजनार्थ पारितोषिके पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. प्रमाणक क्रमांक 2340 दि. 20/09/2012 व 5005 दि.25/03/2013 खर्चाची रक्कम रु.215075/- व रु. 78980/- उत्तेजनार्थ पारितोषिक खरेदीबाबत स्थायी समिती ठराव क्र.106 दि.12/12/2011 सदर कामाच्या नस्तीचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत. अर्धसमास जापन क्र.10 दि. 30/03/2015 रोजी दिले असता अनुपालन अप्राप्त असून खालील आक्षेप

कायम करण्यात येत आहे.

- 1) महापौर कार्यालय, उल्हासनगर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.1089 दि. 22/07/2011 अन्वये उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात क्रिडा, समाज कल्याण व सांस्कृतिक समितीतर्फे श्री. गणेशदर्शन प्रतियोगिता आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने कार्यक्रमाचे स्वरूप कसे असावे याबाबत आयोजनाचे व खर्चाचे धोरण निश्चित करून तशा सुचना भांडार विभागास देणे आवश्यक असतांना निश्चित असे कोणतेही धोरण महापौर कार्यालयाकडून ठरविले नाही. अथवा सुचनादेखील भांडार विभागास देण्यात आल्या नसल्याचे दिसून आले आहे.
- 2) सदर कार्यक्रमाकरीता निविदा प्रक्रिया केली असता कार्यादेश क्र.139 दि.29/08/2011 नुसार 50 नग उत्तेजनार्थ पारितोषिके प्रती नग रु.3000/- प्रमाणे पुरवठा करणेचे आदेश पुरवठादारास देण्यात आले आहेत. परंतू तदनंतर पुन्हा 100 नग अतिरिक्त उत्तेजनार्थ पारितोषिके पुरवठा करणेबाबत आदेश क्र. 215 दि.16/12/2011 अन्वये देण्यात आले. अतिरिक्त 100 नग खरेदीबाबत कोणतीही निविदा कार्यवाही करण्यात आली नसून पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. सदर प्रतियोगिता गणेशोत्सव कालावधीत असल्याने व गणेशोत्सव साधारणतः ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महीन्यात असतांना प्रत्यक्षात सदर खरेदी माहे डिसेंबर 2011 मध्ये केली आहे. त्यामुळे खरेदीबाबत साक्षंकता निर्माण होते.
- 3) एका उत्तेजनार्थ पारितोषिकाची रक्कम रु.3000/- असून एकूण 150 नगाकरीता रु.450000/- प्रमाणक क्रमांक 2340 दि. 20/09/2012 व 5005 दि.25/03/2013 अन्वये पुरवठादारास प्रदान करण्यात आली आहे. परंतू त्या उत्तेजनार्थ पारितोषिकांचे स्वरूप कसे असावे याबाबत पुरवठादारास कोणतेही निर्देश भांडार विभागाकडून देण्यात आले नाही.
- 4) मे. महेश एन्टरप्रायझेज यांचे मागणी बिल क्र.53 दि.21/12/2011 मध्ये उल्हासनगर महानगरपालिकेस वितरीत केलेल्या उत्तेजनार्थ पारितोषिकांचा तपशिल नमूद न करता बिलातील तपशिलाच्या रकान्यात "उत्तेजनार्थ पारितोषिके" असे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे खरेदी केलेल्या मालाचा तपशिल समजून येत नसल्याने प्रत्यक्षात खरेदीची प्रक्रिया झाल्याबाबत साक्षंकता आहे.
- 5) दोन पुरवठा आदेशान्वये एकूण 150 नग उत्तेजनार्थ पारितोषिके खरेदी करण्यात आली आहेत. यापैकी फक्त 74 उत्तेजनार्थ पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले आहेत. त्यामूळे 76 नग उत्तेजनार्थ पारितोषिके भांडार विभागाकडे शिल्लक असणे आवश्यक आहे. परंतू याबाबतची साठा नोंदवही लेखापरीक्षणास प्राप्त न झाल्याने त्याची पडताळणी करता आली नाही. उर्वरित 76 उत्तेजनार्थ पारितोषिकांची अनावश्यक खरेदी केल्यामुळे रक्कम रु.228000/- निधी गुंतून पडला आहे.
- 6) निविदा अटी व शर्तीमधील अट क्र.1 (क) नुसार पुरवठादाराने (व्हॅट) मुल्यवर्धित कर नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असतांना सदर प्रमाणपत्र सादर केले नसतांना निविदा अटी व शर्तीचा भंग झालेला आहे.
- 7) प्रमाणक क्र.2340 दि.20/09/2012 अन्वये रु.215075/- इतकी रक्कम ठेकेदारास अदा करण्यात आली आहे. परंतू याबाबत प्रमाणक, पोच इ. अभिलेख लेखापरीक्षणाकरीता उपलब्ध झाले नाहीत.

103 शासन निर्णयानुसार क्रिडा विभागाकरीता तरतुद व प्रत्यक्ष खर्च न केलेबाबत...

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 01

मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

शासन निर्णय नगर विकास विभाग, मंत्रालय शासन निर्णय क्र. जीएन 1098/प्र.क्र.21/98/नवी 24 दि.09/03/1998 अन्वये क्रिडा क्षेत्राकरीता कमी तरतुद व खर्चही कमी करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाचे पालन झाले नाही.

नगर विकास विभाग, मंत्रालय शासन निर्णय क्र. जीएन 1098/प्र.क्र.21/98/नवी 24 दि.09/03/1998 नूसार महानगरपालिकेने वार्षिक खर्चापैकी 5 टक्के रक्कम क्रिडा क्षेत्राकरीता खर्च करणे आवश्यक आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेचे 2012-13 चे सुधारीत अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष खर्चाची रक्कम तपासली असता शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही झालेली नाही.

2012-13 करीता आवश्यक तरतुद 5 टक्के रु. 14,85,39,850/-

2012-13 करीता सुधारीत तरतुद रु.25,00,000/-

2012-13 तील प्रत्यक्ष खर्च रु.20,60,000/-

अर्धसमास जापन क्र.30 दि.23/04/2015 रोजी दिले असून अनुपालन अप्राप्त आहे.त्यामुळे आक्षेप कायम करण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 19, Hmm No : 30)

104 उल्हासनगर मनपातील कर्मचारी/अधिकारी यांचे सेवापुस्तकातील अनियमितता.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 13

लेखा शीर्ष:00 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

रजा प्रवासभत्ता अनुज्ञेयसंबंधी अटी व शर्ती व इतर बाबी तपासणीकरीता महासभा/स्थायी समितीच्या ठरावाची प्रत मागणी करण्यात आली परंतु सदर प्रत लेखापरीक्षणास प्राप्त झाली नाही. महासभा ठरावाच्या

दिनांकापासून पदोन्नतीच्या पदाचे वेतन प्रदान केले आहे. त्या पदावर हजर झाल्याच्या दिनांकापासून वेतन प्रदान करणे आवश्यक होते. परंतु तशी कार्यवाही न केल्याने अतिप्रदान झाले आहे. आगाऊ वेतनवाढीबाबत स्थायी समितीचा मंजूरी ठराव लेखापरीक्षणास प्राप्त झालेला नाहीत.

उल्हासनगर महानगरपालिकेतील निवडक कर्मचारी/अधिकारी यांचे सेवापुस्तकांचे लेखापरीक्षण केले असता खालीलप्रमाणे अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत.

1) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. टीआरए-1980/सीआर 318/एसईआर 5 दि.09/09/1980 व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. रप्रस-1194/184/सेवा-5 दि.28/03/1995 अन्वये शासकीय कर्मचारी/अधिकारी यांना अनुक्रमे स्वग्राम रजा प्रवास सवलत योजना दोन कॅलेंडर वर्षातून एकदा व महाराष्ट्र दर्शन रजा प्रवास सवलत योजना चार वर्षातून एकदा लागू केली आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेतील कर्मचारी/अधिकारी यांना उपरोक्त शासन निर्णयाप्रमाणे रजा प्रवास सवलत योजना मंजूर करण्यात आली किंवा कसे याबाबत पडताळणी करणेकरिता महासभा/स्थायी समिती, उल्हासनगर महानगरपालिका व नगरविकास विभाग यांचे अनुक्रमे ठरावाची प्रत व शासन निर्णयाची मागणी केली असता याबाबतचा कोणताही अभिलेख लेखापरीक्षणास प्राप्त झालेला नाही. श्रीमती शुभदा सुनिल पिंपळे, लिपीक/जकात निरीक्षक यांना खालीलप्रमाणे प्रवासभत्यासह अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे.

दि.22/11/2004 ते दि.25/11/2004,

दि.18/10/2005 ते दि.21/10/2005

दि.13/03/2007 ते दि.17/03/2007

परंतु रजा प्रवास सवलत योजनेबाबत महासभा/स्थायी समितीच्या ठरावाची प्रत किंवा नगरविकास विभागाचा शासन निर्णय इत्यादी अभिलेख लेखापरीक्षणास प्राप्त न झाल्याने रजा प्रवास सवलतीच्या अनुषंगाने केलेल्या प्रदानाबाबत अटी व शर्ती इ.बाबत पडताळणी करता आली नाही.

2) उल्हासनगर महानगरपालिका ठराव क्र.40 दि.20/11/2008 व आयुक्तांचे आदेश क्र.उमपा/साप्रवि /आस्था/मुली/294/09दि.03/08/2009 अन्वये श्रीमती पिंपळे यांची जकात निरीक्षक पदावर रु.4000-100-6000 या वेतनश्रेणीत पदोन्नती करण्यात आली आहे. श्रीमती पिंपळे पदोन्नतीच्या पदावर दि.03/08/2009 रोजी प्रत्यक्ष हजर झाल्या आहेत. श्रीमती पिंपळे दि.03/08/2009 रोजी पदोन्नतीच्या पदावर प्रत्यक्ष हजर झाल्या असल्याने दि.03/08/2009 रोजी पदोन्नतीच्या पदाची वेतन निश्चिती करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु ठरावाच्या दिनांकापासून पदोन्नतीच्या पदाचे वेतन प्रदान केल्याने झालेल्या अतिप्रदानाची परिगणना करून वसुली होणे आवश्यक आहे.

3) उल्हासनगर महानगरपालिका कार्यालयीन आदेश क्र 213 दि.7/10/2010 अन्वये श्रीमती पिंपळे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची एल.एस.जी.डी. परीक्षा उत्तीर्ण केल्याने दि.16/06/2010 रोजी दोन वेतनवाढी देण्यात आल्या आहेत. परंतु याबाबत स्थायी समितीचा ठराव लेखापरीक्षणास प्राप्त झालेला नाही.

4) श्रीमती पिंपळे यांना दि.01/07/2008 रोजी वार्षिक वेतनवाढ निश्चित करतांना 3% वेतनवाढ रु.250.05 असल्याने रु.250/- इतक्या रकमेची वेतनवाढ देणे आवश्यक असतांना रु.260/-इतकी वेतनवाढ दिल्याने अतिप्रदान झाले आहे. त्याची वसुली होणे आवश्यक आहे.

5) श्री.संतोष लोणे, कनि. अभियंता/ प्रोग्रामर यांना एल.जी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याने दि.15/05/2008 रोजी एक वेतनवाढ दिल्याचे दिसून येते. याबाबत स्थायी समिती मंजूरी ठरावाची प्रत लेखापरीक्षणास प्राप्त झालेली नाही.

6) श्री.जितेंद्र एस.चोईथानी, कनिष्ठ अभियंता यांची कार्यालयीन आदेश क्र.उमपा/ साप्रवि /आस्था /टे-1/46 दि.13/12/1996 अन्वये 1400-40-1800 दरो 50-2300 या वेतनश्रेणीत दि.02/11/1996 रोजी नियुक्ती देण्यात आली आहे. पुढील नियमित वार्षिक वेतनवाढ निश्चिती खालीलप्रमाणे चुकीची करण्यात आली आहे.

दिनांक	देय वेतनवाढ	दिलेली वेतनवाढ
02/11/1996	रु.1400	रु.1400
01/11/1997	रु.1440	रु.1450
01/11/1998	रु.1480	रु.1500
01/11/1999	रु.1520	रु.1550

उपरोक्तप्रमाणे चुकीच्या वेतनवाढीत दुरुस्ती करून झालेल्या अतिप्रदानाची वसुली होणे आवश्यक आहे.

7) श्री.अशोक तुलसीराम इंगळे, मजूर यांची दि.01/01/2006 रोजीची वेतननिश्चिती रु.5730/- अधिक ग्रेड पे रु.1300/-करण्यात आली असून दि.01/07/2006 रोजी प्रथम वेतनवाढ रु.210/- इतकी देय असतांना रु.220/- इतकी प्रदान करण्यात आली आहे. अतिप्रदानाची वसुली होणे आवश्यक आहे.

8) श्रीमती माया सुर्यवंशी, मजूर यांना दि.18/04/2012 रोजी आश्वासित प्रगती योजनेतर्गत विकल्पानुसार वेतननिश्चिती रु.6590/- अधिक रु.1600/- अशी करण्यात आली असून पुढील वेतनवाढ वित्त विभाग, अधिसूचना क्र.आरपीएस/1209/सीआर 27/एसईआर 9 दि.22 एप्रिल 2009 मधील 13(ब) (2) नूसार लगतच्या जुलै महिन्यात न देता पुढील वर्षाच्या जुलै महिन्यात देणे आवश्यक असतांना म्हणजेच दि.01/07/2012 रोजी न देता दि.01/07/2013 रोजी देणे आवश्यक होते. वेतननिश्चितीची योग्य ती दुरुस्ती करून अतिप्रदानाची वसुली होणे आवश्यक आहे.

9) वित्त विभाग, अधिसूचना क्र.आरपीएस/1209/सीआर 27/एसईआर 9 दि.22 एप्रिल 2009 मधील 3(10) नूसार श्री.इंगळे व श्रीमती सुर्यवंशी यांना पदोन्नतीच्या पदाचे ग्रेड वेतन रु.1400 देणे आवश्यक असतांना रु.1600 दिल्याने सुधारीत वेतननिश्चिती करून अतिप्रदानाची वसुली होणे आवश्यक आहे.

10) सहाय्या वेतन आयोगानुसार श्री.गणेश शिंपी, लघुलेखक यांचे दि.01/01/2006 रोजीचे वेतन रु.7425/- होते. सदर वेतनावर 1.86 टक्के प्रमाणे रु.13810/- प्रमाणे वेतननिश्चिती करणे आवश्यक असतांना रु.13820/- केल्याने चुकीची वेतन निश्चिती झाली आहे. योग्य ती दुरुस्ती करून अतिप्रदानाची वसुली होणे आवश्यक आहे.

11) उल्हासनगर मनपा आदेश क्र.उमपा/साप्रवि/आस्था/मुत्ति/256/2007 दि.10/05/2007 अन्वये श्री. गणेश शिंपी यांना दि.21/04/2007 पासून एक आगाऊ वेतनवाढ देय असतांना दि.28/04/2006 पासून वेतनवाढ दिल्याने वेतननिश्चितीमध्ये सुधारणा करून अतिप्रदानाची वसुली होणे आवश्यक आहे.

12) उल्हासनगर मनपा आदेश क्र.उमपा/साप्रवि/आस्था/मुत्ति/01/11 दि. 28/07/2011 नूसार श्री.गणेश शिंपी, लघुलेखक यांना एकाच पदावर दि.30/09/2010 रोजी 12 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे त्यांच्या प्राप्त विकल्पानुसार दि.01/01/2011 पासून वेतननिश्चिती करण्यात आली आहे. सहाय्या वेतन आयोगानुसार आश्वासीत प्रगती योजनेतर्गत वरीष्ठ पदाचे वेतननिश्चितीकरीता विकल्प बारा वर्षे जेव्हा पूर्ण होतात

त्या दिनांकास किंवा पुढील नियमित वेतनवाढीच्या दिनांकास देणे आवश्यक होते. दि.01/01/2011 रोजी वेतननिश्चिती करतांना दोन वेतनवाढी दिल्याने अतिप्रदान झाले आहे. अतिप्रदानाची परिगणना करून वसुली होणे आवश्यक आहे.

13) श्री.गणेश शिंपी, लघुलेखक यांच्या संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण असल्याची त्याचप्रमाणे दि.01/01/2011 पासूनच्या रजा लेख्याची नोंद सेवापुस्तकात नोंदविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले नाही. अर्धसमास क्र.22 दि.13/4/2015 रोजी दिले असता आक्षेपानूसार योग्य ती दुरुस्ती करून कार्यवाही करण्यात येईल असे अनुपालनात नमूद असल्याने आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

DATPVWM7501 (Ref No : 18, Hmm No : 22)

105 नेताजी चौक येथील फायर स्टेशन बांधण्याचे काम विभागणी करून दोन मजूर सहकारी संस्था कडून करून घेतल्याबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 6

लेखा शीर्ष:811-2110 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2092599.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 82394.00/-

नेताजी चौक येथील फायर स्टेशन बांधण्याचे काम हे विभागणी करून मे. विश्वनाथ मजूर कामगार सहकारी संस्था व मे. धनलक्ष्मी मजूर कामगार सहकारी संस्था या दोन मजूर सहकारी संस्थाकडून करून घेतले आहे.

2012-13 मध्ये फायर स्टेशन बांधणे करिता महानगरपालिकेने प्रमाणक क्र.4613 दि.26/02/2013 अन्वये रु.996500/- मे. विश्वनाथ मजूर कामगार सहकारी संस्था व प्रमाणक क्र.3418 दि.05/12/2012 अन्वये रु.1096099/- मे. धनलक्ष्मी मजूर कामगार सहकारी संस्था यांना प्रदान केलेले आहेत. खालील अनियमितते बाबत विभागास अर्धसमास क्र. 71 दिनांक 25/06/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. तथापि विभागाकडून खुलासा प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे खालील अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) नेताजी चौक येथील फायर स्टेशन बांधण्याचे काम मे. विश्वनाथ मजूर कामगार सहकारी संस्था व मे. धनलक्ष्मी मजूर कामगार सहकारी संस्था या दोन मजूर सहकारी संस्थांना विभागून देण्यात आलेले आहे. का.आ.क्र.UMC/PWD/EE/89 दि. 06/02/2013 व का.आ.क्र. UMC/PWD/EE/54 दि. 20/11/2012 अन्वये आदेश देण्यात आलेले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र.सीएटी-07/96/प्र.क्र 94 इमा-2दिनांक 16/11/2006 नुसार रुपये 15 लक्ष पर्यंतची बांधकामे मजूर सहकारी संस्थाकडून करता येतील असे नमूद आहे.सदर कामाची निविदेची रक्कम ही रु 2092599/-एवढी आहे त्यामुळे सदरहू काम हे विभागून दिलेले आहे. त्यामुळे शासन निर्णयाच्या तरतुदीचे पालन झालेले नाही.

- 2) प्रमाणक क्र.4613 मधील देयकातील बाब क्र.14 रु.128148/- ही प्राकलनात समाविष्ट नसलेली बाब आहे. (P/A plastic allumsion paint of aap.color Quantity - 823.95 Rate 155.53 =128148)
- 3) अग्निशमन विभागाचा फायर स्टेशन बांधकाम करणे बाबतचा प्रस्ताव/मागणीपत्र नस्तीत समाविष्ट नाही. तसेच फायर स्टेशन बांधकाम पूर्ण झालेनंतर अग्निशमन अधिकारी यांनी विभागाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे काम झाले आहे याबाबत फायर विभागाचे अभिप्राय व खात्री बाबतचे दस्तऐवज नस्तीत दिसून आलेले नाही.
- 4) बांधकाम केलेली फायर स्टेशनची जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याची नोंद नस्तीत दिसून आलेली नाही. तसेच काम पूर्ण झालेल्या फायर स्टेशनचे महानगरपालिकेच्या नावे मालमत्तेत नोंद झाल्या बाबतचे अभिलेख नस्तीत आढळून आलेले नाहीत.
- 5) का.आ.क्र. UMC/PWD/EE 54 दि. 20/11/2012 अन्वये मे. धनलक्ष्मी मजूर कामगार सहकारी संस्था यांना कामाचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तथापि सदर संस्थेस काम देण्यास जिल्हा निबंधक ठाणे यांची मंजूरी घेण्यात आलेली नाही. तरी सदर बाब ही नियमबाह्य आहे.
- 6) प्रमाणक क्र.4613 मधील देयकातील बाब क्र.14 (P/A plastic allumsion paint of aap.color Quantity - 823.95 Rate 155.53 =128148) चे दर हे रु. 155.53 असे आकारलेले आहेत. तथापि जिल्हा दरसूची 2011-12 मध्ये सदर बाबी करिताम रु. 55.53 असे दर आहेत. त्यामुळे रु.82394/-चे जादा प्रदान ठेकेदारास झालेले आहे. 2011-12 दरसूची नुसार अंदाज पत्रकातील दर आहेत.
- वसूलपात्र रक्कम रु 82394/-
आक्षेपाधीन रक्कम रु.2092599/-

TRTARCM6001 (Ref No : 37, Hmm No : 71)

106 प्रभात सिनेमा येथिल फायर स्टेशन बांधण्याचे काम विभागणी करून तीन मजूर सहकारी संस्था यांचे कडून करून घेतल्याबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 7

लेखा शीर्ष:811-2110 अग्निशमन फंड निधी

अनियमितता कलम : 9ड

गुंतलेली रक्कम रु. 2549177.00 /- आक्षेपाधीन रक्कम रु. 2549177.00/-

अग्निशमन विभागातील प्रभात सिनेमा येथिल फायर स्टेशन बांधण्याचे काम विभागणी करून तीन मजूर सहकारी संस्था यांचे कडून करून घेण्यात आलेले आहे व सदरहू काम देण्यास जिल्हा निबंधक ठाणे यांची मंजूरी घेण्यात आलेली नाही.

प्रभात सिनेमा येथील फायर स्टेशनचे काम विभागून तीन मजूर सहकारी संस्थाकडून करून घेण्यात आलेले

आहे. त्या करिता प्रमाणक क्र.530 दि.10/05/2012 अन्वये रु.371554/- मे. शिलालेख म.का.स.संस्था यांना, प्रमाणक क्र.531 दि.10/05/2012 अन्वये रु.1087523/- मे.स्टेन्डर्ड म.का.स.संस्था व प्रमाणक क्र.974 दि.05/06/2012 अन्वये रु.1090100/- मे. धनलक्ष्मी म.का.स.संस्था यांना प्रदान केलेले आहेत. कामातील अनियमितते बाबत विभागास अर्धसमास पत्र क्र.72 दि. 25/06/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे तथापि विभागाकडून खुलासा अप्राप्त आहे. त्यामुळे खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1)प्रभात सिनेमा येथिल फायर स्टेशनचे दुरुस्ती/बांधकाम दिवाळीपूर्वी तातडीचे काम असल्याने मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-1949 चे प्रकरण 5 कलम 2(2) नुसार मंजूर केलेले आहे. कार्यादेश क्र.3293 दि. 22/09/2011 अन्वये मे. धनलक्ष्मी मजूर कामगार संस्थेस जिल्हा उप निबंधक ठाणे यांची मंजूरी न घेता कामाचे आदेश देण्यात आले आहे. सदर काम तातडीचे असल्याने कामासाठी 180 दिवसाचा विहित कालावधी देणे चुकीचा आहे. दिवाळीचा कालावधी माहे ऑक्टोबर अथवा नोव्हेंबरमध्ये असतो परंतु सदरहू काम हे दिनांक 20/03/2012 रोजी म्हणजेच 180 दिवसात विहित कालावधीत पूर्ण केलेले आहे. त्यामुळे सदर बाब तातडीची होत नाही. त्यामुळे सदर काम मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 चे प्रकरण 5 कलम 2(2) चा गैरवापर झाला आहे.

2)प्रभात सिनेमा येथिल फायर स्टेशन बांधण्याचे काम विभागणी करून मे. शिलालेख मजूर कामगार सहकारी संस्था मे. स्टेन्डर्ड मजूर कामगार सहकारी संस्था व मे. धनलक्ष्मी मजूर कामगार सहकारी संस्था अशा तीन संस्थांना विभागून देण्यात आलेले आहे. एकच काम विभागणी करून तीन मजूर सहकारी संस्थांना वाटून दिले आहे.

3) प्राकलनातील 26 बाबीपैकी 20 बाबींच्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून आली आहे प्राकलन किंमत रु.991000/- असताना प्रत्यक्ष खर्च रु.1090100/- करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे प्राकलन रक्कमेपेक्षा रु 99100/-जादा खर्च केलेला दिसून येत आहे.

4)अग्निशमन विभागाचा फायर स्टेशन दुरुस्ती/बांधकाम करणे बाबतचा प्रस्ताव/मागणीपत्र नस्तीत समाविष्ट नाही. तसेच फायर स्टेशन बांधकाम पूर्ण झाले बाबतचे बांधकाम विभागाचा पूर्णत्वाचा दाखला नस्तीत समाविष्ट नाही. तसेच पूर्णत्वा बाबत अभिप्राय नस्तीत दिसून आले नाही.

5) बांधकाम पूर्ण केलेली फायर स्टेशनची जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याची दस्तऐवज उपलब्ध झाले नसल्याने खात्री करता आली नाही.

6) काम पूर्ण झालेल्या फायर स्टेशनचे महानगरपालिकेच्या नावे मालमत्तेत नोंद झाल्या बाबतचे अभिलेख नस्तीत आढळून आलेले नाहीत.

7) का.आ.क्र. UMC/PWD/EE 54 दि. 20/11/2012 अन्वये मे. धनलक्ष्मी म.का.स.संस्था यांना कामाचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. तथापि सदरहू संस्थेला काम देण्यास जिल्हा निबंधक ठाणे यांची मंजूरी घेण्यात आलेली नाही.

TRTARCM6001 (Ref No : 38, Hmm No : 72)

107 अग्निशमन विभागातील फायर स्टेशन बांधणे व नविन गाड्या खरेदी करिता मनपाने स्वतःचा हिस्सा खर्च न केल्याबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 1

लेखा शीर्ष: 811-2110 राज्य शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 15925000.00/-

महानगरपालिकेस दिनांक 31/03/2012 रोजी शासनाकडून रु. 85.75 लाख अनुदान शासन हिस्स्याचे 35% म्हणून अग्निशमन विभागातील फायर स्टेशन बांधणे व नविन गाड्या खरेदी करिता बाबी करिता प्राप्त झालेले आहे. व महानगरपालिकेने स्वतःचा हिस्सा 65% रु.1 कोटी 59 लाख 2012-13 मध्ये खर्च करणे आवश्यक होते. तथापि मनपाने फक्त शासन हिस्सा रक्कम रु.85.75 लाख व स्वतःचा हिस्सा रु.75 हजार फक्त खर्च केलेला आहे.

2012-13 मध्ये अग्निशमन विभागासाठी फायर स्टेशन बांधणे व नविन गाड्या खरेदी करिता खालील प्रमाणे 2012-13 च्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर कामासाठी शासनाकडून 35% हिस्स्या नुसार रु. 85.75 लाख अनुदान महानगरपालिकेस शासनाकडून प्राप्त झाले आहे. व महानगर पालिकेने स्वतःचा 65% हिस्सा रु.15925000/- खर्च करणे आवश्यक आहे. तथापि महानगरपालिकेने 2012-13 मध्ये फक्त रु.75000/- खर्च केला आहे. विभागास सदरहू बाबी बाबत अर्धसमास क्र.70 दिनांक 24/06/2015 अन्वये वरील अनियमिततेबाबत कळविण्यात आले आहे. विभागाने दिनांक 24/07/2015 पत्रान्वये खुलासा केलेला आहे की गाड्या खरेदी व फायर स्टेशन बांधकाम खर्च पुढील वर्षात 2013-14 मध्ये झालेला आहे. तथापि खुलासा समाधानकारक व संयुक्तिक नाही. कारण शासनाकडून अनुदान रक्कम रु.85.75 लाख दिनांक 31/03/2012 रोजी मिळालेले आहे. त्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे.

अ.क्र.	कामाचा तपशिल	एकूण तरतूद रु.	शासन हिस्सा 35%	मनपा हिस्सा 65%	2012-13 शासन हिस्सा खर्च	2012-13 मनपा हिस्सा खर्च
1	फायर स्टेशन बांधणे करिता	12500000	4375000	8125000	4375000	-
2	नविन गाड्या खरेदी करिता	12000000	4200000	7800000	4200000	75000
3	एकूण	24500000	8575000	15925000	8575000	75000

महानगरपालिकेस दिनांक 31/03/2012 रोजी शासनाकडून शासन हिस्साची रु.85.75 लाख रक्कम अग्निशमन विभागातील फायर स्टेशन बांधणे व नविन गाड्या खरेदी करीता प्राप्त झालेली आहे. सदर खर्चावरून दिसून येते कि महानगरपालिकेने स्वतःचा हिस्सा एकूण रु.15925000/- खर्च करणे अपेक्षित असतांना त्यांनी स्वतःचा हिस्सा म्हणून फक्त रु.75000/- 2012-13 मध्ये खर्च केलेला आहे. त्यामुळे शासनाच्या दिनांक 31/03/2012 च्या पत्राप्रमाणे अंमलबजावणी झालेली नाही.

TRTARCM6001 (Ref No : 64, Hmm No : 70)

108 मे. मोहिनी एंटरप्रायजेस यांचेकडून केलेल्या फर्निचर खरेदीतील अनियमितते बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 7

लेखा शीर्ष:110-2110 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 451500.00/-

उद्योग उर्जा व कामगार विभाग यांचे शासन निर्णय क्र.भाखस-1088 उद्योग-6 दि. 02/01/1992 परिच्छेद 5 मधील परिशिष्ट-3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे फर्निचर साहित्य खरेदी ही महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळासाठी आरक्षित आहे. तसेच शासन निर्णय क्र.भाखस-2000 उद्योग-6, दिनांक 16/10/2001 नुसार नवीन फर्निचरची खरेदी मे. अँम्बिशियस ब्लाइन्ड इंडस्ट्रीयल को ऑप. सो. विक्रोळी (पूर्व) मुंबई-400083 यांचेकडे मागणी नोंदवून करणे बंधनकारक आहे. तथापि त्याची अंमलबजावणी महानगरपालिकेने केलेली नाही.

महानगरपालिके करिता 2011-12 मध्ये मे. मोहिनी एंटरप्राइजेस यांचे कडून फर्निचर (कपाट मोठे, लॉकर कपाट, केन खुर्ची, ट्रंक) खरेदी करण्यात आलेले आहे. सदर फर्निचर खरेदीचे रु.451500/-चे प्रदान 2012-13 मध्ये प्रमाणक क्रमांक 2031 दिनांक 29/08/2012 अन्वये करण्यात आलेले आहे. सदर खरेदीतील अनियमिततेबाबत अर्धसमास क्र.92 दि.14/07/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले आहे. तथापि विभागाचे अनुपालन प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे खालील अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) खरेदीबाबतची निविदा जाहिरात ही स्थानिक वृत्तपत्र दैनिक प्रहार व दैनिक आपला महानगर व दैनिक धनुषधारी यात दिनांक 3/7/11 व 4/07/2011 रोजी रु. 20 लक्ष अंदाजित खर्चासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. तथापि शासन निर्णय दि.02/01/1992 मधील परिच्छेद क्र.10.8 अन्वये

निविदा संबंधी जाहिरात ही एक राज्यस्तरीय वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. तसेच शासन निर्णय दि.02/01/1992 मधील परिच्छेद क्र.8.1 अन्वये खरेदी समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे व वार्षिक खरेदी रु.50000/-पेक्षा जास्त असेल तर निविदा चौकशी राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. त्याचे पालन झालेले नाही.

2) उद्योग उर्जा व कामगार विभाग यांचे शासन निर्णय क्र.भाखस-1088 उद्योग-6 दि. 02/01/1992 परिच्छेद 5 मधील परिशिष्ट-3 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे फर्निचर साहित्य खरेदी ही महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळासाठी आरक्षित आहे तसेच शासन निर्णय क्र.भाखस-2000 उद्योग-6, दिनांक 16/10/2001 नुसार नवीन फर्निचरची खरेदी मे. ऑम्बिशियस ब्लाइन्ड इंडस्ट्रीयल को ऑप.सो. विक्रोळी (पूर्व) मुंबई-400083 यांचे कडे मागणी नोंदवून करणे बंधनकारक आहे. तथापि त्याची अंमलबजावणी महानगरपालिकेने केलेली नाही.

3) निविदा सूचनेतील अट व शर्त अ मधील तरतुदीनुसार मे. मोहिनी एंटरप्रायजेस यांचे कडे फर्निचर उत्पादक किंवा अधिकृत विक्रेता म्हणून फर्निचर/वस्तूंचा पुरवठा केल्या बाबतचा 5 वर्षांचा अनुभव असल्याचे प्रमाण पत्र नाही. तरी देखिल त्यांची निविदा पात्र ठरवून मंजूर केली आहे. हे नियमबाह्य आहे. तसेच अट ब मधील क्र. 1(ड) नुसार निविदाकाराकडे आयकर भरणा केलेले चलन असणे जरूरी आहे. तथापि सदर पुरवठादाराकडे दुकान किंवा संस्थेच्या नावे आयकर भरणा केलेले चलन नसून श्री किरण उदय कुलकर्णी असे पर्सनल नावाने चलन सादर केलेले आहे. सदर बाब ही अट क्र.1(ड) चे उल्लंघन करणारी आहे.

4) निविदा मागविण्यापूर्वी बाजारभावाच्या दराबाबत खात्री करणेसाठी बाजारातून संबंधित वस्तूचे दर प्राप्त करून घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे दरपत्रक मागवून कार्यवाही केल्याचे नस्तीत दिसून आले नाही. त्यामुळे पुरवठादाराचे मान्य केलेले दर बाजार भावानुसार वाजवी असल्याची खात्री करता आली नाही.

5) करारनामा व पुरवठा आदेशात नमूद केलेल्या वस्तू पुरवठ्याच्या कालावधीत विसंगती दिसून आली आहे. निविदा जाहिरातीमध्ये फर्निचर साहित्य पुरवठा करणे बाबत उल्लेख केलेला आहे. तथापि पुरवठा आदेशात फर्निचर दुरुस्ती विषयीची कामे देखील पुरवठादारास देण्यात आलेली आहेत. करारनाम्यावरील तारीख 11/04/2011 ही चुकीची नोंद केलेली आहे. पुरवठा आदेश दिनांक 16/12/2011 चे असून प्रत्यक्ष पुरवठा दिनांक 26/02/2012 रोजी केलेला आहे. तसेच करारनाम्या मध्ये मालाचा पुरवठा उशिरा झाल्यास दंडात्मक कार्यवाही बाबत उल्लेख केलेला नाही. मालाची पुरवठा करण्याची विहित मुदत 60 दिवस अशी आहे. म्हणजेच दिनांक 15/02/2012 पर्यंत पुरवठा करणे आवश्यक होते तथापि पुरवठा दिनांक 26/02/2012 रोजी 10 दिवस उशिराने केलेला आहे. त्यामुळे उशिराने केलेल्या पुरवठ्या बाबत दंड वसूल केलेला नाही.

6) पुरवठादाराचे देयकात मालाचा पूर्ण तपशिल दिलेला नाही. (उदा.कपाट साईज,गेज,लॉकर कपाट साईज इ.) त्यामुळे वस्तू पुरवठा आदेशाप्रमाणे असल्याची खात्री करता आली नाही. तसेच साहित्याची गुणवत्ता तपासणी निविदा अटी व शर्तीनुसार करणे आवश्यक आहे. परंतु तपासणी अहवाल नसताना बिलाची रक्कम प्रदान केलेली आहे.

7) निविदा जाहिरातीमध्ये फर्निचर साहित्य पुरवठा करणे बाबत उल्लेख केलेला आहे. तथापि पुरवठा आदेशात फर्निचर दुरुस्ती विषयीची रु.65000/-ची कामे देखील पुरवठादारास देण्यात आलेली आहेत. याबाबतचे स्वतंत्र निविदा प्रकिया राबविणे आवश्यक होते. तशी कार्यवाही केली नाही.

109 मे. जे एस के डीस्ट्रीब्यूटरर्स व डायमंड डीस्ट्रीब्यूटरर्स यांचे कडून खरेदी करण्यात आलेल्या औषध खरेदीतील अनियमितता बाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 6

लेखा शीर्ष: 343-2110 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 1195737.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 23000.00/-

मे. जे एस के डीस्ट्रीब्यूटरर्स व डायमंड डीस्ट्रीब्यूटरर्स यांचे कडून उशिरा पुरवठा झालेल्या औषध मालावर दंड न आकारता देयक प्रदान केलेले आहे. दवाखाने किंवा 5 हेल्थ सेंटर यांचे औषधांचे मागणीपत्र नस्तीत आढळून आलेले नाही त्यामुळे मागणी कशाच्या आधारे ठरवली हे समजून येत नाही.

आरोग्य विभागाने महानगरपालिकेच्या दवाखान्याकरिता औषधे पुरविण्याचा ठेका जे एस के डीस्ट्रीब्यूटरर्स व डायमंड डीस्ट्रीब्यूटरर्स यांना दिलेला आहे. 2012-13 मध्ये सदरहू औषधांचे देयक प्रमाणक. क्र. 4778 दि.12/03/2013 रु.806468/- प्र.क्र.4776 दि.12/03/2013 रु. 389269/-अन्वये करण्यात आलेले आहे.संबंधित पुरवठा दारास रुपये 894461 रकमेस मंजुरी देण्यात आली असून रुपये 291276 रकमेच्या औषधे खरेदीस मंजुरी घेण्यात आलेली नाही तसेच औषधांच्या पुरवठ्या बाबतची मागणीपत्र नसताना औषधे खरेदी करण्यात आलेली आहे. विभागास अर्धसमास क्र.108 दिनांक 03/08/2015 अन्वये कळविण्यात आलेले असून त्यांनी पत्र क्र.407/15 दिनांक 11/08/2015 अन्वये खुलासा केलेला आहे की पुरवठादाराकडून दंडाची रक्कम सुरक्षा अनामत रक्कमेतून वसूल केली जाईल. तथापि दंडाची रक्कम अद्याप वसूल झालेली नसल्याने व इतर बाबींचा खुलासा सयुक्तिक नसल्याने आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे. व खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

1) कार्यादेश क्र. 51 दिनांक 15/07/2011 अन्वये 22 औषधे रु.578384/- किंमतीची मे. जे एस के डीस्ट्रीब्यूटरर्स यांचे कडून खरेदी करण्यात आलेली आहेत. तथापि कार्यादेश क्र. 65 दिनांक 26/08/2011 अन्वये 22 औषधामधीलच 18 औषधे रु.228084/- किंमतीची परत मागवण्यात आलेली आहेत. सदर माल हा कार्यादेशानुसार 7 दिवसात पुरवठा करावयाचा आहे. उशिरा माल पुरवठा केल्यास रु.100/- प्रतिदिन दंड वसूल केला जाईल असे नमूद आहे. सदर माल हा नोंदवहीतील नोंदवहीनुसार चलन क्र.741 दिनांक 6/08/2011 व चलन क्र.1335 दिनांक 10/12/2011 रोजी महानगरपालिकेस

अनुक्रमे 15 व 100 दिवस उशिराने प्राप्त झालेला आहे. पुरवठादाराकडून दंड रक्कम वसूल केलेली नाही. पुरवठादाराकडून रु.11500/- दंड वसूल करणे आवश्यक आहे.

2) कार्यादेश क्र. 50 दिनांक 15/07/2011 अन्वये 27 औषधे रु.316077/- किंमतीची मे. डायमंड डीस्ट्रीब्यूटर्स यांचे कडून खरेदी करण्यात आलेली आहेत तथापि कार्यादेश क्र. 66 दिनांक 26/08/2011 अन्वये 27 औषधामधीलच 13 औषधे रु.73192/-किंमतीची परत मागवण्यात आलेली आहेत. सदर माल हा कार्यादेशानुसार 7 दिवसात पुरवठा करावयाचा आहे. उशिरा माल पुरवठा केल्यास रु.100/-प्रतिदिन दंड वसूल केला जाईल असे नमूद आहे. सदर माल हा नोंदवहीतील नोंदवहीनुसार चलन क्र.741 दिनांक 6/08/2011 व चलन क्र.1335 दिनांक 10/12/2011 रोजी महानगरपालिकेस अनुक्रमे 15 व 100 दिवस उशिराने प्राप्त झालेला आहे. पुरवठादाराकडून दंड रक्कम वसूल केलेली नाही. पुरवठादाराकडून रु.11500/- दंड वसूल करणे आवश्यक आहे.

3) निविदा अटी प्रमाणे कार्यादेश दिल्यापासून 7 दिवसांच्या आत चलनाच्या दोन सत्य प्रतीसह औषधे पोहोच करावयाची आहेत. तथापि औषधे पुरवठा केल्याची डिलिव्हरी चलने नस्तीत दिसून आली नाही. त्यामुळे माल मिळाल्याची खात्री करता आली नाही.

4) औषधे खरेदीचे कार्यादेश हे माहे जुलै व ऑगस्ट-2011 मधील आहेत. तथापि पुरवठादाराचे बिल हे माहे ऑगस्ट-2012 मधील आहे. औषधांचा पुरवठा कालावधी हा 7 दिवसांचा आहे. पुरवठादाराने बिल एक वर्ष उशिराने सादर केल्याचे कारण किंवा खुलासा स्पष्ट होत नाही.

5) दवाखाने किंवा 5 हेल्थ सेंटर यांचे औषधांचे मागणीपत्र नस्तीत आढळून आलेले नाही. त्यामुळे मागणी कशाच्या आधारे ठरवली हे समजून येत नाही.

6) माल खाते नोंदवहीत औषधांचा प्रत्येक युनिटचा दर, पुरवठादाराचे नाव व औषधाचे मुल्य नोंदवले नाही. माल प्राप्त झाल्याची तारीख व चलन क्रमांक नोंदविलेला नाही.

TRTARCM6001 (Ref No : 93, Hmm No : 108)

110 आमदार निधीतून नागरी आरोग्य केंद्रास आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे खरेदी मधील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 4

लेखा शीर्ष: C-26 राज्य शासन निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 893213.00/-

वसूलपात्र रक्कम रु. 9700.00/-

वैद्यकीय उपकरणे खरेदी बाबत शासन दर करार असल्याचे नमूद केलेले आहे. त्याची प्रत नस्तीत समाविष्ट नसल्याने शासन दरकरारनुसार खरेदी झाल्याची खात्री करता नाही. तसेच 5 टक्के सुरक्षा अनामत रक्कम रुपये 44461/- वसूल करण्यात आले नाही. मे. गुंजन सर्जिकल अँड आणि कंपनी यांनी उपकरणाचा पुरवठा 97 दिवस विलंबाने केला असताना विलंब आकार निविदा अटी व शर्ती नुसार प्रतिदिनी रु.100/- प्रमाणे रु. 9700/- वसूल केला नाही. तसेच प्राप्त उपकरणाच्या जमानांदी जडसंग्रह नोंदवहीत घेतल्या नाहीत. व सदर उपकरणे योग्य असल्याची तपासणी केली नाही.

आमदार विकास निधीतून हिमग्लोबीन मीटर, IV STAND, ईसीजी मशीन, ENT STAND ही आरोग्य उपकरणे खरेदीतील अनियमिततेबाबत अर्धसमास क्र. 66 दि.20/6/15 अन्वये निर्गमित केला असून विभागाचे दि. 5/8/15 चे अनुपालन तपासून खालील अभिप्राय देण्यात आले आहेत.

- 1) वैद्यकीय उपकरणे खरेदी बाबत शासन दरकरार असल्याचे नमूद केलेले आहे. त्याची प्रत नस्तीत समाविष्ट नसल्याने शासन दरकरारनुसार खरेदी केल्याची खात्री करता आली नाही.
- 2) निविदा अटी नुसार 5% सुरक्षा अनामत रक्कम रु.44461/- करणे आवश्यक होते. परंतु सदर रक्कम वसूल केली नाही. उर्वरित देयकातून वजा करून बिल प्रदान करण्यात येईल असे विभागाने अनुपालन दिले आहे. त्यामळे सदर रक्कम रु.44461/- वसूलपात्र आहे.
- 3) मे. गुंजन सर्जिकल अँड & कंपनी यांना पुरवठा आदेश रु. 8,93,213/- चे दिले आहेत. निविदेतील अटी नुसार 30 दिवसात उपकरणांचा पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. परंतु खालील साहित्य विलंबाने पुरवठा केला आहे. त्याची विलंब आकार प्रतिदिनी रु.100/- प्रमाणे रु.9700/- वसूल केला नाही.

साहित्याचा तपशील	डिलिवरी चलन क्र. व दि.	प्राप्त दि.	विलंब कालावधी.	रक्कम रु.
Treatment Table 1 नग	20283 दि. निरंक	2/3/13	24 दिवस	
Glucometer- 10 & Glucostrip-5	20283 दि. निरंक	22/2/13	14 दिवस	
Stethoscope 10 नग		21/2/13	12 दिवस	
Ent set 10 नग	20289 दि. निरंक	13/3/13	34 दिवस	
sonography machine-1 नग & Ecg machine 1 नग	20278 दि. निरंक	15/2/13	7 दिवस	
Loryngascope-10 नग & Ecg	20277 दि.--	14/2/13	6	

machine-1 नग				
			एकूण 97 दिवस	9700

विलंब आकाराची रक्कम रुपये 9700/- सुरक्षा अनामत मधून वसूल करणे आवश्यक आहे.

4) प्राप्त उपकरणाच्या जमानोंदी साठा नोंदवहीत घेतल्या नाहीत. तसेच सदर उपकरणे योग्य सुस्थितीत असल्याची तपासणी केली नाही. तसेच सदर साहित्यावर स्थानिक कर जमा पावत्या नाहीत. त्यामुळे खरेदीवर झालेला खर्च 8,93,213/- हा आक्षेपाधीन ठेवण्यात येत आहे.

वसूलपात्र रक्कम रु.9700/-

DATDDZM6901 (Ref No : 111, Hmm No : 66)

111 उल्हासनगर शहरातील व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कर नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांनी वार्षिक विवरणपत्रे सादर केली नसल्याबाबत

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 7

लेखा शीर्ष : 951-1150 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

स्थानिक संस्था कर नियमाच्या नियम क्रमांक 29 अन्वये प्रत्येक नोंदणीकृत व्यापारी वर्गाकडून प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांपैकी 11487 व्यापारी वर्गांनी विवरणपत्रे सादर केलेली नाहीत. व्यापारी वर्गाकडून स्थानिक संस्था कर भरणा करण्यात आलेल्या रकमांचा बँकेच्या लेख्यामध्ये ताळमेळ घेण्यात आलेला नाही

उल्हासनगर महानगरपालिकेचे स्थानिक संस्था कर विभागाचे लेखापरीक्षण केले असता स्थानिक संस्था कराचे नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या 15051 असून विवरणपत्र सादर केलेल्याची संख्या 3564 आहे त्याचा तपशील खालील नमूद केला आहे. याबाबतचा अर्धसमास पत्र क्रमांक 100 दिनांक 20/7/2015 नुसार कळविण्यात आले असता अनुपालन प्राप्त झाले नाही. तरी लेखापरीक्षणाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहे.

1)नगरविकास विभागाकडील शासन राजपत्र असाधारण क्र 52 दिनांक 25/3/2010 मधील नियम क्र 10 नुसार स्थानिक संस्था कर नियमाच्या नियम क्र 3 अन्वये किंवा नियम 5 च्या पोट नियम (7) अन्वये नोंदणी केली जाण्यास पात्र असणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी वैध नोंदणी प्रमाणपत्र असल्याखेरीज व्यापाऱ्यांना धंदा करता येणार नाही अशा प्रकारची तरतूद असताना संपूर्ण महानगरपालिकेची कार्यक्षेत्रात स्थानिक संस्था कराचे नोंदणी केलेल्या

व्यापाऱ्यांची संख्या 15051 ँवढी असल्याचे महानगरपालिकेकडील लेखापरीक्षणास प्राप्त झालेल्या अभिलेख्यावरून आढळून आलेले आहे.

2)स्थानिक संस्था कर नियमाची नियम क्र 29 अन्वये नोंदणीकृत व्यापारी वर्गाकडून प्रत्येक आर्थिक वर्षामध्ये विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारची तरतूद असताना महानगरपालिकेकडील 2012-13 या वर्षीचे लेखापरीक्षण करताना 15051 व्यापाऱ्यांपैकी केवळ 3564 व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र सादर केलेली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र	युनिट क्र	स्थानिक संस्था कराची नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या	2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये विवरणपत्र सादर केलेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या	विवरणपत्र सादर न केलेल्या व्यापाऱ्यांचे प्रमाण
1	1	946	420	55.60%
2	2	2046	522	83.83%
3	3	2759	460	70.71%
4	4	2900	691	72.55%
5	5	1961	585	85.10%
6	6	872	157	55.60%
7	7	1315	361	83.83%
8	8	1920	306	70.17%
9	9	416	62	72.55%
		15051	3564	76.32%

एकूण 9 युनिट मधील व्यापारी वर्गाकडून 2012-13 या आर्थिक वर्षामध्ये वरीलप्रमाणे 9 युनिट मधील 11487 व्यापाऱ्यांनी (76.32%) विवरणपत्र सादर केलेली नाहीत. महानगरपालिकेकडून त्याबाबत व्यापारी वर्गास देण्यात आलेल्या नोटीस व त्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा तपशील सादर करण्यात आलेला नाही. वरील बाबीची पूर्तता करण्यात आलेली नसल्यामुळे आक्षेप कायम ठेवण्यात येत आहे,

DATASMM5901 (Ref No : 81, Hmm No : 100)

112 उल्हासनगर महानगरपालिकेचे अतिक्रमण विभागातील अभिलेख लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याबाबत.

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 7

लेखा शीर्ष: अे 10 मनपा निधी

अनियमितता कलम : 9ड

महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमाचे कलम 4(3) मधील तरतुदीनुसार लेखापरीक्षास अभिलेख उपलब्ध करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची असल्याने आणि कलम 6 नुसार मागणी करूनही अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण निर्मुलन विभागाने बांधकामे निष्कासित केलेल्या बांधकामाबाबत अभिलेख उपलब्ध करून दिले नाहीत.

उल्हासनगर महानगरपालिकेचे अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण निर्मुलन विभागातील अभिलेखाचे लेखापरीक्षण करणेसाठी खालील अभिलेख उपलब्ध झालेले नाहीत. अर्धसमास क्र. 64 दि.18/6/2015 अन्वये खुलासा मागविला असता अनुपालन प्राप्त झाले नाही.

1.2012-13 अखेर एकूण किती अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्याचे सर्वेक्षण कोणत्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी केले त्यांच्या दैनंदिनी अहवालासह अनधिकृत बांधकामे पाडल्याचे कागदपत्रे प्राप्त झाली नाहीत.

2.प्रभाग क्र.1 ते 4 यांनी एकूण किती बांधकामे निष्कासित करणेसाठी मंजूरी मागितली व विभागाने दिलेल्या मंजूरीचे आदेश व त्यानुसार निष्कासनाबाबत केलेल्या कार्यवाहीचे पंचनामे, फोटो अभिलेख उपलब्ध झाले नाहीत.

3.अनाधिकृत बांधकामे निष्कासित केलेल्या इमारती एकूण 131 असून बांधकाम क्षेत्र 74474 चौरस फुट आहे. परंतु निरुपयोगी साहित्य निघाल्याची जमा नोंद ठेवली नसल्याचे दिसून आहे. व लिलावाद्वारे केलेल्या विक्रीची कागदपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत.

4.अनाधिकृत बांधकामे निष्कासित करणेसाठी आयुक्त यांचे पत्र क्र.उमपा/अबांनिवि/अतिक्रमण/ 196 /2001 दि. 30/10/2001 चे आदेश आहेत. त्यामध्ये प्रति चौरस फुट रु.63/- दर असून महानगर पालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी दर सुधारीत करणे आवश्यक आहे.

5.उल्हासनगर मनपा क्षेत्रात एकूण 149 इमारती धोकादायक असल्याचे अभिलेख नस्तीत आहेत. त्याबाबत मनपाने पुढील काय कार्यवाही केली याबाबतची कागदपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत.

6.रस्त्यावरील अनाधिकृत पथारीवाले, हातगाड्या, विक्रेते यांचे विरुद्ध केलेली कार्यवाही व त्यामधून प्राप्त झालेल्या महसुली निधी जमेबाबतची पावती पुस्तके व रोखवही देण्यात आली नाही.

7.अनाधिकृत बांधकामे निष्कासित करणेसाठी प्रभागाना अधिकार दिले आहेत. परंतु त्यावर अतिक्रमण विभागाचे नियंत्रण नसल्याचे दिसून आले.

महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमाचे कलम 4(3) नुसार मधील तरतुदीनुसार अभिलेख लेखापरीक्षास उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाची आहे. परंतु सदर जबाबदारीचे पालन केले नाही.

DATDDZM6901 (Ref No : 57, Hmm No : 64)

113 आदित्य कम्प्युटर सर्व्हिस यांचे कडून मालमत्ता कर विभागाकरिता बिले छपाई करून घेतलेल्या कामातील अनियमितता

लेखापरीक्षण वर्ष : 2012-2013

No. of Irregularities: 5

लेखा शीर्ष:343-2110 मनपा निधी निधी

अनियमितता कलम : 9ड

आक्षेपाधीन रक्कम रु. 789129.00/-

महानगरपालिकेने मालमत्ता कराची बिले छपाई करण्याचे काम मे. आदित्य कम्प्युटर सर्व्हिस यांना 3 वर्षा करिता ठेका देऊन करण्यात आलेले आहे. ठेकेदाराच्या देयकात मालमत्ता कर बिले कुठल्या वर्षाची छपाई केली याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे कोणत्या वर्षाची बिले छपाईचे प्रदान आहे हे समजून येत नाही. ठेकेदाराशी केलेला करारनामा लेखा परीक्षणास उपलब्ध करण्यात आलेला नाही

महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कराची बिले छपाई करण्याचे काम मे. आदित्य कम्प्युटर सर्व्हिस यांना 3 वर्षा करिताचा ठेका भांडार विभागाकडील कार्यादेश दिनांक 25/08/2009 अन्वये देण्यात आलेला आहे. 2012-13 मध्ये सदर ठेकेदारास छपाई करण्याचे रु.789129/-चे प्रदान प्रमाणक क्रमांक 3728 दिनांक 26/12/2012 अन्वये करण्यात आलेले आहे. ठेकेदाराशी केलेला .

करारनामा लेखा परीक्षणास उपलब्ध करण्यात आलेला नाही अर्धसमास क्र. 105 दिनांक 28/07/2015 अन्वये निर्गमित केला असून त्याचे अनुपालन प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे खालीलप्रमाणे अभिप्राय देण्यात येत आहेत.

- 1) ठेकेदाराच्या देयकात मालमत्ता कराची कोणत्या वर्षाची बिले छपाई केली याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे कोणत्या वर्षाची बिले छपाईचे प्रदान आहे हे समजून येत नाही.
- 2) महानगरपालिकेचा कार्यादेश 25/08/2009 चा आहे ठेकेदाराने देयक 09/12/2011 रोजी सादर केले आहे. तरी 2011 मध्ये कार्यादेश काढलेले दिसून आले नाहीत. निविदा अट भाग-4 (2) अन्वये मालमत्ता कराची बिले जनरेट झाल्यावर ठेकेदारास बिलांचा डाटा मिळाल्यापासून 10 दिवसात बिले छापून महानगरपालिकेस द्यावयाचे आहेत. परंतु देयकातील बिले कधी जनरेट झालीत व ठेकेदारास कधी डाटा पुरविण्यात आला याबाबतचा पत्र व्यवहार नस्तीत समविष्ट केलेला नाही. त्यामुळे बिले विहित मुदतीत महापालिकेस छापून मिळाल्याची खात्री करता आली नाही.
- 3) ठेकेदाराशी केलेला करारनामा लेखा परीक्षणास उपलब्ध करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे करारातील अटी व शर्तीची अंमलबजावणी झाल्याची व मुद्रांक शुल्क भरल्याची खात्री करता आली नाही.
- 4) मालमत्ता कर बिले छापण्याकरिता महानगरपालिकेचा दर वर्षी रु.789129/- एवढा खर्च झालेला दिसून येत आहे. महापालिकेकडे छपाई करण्यासाठी त्याअनुषांगिक मशिनरी(जम्बो प्रिंटर) उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांनी ठेकेदारामार्फत बिले छपाई करून घेण्यात आली आहेत. महानगरपालिकेने स्वतः

प्रिंटर खरेदी करून बिले छपाई करून घेतली तर कमी खर्चात बिले छपाई झाली असती तसेच मालमत्ता करासाठी कल्याण डॉंबिवली महानगरपालिकेकडून सॉफ्टवेअर प्रणाली विकत घेण्यात आलेली असल्यामुळे मालमत्ता कराची बिले ही प्रणालीद्वारे तयार होतात व ती जम्बो प्रिंटरद्वारे छपाई केल्यास कमी खर्चात छपाईचे काम झाले असते परंतु तशी कार्यवाही महानगरपालिकेकडून झालेली नाही. त्यामुळे एकप्रकारे मनपाचे आर्थिक नुकसान झालेले दिसून येत आहे.

5) ठेकेदाराने किती बिले प्रिंट केली याबाबत मालमत्ता कर विभागाकडून नोंदवही ठेवलेली नाही अथवा तसे प्रमाणित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे देयकातील बिलांच्या संख्ये विषयी खातरजमा करता आली नाही.

TRTARCM6001 (Ref No : 73, Hmm No : 105)

आक्षेप विवरणपत्राबाबत – लेखापरीक्षण अहवालात समाविष्ट केलेल्या सर्व परिच्छेदांबाबत लेखापरीक्षण चालू असताना अर्धसमास पत्रे निर्गमित करण्यात आली होती. त्यानुसार प्राप्त उत्तरे व अनुपालन तपासून सर्वसामान्य स्वरूपाच्या आक्षेपांची पूर्तता करून घेण्यात आली असल्याने स्वतंत्र आक्षेप विवरणपत्र निर्गमित केली नाही.

विवरण व परिशिष्टे- आवश्यक विवरणपत्रके या लेखापरीक्षण अहवालासोबत जोडण्यात आली आहेत.

अनुपालन- या लेखापरीक्षण अहवालाचे परिपूर्ण अनुपालन (तीन प्रती) महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियमाचे कलम 10(1) मधील तरतुदीनुसार हा लेखापरीक्षण अहवाल मिळाल्यापासून 4 महिन्यांच्या आत महासभेच्या मान्यतेच्या ठरावाच्या प्रतीसह आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर यांचे स्वाक्षरीने या कार्यालयाकडे पाठविण्यात यावे.


पोहोच- हा लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्याची तारीख कळवून तात्काळ पोहोच देण्यात यावी.


(सिताराम काळे),

उपसंचालक(मनपालेप), उपविभाग-2
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, नवी मुंबई

प्रत अग्रेषित-

- 1) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखा परीक्षा), मुंबई
- 2) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32
- 3) मा. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई
- 4) संचालक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई
- 5) सहसंचालक (मनपालेप), स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई (3 प्रती)
- 6) पुनर्विलोकन अहवाल शाखा, रायगड भवन, नवी मुंबई


(सिताराम काळे),

उपसंचालक(मनपालेप), उपविभाग-2
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, नवी मुंबई

लेखा परीक्षकनिहाय परिच्छेदांचे विवरणपत्र

नाव	परिच्छेद क्रमांक
देवराम दुंदा झांजरे, लेखापरिक्षा अधिकारी	1, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 25, 26, 39, 50, 51, 52, 53, 72, 73, 74, 79, 89, 110, 112
आत्माराम शांताराम मसुरकर, सहाय्यक लेखापरिक्षा अधिकारी	12, 17, 27, 32, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 75, 76, 77, 78, 101, 111
नंदकुमार दारकानाथ मलबारी, सहाय्यक लेखापरिक्षा अधिकारी	18, 19, 20, 23, 24, 62
प्रविणकुमार वसंत वाघ, सहाय्यक लेखापरिक्षा अधिकारी	6, 7, 8, 9, 21, 22, 28, 35, 37, 38, 47, 48, 49, 54, 55, 63, 64, 69, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 97, 102, 103, 104
राजाराम विठ्ठल विशे, सहाय्यक लेखापरिक्षा अधिकारी	2, 13, 30, 31, 42, 56, 80, 98
अरुण रामभाऊ चौधरी, सहाय्यक लेखापरिक्षा अधिकारी	4, 5, 29, 33, 34, 36, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 81, 82, 83, 90, 92, 95, 96, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 113

विवरणपत्रे व जोडपत्रे

अ.क्र.	परिच्छेद क्र.	आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम	गुंतलेली रक्कम
1	2	5146107.00	----	----	----	----
2	4	7909733.00	10035029.00	----	----	----
3	5	1321500.00	79591.00	----	----	----
4	6	4300000.00	673755.00	----	----	----
5	7	10196750.00	49685.00	----	----	----
6	8	5500000.00	178023.00	----	----	----
7	9	2627893.00	168934.00	----	----	----
8	10	17304093.00	407114.00	----	----	----
9	11	4723619.00	488661.00	----	----	----
10	12	361414.00	----	----	----	----
11	13	----	1063819492.00	----	----	----
12	14	716760.00	7167.00	----	----	----
13	15	2891456.00	138160.00	----	----	----
14	16	130219393.00	----	----	----	----
15	17	1966470.00	----	----	----	----
16	18	4221206.00	41212.00	----	----	----
17	19	4886374.00	----	----	----	----
18	20	6858600.00	----	----	----	----
19	21	----	73933.00	----	----	----
20	23	9123223.00	33950.00	----	----	----
21	24	4830696.00	----	----	----	----
22	25	999300.00	9930.00	----	----	----
23	26	2016519.00	3300.00	----	----	----
24	27	82000.00	----	----	----	----
25	28	234600.00	----	----	----	----
26	29	234600.00	----	----	----	----
27	31	374421.00	----	----	----	----
28	33	440000.00	8800.00	----	----	----
29	34	----	68489.00	----	----	----
30	35	4182234.00	352129.00	----	----	----
31	36	999427.00	9994.00	----	----	----

Ulhasnagar (M Corp.)

अ.क्र.	परिच्छेद क्र.	आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम	गुंतलेली रक्कम
32	37	5335253.00	86764.00	----	----	----
33	38	13709788.00	408736.00	----	----	----
34	39	3946511.00	199950.00	----	----	----
35	40	8969400.00	----	----	----	----
36	41	6831449.00	----	----	----	----
37	42	350509.00	10125.00	----	----	----
38	43	5843810.00	207707.00	----	----	----
39	44	162006100.00	----	----	----	----
40	45	1551128.00	----	----	----	----
41	46	----	3621486.00	----	----	----
42	47	----	769601.00	----	----	----
43	48	----	2343997.00	----	----	----
44	49	----	6154807.00	----	----	----
45	50	9107927.00	2477769.00	----	----	----
46	51	----	6903266.00	----	----	----
47	52	----	1871286.00	----	----	----
48	53	----	493391.00	----	----	----
49	54	3730688.00	583556.00	----	----	----
50	55	2541513.00	1256966.00	----	----	----
51	56	----	4661862.00	----	----	----
52	57	2460000.00	----	----	----	----
53	59	----	849999.00	----	----	----
54	60	----	9616447.00	----	----	----
55	61	----	12571.00	----	----	----
56	62	1135908.00	----	----	----	----
57	63	----	16038415.00	----	----	----
58	64	----	4678117.00	----	----	----
59	65	966000.00	----	----	----	800800.00
60	66	475000.00	----	----	----	475000.00
61	67	1788080.00	524480.00	----	----	----
62	68	2888980.00	951800.00	----	----	----
63	69	----	12300.00	----	----	----
64	70	792730.00	18708.00	----	----	----
65	71	337080.00	----	----	----	----
66	72	4481654.00	53700.00	----	----	----

Ulhasnagar (M Corp.)

अ.क्र.	परिच्छेद क्र.	आक्षेपाधीन रक्कम	वसूलपात्र रक्कम	तात्पुरती अमान्य रक्कम	अंतिम अमान्य रक्कम	गुंतलेली रक्कम
67	73	----	2028400000.00	----	----	----
68	74	20566707.00	373344.00	----	----	----
69	75	----	76109.00	----	----	----
70	76	----	882822.00	----	----	----
71	77	----	1373213.00	----	----	----
72	79	28834135.00	431571.00	----	----	----
73	80	11343316.00	24010.00	----	----	----
74	81	444000.00	46426.00	----	----	----
75	82	499697.00	4997.00	----	----	----
76	83	1798661.00	17986.00	----	----	----
77	85	1784213.00	94200.00	----	----	----
78	86	660000.00	12522.00	----	----	----
79	87	1392480.00	97259.00	----	----	----
80	88	1879692.00	62573.00	----	----	----
81	89	554042.00	22509.00	----	----	----
82	90	----	245000.00	----	----	----
83	92	208235.00	----	----	----	----
84	95	1542943.00	----	----	----	----
85	98	8624.00	----	----	----	----
86	99	48700.00	----	----	----	----
87	100	496860.00	25000.00	----	----	----
88	101	50850.00	----	----	----	----
89	102	450000.00	----	----	----	228000.00
90	105	2092599.00	82394.00	----	----	----
91	106	2549177.00	----	----	----	2549177.00
92	107	15925000.00	----	----	----	----
93	108	451500.00	----	----	----	----
94	109	1195737.00	23000.00	----	----	----
95	110	893213.00	9700.00	----	----	----
96	113	789129.00	----	----	----	----

विवरणपत्र -१ (अ)

महसूली जमा

वर्ष: २०१२-२०१३					(रुपयात)
अ.क्र	महानगरपालिका	महसूली जमा	महसूली खर्च	शिल्लक	शेरा
	उल्हासनगर महानगरपालिका	१७२१९३२५११	१५०९१०३९८१	२१२८२८५३०	

(Signature)

मुख्य लेखा अधिकारी

उल्हासनगर महानगरपालिका

विवरणपत्र -१ (बि)

भांडवली जमा

वर्ष: २०१२-२०१३					(रुपयात)
अ.क्र	महानगरपालिका	भांडवली जमा	भांडवली खर्च	शिल्लक	शेरा
	उल्हासनगर महानगरपालिका	६५२६४७१	१९३४०५४७७	-	

(सन्दिग्ध)

मुख्य लेखा अधिकारी

उल्हासनगर महानगरपालिका

विवरणपत्र १ - (ब)
गोषवारा खर्चबाजू

रक्कम रू (लाखात)					
अ.क्र.	लेखाशीर्ष	लेखापरीक्षण वित्तीय वर्षाचे सुधारित अंदाज	लेखापरीक्षण वित्तीय वर्षाचे प्रत्यक्ष आकडा	वाढ	घट
१	२	३	४	५	६

निर्देश

तोरा सुध्दा नरु
पक्ष पुरा

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर

विवरणपत्र क्र. १ ब(क)

महानगरपालिकेचे दि. ३१/३/२०१३ अखेर मत्ता व दायित्व विवरणपत्र

अ.क्र	दायित्व	रक्कम (रु.)	अ.क्र	मत्ता	रक्कम (रु.)
	Liabilities	५९३,०६,९०,१२०		Assets	७,४०,८६,१०,५९४.७२

(Signature)

मुख्य लेखा अधिकारी

उल्हासनगर महानगरपालिका

उल्हासनगर महानगरपालिका

विवरण पन्ना. २

सन २०१२-१३ या वित्तीय वर्षाचे शासकीय अनुदानाचे जमा व खर्चाचे विवरणपत्र.

अ. क्र	अनुदानाचे नाव	मंजूरी आदेश क्र. व दि.	मंजूर करणारे प्राधिकारी	राज्य लेखातील प्रधानशिर्ष	दि. १/४/१२ रोजी शिल्लक अनुदान रकम (रु)	सन १२-१३ मधील प्राप्त अनुदान रकम	एकूण उपलब्ध अनुदान	सन १२-१३ मधील केलेला खर्च (रु)	शिल्लक अनुदान रकम (रु)	सन १३-१४ मध्ये खर्च करण्यास अनुमती असलेली अनुदानाची रकम (रु)	शासनास परत करावयाची अनुदानाची रकम (रु)	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	जन्मपाणा अनुदान	—	—	०	४८७१२१६	४८७१२१६	४८७१२१६	०	४८७१२१६	०	४८७१२१६	४८७१२१६
२	युआयडीएआय अनुदान	—	—	३८८४४७३	३०००००	४१८४४७३	०	४१८४४७३	४१८४४७३	४१८४४७३	४१८४४७३	४१८४४७३
३	रस्ता अनुदान	—	—	१२३९६२७	१८०८१८४५	१९३२१४७२	१९३२१४७२	०	०	०	०	०
४	जेएनएनसुआरएम अनुदान	—	—	१०५९५२	७०००००	७४५९५२	७१०५९५२	०	०	०	०	०
५	अग्नी सुरक्षा अनुदान	—	—	१	८५७५०००	८५७५०००	४६६१०३७	३९१३९६३	३९१३९६३	३९१३९६३	३९१३९६३	३९१३९६३
६	१३ वा वित्त आयोग अनुदान	—	—	८३०८०४०	१२२०३९७७८	१३०३४७८१८	१२९९७६५८८	३७१२३०	३७१२३०	३७१२३०	३७१२३०	३७१२३०
७	डीपीडीसी अनुदान (MIA)	—	—	२०१३५००	४७७४६५००	४९७६००००	३६७५६५७०८	१३००४२९२	१३००४२९२	१३००४२९२	१३००४२९२	१३००४२९२
८	खासदार निधी	—	—	३९५५८	२०८६३००	२०९०२५५८	२०३५८८९४	५४३६६४	५४३६६४	५४३६६४	५४३६६४	५४३६६४

अनुदान (MP)															
१	दलित वस्ती अनुदान	—	1046356	11600000	12646356	2016519	10629837	10629837							
१०	जीएनएनयुआरएम पाणी पु बटा अनुदान	—	1352394	477732000	479084394	455982074	23102320	23102320							
११	निर्मल एमएमआर अनुदान	—	14256375		14256375	5277043	8979332	8979332							
१२	जीएनएनयुआरएम (बीएसयुपी)	—	32087256	0	32087256	5954850	26132406	26132406							
१३	राजीव आवास योजना	—	3747570	0	3747570	2095905	1651665	1651665							
१४	स्पेशल ग्रांट (एनसीएम)	—	7030166	0	7030166	1615166	5415000								54150

(Signature)
मुख्य लेखा अधिकारी

उल्हासनगर महानगरपालिका

वि. प्रग क-2

8

विवरण पत्र -१ (क)

शासकीय अनुदान

वर्ष: २०१२-२०१३					(रुपयात)
अ.क्र.	महानगरपालिका	शासकीय	शासकीय	शिल्लक	शेरा
		अनुदान जमा	अनुदान खर्च		
	उल्हासनगर महानगरपालिका	८४२५८८३३९	८५७५२१२५८	-	-

सिद्धि

मुख्य लेखा अधिकारी
उल्हासनगर महानगरपालिका

पृष्ठ क्र. 2

विवरणपत्र - २ (ए)

शासकीय अनुदान

एकूण जमा व खर्च (१अ + १ब + १क)					
वर्ष: २०१२-२०१३					(रुपयात)
अ.क्र	महानगरपालिका	एकूण जमा	एकूण खर्च	शिल्लक	शेरा
	उल्हासनगर महानगरपालिका	२५७१०४७३२१	२५५७८२२६९	१३२२५०५२	-

सन्मन्त)

मुख्य लेखा अधिकारी

उल्हासनगर महानगरपालिका

पुनर् ६ ३

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर
 विवरणपत्र क्र. ३
 महापालिकेने घेतलेल्या व सन २०१२-१३ या वित्तिय वर्षात थकीत असलेल्या कर्ज रकमांचे विवरणपत्र
 आकडे - रकम (रु.)

अ. क्र	कर्जाचा तपशिल	कर्जाचे प्रयोजन	कर्जाची रकम	कर्जा प्राप्त दिनांक	व्याजाचा दर	परता व्याजा अवधी	सरकारने हमी केलेली आहे काय?	दि. १/४/१२ शिल्लक कर्ज मुद्दल	रोजी		सन २०१२-१३ मधील परतफेड		दि. ३१/३/१३ रोजी शिल्लक कर्ज मुद्दल	रोजी व्याज	रोय
									१	२	३	४			
१	म. जि. ग्रा. (ओ. एम. बी)	भुयारी गाळर	1184	1979/86	6.75	25 YEARS	0	९२५	९२५	४३३	०	०	९२५	११५	४३३
२	म. जि. ग्रा. (ओ. एम. बी)	पाणी पुरवठा योजना	700	1998	14.55	10 YEARS	0	765	554	0	0	765	554	0	0
३	म. जि. ग्रा. (एल. आन. सी)	पाणी पुरवठा योजना	850	1997	15.35	10 YEARS	0	66	310	0	0	66	310	0	0
४	म. जि. ग्रा.	पाणी पुरवठा योजना	110	1999	13	25 YEARS	0	120	109	120	109	0	0	0	0
५	म. जि. ग्रा.	रस्ते व उड्डाण	1927	2000	11	15 YEARS	0	1871	1751	0	0	1751	0	0	0
एकूण															


मुख्य लेखा अधिकारी
 उल्हासनगर महानगरपालिका

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर
विवरणपत्र क्र. 4

सन 2010-11, सन 2011-12 व सन 2012-13 या वित्तीय वर्षातील करांची येणं वसुली व थकबाकी दर्शविणारे विवरणपत्र

अ.क्र	वर्ष	करांचे नाव	मागणी			वसुली			थकबाकी			वसुलीची टक्केवारी	शेरा
			मागील	चालू	एकुण	मागील	चालू	एकुण	मागील	चालू	एकुण		
1	2010-11		3 अ	3 ब	3 क	4 अ	4 ब	4 क	5 अ	5 ब	5 क		
1	2010-11		1229930181	591377398	1821307579	295484181	240519062	536003243	934446000	350858336	1285304336		29
2	2011-12		1312675446	796620578	2109296024	246132481	277754996	523887477	1066542965	518865582	1585408547		25
3	2012-13		1582211529	955362469	2537573998	199798463	309386562	509185025	1382413066	645975907	2028388973		20

सोबत करनिहाय साविस्तर मागणी व वसुली दर्शविणारे संदर्भित वित्तीय वर्षांचे तक्ता जोडत आहे.


उप आयुक्त (कर)

उल्हासनगर महानगरपालिका

महानगरपालिका,

विवरणपत्र क्र. ५ (अ)

महानगरपालिकेने दिलेल्या व दिनांक (लेखापरीक्षण वर्ष) अखेर थकीत कर्ज व आगाऊ रक्कमा दर्शविणारे विवरणपत्र

आकडे रक्कम रु. (लाखात)

अ.क्र.	कजाऊ/आगाऊ रकमेचा प्रकार	मागणी			वसुली (लेखापरीक्षण वर्षातील)			थकबाकी (लेखापरीक्षण वर्ष अखेर)			शेरा
		मागील	लेखापरीक्षण वर्ष मधील प्रदान	एकूण	मुदल	व्याज	एकूण	मुदल	व्याज	एकूण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१											
२											
३											
४											
५											

शिर्षक

1
02/01/2021
18/05/21
18/05/21

महानगरपालिका

विवरणपत्र क्र. ५ (ब)

महानगरपालिकेने दिलेल्या व दिनांक (लेखापरीक्षण वर्ष) अखेर आगाऊ रक्कमा दर्शविणारे विवरणपत्र

आकडे रक्कम रु.(लाखात)

अ.क्र.	आगाऊ रकमेचा प्रकार	मागील शिल्लक आगाऊ रक्कम	लेखापरीक्षण वर्षात दिलेली अग्रिमे	एकूण धकीत अग्रिमे	शेरा
१	२	३	४	५	६

१०२५

[Handwritten Signature]
 लेखापरीक्षक

---महानगरपालिका---

विवरण पत्र क्र. ६ (अ)

महानगरपालिकेने दिलेल्या व दिनांक (लेखापरीक्षण वर्ष अखेर) प्रलंबित अग्रिम रकममा दर्शाविणारे विवरणपत्र

आकडे रकम रु.(लाखान्त)

अ.क्र.	वर्ष	अग्रिमाचा प्रकार							शेरा
		सण अग्रिम	धान्य अग्रिम	वैद्यकीय अग्रिम	कर्मचारी यांना कार्यालयीन कामासाठी व प्रवासभत्ता अग्रिम	मकर्तेदार	इतर	एकुण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
२									
३									
	एकुण								

Sirik



महानगरपालिका

विवरण पत्र क्र. ६ (ब)

दिनांक (लेखापरीक्षण वर्ष) अखेर प्रलंबित अनामत (ठेव) रककमा दर्शाविणारे विवरणपत्र

आकडे रककम रु.(लाखात)

अ.क्र.	वर्ष	अनामत रककमचा प्रकार							शेरा
		सुरक्षा ठेव	अनामत रककम	शांतिगा कोपलेक्स	अनामत रककम	इतर	अनामत रककम	एकूण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१									
२									
३									
	एकूण								

दिनांक


२०२१

विवरणपत्र क्र. 7

महानगरपालिकेचे दि.31/3/2013 (लेखापरीक्षण वर्ष) अखेर कार्यादेश दिलेल्या

परंतु अपूर्ण असलेल्या कामाची यादी

अ.क्र.	लेखाशीर्ष	संगणक संकेतांक	अपूर्ण कामाची ^{रक्कम} यादी	रक्कम रु. कोटी
1	C-4-37		2	32.84
2	C-4-5		1	2.02
3	C-4-5		12	8.84
4	C-4-6		7	12.30
5	B-4-37		1	122.00


शहर अभियंता

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर

विवरणपत्र क्र. 8

दि. ३१/३/१३ अखेर महानगरपालिकेने गुंतवणूक केलेल्या रकमाचे विवरणपत्र

1) D.C.P.S.A/c

अ. क्र.	बँकेचे नाव	गुंतवणूक केलेली रक्कम (रु.)	मंजूर प्राधिकार	व्याजाचा दर	गुंतवणूकीचा कालावधी	शेरा
१	यूको बँक कल्याण	१२७८०३९२/-	मा.आयुक्त	९.१० %	३६ महिने	

2) Pension A/c

अ. क्र.	बँकेचे नाव	गुंतवणूक केलेली रक्कम (रु.)	मंजूर प्राधिकार	व्याजाचा दर	गुंतवणूकीचा कालावधी	शेरा
		निरंक				

मुल्यमापन /
मुख्य लेखा अधिकारी
उल्हासनगर महानगर पालिका

महानगरपालिका

विवरण पत्र क्र. ८ (ब)

महानगरपालिकेचे दिनांक वर्ष अखेर महानगरपालिकेने गुंतवणूक केलेल्या रकमांचे विवरणपत्र

आकडे रक्कम रु.लाखात

अ.क्र.	निधी व वर्षकेचे नाव	गुंतवणूक केलेली रक्कम	मंजुरी प्राधिकार (ठराव क्र.व दिनांक)	व्याजाचा दर	गुंतवणुकीचा मुदत कालावधी संपल्यानंतर व्याज न मिळालेल्या गुंतवणूक रक्कम	शेरा
१	२	३	४	५	६	८
१						
२						
३						

दिनांक



परिशिष्ट क्र. 1 परिच्छेद क्र. 2 सन 2012-13
जनगणना विभागाचे अभिलेख लेखापरीक्षास उपलब्ध झाले नाहीत.

अ.क्र.	प्रमाणाक क्र.	तपशील	रक्कम प्रदान केल्याचे नाव	रुपये
1	665 दि.18/5/2012	सेन्सेस चार्ज	वेतन व भत्ते	4875
2	751 दि. 22/5/2012	सेन्सेस चार्ज	सेन्सेस	4871216
3	1054 दि.11/06/2012	सेन्सेस चार्ज	विजय शंकरराव ठाणेकर	17443
4	1055 दि.11/06/2012	सेन्सेस चार्ज	लक्षमण अर्जुन म्हत्रे	5425
5	1056 दि.11/06/2012	सेन्सेस चार्ज	तुकाराम बळवंत तारदाळकर	17443
6	1057 दि.11/06/2012	सेन्सेस चार्ज	सुरेश मोल्पानी	4542
7	1099 दि.14/06/2012	सेन्सेस चार्ज	लक्षमण अर्जुन म्हत्रे	5825
8	1100 दि. 14/06/2012	सेन्सेस चार्ज	सुरेश मोल्पानी	9825
9	1254 दि. 29/06/2012	सेन्सेस चार्ज	वेतन व भत्ते	12800
10	1255 दि. 29/06/2012	सेन्सेस चार्ज	वेतन व भत्ते	12800
11	1492 दि. 19/07/2012	सेन्सेस चार्ज	लक्षमण अर्जुन म्हत्रे	5825
12	1493 दि. 19/07/2012	सेन्सेस चार्ज	सुरेश मोल्पानी	9825

12/3/2015

13	1494 दि. 19/07/2012	सेन्सेस चार्ज	अनंत कांबळे	15300
14	1495 दि. 19/07/2012	सेन्सेस चार्ज	शरद बी. गुजर	6825
15	1840 दि.16/08/2012	सेन्सेस चार्ज	लक्षमण अर्जुन म्हत्रे	5825
16	2168 दि.10/09/2012	सेन्सेस चार्ज	विजय शंकरराव ठाणेकर	25600
17	2169 दि.10/09/2012	सेन्सेस चार्ज	सुरेश मोल्पानी	9825
18	2170 दि.10/09/2012	सेन्सेस चार्ज	लक्षमण अर्जुन म्हत्रे	5825
19	2171 दि.10/09/2012	सेन्सेस चार्ज	विजय शंकरराव ठाणेकर	12800
20	2412 दि.25/09/2012	सेन्सेस चार्ज	तुकाराम बळवंत तारदाळकर	38400
21	2739 दि.12/10/2012	सेन्सेस चार्ज	तुकाराम बळवंत तारदाळकर	8485
22	2740 दि. 12/10/2012	सेन्सेस चार्ज	विजय शंकरराव ठाणेकर	8485
23	2741 दि. 12/10/2012	सेन्सेस चार्ज	सुरेश मोल्पानी	9825
24	2742 दि. 12/10/2012	सेन्सेस चार्ज	लक्षमण अर्जुन म्हत्रे	5825
25	3146 दि.12/11/2012	सेन्सेस चार्ज	सुरेश मोल्पानी	5153
26	4319 दि.4/02/2013	सेन्सेस चार्ज	सेल्फ बिल	10000
			एकूण रुपये	5146017

परिशिष्ट क्र.2 (परिच्छेद क्र.55)

माहे जुन 2012 मध्ये स्विपींग मशीनद्वारे साफसफाई न केलेल्या रस्त्यांकरीता झालेले अतिप्रदानाचा तपशिल

दिनांक	लॉग शिट मधील अ.क्र.	स्विपींग मशीनने साफसफाई न केलेले रस्ते	कि.मी.	प्रती कि.मी. रक्कम रुपये	रक्कम रुपये
01-06-12	6	नेहरू चौक ते शिवाजी चौक	1.2	1458.73	1750.48
	7	1 नं. बस स्टॉप ते शिरु चौक	0.5	1458.73	729.37
	8	शिव मंदिर ते एक नंबर बस स्टॉप	0.6	1458.73	875.24
	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	21	भाटीया चौक ते कालीमाता मंदिर	0.7	1458.73	1021.11
	22	काली माता मंदिर ते शिव मंदिर	0.7	1458.73	1021.11
	23	शिव मंदिर ते सर्वानंद हॉस्पिटल	0.9	1458.73	1312.86
	24	सर्वानंद हॉस्पिटल ते नारायण दास चौक	0.7	1458.73	1021.11
	25	नेहरू चौक ते शिरु चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48

12/3/2015

	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
02-06-12		गाडी बंद असल्यामुळे	25	1458.73	36468.25
03-06-12	6	नेहरू चौक ते शिवाजी चौक	1.2	1458.73	1750.48
	7	1 नं. बस स्टॉप ते शिरु चौक	0.5	1458.73	729.37
	8	शिव मंदिर ते एक नंबर बस स्टॉप	0.6	1458.73	875.24
	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	21	भाटीया चौक ते कालीमाता मंदिर	0.7	1458.73	1021.11
	22	काली माता मंदिर ते शिव मंदिर	0.7	1458.73	1021.11
	23	शिव मंदिर ते सर्वानंद हॉस्पिटल	0.9	1458.73	1312.86
	24	सर्वानंद हॉस्पिटल ते नारायण दास चौक	0.7	1458.73	1021.11
	25	नेहरू चौक ते शिरु चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फ्लॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
04-06-12	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49

12/3/2015

	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	21	भाटीया चौक ते कालीमाता मंदिर	0.7	1458.73	1021.11
	22	काली माता मंदिर ते शिव मंदिर	0.7	1458.73	1021.11
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
05-06-12	10	मनपा सर्कल ते स्टेट बँक	0.3	1458.73	437.62
	11	मनपा सर्कल ते 17 सेक्शन	0.6	1458.73	875.24
	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
06-06-12	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
07-06-12	10	मनपा सर्कल ते स्टेट बँक	0.3	1458.73	437.62

12/3/2015

	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	23	शिव मंदिर ते सर्वानंद हॉस्पिटल	0.9	1458.73	1312.86
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
08-06-12	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
09-06-12	6	नेहरू चौक ते शिवाजी चौक	1.2	1458.73	1750.48
	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86

12/3/2015

10-06-12	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
11-06-12	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
12-06-12	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
13/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59

12/3/2015

	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
14/06/2012	8	शिव मंदिर ते एक नंबर बस स्टॉप	0.6	1458.73	875.24
	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
15/06/2012	6	नेहरू चौक ते शिवाजी चौक	1.2	1458.73	1750.48
	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86

12/3/2015

16/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
17/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
18/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
19/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59

12/3/2015

	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
20/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
21/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
22/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86

12/3/2015

	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
23/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
24/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
25/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62

12/3/2015

	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
26/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
27/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
28/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
29/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59

12/3/2015

	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
30/06/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
					299039.65

परिशिष्ट क्र.2 (परिच्छेद क्र.55)

माहे जुलै 2012 मध्ये स्विपींग मशीनद्वारे साफसफाई न केलेल्या रस्त्यांकरीता झालेले अतिप्रदानाचा तपशिल

दिनांक	लॉग शिट मधील अ.क्र.	स्विपींग मशीनने साफसफाई न केलेले रस्ते	कि.मी.	प्रती कि.मी. रक्कम रुपये	रक्कम रुपये
01-07-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
02-07-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
03-07-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86

12/3/2015

	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
04-07-2012		गाडी बंद	25	1458.73	36468.25
05-07-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
06-07-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
07-07-2012		शांती नगर ते फलॉवर लेन-4.2 कि.मी. व मनपा सर्कल ते स्टेट बँक -0.6 वगळता उर्वरित ठिकाणी गाडी फिरली नाही.	20.2	1458.73	29466.35
08-07-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49

12/3/2015

	25	नेहरू चौक ते शिरु चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
09-07-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	25	नेहरू चौक ते शिरु चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
10-7-2012		शांती नगर ते फलॉवर लेन-4.2 कि.मी. व शिव मंदिर ते एक नंबर बस स्टॉप -0.6 वगळता उर्वरित ठिकाणी गाडी फिरली नाही.	20.2	1458.73	29466.35
11-7-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
12-7-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86

12/3/2015

	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
13/07/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
14/07/2012		शांती नगर ते फलॉवर लेन-4.2 कि.मी. व मनपा चौक ते 17 सेक्शन -0.6 वगळता उर्वरित ठिकाणी गाडी फिरली नाही.	20.2	1458.73	29466.35
15/07/2012		गाडी बंद	25	1458.73	36468.25
16/07/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86

12/3/2015

17/07/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
18/07/2012		गाडी बंद	25	1458.73	36468.25
19/07/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
20/07/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
21/07/2012	2	साईबाबा मंदिर ते डॉल्फिन क्लब	0.6	1458.73	875.24

12/3/2015

	3	टर्निंग पॉइंट ते मधुबन हॉटेल	0.5	1458.73	729.37
	4	गोल मैदान	0.8	1458.73	1166.98
	5	गोल मैदान ते नेहरू चौक	0.3	1458.73	437.62
	6	नेहरू चौक ते शिवाजी चौक	1.2	1458.73	1750.48
	7	1 नं. बस स्टॉप ते शिरु चौक	0.5	1458.73	729.37
	8	शिव मंदिर ते एक नंबर बस स्टॉप	0.6	1458.73	875.24
	9	शहाड नाका ते मुरबाड नाका	1.6	1458.73	2333.97
	11	मनपा चौक ते 17 सेक्शन	1.2	1458.73	1750.48
	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	15	व्हीनस चौक ते वॉटर सप्लाय	1.6	1458.73	2333.97
	16	वॉटर सप्लाय ते विर सावरकर	0.3	1458.73	437.62
	17	विर सावरकर ते लाल चक्की	0.3	1458.73	437.62
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
22/07/2012		शांती नगर ते फलॉवर लेन-4.2 कि.मी. व मनपा चौक ते स्टेट बँक -0.6 वगळता उर्वरित ठिकाणी गाडी फिरली नाही.	20.2	1458.73	29466.35

12/3/2015

23/07/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	25	नेहरू चौक ते शिरु चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
24/07/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
25/07/2012		शांती नगर ते फलॉवर लेन-4.2 कि.मी. व मनपा चौक ते स्टेट बँक -0.6 वगळता उर्वरित ठिकाणी गाडी फिरली नाही.	20.2	1458.73	29466.35
26/07/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	25	नेहरू चौक ते शिरु चौक	0.4	1458.73	583.49

12/3/2015

	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
27/07/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
28/07/2012	1	मनपा नाका ते फलावर लेन	4.2	1458.73	6126.67
	2	साईबाबा मंदिर ते डॉल्फिन क्लब	0.6	1458.73	875.24
	3	टर्निंग पॉईंट ते मधुबन हॉटेल	0.5	1458.73	729.37
	4	गोल मैदान	0.8	1458.73	1166.98
	5	गोल मैदान ते नेहरू चौक	0.3	1458.73	437.62
	6	नेहरू चौक ते शिवाजी चौक	1.2	1458.73	1750.48
	7	1 नं. बस स्टॉप ते शिरु चौक	0.5	1458.73	729.37
	8	शिव मंदिर ते एक नंबर बस स्टॉप	0.6	1458.73	875.24
	9	शहाड नाका ते मुरबाड नाका	1.6	1458.73	2333.97
	10	मनपा सर्कल ते स्टेट बँक	0.6	1458.73	875.24
	11	मनपा चौक ते 17 सेक्शन	1.2	1458.73	1750.48
	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59

12/3/2015

	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	25	नेहरु चौक ते शिरु चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरु चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
29/07/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरु चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
30/07/2012	7	1 नं. बस स्टॉप ते शिरु चौक	0.5	1458.73	729.37
	10	मनपा चौक ते स्टेट बँक	0.6	1458.73	875.24
	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	24	सर्वानंद हॉस्पिटल ते नारायण दास चौक	1.4	1458.73	2042.22
	25	नेहरु चौक ते शिरु चौक	3	1458.73	4376.19

12/3/2015

	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
31/07/2012	5	गोल मैदान ते नेहरू चौक	0.3	1458.73	437.62
	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
				एकूण रक्कम	483860.74

परिशिष्ट क्र.2 (परिच्छेद क्र.55)

माहे ऑगस्ट 2012 मध्ये स्विपींग मशीनद्वारे साफसफाई न केलेल्या रस्त्यांकरीता झालेले अतिप्रदानाचा तपशिल

दिनांक	लॉग शिट मधील अ.क्र.	स्विपींग मशीनने साफसफाई न केलेले रस्ते	कि.मी.	प्रती कि.मी. रक्कम रुपये	रक्कम रुपये
01-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फ्लॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
02-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फ्लॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
03-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62

12/3/2015

	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
04-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
05-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
06-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86

12/3/2015

07-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	25	नेहरू चौक ते शिरु चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
08-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
09-08-2012		गाडी बंद	25	1458.73	36468.25
10-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
11-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59

12/3/2015

	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	25	नेहरू चौक ते शिरु चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
12-08-2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
13/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
14/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49

12/3/2015

	25	नेहरू चौक ते शिरु चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
15/08/2012		शांती नगर ते फलॉवर लेन-4.2 कि.मी. व मनपा चौक ते स्टेट बँक -0.6 वगळता उर्वरित ठिकाणी गाडी फिरली नाही.	20.2	1458.73	29466.35
16/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	25	नेहरू चौक ते शिरु चौक	0.4	1458.73	583.49
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
17/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	19	संभाजी चौक ते भाटीया चौक	0.7	1458.73	1021.11
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
18/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59

12/3/2015

	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	19	संभाजी चौक ते भाटीया चौक	0.7	1458.73	1021.11
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
19/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
20/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
21/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49

12/3/2015

	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
22/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
23/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
24/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48

12/3/2015

	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
25/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
26/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
27/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
28/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59

12/3/2015

	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
29/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
30/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49
	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
31/08/2012	12	17 सेक्शन ते ओ टी चौक	1.9	1458.73	2771.59
	13	श्रीराम पेट्रोल पंप ते व्हीटीसी मैदान	0.9	1458.73	1312.86
	14	कृष्णा नगर ते व्हीनस चौक	0.4	1458.73	583.49

12/3/2015

	20	नेताजी चौक ते भाटीय चौक	0.3	1458.73	437.62
	26	नेहरू चौक ते फलॉवर लेन	1.2	1458.73	1750.48
	27	ओटी सेक्शन ते व्हीनस चौक	0.9	1458.73	1312.86
				एकूण रक्कम	305020.44

परिशिष्ट क्र.3 (परिच्छेद क्र.47)

इमारत बांधकाम उपकर व स्थानिक संस्था कराच्या वसुलीचे विवरणपत्रक

अ.क्र.	मालकाचे नाव	आर्किटेकचे नाव	बांधकामाचा पत्ता	बांधकाम परवानगी क्रमांक व दिनांक	जागेचे क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ (चौ.मी.) (सवलतीच्या बाबींच्या क्षेत्रफळासह)	शासन निर्णयानुसार आकारावयाचा दर (बांधकामाचा दर)	आकारणे आवश्यक एकूण रक्कम (रुपये)	आकार लेली रक्कम (रुपये)	कमी आकारलेली वसुलपात्र रक्कम (रुपये)	नगरविकास शासन निर्णय दि.06/08/2012 नूसार आकारणी (रुपये)	स्थानिक संस्था कर रक्कम (रुपये)	विलंब कालावधी दि.3/03/2013 पर्यंत (दिवस)	विलंब शुल्क 24 टक्के (वार्षिक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								(7x8)		(9-10)				
1	श्री.भेरीमल चूग	बी.जी. रुपानी	यु.नं.25,सी टीएस क्र.679 व 838 उल्हासनगर 5	54/09/846 दि. 25/03/2013	678.34	894.36	13200 x 1 टक्के	118056	107400	10656	150	134154	0	0
2	श्री.एस.आर.अ भंग (छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था)	व्ही.एस. वैदय	प्लॉट क्र.250, सीटीएस क्र.23559 उल्हासनगर 4	09/12/360 दि. 28/08/2012	5762.11	3453	12000 x 1 टक्के	414360	413360	1000	100	345300	204	134
3	श्री.प्रकाश परयानी		बॅरेक क्र.789 रुम क्र.2, सीटीएस क्र.9154 उल्हासनगर	20/12/282 दि. 1/8/2012	62.5	77.95	12000 x 1 टक्के	9354	9360	0	0	0	213	0

12/3/2015

			र 3											
4	श्री.शंकर सेवलानी		प्लॉट क्र.30, रु.क्र.2, सीटीएस क्र.4536/4 537/4538 उल्हासनग र 2	22/22/188 दि. 16/07/2012	272.9	360.06	12000 x 1 टक्के	43207	42750	457	0	0	228	69
5	श्रीमती मंजू चेटवानी		प्लॉट क्र.366 सीटीएस 17206 उल्हासनग र 4	17/12/161 दि. 03/07/2012	102.88	119.71	12000 x 1 टक्के	14365	14400	0	0	0	241	0
6	श्री.विकी चुग	श्री.कमलेश सुतार	बॅरेक क्र.1176, रु.क्र.28, उल्हासनग र 3	16/12/162 दि. 03/07/2012	35.25	56.69	12000 x 1 टक्के	6810	6810	0	0	0	241	0
7	श्री.किशोर मुणगेकर		बॅरेक.क्र.13 22 सीटीएस क्र.18764 उल्हासनग र 4	19/12/173 दि. 09/07/2012	85.28	100.22	12000 x 1 टक्के	12026	12050	0	0	0	235	0
8	श्री.विजय देठे		ब्लॉक क्र.357 सीटीएस क्र.22683 उल्हासनग र 4	24/12/182 दि. 12/07/2012	209.03	280	12000 x 1 टक्के	33600	33600	0	0	0	232	0

12/3/2015

9	श्री.कल्याणदास सहाणी	बॅरेक क्र.326 सीटीएस क्र.5507/0 8 उल्हासनग र 2	25/12/551 दि. 09/11/2012	73.6	88.4	12000 x 1 टक्के	10608	10610	0	100	8840	112	0
10	श्री.बाळू शिंदे	बॅरेक क्र.1451, सीटीएस 18153 उल्हासनग र 4	63/12/770 दि. 20/02/2013	58.52	59	13200 x 1 टक्के	7788	7080	708	100	5900	9	4
11	श्री.चेलमा थम्पी	ब्लॉक क्र.722 सीटीएस 26036 उल्हासनग र 5	64/12/253 दि. 16/10/2012	194	209	12000 x 1 टक्के	25100	25100	0	100	20900	136	0
12	श्री.हरेश छाप्रिया	बॅरेक क्र.बी-453 सीटीएस 7203 उल्हासनग र 2	65/12/432 दि. 09/10/2012	35.9	57.15	12000 x 1 टक्के	6860	6860	0	100	5715	0	0
13	श्री.जयेश प्रिथियानी	सी-73,रूम क्र.274,सी टीएस 1794 उल्हासनग र 3	68/12/755 दि. 11/02/2013	121.23	170	13200 x 1 टक्के	22440	20400	2040	100	17000	18	24

12/3/2015

14	श्री.मनोज मोटवानी		शॉप नं.146 सीटीएस 27224 उल्हासनग र 5	69/12/422 दि. 04/10/2012	38.95	56	12000 x 1 टक्के	6710	6710	0	100	5600	148	0
15	श्री.अभिमन्यु पाटील		बैरेक 1449, सीटीएस 18183 उल्हासनग र 4	70/12/419 दि. 04/10/2012	108.6	133	12000 x 1 टक्के	15960	15960	0	100	13300	148	0
16	श्री.कैलाशराय धिरवानी		ब्लॉक क्र.ए 137, सीटीएस 22930 उल्हासनग र 4	72/12/777 दि. 21/02/2013	209.03	280	13200 x 1 टक्के	36960	33600	3360	100	28000	8	18
17	श्रीमती शांतीबाई डोडेजा		बैरेक क्र.2075 रुम क्र.15 सीटीएस 29795 उल्हासनग र 5	74/12/455 दि. 16/10/2012	44.7	72.4	12000 x 1 टक्के	8700	8700	0	100	7240	136	0
18	श्री.लक्ष्मण आलमचंदानी		बैरेक क्र.ए 116, रुम क्र.1, सीटीएस 1010 उल्हासनग र 1	75/12/628 दि. 29/12/2012	70.2	71	12000 x 1 टक्के	8520	8520	0	100	7100	62	0

12/3/2015

19	मे.के.के. इन्फ्रस्ट्रक्चर		बैंक क्र.1779 सीटीएस 27790 उल्हासनग र 5	51/12/325 दि. 23/08/2012	185.63	239	12000 x 1 टक्के	28700	28700	0	100	23900	190	0
20	श्री.लश्वेराज भाटीया		बैंक क्र.659 सीटीएस 10987 उल्हासनग र 2	52/12/322 दि. 16/08/2012	56	71	12000 x 1 टक्के	8526	8526	0	100	7100	197	0
21	श्री.कुलदिपसिंग कुंडी		बैंक न.729 सीटीएस 11312 उल्हासनग र 3	54/12/299 दि. 06/08/2012	179.37	236	12000 x 1 टक्के	28320	28320	0	100	23600	207	0
22	श्रीचंद पिधनवानी		बैंक क्र.2058 सिटीएस 29728 उल्हासनग र 4	55/12/302 दिनांक 08/08/2012	368.72	468	12000 x 1 टक्के	58620	58620	0	100	46800	197	0
23	श्रीमती मयुरी नागपाल		शॉप नं.168 सीटीएस 9132 उल्हासनग र 3	56/12/463 दिनांक 19/10/2012	31.77	45	12000 x 1 टक्के	5400	5400	0	100	4500	133	0
24	श्री.सुभाष रोहरा		बैंक क्र.1694 सिटीएस 22299	58/12/428 दिनांक 05/10/2012	74.37	116.45	12000 x 1 टक्के	13974	8925	5049	100	11645	147	488

12/3/2015

			उल्हासनग र 4											
25	श्री.जव्हार दुसेजा		ब्लॉक क्र. ए 251 सिटीएस 23352 उल्हासनग र 4	59/12/417 दिनांक 27/09/2012	209.59	290	12000 x 1 टक्के	34800	34800	0	100	29000	155	0
									एकूण रक्कम	23270		745594		737

परीशिष्ट क्रमांक 4 (परिच्छेद क्र.48)

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (सुधारणा) अधिनियम 2010 चे कलम 124 अन्वये विकास शुल्क फरकाच्या रक्कमेचा तपशिल

अ.क्र.	मालकाचे नाव	आर्किटेकचे नाव	बांधकामाचा पत्ता	बांधकाम परवानगी क्रमांक व दिनांक	जागेचे क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	नगरविकास विभाग अधिसूचने नुसार शुल्क (जमीनीचा दर)	आकारणे आवश्यक एकूण रक्कम (रुपये)	आकारलेली रक्कम (रुपये)	कमी आकारलेली वसुलपात्र रक्कम (रुपये)	0.5 % जमीन विकास शुल्क	विलंब कालावधी दि.31/03/2013 पर्यंत (दिवस)	विलंब शुल्क 18 टक्के (वार्षिक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								(7x8)		(9-10)			
1	श्री.भेरीमल चूग	बी.जी. रुपानी	यु.नं.25,सीटीएस क्र.679 व 838 उल्हासनगर 5	54/09/846 दि. 25/03/2013	678.34	680	8500 x 2 टक्के	115600	47600	68000	28829.45	6	286
2	श्री.एस.आर.अभंग (छत्रपती शिवाजी शिक्षण संस्था)	व्ही.एस. वैदय	प्लॉट क्र.250, सीटीएस क्र.23559 उल्हासनगर 4	09/12/360 दि. 28/08/2012	5762.1 1	3453	11700 x 4 टक्के (वाणिज्य वापराकरीता)	1616004	414360	1201644	337083.4	234	177565
3	श्री.प्रकाश परयानी		बॅरेक क्र.789 रुम क्र.2, सीटीएस क्र.9154 उल्हासनगर 3	20/12/282 दि. 1/8/2012	62.5	54(रहिवा सकरीता) 9 (वाणिज्य करीता)	11700 x 2 टक्के (रहिवासकरीता) 11700 x 4 टक्के (वाणिज्य करीता)	12636/- 4212/-	8640	3996	3656.25	243	917

12/3/2015

4	श्री.शंकर सेवलानी		प्लॉट क्र.30, रु.क्र.2, सीटीएस क्र.4536/4537/ 4538 उल्हासनगर 2	22/22/188 दि. 16/07/2012	272.9	242.53 (रहिवासक रीता) 31.82 (वाणिज्य करीता)	11700 x 2 टक्के (रहिवासकरी ता) 11700 x 4 टक्के (वाणिज्य करीता)	56752/- 14892/-	32400	39244	15964.65	258	7024
5	श्रीमती मंजू चेटवानी		प्लॉट क्र.366 सीटीएस 17206 उल्हासनगर 4	17/12/161 दि. 03/07/2012	102.88	103	8750 x 2 टक्के	18025	12360	5665	4501	271	1359
6	श्री.विकी चुग	श्री.कमलेश सुतार	बॅरेक क्र.1176, रु.क्र.28, उल्हासनगर 3	16/12/162 दि. 03/07/2012	35.25	29(रहिवा स करीता) 7 (वाणिज्य करीता)	10000x2 टक्के (रहिवासकरी ता) 10000x4 टक्के (वाणिज्य करीता)	5800/- 2800/-	5160	3440	1762.5	271	695
7	श्री.किशोर मुणगेकर		बॅरेक.क्र.1322 सीटीएस क्र.18764 उल्हासनगर 4	19/12/173 दि. 09/07/2012	85.28	86	11700 x 2 टक्के	20124	10350	9774	4988.88	265	1929
8	श्री.विजय देठे		ब्लॉक क्र.357 सीटीएस क्र.22683 उल्हासनगर 4	24/12/182 दि. 12/07/2012	209.03	210	11700 x 2 टक्के	49140	25200	23940	12228.26	262	4673
9	श्री.कल्याणदास सहाणी		बॅरेक क्र.326 सीटीएस क्र.5507/08 उल्हासनगर 2	25/12/551 दि. 09/11/2012	73.6	73.5	11700 x 2 टक्के	17199	8820	8379	4305.6	142	888

12/3/2015

10	श्री.बाळू शिंदे		बॅरेक क्र.1451, सीटीएस 18153 उल्हासनगर 4	63/12/770 दि. 20/02/2013	58.52	59	14650 x 2 टक्के	17287	7080	10207	4286.59	39	279
11	श्री.चेलमा थम्पी		ब्लॉक क्र.722 सीटीएस 26036 उल्हासनगर 5	64/12/253 दि. 16/10/2012	194	210	8500 x 2 टक्के	35700	25200	10500	8245	166	1535
12	श्री.हरीश छाप्रिया		बॅरेक क्र.बी-453 सीटीएस 7203 उल्हासनगर 2	65/12/432 दि. 09/10/2012	35.9	21 (रहिवास करीता) 15 (वाणिज्य करीता)	9350 x 2 टक्के (रहिवासकरी ता) 9350 x 4 टक्के (वाणिज्य करीता)	3927/- 5610/-	6150	3387	1678.325	22	55
13	श्री.जयेश प्रिथीयानी		सी-73,रूम क्र.274,सीटीएस 1794 उल्हासनगर 3	68/12/755 दि. 11/02/2013	121.23	122	14650 x 2 टक्के	35746	14640	21106	8880.098	48	710
14	श्री.मनोज मोटवानी		शॉप नं.146 सीटीएस 27224 उल्हासनगर 5	69/12/422 दि. 04/10/2012	38.95	40	8500 x 4 टक्के	13600	9600	4000	1655.375	178	496
15	श्री.अभिमन्यु पाटील		बॅरेक 1449, सीटीएस 18183 उल्हासनगर 4	70/12/419 दि. 04/10/2012	108.6	109	11700 x 2 टक्के	25506	13100	12406	6353.1	178	1647
16	श्री.कैलाशराय धिरवानी		ब्लॉक क्र.ए 137, सीटीएस 22930 उल्हासनगर 4	72/12/777 दि. 21/02/2013	209.03	209	14650 x 2 टक्के	61237	25080	36157	15311.45	38	965

12/3/2015

17	श्रीमती शांतीबाई डोडेजा	बैरेक क्र.2075 रुम क्र.15 सीटीएस 29795 उल्हासनगर 5	74/12/455 दि. 16/10/2012	44.7	45	8500 x 4 टक्के	15300	10800	4500	1899.75	166	524
18	श्री.लक्ष्मण आलमचंदानी	बैरेक क्र.ए 116, रुम क्र.1, सीटीएस 1010 उल्हासनगर 1	75/12/628 दि. 29/12/2012	70.2	71	11700 x 2 टक्के	16614	8520	8094	4106.7	92	555
19	मे.के.के. इन्फ्रस्ट्रक्चर	बैरेक क्र.1779 सीटीएस 27790 उल्हासनगर 5	51/12/325 दि. 23/08/2012	185.63	161 (रहिवास करीता) 25 (वाणिज्य करीता)	8500 x 2 टक्के (रहिवासकरी ता) 8500 x 4 टक्के (वाणिज्य करीता)	27370/- 8500/-	25320	10550	7889.275	220	2001
20	श्री.लश्वेराज भाटीया	बैरेक क्र.659 सीटीएस 10987 उल्हासनगर 2	52/12/322 दि. 16/08/2012	56	56	11700 x 2 टक्के	13104	6750	6354	3276	227	1078
21	श्री.कुलदिपसिंग कुंडी	बैरेक न.729 सीटीएस 11312 उल्हासनगर 3	54/12/299 दि. 06/08/2012	179.37	56.36	11700 x 1.5	42120	21600	20520	10493.15	237	3625
22	श्रीचंद पिधनवानी	बैरेक क्र.2058 सिटीएस 29728 उल्हासनगर 4	55/12/302 दिनांक 08/08/2012	368.72	355 (रहिवास करीता) 14 (वाणिज्य करीता)	11700 x 2 टक्के (रहिवासकरी ता) 11700 x 4 टक्के (वाणिज्य करीता)	83070/- 6552/-	45960	43662	21570.12	227	7302

12/3/2015

23	श्रीमती मयुरी नागपाल	शॉप नं.168 सीटीएस 9132 उल्हासनगर 3	56/12/463 दिनांक 19/10/2012	31.77	32	11700 x 4 टक्के	14976	7700	7276	1858.545	163	734
24	श्री.सुभाष रोहरा	बैरेक क्र.1694 सिटीएस 22299 उल्हासनगर 4	58/12/428 दिनांक 05/10/2012	74.37	75	11700 x 2 टक्के	17550	9000	8550	4350.645	177	1126
25	श्री.जव्हार दुसेजा	ब्लॉक क्र. ए 251 सिटीएस 23352 उल्हासनगर 4	59/12/417 दिनांक 27/09/2012	209.59	210	11700 x 2 टक्के	49140	25200	23940	12261.02	185	3303
								एकूण रक्कम	1595291	527435.2		221271

परीशिष्ट क्रमांक 5 (परिच्छेद क्र.49)

उमपा महासभा ठराव क्र.91 दि.10/03/2010 अन्वये आकारावयाचे जिन्याच्या अधिमुल्य शुल्क फरकाची वसुलपात्र रकमेचा तपशिल

अ.क्र.	मालकाचे नाव	आकिंटेकचे नाव	बांधकामाचा पत्ता	बांधकाम परवानगी क्रमांक व दिनांक	जागेचे क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	जिन्याचे क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	महासभा ठराव क्र.91 दि.10/03/2010 अन्वये आकारावयाचे अधिमुल्य शुल्क (जमीनीचा दर)	ठरावानुसार आकारणे आवश्यक एकूण रक्कम (रुपये)	आकारलेली रक्कम (रुपये)	कमी आकारलेली वसुलपात्र रक्कम (रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								(7x8)		(9-10)
1	श्री.भेरीमल चूग	बी.जी. रुपानी	यु.नं.25,सीटीएस क्र.679 व 838 उल्हासनगर 5	54/09/846 दि. 25/03/2013	678.34	216.02	8500 x 1.5	2754255	1366125	1388130
2	श्री.प्रकाश परयानी		बॅरेक क्र.789 रुम क्र.2, सीटीएस क्र.9154 उल्हासनगर 3	20/12/282 दि. 1/8/2012	62.5	8.96 (रहिवासकरीता) 6.49 (वाणिज्यकरीता)	11700 x 1.5 (रहिवासकरीता) 11700 x 2.5 (वाणिज्यकरीता)	157248/- 189833/-	202800	144280
3	श्री.शंकर सेवलानी		प्लॉट क्र.30, रु.क्र.2, सीटीएस क्र.4536/453 7/4538 उल्हासनगर 2	22/22/188 दि. 16/07/2012	272.9	54.43 (रहिवासकरीता) 31.82 (वाणिज्यकरीता)	11700 x 1.5 (रहिवासकरीता) 11700 x 2.5 (वाणिज्यकरीता)	955247/- 930735/-	1209700	676281

12/3/2015

4	श्री.विकी चुग	श्री. कमलेश सुतार	बैरेक क्र.1176, रु.क्र.28, उल्हासनगर 3	16/12/162 दि. 03/07/2012	35.25	13.28 (रहिवासकरीता) 5.16 (वाणिज्यकरीता)	10000 x 1.5 (रहिवासकरीता) 10000 x 2.5 (वाणिज्यकरीता)	199200/- 129000/-	242025	86175
5	श्री.किशोर मुणगेकर		बैरेक.क्र.1322 सीटीएस क्र.18764 उल्हासनगर 4	19/12/173 दि. 09/07/2012	85.28	14.22	11700 x 1.5	249561	निरंक	249561
6	श्री.विजय देठे		ब्लॉक क्र.357 सीटीएस क्र.22683 उल्हासनगर 4	24/12/182 दि. 12/07/2012	209.03	70.42	11700 x 1.5	1235871	924300	311571
7	श्री.कल्याणदास सहाणी		बैरेक क्र.326 सीटीएस क्र.5507/08 उल्हासनगर 2	25/12/551 दि. 09/11/2012	73.6	14.9	11700 x 1.5	261495	209000	52495
8	श्री.बाळू शिंदे		बैरेक क्र.1451, सीटीएस 18153 उल्हासनगर 4	63/12/770 दि. 20/02/2013	58.52	4.22	14650 x 1.5	92734	निरंक	92734
9	श्री.चेलमा थम्पी		ब्लॉक क्र.722 सीटीएस 26036 उल्हासनगर 5	64/12/253 दि. 16/10/2012	194	21.28	8500 x 1.5	271320	निरंक	271320
10	श्री.हरेश छाप्रिया		बैरेक क्र.बी- 453 सीटीएस 7203 उल्हासनगर 2	65/12/432 दि. 09/10/2012	35.9	10.64 (रहिवास करीता) 10.64 (वाणिज्यकरीता)	9350 x 1.5 (रहिवासकरीता) 9350 x 2.5 (वाणिज्यकरीता)	149226/- 248710/-	298460	99476

12/3/2015

11	श्री.जयेश प्रिथीयानी		सी-73,रूम क्र.274,सीटीए स 1794 उल्हासनगर 3	68/12/755 दि. 11/02/2013	121.23	47.14	14650 x 1.5	1035902	618715	417187
12	श्री.अभिमान्यु पाटील		बॅरेक 1449, सीटीएस 18183 उल्हासनगर 4	70/12/419 दि. 04/10/2012	108.6	24.12	11700 x 1.5	423306	316575	106731
13	श्री.कैलाशराय धिरवानी		ब्लॉक क्र.ए 137, सीटीएस 22930 उल्हासनगर 4	72/12/777 दि. 21/02/2013	209.03	70.42	14650 x 1.5	1547480	924270	623210
14	मे.के.के.इन्फार् स्ट्रक्चर		बॅरेक क्र.1779 सीटीएस 27790 उल्हासनगर 5	51/12/325 दि. 23/08/2012	185.63	38.28 (रहिवास करीता) 13.93 (वाणिज्यकरीता)	8500 x 1.5 (रहिवासकरीता) 8500 x 2.5 (वाणिज्यकरीता)	296012/- 496995/-	666200	126807
15	श्री.लश्वेराज भाटीया		बॅरेक क्र.659 सीटीएस 10987 उल्हासनगर 2	52/12/322 दि. 16/08/2012	56	14.9	11700 x 1.5	261495	209320	52175
16	श्री.कुलदिपसिंग कुंडी		बॅरेक न.729 सीटीएस 11312 उल्हासनगर 3	54/12/299 दि. 06/08/2012	179.37	56.36	11700 x 1.5	992628	772350	220278
17	श्रीचंद पिधनवानी		बॅरेक क्र.2058 सिटीएस 29728 उल्हासनगर 4	55/12/302 दिनांक 08/08/2012	368.72	113.01 (रहिवास करीता) 5.22 (वाणिज्यकरीता)	11700 x 1.5 (रहिवासकरीता) 11700 x 2.5 (वाणिज्यकरीता)	1983325/- 152685/-128	1491750	644260

परिशिष्ट क्रमांक 6 परिच्छेद क्रमांक 51

उमपा महासभा ठराव क्र.91 दि.10/03/2010 अन्वये आकारावयाचे जिऩ्याच्या अधिमुल्य शुल्क फरकाची वसुलपात्र रकमेचा तपशिल

अ. क्र.	मालकाचे नाव	आर्किटेकचे नाव	बांधकामाचा पत्ता	बांधकाम परवानगी क्रमांक व दिनांक	जागेचे क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	जिऩ्याचे क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	महासभा ठराव क्र.91 दि.10/03/2010 अन्वये आकारावयाचे अधिमुल्य शुल्क (जमीनीचा दर)	ठरावानूसार आकारणे आवश्यक एकूण रक्कम (रुपये)	आकारलेली रक्कम (रुपये)	कमी आकारलेली वसुलपात्र रक्कम (रुपये)
1	श्री.मनमोहन कि. पहुजा	कमलेश सुतार	बॅरेक नं.831, सीटीएस क्र.12365 उल्हासनगर	18/12/568 दि. 23/11/2012	32	16.1	11700 x 1.5	282555	211320	71235
2	श्री.चेतन अशोक शर्मा	कमलेश सुतार	सीट क्र.74,75 सीटीएस क्र.2005 उल्हासनगर-1	26/12/407 दि. 24/09/2012	88	30.21	11700 x 1.5	530186	425100	105086
3	श्री.लेखा सुरेश	कमलेश	बॅरेक नं.249, सीटीएस	32/12/179 दि.	39	16.53	11700 x 1.5	2,90,106/-	2,31,850/-	58256

12/3/2015

	डोईजा	सुतार	क्र.2005 उल्हासनगर-1	12/07/2012			(रहिवासकरीता)			
4	श्री.राजू वासुमाल इसराणी		बॅरेक क्र.1533, सीटीएस क्र. 19251,52 उल्हासनगर-4	30/12/6482 दि. 05/01/2013		48.02 (रहिवासकरीता)	14650 x 1.5 (रहिवासकरीता)	10,55,240/-	6,30,300/-	424940
5	श्रीम.सावि त्री भगवान तेजवानी		बॅरेक.क्र.508, सीटीएस क्र.9372 उल्हासनगर	31/12/528 दि. 06/11/2012	30	12.75	11700 x 1.5	2,23,763/-	1,78,850/-	44913
6	श्री.नरेंद्र इंदरलाल लखानी		सीटीएस क्र.16453,54 उल्हासनगर-3	34/12/233 दि. 21/07/2012	145	42.32	10,000 x 1.5	694800/-	607950/-	86850
7	श्री.सुरेश ताराचंद छात्रिया		बॅरेक क्र.268 सीटीएस क्र.4348 उल्हासनगर-1	25/12/551 दि. 09/11/2012	105	21.65	11700 x 1.5	379958/-	303650	76308
8	श्री.सुनील सी. दावणी	कमलेश सुतार	बॅरेक क्र.436, सीटीएस उल्हासनगर-2	28/12/367 दि. 30/08/2012	35	13.77	11700 x 1.5	2,41,166/-	1,93,150/-	48516

12/3/2015

9	श्री.हरिराम एल. शदानी		ब्लॉक क्र.969 सीटीएस 16461 उल्हासनगर-3	36/12/734 दि. 31/01/2013	133	60.44	11500 x 1.5	10,42,590/-	7,93,275/-	249315
10	श्री.आशा शंकर गात्रा	दीपक सुखवानी	प्लॉट नं. 453 सीटीएस 16705 उल्हासनगर-2	37/12/538 दि. 01/12/2012	125	61	10000 x 1.5	9,15,000/-	800625	114375
11	श्री.संलीदार जीतकौर कोहली	दीपक सुखवानी	सीटीएस 23770,71 उल्हासनगर-4	38/12/679 दि. 15/01/2013	424	141.82	14650 x 1.5	31,16,495/-	18,61,400	1255095
12	श्री.पहेला जराम अबोली	दीपक सुखवानी	सीटीएस 16598 उल्हासनगर-4	35/12/573 दि. 23/11/2012	65	18.48	10000 x 1.5	2,77,200	2,42,550	34650
13	श्री.राजेश डुंबानी	प्रकाश वाधवरा	सीटीएस 29105 उल्हासनगर-5	92/12/744 दि. 07/02/2013	418	129.39	9800 x 1.5	19,02,033	1698.250	203783
14	मे.श्याम पंजूमाल वर्मा	कमलेश सुतार	सीटीएस 13953 उल्हासनगर	92/12/744 दि. 07/02/2013	121	60	14650 x 1.5	13,18,500	7,87,500	531000
15	श्री.गणेश	सारंग थोरात	बॅरेक	92/12/849	136	48.12	14650 x 1.5	10,58,096	6,32,000	426096

12/3/2015

	भिकाजी मठकर		क्र.1352 सीटीएस 369 उल्हासनगर	दि. 25/03/2013						
16	श्री.गोपाल व्हिशनदास मंगलानी	सारंग थोरात	शॉप नं.30,40 सीटीएस 21639 उल्हासनगर-4	98/12/649 दि. 05/01/2013	77	21.3	10070 x 1.5 (रहिवासी) 11700 x 2.5 (वाणिज्याकरी ता)	327,737 2,68,114	4,19,350	170501
17	श्री.जगदीश ए. लुल्ला		ब्लॉक्स नं. सी-23 सिटीएस 9178,79 व 30393 उल्हासनगर-3	99/12/681 दिनांक 15/01/2013	407	84.79	11500 x 1.5	14,62,628	11,12,900	349728
18	श्री.केशव जे. मोटवानी		सीटीएस 15401,1539 0,15396 उल्हासनगर-3	78/12/686 दिनांक 15/01/2013	928.44	188.65	11500 x 1.5	3,254,213	2,476,050	778168
19	श्री.सतराम दास	कमलेश सुतार	सिटीएस 30377	79/12/799 दिनांक	32.7	4.56(रहिवासी) 4.56(वाणिज्य)	14650 x 1.5 14650 x 2.5	100206 167010	200420	66796

12/3/2015

	शोभराज		उल्हासनगर-2	01/03/2013						
20	श्री.करता रानी नावरानी		सीटीएस 2924 उल्हासनगर-1	81/12/685 दिनांक 15/01/2013	38.68	17.98	14650 x 1.5	3,95,111	2,52,170	142941
21	श्री.महेश आर. लुंड		सीटीएस 11547 उल्हासनगर-3	82/12/810 दिनांक 06/03/2013	326	111.52	11500 x 1.5	1923720	1463700	460020
22	श्री.जयराम एन. ठाकूर		सीटीएस 22931 उल्हासनगर-3	75/12/685 दि. 11/02/2013	147.76	74.86	11500 x 1.5	1,291,335	9,82,800	308535
23	श्री. बिपीन ब्रम्हानंद गुप्ता	सारंग थोरात	सीटीएस 22931 उल्हासनगर	84/12/634 दि. 29/12/2012	209	18.72	11700 x 1.5	3,28,536	2,45,700	82836
24	श्री.गुल लेखराज कुकरेज	राजेश सिंग	सीटीएस 9162 उल्हासनगर-3	89/12/338		236.37	11700 x 1.5	19,60,314	14,21,200	479114
25	श्री.सुनील क्यलादास आहुजा	राजेश सिंग	सीटीएस 16754 उल्हासनगर-3	140/12/338 दि. 01/03/2013	77	8	17250 x 1.5	207000	120850	86150

12/3/2015

26	प्रमोदिनी कृष्णा नेवासकर	कमलेश सुतार	सीटीएस 12572 उल्हासनगर-3	132/12/754 दि. 11/02/2013	80	23.28	14650 x 1.5	5,11,578	305550	206028
27	शकुंतला एल. सतवाणी		सीटीएस 28474 उल्हासनगर-5	127/12/711 338 दि. 19/01/2013	56.1	26.73	9800 x 1.5	3,92,931	350900	42031
								एकूण रु.		6903266

परिशिष्ट क्रमांक 7 परि. क्र. 52

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (सुधारणा) अधिनियम 2010 चे कलम 124 अन्वये विकास शुल्क फरकाच्या रक्कमेचा तपशिल

अ. क्र.	मालकाचे नाव	आर्किटेकचे नाव	बांधकामाचा पत्ता	बांधकाम परवानगी क्रमांक व दिनांक	जागेचे क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	नगरविकास विभाग अधिसूचनेनुसार शुल्क (जमीनीचा दर)	आकारणे आवश्यक एकूण रक्कम (रुपये)	आकारलेली रक्कम (रुपये)	कमी आकारलेली वसुलपात्र रक्कम (रुपये)	0.5 जमीन विकास शुल्क
1	श्री.मनमोहन कि. पडुजा	कमलेश सुतार	बॅरेक क्र.831 सीटीएस 12365 उल्हासनगर	18/12/568 दि. 23/11/2012	32	32	11700	7488	3850	3638	1872
2	श्री.चेतन अशोक शर्मा	कमलेश सुतार	सीट क्र.74,75 सीटीएस क्र.2005 उल्हासनगर-1	26/12/407 दि. 24/09/2012	88	88	11700	20592	10560	10032	5265
3	श्री.लेखा सुरेश डोईजा	कमलेश सुतार	बॅरेक क्र.249, सीटीएस क्र.3572	32/12/179 दि. 12/07/2012	39	39	11700	9126	4700	4426	2281

12/3/2015

			उल्हासनगर-1								
4	श्री.शंकर सेवतानी		बैरेक क्र.1533, सीटीएस क्र.19251,52 उल्हासनगर-4	30/12/6482 दि. 05/01/2013	206	206	14650	60358	24750	35608	15090
5	श्रीमती सावित्री भगवान तेजवानी		बैरेक क्र.508, सीटीएस क्र. 9372	31/12/528 दि. 06/11/2012	30	30	11700	7020	3600	3420	1755
6	श्री.नरेंद्र इंदरलाल लखानी		सीटीएस क्र.16453,54 उल्हासनगर-3	34/12/233 दि. 21/07/2012	145	145	10000	29000	17400	11600	7200
7	श्री.सुरेश ताराचंद छात्रिया		बैरेक.क्र.268 सीटीएस क्र.4348 उल्हासनगर-1	25/12/551 दि. 09/11/2012	105	105	11700	24570	12600	11970	7020
8	श्री.सुनिल सी.	कमलेश	बैरेक क्र.436 सीटीएस	28/12/367 दि.	35	22	11700	12232	5810	4427	6422

12/3/2015

	दावणी	सुतार	उल्हासनगर-2	30/08/2012		13 (वाणिज्य)					
9	श्री.हरिराम एल. शदानी		ब्लॉक क्र.969 सीटीएस 16461 उल्हासनगर-3	36/12/734 दि. 31/1/2013	133	133	11500	30590	16000	14590	6650
10	श्री.आशा शंकर गाब्रा	दीपक सुखवानी	प्लॉट क्र.274, सीटीएस 16705 उल्हासनगर-2	37/12/538 दि. 01/12/2012	125	125	10000	25000	15000	10000	15000
11	श्री.संलीदार जीतकौर कोहली	दीपक सुखवानी	सीटीएस 23770,71 उल्हासनगर-4	38/12/679 दि. 15/01/2013	424	424	14650	124232	50880	73352	31058
12	श्री.पहेला जराम अबोली	दीपक सुखवानी	सीटीएस 16598 उल्हासनगर-4	35/12/573 दि. 23/11/2012	65	65	10000	13000	7800	5200	3250
13	श्री.राजेश डुंबानी	प्रकाश वाधवरा	सीटीएस 29105 उल्हासनगर-5	92/12/744 दि. 07/02/2013	418	418	8500	81928	50160	31768	20482
14	श्री.श्याम पंजुलाल वर्मा	कमलेश सुतार	सीटीएस 13953	92/12/744 दि.	121	105 16	14650	40141	20450	19691	7691

12/3/2015

			उल्हासनगर	07/02/2013		(वाणिज्य)					
15	श्री.गणेश भिकाजी मठकर	सारंग थोरात	बॅरेक क्र. 1352, सीटीएस 369 उल्हासनगर	92/12/849 दि. 25/03/2013	136	129.33 6.99 (वाणिज्य)	14650	41990	17200	24790	9962
16	श्री.गोपाल व्हिशनदास मंगलानी	सारंग थोरात	शॉप नं. 30,40 सीटीएस 21639 उल्हासनगर-4	98/12/649 दि. 05/01/2013	77	47 30 (वाणिज्य)	10070	21550	13000	8550	5387
17	श्री.जगदीश ए. लुल्ला		ब्लॉक्स नं सी-23 सीटीएस 9178,79	99/12/681 दि. 15/01/2012	407	407	11500	93610	48850	44760	23810
18	श्री.केशव जे. मोटवानी		सीटीएस 15401,1539 0,15396	78/12/686 दि. 15/01/2013	928.44	930	11500	213900	111600	102300	53350
19	श्री.सतरामदास शोभराज रंगवली	कमलेश सुतार	सीटीएस 30377 उल्हासनगर-2	79/12/799 दि. 01/03/2013	32.7	21.72 10.86 (वाणिज्य)	14650	12728	5220	7508	3182

12/3/2015

20	श्री.करता रानी नावरानी		सीटीएस 2924 उल्हासनगर-1	81/12/685 दि. 15/01/2013	38.68	40.15	14650	11764	4820	6944	2833
21	श्री.महेश आर. लुंड		सीटीएस 11547 उल्हासनगर-3	82/12/810 दि. 06/03/2013	326	326	11500	74980	38150	36830	18775
22	श्री.जयराम एन.ठाकूर		सिटीएस 8790,91 उल्हासनगर-3	75/12/685 दि. 11/02/2013	147.76	148	11500	34040	17800	16240	8510
23	श्री.बिपीन ब्रम्हानंद गुप्ता	सारंग थोरात	सीटीएस 22931	84/12/634 दिनांक	209	209	11700	48906	25080	23826	12227
24	श्री.गुल लेखराज कुकरेज	राजेश सिंग	सिटीएस 9162 उल्हासनगर-3	89/12/338 दिनांक 07/11/2012	236.37	225 12 (वाणिज्य)	11700	58268	29700	28568	14567
25	श्री.सुनिल कल्यादास आहुजा	राजेश सिंग	सिटीएस 16754 उल्हासनगर-3	140/12/338 दिनांक 01/03/2013	77	77	11500	17710	9300	8410	4428
26	प्रमोदिनी कृष्णा	कमलेश सुतार	सिटीएस 15572	132/12/754 दि.	80	80	14650	23440	9600	13840	5860

12/3/2015

	नेवासकर		उल्हासनगर-3	11/02/2013							
27	श्री.महेश ठाकूर	राजेश सिंग	सिटीएस 7120 उल्हासनगर-2	140/12/338 दि. 01/03/2013	49.99	33 17 (वाणिज्य)	9350	12524	8100	4458	4428
28	श्री.विनोद जावा	राजेश सिंग	सिटीएस 7121 उल्हासनगर-2	95/12/451 दि. 16/10/2012	49	49 25 (वाणिज्य)	9350	18513	11900	6613	4712
29	श्री.प्रेमचंद आर. मसंद	मनीष चावला	सिटीएस 27215 उल्हासनगर-5	96/12/338 दि. 01/03/2013	41	41 (वाणिज्य)	9800	16072	9800	6272	4018
30	संगीता जी. रामरखानि	राजेश गंधनी	सिटीएस 29796 उल्हासनगर-5	76/12/454 दि. 16/10/2012	45	45	8500	15300	10800	4500	1913
31	मीना जी. रामरखानि	राजेश गंधनी	सिटीएस 29797 उल्हासनगर-5	77/12/454 दि. 16/10/2012	45	45	8500	15300	10800	4500	1913
32	श्री.केशव जे. मोटवानी		सिटीएस 15401 उल्हासनगर-3	78/12/686 दि. 15/01/2013	930	930	11500	3254213	247605 0	778163	53475

12/3/2015

33	श्री.सतरामदास शोभराज रंगवाणी	कमलेश सुतार	सिटीएस 30373 उल्हासनगर-2	79/12/779 दि. 01/03/2013	32.7	21.72 10.86 (वाणिज्य)	14650	12728	5220	7508	3200
34	कृष्णा साई बिल्डर्स	राजेश सिंग	सिटीएस 7150 उल्हासनगर-2	88/12/421 दि. 04/10/2012	63	42 21 (वाणिज्य)	9350	15708	10100	5608	3928
35	श्रीमती. भागीबाई वाधवा	जतीन चौधरी	सिटीएस 24112 उल्हासनगर-4	96/12/464 दि. 29/10/2012	212	212	8500	36040	25450	10590	8990
36	श्री.प्रताप हरगुणदास वलेछाया	जतीन चौधरी	सिटीएस 5474 उल्हासनगर-2	138/12/788 दि. 26/02/2013	93	92.09	14650	26982	11051	15931	6812
37	श्री.प्रेमचंद मो. पंजाबी	राजेश सिंग	सिटीएस 25638 उल्हासनगर-5	137/12/802 दि. 25/02/2013	203	202.1	9800	39612	24260	15352	9947
38	श्री.निलेश रा. पारवानी	सारंग थोरात	सिटीएस 30511,1046 6 उल्हासनगर-2	140/12/338 दि. 01/03/2013	127	127	14650	37211	15240	21971	10255
39	श्री.गिरीष		सिटीएस	131/12/781	43	20.68	14650	12118	4964	7154	3030

12/3/2015

	अर्जुनदास शिवनानी		7345 उल्हासनगर-2	दि. 22/02/2013		10.34 (वाणिज्य)					
40	श्रीम.शकुंतला सतवाणी	प्रकाश वाधवरा	सिटीएस 28474 उल्हासनगर-5	131/12/781 दि. 22/02/2013	34	33.6	9800	6586	4050	2536	7271
										1453455	417831

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना (सुधारणा) अधिनियम 2010 चे कलम 124 अन्वये विकास शुल्काबाबत नगर विकास विभाग,शा.नि. क्र.टिपीएस 1810/85/

प्र.क्र.2118/10/नवि13 दि.01/03/2011 ची अधिसुचनेनुसार इमारतीच्या बांधकामासाठी निवासी व वाणिज्य वापराकरीता अनुक्रमे 2 टक्के व 4 टक्के व विकासासाठी 0.5 टक्के शुल्क आकारणे आवश्यक आहे.

12/3/2015

परिशिष्ट क्रमांक 8 अर्धसमास क्र. 84 दि.9/7/2015 परिच्छेद क्रमांक 53
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीए 2009/प्र.क्र. 108/कामगार 7अ,मंत्रालय मुंबई दि.17/06/2010

अ. क्र.	मालकाचे नाव	आर्किटेकचे नाव	बांधकामाचा पत्ता	बांधकाम परवानगी क्रमांक व दिनांक	जागेचे क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	बांधकामाचे एकूण क्षेत्रफळ (चौ.मी.)	नगरविकास विभाग अधिसूचने नुसार बांधकामाचे (दर)	उपकर आकारणे आवश्यक एकूण रक्कम (रुपये)	आकारले ली रक्कम (रुपये)	कमी आकारलेली वसुलपात्र रक्कम (रुपये)	स्थानिक संस्था कर
1	श्री.मनमोहन कि. पहुजा	कमलेश सुतार	बॅरेक नं.831 सीटीएस क्र. 12365 उल्हासनगर		32	32					3200
2	श्री.चेतन अशोक शर्मा	कमलेश सुतार	सीट क्र.74,75 सीटीएस क्र.2005 उल्हासनगर-3	26/12/407 दि. 24/09/2012	88	88					8800
3	श्री.लेखा सुरेश डोईजा	कमलेश सुतार	बॅरेक नं.249, सीटीएस क्र.3572 उल्हासनगर-1	32/12/179 दि. 12/07/2012	39	39					3900
4	श्री.राजू वासुमाल		बॅरेक क्र.1533, सीटीएस	30/12/6482 दि.	206	255	13200	33660	30600	3060	20600

12/3/2015

	इसरणी		क्र.19251,52, उल्हासनगर-4	05/01/2013							
5	गोपाल मंगलानी	सारंग थोरात	शॉप नं.30,46 सीटीएस क्र.21639 उल्हासनगर-4	98/12/649 दि. 05/01/2013	77	108.9	13200	14375	13070	1305	7700
6	जयराम ठाकूर		सीटीएस- 8790.91.92	83/12/751 दि. 11/02/2013	147.76	222.5	13200	29370	26700	2670	
7	श्री.सुरेश ताराचंद छात्रिया		बॅरेक क्र.268 सीटीएस क्र.4348 उल्हासनगर-1	25/12/551 दि. 09/11/2012	105	105					10500
8	श्री.सुनील सी. दावणी	कमलेश सुतार	बॅरेक क्र.436, सीटीएस उल्हासनगर-2	28/12/367 दि. 30/08/2012	35	22 13(वाणिज्य)					3500
9	श्री.हरिराम एल. शदानी		ब्लॉक क्र.969 सीटीएस 16461 उल्हासनगर-3	36/12/734 दि. 31/01/2013	133	133					13300
10	आशा शंकर गात्रा	दीपक सुखवानी	प्लॉट नं 274 सीटीएस 16705 उल्हासनगर-02	37/12/538 दि. 01/12/2012	125	125					12500

12/3/2015

11	श्री.संलीदार जीत कोहली	दीपक सुखवानी	सीटीएस 23770,71 उल्हासनगर-4	38/12/679 दि. 15/01/2013	424	424					42400
12	श्री.पहेला जराम अबोली	दीपक सुखवानी	सीटीएस 16598 उल्हासनगर-4	35/12/573 दि. 23/11/2012	65	65					6500
13	श्री.राजेश डुंबानी	प्रकाश वाधवरा	सीटीएस 29105 उल्हासनगर-5	92/12/744 दि. 07/02/2013	418	547.39	13200	72255	65690	6565	41800
14	मे. श्याम पंजूमाल वर्मा	कमलेश सुतार	सीटीएस 13953 उल्हासनगर-	92/12/744 दि. 07/02/2013	121	181	13200	23892	21720	2172	12000
15	श्री.गणेश भिकाजी मठकर	सारंग थोरात	बॅरेक क्र.1352 सीटीएस 369 उल्हासनगर	92/12/849 दि. 25/03/2013	136	184.48	13200	24351	22140	2111	13600
16	श्री.गोपाल व्हिशनदास मंगलानी	सारंग थोरात	शॉप नं. 30,40 सीटीएस 21639 उल्हासनगर-4	98/12/649 दि. 05/01/2013	77	47 30(वाणिज्य)					7700
17	श्री.जगदीश ए. लुल्ला		ब्लॉक्स नं. सी-23 सिटीएस 9178,79 व 30393	99/12/681 दिनांक 15/01/2013	407	454	13200	59928	54500	5428	40700

12/3/2015

			उल्हासनगर-3								
18	श्री.केशव जे. मोटवानी		सीटीएस 15401,15390, 15396 उल्हासनगर-3	78/12/686 दिनांक 15/01/2013	928.44	1118	13200	147576	134200	13376	53350
19	श्री.करता रानी नावरानी		सिटीएस 2924 उल्हासनगर-1	81/12/685 दिनांक 15/01/2013	38.68	58.13	13200	7673	6980	693	
20	श्री.महेश आर. लुंड		सिटीएस 11547 उल्हासनगर-3	82/12/810 दिनांक 06/03/2013	326	437	13200	57684	52450	5334	
21	श्री.बिपीन ब्रम्हानंद गुप्ता	सारंग थोरात	सिटीएस 22931 उल्हासनगर	84/12/634 दिनांक 29/12/2012	209	209					20900
22	श्री.गुल लेखराज कुकरेज	राजेश सिंग	सिटीएस 9162 उल्हासनगर-3	89/12/338 दिनांक 07/11/2012	236.37	225 12(वाणिज्य)					3550
23	श्री.सुनील क्ल्यादास आहुजा	राजेश सिंग	सिटीएस 16754 उल्हासनगर-3	140/12/338 दि. 01/03/2013	77	85	13200	11200	10200	1000	

12/3/2015

24	प्रमोदिनी कृष्णा नेवासकर	कमलेश सुतार	सिटीएस 12572 उल्हासनगर-3	132/12/754 दि. 11/02/2013	80	104	13200	13728	10400	3328	
25	श्री.प्रेमचंद आर. मसंद	मनीष चावला	सिटीएस 27215 उल्हासनगर-5	96/12/338 दि. 01/03/2013	41	70	13200	9240	7000	2240	4100
26	संगीता जी. रामरखानि	राजेश गंधनी	सिटीएस 29796 उल्हासनगर-5	76/12/454 दि. 16/10/2012	45	45					4500
27	मीना जी. रामरखानि	राजेश गंधनी	सिटीएस 29797 उल्हासनगर-5	77/12/454 दि. 16/10/2012	45	45					4500
28	श्री.जयराम ठाकूर		सिटीएस 8790 उल्हासनगर	83/12/751 दि. 11/02/2013	930	222.5	13200	29370	26700	2670	92800
29	कृष्णा साई बिल्डर्स	राजेश सिंग	सिटीएस 7150 उल्हासनगर-2	88/12/421 दि. 04/10/2012	63	42 21(वाणिज्य)					6100
30	श्री.गिरीष अर्जुनदास		सिटीएस 7345	131/12/781 दि.	43	20.68	14650	12118	4964	516	

पॉलिटेक्निक क्र. २ (पॉलिटेक्निक क्र. ६३)

मोबाईल टॉवरच्या शकीत रकमेच्या तपशिलाचे विवरणपत्र

अ.क्र.	मालमत्ता क्रमांक	मालमत्तेचा तपशिल	शकीत रकम (रुपये)
1	01A001935050	TATA TELESERVICES (MAHARASTRA) LTD ZOYA APTSHOP NO 22/23 BEH	181088
2	09A000833340	PINKU PALACE,ONBLK.C-68/ ROOM.254 (PORTION)PINKU PALACE,ONBLK.C-	137386
3	03A1019248100	C/O PUNDLIK KATHOD MADHAVI VITHAL KRUPASANKUL . SHAHAD	395868
4	09A1018253700	MADHUR VELLA APT., PARKING/ OPEN TERRACE/L.F.BLKA-7/ROOM NO.37,	63182
5	09A1019216000	NEW PRIYADARSHINI CO OP HOSUJING SOC C BLOCK ROAD ULHAS 1	79150
6	09A1018256500	BLK.C-62/ROOM NO. 232 PORTION ULHASNAGAR 1	46441
7	06A001964180	SHIV BABA DARSHAN APT.TERRACE BK 113 R-12,13,Ulhasnagar-1	126653
8	03A001976140	KAMLA NEHRU NAGAR DHOBI GHAT ,Ulhasnagar-1 ESSAR TELECOM	186088
9	09A1019215900	GURU GOVIND SINGH APT A BLOCK ROAD BLK A5 ,Ulhasnagar-1	189988
10	17A1019684100	SAI SHIV PALACE BK NO. 218 ROOM 8.9 & 10 BEWASCHOWK ,Ulhasnagar-1	67576
11	17A1019684200	SHRI AMBIKA BHAVAN BK NO 209-B ROOM 5, 6 BEWAS CHOWK	74450
12	11BI008280300	GANPATI PLAZA C-31, NR.POONAM APTUM.C.ROAD(RELIANCE INDIA	518632
13	15A1019684000	REKHA APT. BK NO 84 ROOM 7 TO 13 OPP. 24 CSCHOOL ,Ulhasnagar-1	404310
14	20BI019731700	SHOP NO 705-C ,Ulhasnagar-2	485093
15	12BI019780900	RUKMANI APT. GOL MAIDAN BHD. OLD POSTOFFICE ,Ulhasnagar-1	343873
16	21BI019761500	ZAVERI BAZAR, SHOP NO. 609 SIRU CHOWK,Ulhasnagar-2	26303
17	15A1019768500	BK NO NO 34 ROOM 1 ,Ulhasnagar-1	61242
18	17A1019786200	KUNAL SUKH BHAVAN BK NO 209 ROOM 10 BEWAS CHOWK ,Ulhasnagar-2	817119
19	15A1019786300	AVTAR APT. BK NO 85 NR. S.E.S SCHOO,Ulhasnagar-1	172081
20	14BI019786400	SHOP NO 216,217 MAIN BAZAR ,Ulhasnagar-2	189501
21	22BI018495600	BKNO.448-B/ROOM NO.12,7TH FLOOR/TERRACE(PORTION)AKASHDEEP	625589
22	22BI019038500	BKNO.448-B/ROOM NO.12,7TH FLOOR/ TERRACE(PORTION)AKASHDEEP	315619
23	19BI020285900	GURUSON INDUSTRIES PLOT NO. 27 INDUSTRIAL AREA,Ulhasnagar-2	380848
24	24BI020285700	BK. NO. 679 ROOM NO. 11, 12 NR. BALKAN JI BARIKHEMANI ROAD	96844

25	22BI020285600	MANMANDIR SHOPPING CENTER SIRU CHOWK, Uhasnagar-2	396877
26	27BI019186900	PARVATI PLAZA (TERRACE) KLY- AMB ROAD , Uhasnagar-3	164011
27	28BI008356700	TATA TELESERVICES LTD) MAHARAJA APT. BLK.NO.502,AMAN TALKIES	161024
28	30CC00834340	TATA TELESERVICES,(MAHARASHTRA)LTD. ISPAT HOUSE,RICH BISCUIT	155152
29	29CC001919030	TOWER ON BLOCK C-45, SHIV COLONY SHANTINAGAR , Uhasnagar-3	167519
30	27CC001920500	TOWER ON GURUNANIKSINGH SABHA PANCHAYTI GURU DWARA PUNJABI	230822
31	28BI019190400	SHOP NO. 548, FURNITURE MARKET OPP. UNION BANK OF INDIA	78911
32	30CI019216400	SHOP NO. 548, FURNITURE MARKET OPP. UNION BANK OF INDIA	731970
33	26BO001945600	K C COMPLEX, NR. VITTHAL WADI RELWAY ST. , Uhasnagar-3	109166
34	29CI019204200	GURUNANAIK APT PUNJABI COLONY NR.DR.MAHAPATRAS HOSPITAL	117425
35	28BI008106000	TERRACE, PARAS IND COMPLEX OPP. SHANTI NAGAR NAKA , Uhasnagar-3	248043
36	29CI019456200	SHOP NO.1124 & 1125, TERRACE, CELLULAR TOWER,Uhasnagar-3	190170
37	35BO00831840	EKTA APT. SEC 17 HILL VIEW AREA , Uhasnagar-3	136120
38	37BI019182600	AS-HIRWAD BUNGLOW RADHABAI CHOWK DASAHRAMAIDEN ULHASNAGAR 3	54356
39	32CC00810630	NENUVAL CO.OP. HSG. SOC. LTD. O.T.SECTIONBSNL TOWER , Uhasnagar-3	49399
40	37BO01918700	BK 890/R-6;7,8,9 & 10. SANTOSH APT. (PORTION)ULHASNAGAR 3	1555
41	37BI019182700	NENUVAL CO OP SOC OT SECTION. IDEA TOWER. Uhasnagar-3	126146
42	38BO01918320	DEEPA CO OP HSG SOCIETY O.T. SECTION (RELANCEMOBILE TOWER)	91205
43	38BO01926370	RADHA PALACE CO OP HSG AIRTEL TOWERO.T.SECTION 0,Uhasnagar-3	140420
44	32CC00810620	PLOT NO 7 AND 12 SAMRAT ASHOK NAGAR Uhasnagar-3	40974
45	39CC001923150	BK 890/R-6;7,8,9 & 10. SANTOSH APT (PORTION)Uhasnagar-3	49434
46	39CC001923160	SAMRAT CHOWK AMBEDKAR CHOWK , Uhasnagar-4	50142
47	39DI019324000	RAKHI APT. KURLA CAMP , Uhasnagar-4	42230
48	41CI013356100	SUN LOVE APT A 427/853 NR SUBASH TEKDI, AMBEDKAR CHOWK	103884
49	39CC001923000	MUKTI CO-OP. HSG. SOC. BK. 1382/1 & 2 WING-A&B	237494
50	41CI020144700	AIRTEL TOWER BLK A 134/267 KURLA CAMP NR WATER TANK , Uhasnagar-4	108380
51	39DO002028980	MALINI MUKUND SALASKAR (TATA INDICOM LTD)	228917
52	43CI013665600	APNA GHAR BKL.A-434 ROOM NO. 867 SUBHASH TEKDI , Uhasnagar-4	421286
		LTD // HILL QUEEN TOWER, O.T SECTION ULHASNAGAR-4	

53	44CI019654100	BK. NO. 1489, ROOM NO. 8 & 9 TERRACE ,Ulhasnagar-4	103884
54	44CI013467900	SHOP NO.93,94,95 FRIEND'S MEDICAL ON TERRACE IDEATOWER	41407
55	49CI019687600	SATYA SAI PALACE ON TERRACE NR. KALANI SOC. Ulhasnagar-4	486347
56	45CI013674100	SHOP NO.148,149 MAIN BAZAR (PORTION) ULHASNAGAR4	80603
57	45CI019654000	DURGESH APT. AT TERRACE, BK. NO. 1504 SECTION30-A ,Ulhasnagar-4	123674
58	51DI019599200	SWAMI SARWANAND HOSPITAL PLOT NO. 807 NR.OLD BUS TURMINUS	219625
59	52DO01369350	NR.BK.C/17/97 SUVIDHA APT. PORTION(TATA COMMUNICATION LTD.)	297683
60	52DI013357000	JAI MAHALAXMI CO-OP HSG.KURLA CAMP ROAD NR.PRABHAT TALKIES	59717
61	53DI013926300	GURPRASAD PALACE CO-OP HOUSING SOCIETY M.G.ROAD ULHASNAGAR 5	266354
62	52DI013583500	PANCHRATAN CO-OP.HSG.SOC.NR.BLK.C-854(PORTION OPEN	732759
63	56DI013619800	RELANCE TOWER ABOVE ON TERRACE AT NARAINDAS CHAMBERS OLD	95869
64	58DI019525800	BLUE MOON TOWER.BLK-959,960 ROOM 1917,1918,1919 OPEN TERRACE	385811
65	52DI013357100	SHRI KRISHNA CO-OP SOC. LTD. BK.C-17/102 (PORTION)ULHASNAGAR 5	69188
66	54DI013357200	ON BK 1832/R-9 SHIV LOK BLDG. 3RD FLOOR (PORTION)ULHASNAGAR 5	561527
67	53DI013357700	BLK.C-693 ROOM NO.1385 (PORTION) ULHASNAGAR 5	1029704
68	39DO02062970	RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	336262
69	52DI020708000	RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	198767
70	35BI020707600	RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	331278
71	26BO02081620	RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED	110552
			16038415

परिशिष्ट क्र.10 (परिच्छेद क्र.64)

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 267 (अ) प्रमाणे अनधिकृत मिळकतींवर आकारावयाच्या शास्तीच्या रकमेचा तपशिल

अ.क्र.	मालमत्ता क्रमांक	वापराचा प्रकार	कर मुल्यांकनाची रक्कम	Status	शास्तीकरीता आकारावयाचा एकूण दर (करयोग्य मुल्यांकनाच्या 51%) x 2
1	01AO020194400	Residential	1806	NEW	1842
2	01AO020221900	Residential	1805	NEW	1841
3	01AO020222000	Residential	602	NEW	614
4	03AO020221700	Residential	4213	NEW	4297
5	03AO020221800	Residential	5778	NEW	5894
6	03AO014020100	Residential	3532	REVISED	3603
7	04AO020221600	Residential	1926	NEW	1965
8	05AI020203300	Non Residential	3794	NEW	3870
9	05AI014408400	Mixed	69560	REVISED	70951
10	05AI019181300	Residential	6077	REVISED	6199
11	05AO020208400	Residential	1156	NEW	1179
12	05AO014441100	Residential	4466	REVISED	4555
13	09AI017976200	Non Residential	14843	EXTENDED	15140
14	09AO020203000	Residential	362	NEW	369
15	09AO014945600	Residential	10980	REVISED	11200
16	09AO015040600	Non Residential	4516	REVISED	4606
17	10AO004214600	Residential	1664	EXTENDED	1697
18	10AO020202800	Residential	675	NEW	689
19	10AO020203200	Residential	452	NEW	461
20	10AO020203900	Residential	675	NEW	689

12/3/2015

21	10AO020208500	Residential	2568	NEW	2619
22	10AO020208600	Residential	2568	NEW	2619
23	10AO020209300	Residential	590	NEW	602
24	10AO004151400	Residential	9745	REVISED	9940
25	10AO019656000	Residential	1846	REVISED	1883
26	11AO020204800	Residential	9419	NEW	9607
27	11AO020204900	Residential	9419	NEW	9607
28	11AO020205000	Residential	9419	NEW	9607
29	11AO020206800	Residential	7853	NEW	8010
30	11AO020207000	Residential	9419	NEW	9607
31	11AO020207300	Residential	9419	NEW	9607
32	11AO020207400	Residential	9419	NEW	9607
33	11AO020207500	Residential	9419	NEW	9607
34	11AO020207600	Residential	9419	NEW	9607
35	11AO020207700	Residential	9419	NEW	9607
36	11AO020207800	Residential	9419	NEW	9607
37	11AO020207900	Residential	9419	NEW	9607
38	11AO020208000	Residential	9419	NEW	9607
39	11AO020208100	Residential	9419	NEW	9607
40	11AO020213800	Residential	9733	NEW	9928
41	11AO020213900	Residential	9731	NEW	9926
42	11AO020214100	Residential	9731	NEW	9926
43	11AO020214200	Residential	9731	NEW	9926
44	11AO020214300	Residential	9731	NEW	9926
45	11AO020214400	Residential	9731	NEW	9926
46	11AO020214500	Residential	9731	NEW	9926
47	11AO020214600	Residential	9731	NEW	9926
48	11AO020214700	Residential	9731	NEW	9926
49	11AO020214800	Residential	9731	NEW	9926

12/3/2015

50	11AO020214900	Residential	9731	NEW	9926
51	11AO020215000	Residential	9731	NEW	9926
52	11AO020215100	Residential	9731	NEW	9926
53	11AO020215200	Residential	9731	NEW	9926
54	11AO020215300	Residential	9779	NEW	9975
55	11AO020215400	Residential	9779	NEW	9975
56	11AO020215500	Residential	9779	NEW	9975
57	11AO020215800	Residential	9779	NEW	9975
58	11AO020215900	Residential	9779	NEW	9975
59	11AO020216200	Residential	9779	NEW	9975
60	11AO020216400	Residential	9779	NEW	9975
61	11AO020216500	Residential	9779	NEW	9975
62	11AO020216600	Residential	9779	NEW	9975
63	11AO020216700	Residential	9779	NEW	9975
64	11AO020216800	Residential	9779	NEW	9975
65	11AO020217000	Residential	9779	NEW	9975
66	11AO020217100	Residential	9779	NEW	9975
67	11AO020217200	Residential	9779	NEW	9975
68	11AO020217300	Residential	8430	NEW	8599
69	11AO020217400	Residential	8068	NEW	8229
70	11AO020217500	Residential	8260	NEW	8425
71	11AO020217600	Residential	8068	NEW	8229
72	11AO020217700	Residential	8068	NEW	8229
73	11AO020217800	Residential	8068	NEW	8229
74	11AO020217900	Residential	8068	NEW	8229
75	11AO020218000	Residential	8068	NEW	8229
76	11AO020218100	Residential	8068	NEW	8229
77	11AO020218200	Residential	7425	NEW	7574
78	11AO020218300	Residential	8068	NEW	8229

12/3/2015

79	11AO020218500	Residential	8068	NEW	8229
80	11AO020218600	Residential	8068	NEW	8229
81	11AO020218700	Residential	8068	NEW	8229
82	13AI020206100	Non Residential	7226	NEW	7371
83	13BI020198200	Residential	6780	NEW	6916
84	15AI015738200	Residential	877	REVISED	895
85	15AI015738300	Residential	2428	REVISED	2477
86	16AI020213100	Non Residential	2253	NEW	2298
87	16AI020213200	Non Residential	3537	NEW	3608
88	16AI020213300	Residential	6913	NEW	7051
89	16AI020213400	Residential	2651	NEW	2704
90	16AI020213500	Residential	5875	NEW	5993
91	16AI015863300	Residential	2318	REVISED	2364
92	16AI019119500	Residential	4542	REVISED	4633
93	16BI020198300	Non Residential	3253	NEW	3318
94	16BI015826500	Residential	9734	REVISED	9929
95	18BI016035300	Non Residential	25162	EXTENDED	25665
96	18BI016041100	Non Residential	24376	EXTENDED	24864
97	18BI016047700	Non Residential	19049	EXTENDED	19430
98	18BI018126700	Non Residential	49431	REVISED	50420
99	18BO017991100	Non Residential	155624	EXTENDED	158736
100	19AI020198100	Residential	1228	NEW	1253
101	19AI020198400	Residential	1463	NEW	1492
102	19AI020200800	Residential	1625	NEW	1658
103	19AI020200900	Residential	1355	NEW	1382
104	19AI020202100	Residential	1445	NEW	1474
105	19AI020206700	Residential	1328	NEW	1355
106	19AI020213600	Residential	2009	NEW	2049
107	19AO018489100	Non Residential	6648	EXTENDED	6781

12/3/2015

108	19AO020189100	Non Residential	16859	EXTENDED	17196
109	19AO020189200	Non Residential	16859	EXTENDED	17196
110	19AO020201900	Residential	1284	NEW	1310
111	19AO020202000	Residential	1284	NEW	1310
112	19AO020202500	Residential	1605	NEW	1637
113	19AO020205300	Non Residential	1445	NEW	1474
114	19AO020213700	Residential	6220	NEW	6344
115	19AO019270900	Residential	1321	REVISED	1347
116	19BI004361900	Non Residential	61258	EXTENDED	62483
117	19BI016116500	Non Residential	7710	EXTENDED	7864
118	19BI016116600	Non Residential	13626	EXTENDED	13899
119	19BI016097500	Non Residential	3714	REVISED	3788
120	19BI016255700	Non Residential	7551	REVISED	7702
121	19BI018995900	Residential	13450	REVISED	13719
122	19BI020135900	Non Residential	4842	REVISED	4939
123	19BI020174300	Non Residential	5745	REVISED	5860
124	19BO017622000	Non Residential	18829	EXTENDED	19206
125	22BI016577300	Non Residential	9107	REVISED	9289
126	22BI016660600	Non Residential	18163	REVISED	18526
127	23AI020198000	Non Residential	3163	NEW	3226
128	23AI020205400	Residential	3252	NEW	3317
129	23BI007841700	Non Residential	13818	EXTENDED	14094
130	23BI016935900	Non Residential	5746	REVISED	5861
131	23BI016947000	Non Residential	10733	REVISED	10948
132	23BI016947400	Non Residential	20271	REVISED	20676
133	23BI016980300	Non Residential	207	REVISED	211
134	23BI017011200	Residential	6390	REVISED	6518
135	23BI017015700	Non Residential	3340	REVISED	3407
136	23BI017015800	Non Residential	2632	REVISED	2685

12/3/2015

137	23BI017015900	Non Residential	2632	REVISED	2685
138	23BI017016000	Non Residential	1574	REVISED	1605
139	23BI017016100	Non Residential	1574	REVISED	1605
140	23BI017029300	Non Residential	10733	REVISED	10948
141	23BI018570600	Non Residential	16499	REVISED	16829
142	23BI018965400	Non Residential	18491	REVISED	18861
143	24BI017469700	Non Residential	63853	EXTENDED	65130
144	24BI020183100	Residential	15046	NEW	15347
145	24BI020197900	Residential	1397	NEW	1425
146	25BI020201000	Residential	3613	NEW	3685
147	25BO004515500	Non Residential	62054	EXTENDED	63295
148	25BO020201400	Residential	8097	NEW	8259
149	25BO020201600	Residential	7916	NEW	8074
150	25BO020201700	Residential	7916	NEW	8074
151	25BO020201800	Residential	8322	NEW	8488
152	25BO020205100	Non Residential	1519	NEW	1549
153	25BO017300100	Residential	3896	REVISED	3974
154	25BO017303900	Residential	8322	REVISED	8488
155	25BO017304000	Residential	8322	REVISED	8488
156	26BO004648500	Mixed	12396	EXTENDED	12644
157	26BO004517100	Residential	44430	REVISED	45319
158	26BO004537600	Mixed	14551	REVISED	14842
159	27BO004717000	Non Residential	61524	EXTENDED	62754
160	27CO020197200	Residential	3595	NEW	3667
161	27CO020205700	Residential	3713	NEW	3787
162	27CO020205800	Residential	3211	NEW	3275
163	27CO020205900	Residential	2568	NEW	2619
164	27CO020206000	Residential	2969	NEW	3028
165	27CO020215600	Non Residential	5204	NEW	5308

12/3/2015

166	28BI020204600	Non Residential	49138	NEW	50121
167	28BI005003700	Residential	22825	REVISED	23282
168	29CO020197500	Residential	963	NEW	982
169	29CO020204200	Residential	3691	NEW	3765
170	29CO020204300	Residential	2648	NEW	2701
171	29CO020204400	Residential	3691	NEW	3765
172	29CO020213000	Residential	9791	NEW	9987
173	30CO005458700	Non Residential	22493	EXTENDED	22943
174	30CO020107900	Residential	921	NEW	939
175	30CO020197300	Residential	642	NEW	655
176	30CO020197400	Non Residential	190	NEW	194
177	30CO020204500	Residential	5458	NEW	5567
178	30CO005846100	Non Residential	2634	REVISED	2687
179	30CO008097800	Non Residential	4577	REVISED	4669
180	32CO020209200	Residential	2408	NEW	2456
181	33CO006130000	Non Residential	250	REVISED	255
182	33CO006130500	Non Residential	6698	REVISED	6832
183	33CO006130600	Non Residential	7693	REVISED	7847
184	33CO007591500	Non Residential	14657	REVISED	14950
185	33CO018928800	Residential	1342	REVISED	1369
186	34CO006219600	Residential	1353	EXTENDED	1380
187	34CO020039500	Residential	1681	NEW	1715
188	34CO020209100	Non Residential	51595	NEW	52627
189	35BI006325400	Residential	6082	EXTENDED	6204
190	35BI006455500	Residential	6863	EXTENDED	7000
191	35BI006325300	Residential	40109	REVISED	40911
192	35BO020212600	Non Residential	570	NEW	581
193	36BO018892900	Residential	4423	EXTENDED	4511
194	36BO020196500	Residential	903	NEW	921

12/3/2015

195	36CI020199400	Residential	1766	NEW	1801
196	37BO020196600	Residential	1355	NEW	1382
197	38BO020112500	Residential	2022	NEW	2062
198	38BO020199800	Residential	3431	NEW	3500
199	39DO008617400	Mixed	6491	EXTENDED	6621
200	39DO008670200	Residential	8031	EXTENDED	8192
201	39DO018862500	Residential	3932	EXTENDED	4011
202	39DO020198500	Residential	1926	NEW	1965
203	39DO020210100	Residential	2888	NEW	2946
204	39DO020210200	Residential	603	NEW	615
205	39DO020210300	Residential	603	NEW	615
206	39DO020219000	Residential	3595	NEW	3667
207	39DO008584000	Residential	15513	REVISED	15823
208	39DO008594700	Residential	17147	REVISED	17490
209	39DO008694600	Residential	4334	REVISED	4421
210	39DO008885900	Residential	3290	REVISED	3356
211	39DO013182800	Mixed	9934	REVISED	10133
212	39DO020200700	Residential	753	REVISED	768
213	39DO020212200	Residential	3495	REVISED	3565
214	39DO020212300	Residential	3495	REVISED	3565
215	40CI020218400	Non Residential	2439	NEW	2488
216	40CO019491900	Residential	1553	EXTENDED	1584
217	40CO020198600	Residential	9074	NEW	9255
218	40CO020198700	Residential	7776	NEW	7932
219	40CO020198800	Residential	9064	NEW	9245
220	40CO020198900	Residential	7409	NEW	7557
221	40CO020199000	Residential	9074	NEW	9255
222	40CO020199100	Residential	7786	NEW	7942
223	40CO020199200	Residential	9074	NEW	9255

12/3/2015

224	40CO020199300	Residential	7226	NEW	7371
225	40CO020210700	Non Residential	5453	NEW	5562
226	40CO020210800	Non Residential	5887	NEW	6005
227	40CO020211100	Residential	7311	NEW	7457
228	40CO020211200	Residential	6711	NEW	6845
229	40CO020211300	Residential	7004	NEW	7144
230	40CO020211400	Residential	7328	NEW	7475
231	40CO020211500	Residential	7311	NEW	7457
232	40CO020211600	Residential	6288	NEW	6414
233	40CO020211700	Non Residential	2602	NEW	2654
234	40CO020211800	Non Residential	3253	NEW	3318
235	40CO020211900	Residential	3679	NEW	3753
236	40CO020212100	Residential	7341	NEW	7488
237	40CO020212800	Residential	5537	NEW	5648
238	40CO008904700	Non Residential	2024	REVISED	2064
239	40CO009069900	Residential	7503	REVISED	7653
240	41CI020210600	Non Residential	2981	NEW	3041
241	41CI009453200	Residential	10840	REVISED	11057
242	41CI009461700	Residential	4893	REVISED	4991
243	42CI009535500	Residential	8189	EXTENDED	8353
244	42CO020204700	Residential	1573	NEW	1604
245	42CO009562000	Residential	7354	REVISED	7501
246	43CI009871100	Non Residential	829287	REVISED	845873
247	43CI019592600	Non Residential	869740	REVISED	887135
248	43CI019592900	Non Residential	57337	REVISED	58484
249	44CO020200200	Residential	2897	NEW	2955
250	46CI010338700	Residential	3920	REVISED	3998
251	48CI020221300	Residential	2547	NEW	2598
252	48CI010527200	Residential	7032	REVISED	7173

12/3/2015

253	49CI020206200	Non Residential	7678	NEW	7832
254	49CI020206300	Residential	8252	NEW	8417
255	49CI020206400	Residential	8252	NEW	8417
256	49CI020206500	Residential	8252	NEW	8417
257	49CI020223200	Residential	4094	NEW	4176
258	49CI020223300	Residential	20255	NEW	20660
259	49CI020223400	Residential	20255	NEW	20660
260	49CI010640900	Residential	20255	REVISED	20660
261	49CI010652700	Non Residential	4980	REVISED	5080
262	49CI019051000	Residential	20255	REVISED	20660
263	49CO018581700	Residential	16968	REVISED	17307
264	50DI020221400	Non Residential	542	NEW	553
265	50DI020221500	Residential	1973	NEW	2012
266	50DI010949200	Residential	1171	REVISED	1194
267	51DI010979700	Residential	1149	EXTENDED	1172
268	51DO020201100	Residential	5416	NEW	5524
269	51DO020206900	Residential	868	NEW	885
270	51DO011111000	Residential	5093	REVISED	5195
271	52DO020118800	Non Residential	867	NEW	884
272	52DO020202300	Residential	380	NEW	388
273	53DI013887500	Non Residential	71230	EXTENDED	72655
274	53DI020208200	Residential	11394	NEW	11622
275	53DI020208300	Non Residential	28463	NEW	29032
276	53DI011431100	Residential	5239	REVISED	5344
277	54DI011593400	Non Residential	3108	EXTENDED	3170
278	54DI011593500	Non Residential	3022	EXTENDED	3082
279	54DI011593600	Non Residential	3022	EXTENDED	3082
280	54DI011593700	Non Residential	3022	EXTENDED	3082
281	54DI012513100	Mixed	21515	EXTENDED	21945

12/3/2015

282	54DO020158300	Residential	434	NEW	443
283	54DO020158400	Residential	362	NEW	369
284	54DO020158500	Residential	362	NEW	369
285	54DO020158600	Residential	362	NEW	369
286	54DO020158700	Residential	362	NEW	369
287	54DO020190800	Residential	803	NEW	819
288	54DO020197600	Non Residential	632	NEW	645
289	54DO020203700	Residential	1926	NEW	1965
290	54DO020203800	Residential	1926	NEW	1965
291	54DO020209400	Non Residential	2108	NEW	2150
292	55DI020209700	Non Residential	8538	NEW	8709
293	55DO020202400	Residential	885	NEW	903
294	56DI020199500	Non Residential	5534	NEW	5645
295	56DI020199600	Non Residential	5534	NEW	5645
296	56DI020199700	Non Residential	5534	NEW	5645
297	56DI020199900	Non Residential	5534	NEW	5645
298	56DI020200000	Non Residential	5534	NEW	5645
299	56DI020200100	Non Residential	5534	NEW	5645
300	56DI020200300	Non Residential	5534	NEW	5645
301	56DI020203100	Non Residential	1762	NEW	1797
302	56DI011879200	Non Residential	19605	REVISED	19997
303	56DI011896900	Non Residential	34902	REVISED	35600
304	56DI011906000	Non Residential	5534	REVISED	5645
305	56DO011976200	Residential	1740	EXTENDED	1775
306	56DO020197700	Non Residential	12042	NEW	12283
307	56DO020197800	Non Residential	7225	NEW	7370
308	56DO020200400	Residential	563	NEW	574
309	56DO020200500	Residential	3189	NEW	3253
310	56DO020200600	Residential	1902	NEW	1940

12/3/2015

311	56DO020201300	Residential	3209	NEW	3273
312	56DO020202200	Residential	1285	NEW	1311
313	56DO020202600	Residential	803	NEW	819
314	56DO020202700	Residential	2191	NEW	2235
315	56DO020202900	Non Residential	4768	NEW	4863
316	56DO020207100	Residential	1205	NEW	1229
317	56DO020207200	Non Residential	7225	NEW	7370
318	56DO020209500	Non Residential	12976	NEW	13236
319	56DO020209600	Non Residential	5419	NEW	5527
320	56DO020210000	Residential	2408	NEW	2456
321	56DO020212900	Residential	1605	NEW	1637
322	56DO020218800	Residential	8025	NEW	8186
323	56DO020218900	Residential	8025	NEW	8186
324	56DO012597100	Non Residential	9080	REVISED	9262
325	57DI020176100	Non Residential	11588	NEW	11820
326	57DO020190500	Residential	1805	NEW	1841
327	57DO020208900	Non Residential	2408	REVISED	2456
328	58DI020126700	Residential	6307	REVISED	6433
अनधिकृत शास्तीपोटी वसुल करावयाची रक्कम रुपये					4678117